Форма № 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент (повторное применение 5-ти домам) жилой дом №10 (без наружных инженерных сетей).

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 02 мая 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	140 016 215	27 023 537							3 685 028	30 708 565
Итого к оплате:		27 023 537							3 685 028	30 708 565

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

_____ Г. Утенбаев

Технадзор:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ М. Раматуллаев

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ К. Инкарбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Отдел строительства города Шымкент"

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Стройка Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент (повторное применение 5-ти домам) жилой дом №10 (без наружных инженерных сетей).

Договор подряда номер 296 дата 09.11.2017

Номер документа	Дата составления
4	02.05.2018

Отчетный период	
с	по
02.04.2018	02.05.2018

А К Т
приемки выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета 2-2-1. Общестроительные работы/ часть КЖ								
			РАЗДЕЛ 1.КАРКАС ЗДАНИЯ								
			КОЛОННЫ К1-К7								
1	1	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/Бетон кл.В25/	44,211	30471,82	3824,50	1347189	1	255589	10,40	460
			м3		8017,26	862,16	354451	38117	48,5	1,01	45
2	2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,198545	13250,18	1022,48	55631	4293	28212	14,94	63
			т		11952,30	227,53	50182	955	48,5	0,20	1
3	3	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	2,803527	10773,02	657,38	30202	1843	15486	12,30	34
			т		9840,25	182,02	27587	510	48,5	0,16	--
4	4	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,11742	151678,18	--	321166	--	13617	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
5	5	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	7,2189051	144002,16	--	1039538	--	44076	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
6	6	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/Бетон кл.В25/	150,615	30187,54	3334,38	4546696	502208	820094	9,80	1476
			м3		7554,72	683,63	1137854	102966	48,5	0,80	121
7	7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	17,029437	13656,15	699,65	232557	11915	120703	16,88	287
			т		12681,10	193,40	215952	3293	48,5	0,17	3
8	8	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	12,823191	10398,24	642,07	133339	8233	68371	12,62	162
			т		9480,78	193,40	121574	2480	48,5	0,17	2
9	9	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	2,00567	151678,18	--	304216	--	12899	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	10	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	20,908048	146912,11	--	3071645	--	130238	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	11	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	21,7093	144002,16	--	3126186	--	132550	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	12	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,062048	313462,11	847,41	19450	53	5805	198,00	12
			т		158403,96	348,76	9829	22	48,5	0,36	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14227817	697629			2495
				Тенге			1917429	148343			172
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14227817				
		Материалы -		Тенге			3750006				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -		Тенге				2065773			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7862752				
			Накладные расходы -	Тенге			1647640				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1001900		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					645740		
			Сметная прибыль -	Тенге			1270037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17145493				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2666
			Сметная заработная плата -	Тенге				2065773			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17145493				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2666
			Сметная заработная плата -	Тенге				2065773			
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ/П-1-5/								
13	13	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/	201,288	29908,90	1108,67	6020302	223162	906422	8,06	1622
			м3		6131,65	267,10	1234227	53763	48,5	0,31	63
14	14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	22,68766	13656,15	699,65	309826	15874	160808	16,88	383
			т		12681,10	193,40	287704	4388	48,5	0,17	4
15	15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,1155	151678,18	--	927588	--	39330	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	22,68766	146912,11	--	3333092	--	141323	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,396394	144002,16	--	633090	--	26843	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,03346	313462,11	847,41	10488	28	3130	198,00	7
			т		158403,96	348,76	5300	12	48,5	0,36	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11234387	239064			2012
				Тенге			1527231	58163			67
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11234387				
		Материалы -		Тенге			4574321				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -		Тенге				1585394			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4893770				
			Накладные расходы -	Тенге			1277856				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					768916		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					508940		
			Сметная прибыль -	Тенге			1000979				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13513222				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2079
			Сметная заработная плата -	Тенге				1585394			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13513222				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2079
			Сметная заработная плата -	Тенге				1585394			
			РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ								
19	23	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	10,524	19660,12	419,61	206903	4416	25579	4,05	43
			м3		3016,93	141,80	31750	1492	48,5	0,15	2
			ЛМ-4								
20	24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,225681	13656,15	699,65	3082	158	1600	16,88	4
			т		12681,10	193,40	2862	44	48,5	0,17	--
21	25	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,100304	10398,24	642,07	42636	2633	21862	12,62	52
			т		9480,78	193,40	38874	793	48,5	0,17	1
22	26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,035457	151678,18	--	5378	--	228	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,190224	146912,11	--	27946	--	1185	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,100304	144002,16	--	590453	--	25035	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	29	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	4,812	28403,07	1108,67	136676	5335	21362	8,06	39
			м3		6131,65	267,10	29505	1285	48,5	0,31	1
26	30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,193542	13656,15	699,65	2643	135	1372	16,88	3
			т		12681,10	193,40	2454	37	48,5	0,17	--
27	31	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,748724	10398,24	642,07	18184	1123	9324	12,62	22
			т		9480,78	193,40	16579	338	48,5	0,17	--
28	32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02184	151678,18	--	3313	--	140	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,193542	146912,11	--	28434	--	1206	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,748724	144002,16	--	251820	--	10677	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1317467	13800			162
				Тенге			122025	3990			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1317467				
		Материалы -		Тенге			274298				
		Всего заработная плата -		Тенге				126015			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			907343				
			Накладные расходы -	Тенге			119569				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					61117		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					58452		
			Сметная прибыль -	Тенге			114963				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1551999				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
			Сметная заработная плата -	Тенге				126015			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1551999				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
			Сметная заработная плата -	Тенге				126015			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			26779670	950493			4669
				Тенге			3566686	210496			243
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26779670				
		Материалы -		Тенге			8598626				
		Всего заработная плата -		Тенге				3777181			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13663866				
			Накладные расходы -	Тенге			3045065				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1831933		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1213132		
			Сметная прибыль -	Тенге			2385979				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32210714				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4911
			Сметная заработная плата -	Тенге				3777181			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32210714				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4911
			Сметная заработная плата -	Тенге				3777181			
			ИТОГО:	Тенге			32210714				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			289 896				
			Итого с временными:	Тенге			32 500 610				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0.7х0,7=0,49 %	Тенге			159 253				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			32 659 863				
			Итого по сметному расчету в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			34 617 440				
			НДС 12%	Тенге			4 154 093				
			Итого с НДС	Тенге			38 771 533				
			Кэ=0,792038958	Тенге			30 708 565				
			Всего:	Тенге			30 708 565				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ **М. Раматуллаев**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ **К. Инкарбеков**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ **Т. Баймуханов**