Форма № 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент (повторное применение 5-ти домам) жилой дом №10 (без наружных инженерных сетей).

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 20 июня 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	210 268 614	36 572 289							4 388 675	40 960 964
Итого к оплате:		36 572 289							4 388 675	40 960 964

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
_____ Г. Утенбаев

Технадзор:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М. Раматуллаев

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ К. Инкарбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Отдел строительства города Шымкент"

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование объекта Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент (повторное применение 5-ти домам). Жилой дом №10 (без наружных инженерных сетей).

Договор подряда номер 296
дата 09.11.2017

Номер документа	Дата составления
6	20.06.2018

Отчетный период	
с	по
22.05.2018	20.06.2018

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета 2-2-1. Общестроительные работы/часть КЖ								
			РАЗДЕЛ 1.КАРКАС ЗДАНИЯ								
			КОЛОННЫ К1-К7								
1	1	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/Бетон кл.В25/	24,921	30471,82	3824,50	759388	95310	144071	10,40	259
			м3		8017,26	862,16	199798	21486	48,5	1,01	25
2	2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,79903	13250,18	1022,48	37088	2862	18808	14,94	42
			т		11952,30	227,53	33455	637	48,5	0,20	1
3	3	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1,869018	10773,02	657,38	20135	1229	10324	12,30	23
			т		9840,25	182,02	18392	340	48,5	0,16	--
			ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
4	6	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/Бетон кл.В25/	62,2605	30187,54	3334,38	1879491	207600	339006	9,80	610
			м3		7554,72	683,63	470361	42563	48,5	0,80	50

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	8,5147185	13656,15	699,65	116278	5957	60352	16,88	144
			т		12681,10	193,40	107976	1647	48,5	0,17	1
6	8	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	6,4115956	10398,24	642,07	66669	4117	34185	12,62	81
			т		9480,78	193,40	60787	1240	48,5	0,17	1
7	12	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,07756	313462,11	847,41	24312	66	7256	198,00	15
			т		158403,96	348,76	12286	27	48,5	0,36	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3798753				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1253
			Сметная заработная плата -	Тенге				970994			
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ.ПОКРЫТИЕ/П-1-5/								
8	13	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/**	251,61	29908,90	1108,67	7525377	278953	1133028	8,06	2028
			м3		6131,65	267,10	1542783	67204	48,5	0,31	78
9	14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	28,359575	13656,15	699,65	387283	19842	201010	16,88	479
			т		12681,10	193,40	359631	5485	48,5	0,17	5
10	15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	1,528875	151678,18	--	231897	--	9832	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	6,1621	146912,11	--	905287	--	38384	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	1,0990985	144002,16	--	158273	--	6711	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,041825	313462,11	847,41	13111	35	3913	198,00	8
			т		158403,96	348,76	6625	15	48,5	0,36	--
			ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	19	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/**	2,11	29908,90	1108,67	63108	2339	9502	8,06	17
			м3		6131,65	267,10	12938	564	48,5	0,31	1
15	20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,24599	13656,15	699,65	3359	172	1744	16,88	4
			т		12681,10	193,40	3119	48	48,5	0,17	--
16	21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,00432	151678,18	--	655	--	28	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,24167	146912,11	--	35504	--	1505	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11587871				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2620
			Сметная заработная плата -	Тенге				1998411			
			РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ								
18	23	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	5,262	19660,12	419,61	103452	2208	12789	4,05	21
			м3		3016,93	141,80	15875	746	48,5	0,15	1
			ЛМ-4								
19	24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,1128405	13656,15	699,65	1541	79	800	16,88	2
			т		12681,10	193,40	1431	22	48,5	0,17	--
20	25	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	2,050152	10398,24	642,07	21318	1316	10931	12,62	26
			т		9480,78	193,40	19437	396	48,5	0,17	--
21	26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,0177285	151678,18	--	2689	--	114	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,095112	146912,11	--	13973	--	592	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,050152	144002,16	--	295226	--	12518	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	29	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,406	28403,07	1108,67	68338	2667	10681	8,06	19
			м3		6131,65	267,10	14753	643	48,5	0,31	1
25	30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,096771	13656,15	699,65	1322	68	686	16,88	2
			т		12681,10	193,40	1227	19	48,5	0,17	--
26	31	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,874362	10398,24	642,07	9092	561	4662	12,62	11
			т		9480,78	193,40	8290	169	48,5	0,17	--
27	32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01092	151678,18	--	1656	--	70	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,096771	146912,11	--	14217	--	603	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,874362	144002,16	--	125910	--	5339	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			775999				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
			Сметная заработная плата -	Тенге				63007			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12885949	625382			3791
				Тенге			2889163	143249			165
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12885949				
		Материалы -		Тенге			7586116				
		Всего заработная плата -		Тенге				3032412			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1785288				
			Накладные расходы -	Тенге			2079443				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1470720		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					608723		
			Сметная прибыль -	Тенге			1197231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16162623				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3956
			Сметная заработная плата -	Тенге				3032412			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16162623				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3956
			Сметная заработная плата -	Тенге				3032412			
			Исполнительная смета №1.								
			Добавить.								
			РАЗДЕЛ 1. Отм.-2.100								
			Стены и перегородки								
1	1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	8,11	4434,83	1595,38	35966	12939	15281	3,72	30
			м3 кладки		2829,99	373,19	22951	3027	50,8	0,44	4
2	2	21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	7,4612	15757,64	--	117571	--	4985	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
3	3	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции=Ст-1,2. Армирование кладки**	0,02566	260577,03	1388,52	6686	36	888	56,40	1
			т металлических изделий		44014,00	458,01	1129	12	50,8	0,54	--
4	4	Прайслист	**Клей для газоблоков**	7,7856	716,01	--	5575	--	236	--	--
			мешок		--	--	--	--	--	--	--
			Стойки для стен и перегородок								
5	5	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	0,35352	382682,14	2611,72	135286	923	11259	32,70	12
			т металлических изделий		28584,38	916,02	10105	324	50,8	1,08	--
6	6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,0108	417071,51	5894,56	4504	64	466	42,70	--
			т стальных элементов		38407,37	873,62	415	9	62,1	1,03	--
			Обрамление дверного проема								
7	7	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	0,0092	382682,14	2611,72	3521	24	293	32,70	--
			т металлических изделий		28584,38	916,02	263	8	50,8	1,08	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			369918				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
			Сметная заработная плата -	Тенге				38244			
			РАЗДЕЛ 2. Отм.-0.100								
			Стены и перегородки								
8	8	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	92	4434,83	1595,38	408004	146775	173351	3,72	342
			м3 кладки		2829,99	373,19	260359	34334	50,8	0,44	40

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	84,64	15757,64	--	1333727	--	56550	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
10	10	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции=Сг-1,2,3. Армирование кладки	0,26994	260577,03	1388,52	70340	375	9339	56,40	15
			т металлических изделий		44014,00	458,01	11881	124	50,8	0,54	--
11	11	Прайслист	Клей для газоблоков	88,32	716,01	--	63238	--	2681	--	--
			мешок		--	--	--	--	--	--	--
			Стойки для стен и перегородок								
12	12	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	3,047457	382682,14	2611,72	1166207	7959	97053	32,70	100
			т металлических изделий		28584,38	916,02	87110	2792	50,8	1,08	3
13	13	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0489	417071,51	5894,56	20395	288	2108	42,70	2
			т стальных элементов		38407,37	873,62	1878	43	62,1	1,03	--
			Обрамление оконного и дверного проема								
14	14	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	0,45008	382682,14	2611,72	172238	1175	14334	32,70	15
			т металлических изделий		28584,38	916,02	12865	412	50,8	1,08	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3876731				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							518
			Сметная заработная плата -	Тенге				411797			
			РАЗДЕЛ 3. Отм.+3.900....+24.900								
			Стены и перегородки								
15	15	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	256,16	4434,83	1595,38	1136026	408672	482669	3,72	953
			м3 кладки		2829,99	373,19	724930	95598	50,8	0,44	113
16	16	21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	902,6688	15757,64	--	14223930	--	603095	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	17	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции=Сг-1,2,3. Армирование кладки	0,71694	260577,03	1388,52	186818	995	24805	56,40	40
			т металлических изделий		44014,00	458,01	31555	328	50,8	0,54	--
18	18	Прайслист	Клей для газоблоков	245,9136	716,01	--	176077	--	7466	--	--
			мешок		--	--	--	--	--	--	--
			Стойки для стен и перегородок								
19	19	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	8,0635	382682,14	2611,72	3085757	21060	256801	32,70	264

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т металлических изделий		**28584,38**	**916,02**	**230490**	**7386**	**50,8**	**1,08**	**9**
20	**20**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0,1926**	**417071,51**	**5894,56**	**80328**	**1135**	**8303**	**42,70**	**8**
			т стальных элементов		**38407,37**	**873,62**	**7397**	**168**	**62,1**	**1,03**	**--**
			Обрамление оконного и дверного проема								
21	**21**	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**1,4776**	**382682,14**	**2611,72**	**565451**	**3859**	**47058**	**32,70**	**48**
			т металлических изделий		**28584,38**	**916,02**	**42236**	**1354**	**50,8**	**1,08**	**2**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**19454387**	**435722**			**1314**
				Тенге			**1036609**	**104834**			**124**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			176077				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176077				
			Накладные расходы -	Тенге			7466				
			Сметная прибыль -	Тенге			14683				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			198226				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19278310				
		Материалы -		Тенге			3582049				
		Всего заработная плата -		Тенге				1141443			
		Местные материалы -		Тенге			14223930				
			Накладные расходы -	Тенге			1422731				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					580708		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					842023		
			Сметная прибыль -	Тенге			1656083				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22357124				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1437
			Сметная заработная плата -	Тенге				1141443			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22555350				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1437
			Сметная заработная плата -	Тенге				1141443			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22997646**	**606279**			**1831**
				Тенге			**1445566**	**145918**			**172**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			244890				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			244890				
			Накладные расходы -	Тенге			10383				
			Сметная прибыль -	Тенге			20422				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			275695				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22752756				
		Материалы -		Тенге			5025683				
		Всего заработная плата -		Тенге				1591484			
		Местные материалы -		Тенге			15675228				
			Накладные расходы -	Тенге			1808638				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					809594		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					999044		
			Сметная прибыль -	Тенге			1964911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26526305				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2003
			Сметная заработная плата -	Тенге				1591484			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26802000				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2003
			Сметная заработная плата -	Тенге				1591484			
			ИТОГО ПО СМЕТАМ:	Тенге			42 964 623				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			386 682				
			Итого с временными:	Тенге			43 351 305				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7х0,7=0,49 %	Тенге			212 421				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			43 563 726				
			Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			46 174 862				
			НДС 12%	Тенге			5 540 983				
			Итого с НДС	Тенге			51 715 845				
			Кэ=0,792038958	Тенге			40 960 964				
			Всего:	Тенге			40 960 964				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

К. Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanfar Building"

Т. Баймуханов