Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент (повторное применение 5-ти домам). Жилой дом №10 (без наружных инженерных сетей).

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 28 августа 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	257 797 056	42 436 109							5 092 333	47 528 442
Итого к оплате:		42 436 109							5 092 333	47 528 442

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Т. Утенбаев

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Б. Салуакасов

Технадзор:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М. Раматуллаев

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М. Кожакулов

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Управление строительства города Шымкент"

Технадзор ТОО "Мпр-Строй и Компания"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование объекта Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент (повторное применение 5-ти домам). Жилой дом №10 (без наружных инженерных сетей).

Договор подряда номер 296
дата 09.11.2017

Номер документа	Дата составления
7	28.08.2018

Отчетный период	
с	по
21.06.2018	28.08.2018

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-2-1. Общестроительные работы/ часть КЖ.										
	РАЗДЕЛ 1.КАРКАС ЗДАНИЯ										
			КОЛОННЫ К1-К7								
1	1	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/Бетон кл.В25/**	27,921	30471,82	3824,50	850804	106784	161415	10,40	290
			м3		8017,26	862,16	223850	24072	48,5	1,01	28
2	2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	2,79903	13250,18	1022,48	37088	2862	18808	14,94	42
			т		11952,30	227,53	33455	637	48,5	0,20	1
3	3	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	1,869018	10773,02	657,38	20135	1229	10324	12,30	23
			т		9840,25	182,02	18392	340	48,5	0,16	--
			ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
4	6	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/Бетон кл.В25/**	62,2605	30187,54	3334,38	1879491	207600	339006	9,80	610
			м3		7554,72	683,63	470361	42563	48,5	0,80	50

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	8,5147185	13656,15	699,65	116278	5957	60352	16,88	144
			т		12681,10	193,40	107976	1647	48,5	0,17	1
6	8	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	6,4115956	10398,24	642,07	66669	4117	34185	12,62	81
			т		9480,78	193,40	60787	1240	48,5	0,17	1
7	12	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,07756	313462,11	847,41	24312	66	7256	198,00	15
			т		158403,96	348,76	12286	27	48,5	0,36	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3916213				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1287
			Сметная заработная плата -	Тенге				997632			
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ.ПОКРЫТИЕ/П-1-5/								
8	13	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/	251,61	29908,90	1108,67	7525377	278953	1133028	8,06	2028
			м3		6131,65	267,10	1542783	67204	48,5	0,31	78
9	14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	28,359575	13656,15	699,65	387283	19842	201010	16,88	479
			т		12681,10	193,40	359631	5485	48,5	0,17	5
10	15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,528875	151678,18	--	231897	--	9832	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,1621	146912,11	--	905287	--	38384	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,0990985	144002,16	--	158273	--	6711	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,041825	313462,11	847,41	13111	35	3913	198,00	8
			т		158403,96	348,76	6625	15	48,5	0,36	--
			ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ								
14	19	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/	2,11	29908,90	1108,67	63108	2339	9502	8,06	17

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		6131,65	267,10	12938	564	48,5	0,31	1
15	20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,24599	13656,15	699,65	3359	172	1744	16,88	4
			т		12681,10	193,40	3119	48	48,5	0,17	--
16	21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00432	151678,18	--	655	--	28	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,24167	146912,11	--	35504	--	1505	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11587871				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2620
			Сметная заработная плата -	Тенге				1998411			
			РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ								
18	23	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	5,262	19660,12	419,61	103452	2208	12789	4,05	21
			м3		3016,93	141,80	15875	746	48,5	0,15	1
			ЛМ-4								
19	24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1128405	13656,15	699,65	1541	79	800	16,88	2
			т		12681,10	193,40	1431	22	48,5	0,17	--
20	25	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,050152	10398,24	642,07	21318	1316	10931	12,62	26
			т		9480,78	193,40	19437	396	48,5	0,17	--
21	26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0177285	151678,18	--	2689	--	114	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,095112	146912,11	--	13973	--	592	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,050152	144002,16	--	295226	--	12518	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	29	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,406	28403,07	1108,67	68338	2667	10681	8,06	19
			м3		6131,65	267,10	14753	643	48,5	0,31	1
25	30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,096771	13656,15	699,65	1322	68	686	16,88	2
			т		12681,10	193,40	1227	19	48,5	0,17	--
26	31	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,874362	10398,24	642,07	9092	561	4662	12,62	11
			т		9480,78	193,40	8290	169	48,5	0,17	--
27	32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01092	151678,18	--	1656	--	70	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,096771	146912,11	--	14217	--	603	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,874362	144002,16	--	125910	--	5339	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	35	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,1392	171058,55	847,41	23811	118	2160	20,00	3
			т		16000,40	348,76	2227	49	48,5	0,36	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			804049				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
			Сметная заработная плата -	Тенге				65283			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13001176	636974			3825
				Тенге			2915442	145884			168
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13001176				
		Материалы -		Тенге			7663472				
		Всего заработная плата -		Тенге				3061326			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1785288				
			Накладные расходы -	Тенге			2098946				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1484743		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					614203		
			Сметная прибыль -	Тенге			1208010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16308132				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3993
			Сметная заработная плата -	Тенге				3061326			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16308132				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3993
			Сметная заработная плата -	Тенге				3061326			
	Смета 2-1-4 Общестроительные работы (альбом АР)										
	РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ										
			ОКНА								
31	**43**	**21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 Ок-4**	**24,48**	**16355,38**	**--**	**400380**	**--**	**16976**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**450744**				
	РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
32	**71**	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**980,8**	**862,33**	**52,51**	**845775**	**51502**	**349599**	**0,65**	**638**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**520,01**	**39,97**	**510029**	**39199**	**54,8**	**0,05**	**52**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1291004**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**690**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**549228**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1246154**	**51502**			**638**
				Тенге			**510029**	**39199**			**52**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1246154**				
		Материалы -		Тенге			**284244**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**549228**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**400380**				
			Накладные расходы -	Тенге			**366575**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**300977**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**65598**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**129018**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1741748**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**690**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**549228**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1741748**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**690**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**549228**			
	Смета 2-2-3 Общестроительные работы (альбом АР)										
	РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ										
			ОКНА								
33	**49**	**21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**453,76**	**16355,38**	**--**	**7421417**	**--**	**314668**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**8354972**				
	РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	116	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	1686,78	862,33	52,51	1454564	88572	601241	0,65	1096
			м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	877148	67415	54,8	0,05	90
35	124	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	1738,02	862,33	52,51	1498749	91263	619505	0,65	1130
			м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	903793	69463	54,8	0,05	92
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4507983				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2408
			Сметная заработная плата -	Тенге				1917818			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10374730	179836			2226
				Тенге			1780941	136877			182
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10374730				
		Материалы -		Тенге			992537				
		Всего заработная плата -		Тенге				1917818			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7421417				
			Накладные расходы -	Тенге			1535414				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1050964		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					484450		
			Сметная прибыль -	Тенге			952811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12862955				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2408
			Сметная заработная плата -	Тенге				1917818			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12862955				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2408
			Сметная заработная плата -	Тенге				1917818			
	Исполнительная смета №1										
	Добавить.										
	РАЗДЕЛ 3. Отм.+3.900....+24.900										
			Стены и перегородки								
36	15	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	640,4	4434,83	1595,38	2840064	1021680	1206673	3,72	2382
			м3 кладки		2829,99	373,19	1812326	238994	50,8	0,44	282
37	16	21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	40	15757,64	--	630306	--	26725	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
38	17	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции=Ст-1,2,3. Армирование кладки**	1,79235	260577,03	1388,52	467045	2489	62012	56,40	101
			т металлических изделий		44014,00	458,01	78888	821	50,8	0,54	1
39	18	Прайслист	**Клей для газоблоков**	614,784	716,01	--	440193	--	18664	--	--
			мешок		--	--	--	--	--	--	--
			Стойки для стен и перегородок								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	19	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	20,15875	382682,14	2611,72	7714394	52649	642003	32,70	659
			т металлических изделий		28584,38	916,02	576225	18466	50,8	1,08	22
41	20	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,4815	417071,51	5894,56	200820	2838	20758	42,70	21
			т стальных элементов		38407,37	873,62	18493	421	62,1	1,03	--
			Обрамление оконного и дверного проема								
42	21	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	3,694	382682,14	2611,72	1413628	9648	117644	32,70	121
			т металлических изделий		28584,38	916,02	105591	3384	50,8	1,08	4
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17065002				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3593
			Сметная заработная плата -	Тенге				2853608			
			РАЗДЕЛ 4. Отм.+27.800								
			Стены и перегородки								
43	23	21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	43,90895	15757,64	--	691901	--	29337	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			778937				
			РАЗДЕЛ 5. Плита П-6								
44	29	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/**	16	29908,90	1108,67	478542	17739	72050	8,06	129
			м3		6131,65	267,10	98106	4274	48,5	0,31	5
45	30	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	2,17976	164415,44	--	358386	--	15196	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Фиксатор**	0,5767	151678,18	--	87473	--	3709	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1096584				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
			Сметная заработная плата -	Тенге				102380			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15322752	1107043			3413
				Тенге			2689630	266359			314
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			440193				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			440193				
			Накладные расходы -	Тенге			18664				
			Сметная прибыль -	Тенге			36709				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			495565				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14882559				
		Материалы -		Тенге			9317821				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -		Тенге				2955988			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			445859				
		Местные материалы -		Тенге			1322207				
			Накладные расходы -	Тенге			2196105				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1501425		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					694680		
			Сметная прибыль -	Тенге			1366293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18444958				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3727
			Сметная заработная плата -	Тенге				2955988			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18940523				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3727
			Сметная заработная плата -	Тенге				2955988			
			ИТОГО ПО СМЕТАМ:	Тенге			49 853 358				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			448 680				
			Итого с временными:	Тенге			50 302 038				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7х0,7=0,49 %	Тенге			246 480				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			50 548 518				
			Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			53 578 310				
			НДС 12%	Тенге			6 429 397				
			Итого с НДС	Тенге			60 007 708				
			Кэ=0,792038958	Тенге			47 528 442				
			Всего:	Тенге			47 528 442				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____М.Раматуллаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____М. Кожакулов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____М.Раматуллаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"

_____Т. Баймуханов