Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент (повторное применение 5-ти домам). Жилой дом №10 (без наружных инженерных сетей).

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 02 ноября 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	336 463 829	70 238 190							8 428 583	78 666 773
Итого к оплате:		70 238 190							8 428 583	78 666 773

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
Г. Утенбаев

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
Б. Садуакасов

Технадзор:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
М. Раматуллаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Управление строительства города Шымкент"

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование объекта Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно -деловом центре г.Шымкент (повторное применение 5-ти домам). Жилой дом №10 (без наружных инженерных сетей).

Договор подряда номер 296 дата 09.11.2017

Номер документа	Дата составления
8	02.11.2018

Отчетный период	
с	по
29.08.2018	02.11.2018

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы (альбом АР).										
	РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ										
			ПАРАПЕТ/П-1,2/								
1	19	11-080301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м	7,65234	3840,01	1377,83	29385	10544	11740	3,07	23
			м3 кладки		2267,44	322,30	17351	2466	50,8	0,38	3
2	20	21-030301-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	7,0401528	16432,36	--	115686	--	4905	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
3	21	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,4776552	28965,99	3824,50	13836	1827	2731	10,40	5
			м3		8017,26	862,16	3829	412	48,5	1,01	--
4	22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0298901	13656,15	699,65	408	21	212	16,88	1
			т		12681,10	193,40	379	6	48,5	0,17	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0046886	151678,18	--	711	--	30	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
6	24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,2360973	146912,11	--	769246	--	32616	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	25	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,3996	25426,41	3013,24	10160	1204	1872	8,25	3
			м3		6516,59	615,74	2604	246	48,5	0,72	--
8	26	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0398268	13250,18	1022,48	528	41	268	14,94	1
			т		11952,30	227,53	476	9	48,5	0,20	--
9	27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0067932	151678,18	--	1030	--	44	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	28	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0330336	146912,11	--	4853	--	206	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0498668	13656,15	699,65	681	35	353	16,88	1
			т		12681,10	193,40	632	10	48,5	0,17	--
12	30	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0498668	215174,51	--	10730	--	455	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0118592	13250,18	1022,48	157	12	80	14,94	--
			т		11952,30	227,53	142	3	48,5	0,20	--
14	32	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0117704	144002,16	--	1695	--	72	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	33	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0000888	151678,18	--	13	--	1	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	34	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/ПАРАПЕТ/	43,29888	873,86	24,30	37837	1052	14868	0,61	26
			м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	22439	781	54,8	0,02	1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1152802				
			Нормативная трудоемкость -	чел -ч							65
			Сметная заработная плата -	Тенге				51785			
			РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ								
			ОКНА								
17	38	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	4,32	3000,47	116,29	12962	502	3397	1,30	6
			м2		1004,47	52,97	4339	229	59,8	0,07	--
18	39	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	24,48	2097,48	114,93	51346	2813	15046	1,02	25
			м2		788,93	54,39	19313	1332	59,8	0,07	2
19	40	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	43,52	1901,04	113,34	82733	4933	22041	0,82	36
			м2		629,43	53,72	27393	2338	59,8	0,07	3
20	41	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99/Ок-6/	4,32	20679,16	--	89334	--	3788	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
21	42	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/Ок-7/	43,52	18291,34	--	796039	--	33752	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
22	44	11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	43,16	648,49	4,11	27989	177	5537	0,21	9
			м		159,72	1,99	6893	86	59,8	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	45	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	9,68	1229,61	--	11903	--	505	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
24	46	21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	33,48	1502,55	--	50305	--	2133	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
25	47	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	--	2513,78	8,50	--	--	--	0,97	--
			м2 покрытия		730,22	2,29	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1305514				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
			Сметная заработная плата -	Тенге				61922			
			РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ								
			ПОЛЫ НА ОТМ.-2,100								
26	58	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	47,756	18977,62	6,26	906295	299	118270	3,66	175
			м3 подстилающего слоя		2633,66	--	125773	--	60,9	--	--
			ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
27	59	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	502,44	223,88	20,08	112484	10091	72853	0,26	130
			м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	102393	4856	60,9	0,01	6
28	60	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	20,700528	26824,16	--	555274	--	23544	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
29	61	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	502,44	596,04	19,20	299473	9645	95219	0,36	179
			м2 стяжки		249,18	9,54	125197	4794	60,9	0,01	6
30	62	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	502,44	352,13	13,12	176922	6594	13444	0,02	9
			м2 стяжки		12,32	6,31	6190	3171	60,9	--	1
31	65	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,88	596,04	19,20	3505	113	1114	0,36	2
			м2 стяжки		249,18	9,54	1465	56	60,9	0,01	--
32	66	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	5,88	1207,52	61,81	7100	363	1872	0,42	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	2428	47	60,9	0,01	--
33	67	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	5,88	753,34	30,29	4430	178	1135	0,25	1
			м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	1465	27	60,9	0,01	--
34	68	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,88	596,04	19,20	3505	113	1114	0,36	2
			м2 стяжки		249,18	9,54	1465	56	60,9	0,01	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2589357				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							514
			Сметная заработная плата -	Тенге				379382			
			РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
35	72	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	508,32	591,84	20,00	300845	10165	130007	0,45	229
			м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	196910	8350	54,8	0,02	11
36	73	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	954,11	474,85	17,11	453058	16328	190136	0,37	353
			м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	285781	13441	54,8	0,02	18
37	74	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	508,32	-126,78	-0,86	-64447	-436	-39381	-0,15	-76
			м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-63946	-211	54,8	--	--
38	75	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	954,11	-92,22	-0,68	-87987	-647	-53733	-0,11	-104
			м2 окрашиваемой поверхности		-91,41	-0,33	-87219	-314	54,8	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			894776				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
			Сметная заработная плата -	Тенге				352791			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4790025	75968			1037
				Тенге			803693	42187			51
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4790025				
		Материалы -		Тенге			1503543				
		Всего заработная плата -		Тенге				845880			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2291135				
		Местные материалы -		Тенге			115686				
			Накладные расходы -	Тенге			712244				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					488437		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					223807		
			Сметная прибыль -	Тенге			440181				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5942450				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1089
			Сметная заработная плата -	Тенге				845880			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5942450				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1089
			Сметная заработная плата -	Тенге				845880			
	Локальная смета 2-2-3. Общестроительные работы (альбом АР).										
	РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ										
			ПАРАПЕТ/П-1,2/								
39	19	11-080301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	61,28766	3840,01	1377,83	235345	84444	94027	3,07	188
			м3 кладки		2267,44	322,30	138966	19753	50,8	0,38	23
40	20	21-030301-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	56,3846472	16432,36	--	926533	--	39285	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
41	21	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	3,8255448	28965,99	3824,50	110811	14631	21872	10,40	40
			м3		8017,26	862,16	30670	3298	48,5	1,01	4
42	22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,2393899	13656,15	699,65	3269	167	1697	16,88	4
			т		12681,10	193,40	3036	46	48,5	0,17	--
43	23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0375514	151678,18	--	5696	--	241	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	12,1305277	146912,11	--	1782121	--	75562	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45	25	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	3,2004	25426,41	3013,24	81375	9644	14990	8,25	26
			м3		6516,59	615,74	20856	1971	48,5	0,72	2
46	26	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,3189732	13250,18	1022,48	4226	326	2143	14,94	5
			т		11952,30	227,53	3812	73	48,5	0,20	--
47	27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0544068	151678,18	--	8252	--	350	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	28	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2645664	146912,11	--	38868	--	1648	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
49	29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,3993833	13656,15	699,65	5454	279	2831	16,88	7
			т		12681,10	193,40	5065	77	48,5	0,17	--
50	30	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,3993833	215174,51	--	85937	--	3644	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
51	31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0949808	13250,18	1022,48	1259	97	638	14,94	1
			т		11952,30	227,53	1135	22	48,5	0,20	--
52	32	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0942696	144002,16	--	13575	--	576	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
53	33	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0007112	151678,18	--	108	--	5	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	34	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/ПАРАПЕТ/	346,78112	873,86	24,30	303037	8426	119079	0,61	212
			м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	179713	6252	54,8	0,02	8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4303209				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							521
			Сметная заработная плата -	Тенге				414746			
			РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ								
			ОКНА								
55	43	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	12,096	3000,47	116,29	36294	1407	9512	1,30	16
			м2		1004,47	52,97	12150	641	59,8	0,07	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	44	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	317,632	2097,48	114,93	666226	36504	195224	1,02	325
			м2		788,93	54,39	250589	17278	59,8	0,07	22
57	45	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	96,096	2526,02	116,34	242740	11179	64864	1,11	107
			м2		857,31	53,72	82384	5162	59,8	0,07	6
58	46	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	121,856	1901,04	113,34	231653	13811	61714	0,82	99
			м2		629,43	53,72	76700	6546	59,8	0,07	8
59	47	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99/Ок-6/	17,28	20679,16	--	357336	--	15151	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
60	48	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/Ок-1,Ок-2,Ок-5/	311,36	18291,34	--	5695192	--	241476	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
61	50	11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных/ОК-3,ОК-4/	364,896	648,49	4,11	236630	1499	46814	0,21	78
			м		159,72	1,99	58280	725	59,8	--	1
62	51	21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	100,24	954,76	--	95705	--	4058	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
63	52	21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	264,656	1502,55	--	397659	--	16861	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9304317				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							663
			Сметная заработная плата -	Тенге				510454			
			РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ								
			ПОЛЫ 2 ЭТАЖА								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	81	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	300,314	223,88	20,08	67233	6032	43545	0,26	77
			м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	61201	2902	60,9	0,01	3
65	82	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	6,1864684	26824,16	--	165947	--	7036	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
66	83	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	429,02	596,04	19,20	255712	8235	81305	0,36	153
			м2 стяжки		249,18	9,54	106903	4093	60,9	0,01	5
67	84	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	429,02	352,13	13,12	151069	5631	11479	0,02	8
			м2 стяжки		12,32	6,31	5285	2707	60,9	--	1
68	87	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	30,82	596,04	19,20	18370	592	5841	0,36	11
			м2 стяжки		249,18	9,54	7680	294	60,9	0,01	--
69	88	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	30,82	1207,52	61,81	37216	1905	9812	0,42	13
			м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	12726	245	60,9	0,01	--
70	89	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	30,82	753,34	30,29	23218	934	5947	0,25	8
			м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	7678	140	60,9	0,01	--
71	90	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	30,82	596,04	19,20	18370	592	5841	0,36	11
			м2 стяжки		249,18	9,54	7680	294	60,9	0,01	--
			ПОЛЫ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
72	94	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	2357,327727	223,88	20,08	527749	47346	341810	0,26	608
			м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	480404	22782	60,9	0,01	27
73	95	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	49,3282285	26824,16	--	1323188	--	56103	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
74	96	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2213,1	596,04	19,20	1319089	42482	419411	0,36	788
			м2 стяжки		249,18	9,54	551457	21115	60,9	0,01	28

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	97	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	2213,1	352,13	13,12	779290	29046	59215	0,02	39
			м2 стяжки		12,32	6,31	27263	13966	60,9	--	5
76	100	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	158,8	596,04	19,20	94651	3048	30095	0,36	57
			м2 стяжки		249,18	9,54	39570	1515	60,9	0,01	2
77	101	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	158,8	1207,52	61,81	191754	9815	50556	0,42	66
			м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	65571	1260	60,9	0,01	2
78	102	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	158,8	753,34	30,29	119630	4810	30644	0,25	40
			м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	39563	719	60,9	0,01	1
79	103	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	158,8	596,04	19,20	94651	3048	30095	0,36	57
			м2 стяжки		249,18	9,54	39570	1515	60,9	0,01	2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6885940				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2012
			Сметная заработная плата -	Тенге				1526098			
			РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
			2-ЭТАЖ								
80	117	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	498,96	591,84	20,00	295305	9978	127613	0,45	225
			м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	193284	8196	54,8	0,02	11
81	118	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1623,78	474,85	17,11	771049	27788	323588	0,37	601
			м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	486364	22874	54,8	0,02	30
82	119	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	498,96	-126,78	-0,86	-63260	-428	-38656	-0,15	-75
			м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-62769	-207	54,8	--	--
83	120	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	1623,78	-92,22	-0,68	-149744	-1102	-91447	-0,11	-177
			м2 окрашиваемой поверхности		-91,41	-0,33	-148436	-535	54,8	--	-1
			3-9 ЭТАЖИ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	124	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	10428,12	862,33	52,51	8992496	547578	3717029	0,65	6778
			м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	5422758	416775	54,8	0,05	555
85	125	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	3046,44	591,84	20,00	1803008	60922	779153	0,45	1371
			м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	1180110	50040	54,8	0,02	66
86	126	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	10428,12	474,85	17,11	4951775	178461	2078121	0,37	3858
			м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	3123494	146902	54,8	0,02	195
87	127	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	3046,44	-126,78	-0,86	-386238	-2612	-236017	-0,15	-457
			м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-383239	-1262	54,8	--	-2
88	128	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	10428,12	-92,22	-0,68	-961675	-7076	-587283	-0,11	-1137
			м2 окрашиваемой поверхности		-91,41	-0,33	-953276	-3437	54,8	--	-4
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			23030802				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11838
			Сметная заработная плата -	Тенге				9497638			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			32005153	1159440			14030
				Тенге			11174198	774737			1004
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32005153				
		Материалы -		Тенге			8775398				
		Всего заработная плата -		Тенге				11948935			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9969584				
		Местные материалы -		Тенге			926533				
			Накладные расходы -	Тенге			8295096				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6655868		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1639228		
			Сметная прибыль -	Тенге			3224020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43524268				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15034
			Сметная заработная плата -	Тенге				11948935			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43524268				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15034
			Сметная заработная плата -	Тенге				11948935			
	Локальная смета 2-1-5. Водопровод, канализация.										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	35	1759,98	313,81	61599	10983	36469	1,64	57
			м трубопровода		1433,59	102,85	50176	3600	60,4	0,14	5
90	2	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	31,465	138,82	--	4368	--	185	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
91	3	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 20мм	4	412,42	--	1650	--	70	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
92	4	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	21,88	--	88	--	4	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	5	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	15,50	--	341	--	14	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	6	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	7,29	--	255	--	11	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
95	36	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	35	1759,98	313,81	61599	10983	36469	1,64	57
			м трубопровода		1433,59	102,85	50176	3600	60,4	0,14	5
96	37	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	31,465	138,82	--	4368	--	185	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
97	38	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 20мм	4	412,42	--	1650	--	70	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ								
			БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	66	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	3	1477,46	2,07	4432	6	1114	0,56	2
			м трубопровода		489,52	0,65	1469	2	60,4	--	--
99	67	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	6	781,07	0,86	4686	5	2128	0,58	4
			м трубопровода		510,50	0,28	3063	2	60,4	--	--
100	68	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ DN 50	4	325,48	--	1302	--	55	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	69	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	4	716,75	--	2867	--	122	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	70	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	4	117,80	--	471	--	20	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	71	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	4	358,89	--	1436	--	61	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	72	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	4	66,16	--	265	--	11	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	73	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	4	143,20	--	573	--	24	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	74	23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	6	90,81	--	545	--	23	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	75	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013**	3	133,70	--	401	--	17	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22197				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
			Сметная заработная плата -	Тенге				4535			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			152896	21978			120
				Тенге			104883	7203			10
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			3299				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3299				
			Накладные расходы -	Тенге			140				
			Сметная прибыль -	Тенге			275				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3714				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			149596				
		Материалы -		Тенге			5457				
		Всего заработная плата -		Тенге				112086			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17279				
			Накладные расходы -	Тенге			76913				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67700		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9213		
			Сметная прибыль -	Тенге			18121				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			244630				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
			Сметная заработная плата -	Тенге				112086			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			248345				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
			Сметная заработная плата -	Тенге				112086			
	Локальная смета 2-2-4. Водопровод, канализация.										
108	1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	804	1759,98	313,81	1415025	252304	837751	1,64	1319
			м трубопровода		1433,59	102,85	1152606	82690	60,4	0,14	110
109	2	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	31,8	1040,61	113,52	33091	3610	20530	1,05	33
			м трубопровода		917,85	37,49	29188	1192	60,4	0,05	2
110	3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	19,2	1381,77	140,33	26530	2694	16483	1,40	27
			м трубопровода		1223,80	46,66	23497	896	60,4	0,06	1
111	4	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	12	1396,55	314,77	16759	3777	9551	1,22	15
			м трубопровода		1066,45	103,67	12797	1244	60,4	0,14	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	5	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	1,8	1358,98	317,31	2446	571	1381	1,22	2
			м трубопровода		1023,17	104,26	1842	188	60,4	0,14	--
113	6	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	722,796	138,82	--	100339	--	4254	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
114	7	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29,8284	334,82	--	9987	--	423	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
115	8	23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17,9904	531,82	--	9568	--	406	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
116	9	23-010601-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,352	823,76	--	9351	--	396	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
117	10	23-010601-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,7028	1362,69	--	2320	--	98	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
118	11	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 20мм	298	412,42	--	122902	--	5211	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
119	12	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 32мм	2	895,60	--	1791	--	76	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
120	13	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 40мм	2	1843,77	--	3688	--	156	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
121	14	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 50мм	3	2523,06	--	7569	--	321	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	16	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	21,88	--	2188	--	93	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	17	23-020401-2406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	355,54	--	356	--	15	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	18	23-020401-2520 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x50x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	377,33	--	377	--	16	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	19	23-020401-2519 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	377,33	--	377	--	16	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	20	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	316	15,50	--	4898	--	208	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	21	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	111,20	--	445	--	19	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	22	23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	172,26	--	517	--	22	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	23	23-020401-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	329,04	--	1316	--	56	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	24	23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	51,94	--	104	--	4	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	25	23-020401-1114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	134,88	--	135	--	6	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	26	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	840	7,29	--	6124	--	260	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	27	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	13,67	--	725	--	31	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	28	23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	27,34	--	875	--	37	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	29	23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	65,59	--	1312	--	56	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	30	23-020401-3507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	65,59	--	984	--	42	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
137	84	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	783	1759,98	313,81	1378065	245714	815870	1,64	1284
			м трубопровода		1433,59	102,85	1122501	80530	60,4	0,14	107
138	85	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	49,2	1381,77	140,33	67983	6904	42237	1,40	69
			м трубопровода		1223,80	46,66	60211	2296	60,4	0,06	3
139	86	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	21	1396,55	314,77	29328	6610	16715	1,22	26
			м трубопровода		1066,45	103,67	22395	2177	60,4	0,14	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	87	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	703,917	138,82	--	97718	--	4143	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
141	88	23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46,1004	531,82	--	24517	--	1040	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
142	89	23-010601-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19,866	823,76	--	16365	--	694	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
143	90	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 20мм	250	412,42	--	103106	--	4372	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
144	91	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 32мм	2	895,60	--	1791	--	76	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
145	92	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 40мм	2	1843,77	--	3688	--	156	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
146	93	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 50мм	2	2523,06	--	5046	--	214	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4								
147	128	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	175	1759,98	313,81	307997	54917	182346	1,64	287
			м трубопровода		1433,59	102,85	250878	17998	60,4	0,14	24
148	129	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	30	1040,61	113,52	31218	3405	19368	1,05	32
			м трубопровода		917,85	37,49	27535	1125	60,4	0,05	1
149	130	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	12,5	1381,77	140,33	17272	1754	10731	1,40	18
			м трубопровода		1223,80	46,66	15297	583	60,4	0,06	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	131	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	157,325	138,82	--	21840	--	926	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
151	132	23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,11	334,82	--	9412	--	399	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
152	133	23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,825	531,82	--	6289	--	267	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
153	134	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 20мм	60	412,42	--	24745	--	1049	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
154	135	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 32мм	2	895,60	--	1791	--	76	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
155	136	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 40мм	1	1843,77	--	1844	--	78	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
156	138	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	21,88	--	88	--	4	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	139	23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	64,73	--	388	--	16	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	140	23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	113,02	--	113	--	5	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	141	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	15,50	--	248	--	11	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	142	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	42,86	--	771	--	33	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	143	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	111,20	--	445	--	19	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	144	23-020401-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	28,26	--	226	--	10	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	145	23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	51,94	--	104	--	4	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	146	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	7,29	--	1823	--	77	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	147	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	13,67	--	820	--	35	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	148	23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	27,34	--	684	--	29	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	149	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	76,5	408,37	44,72	31240	3421	10393	0,21	16
			м трубопровода		184,44	21,20	14110	1622	55,3	0,03	2
168	150	21-110403-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	66	1093,35	--	72161	--	3060	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	151	21-110403-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	88	1215,13	--	106931	--	4534	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
170	152	21-110403-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	14,3	1460,21	--	20881	--	885	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ								
			БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
171	154	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	227	496,81	2,07	112775	471	74837	0,56	127
			м трубопровода		489,52	0,65	111121	148	60,4	--	--
172	155	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	267	513,62	0,86	137136	229	91680	0,58	156
			м трубопровода		510,50	0,28	136303	76	60,4	--	--
173	156	23-010801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	226,546	683,31	--	154801	--	6564	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
174	157	23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	266,466	219,83	--	58577	--	2484	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
175	158	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	5	4670,33	27,13	23352	136	2812	0,70	4
			м трубопровода		566,67	12,09	2833	60	60,4	0,01	--
176	159	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ DN 50	100	325,48	--	32548	--	1380	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	160	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ DN 100	2	716,75	--	1434	--	61	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	161	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	24	325,48	--	7812	--	331	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
179	162	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	20	716,75	--	14335	--	608	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	163	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	184	117,80	--	21675	--	919	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
181	164	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	145	358,89	--	52039	--	2206	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
182	165	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	20	283,46	--	5669	--	240	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	166	23-020601-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	4	866,33	--	3465	--	147	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
184	167	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	110	66,16	--	7278	--	309	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
185	168	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	22	247,97	--	5455	--	231	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	169	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	76	143,20	--	10883	--	461	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	170	23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	4	1518,97	--	6076	--	258	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
188	171	23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	334	90,81	--	30331	--	1286	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
189	172	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	304	133,70	--	40645	--	1723	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			988008				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
			Сметная заработная плата -	Тенге				250541			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4895320**	**586518**			**3413**
				Тенге			**2983114**	**192825**			**255**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			277961				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			277961				
			Накладные расходы -	Тенге			11786				
			Сметная прибыль -	Тенге			23180				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			312926				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			231214				
		Материалы -		Тенге			13709				
		Всего заработная плата -		Тенге				15732			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			199974				
			Накладные расходы -	Тенге			18872				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8700		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10172		
			Сметная прибыль -	Тенге			20007				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			270093				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
			Сметная заработная плата -	Тенге				15732			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4386145				
		Материалы -		Тенге			46876				
		Всего заработная плата -		Тенге				3160207			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			787168				
			Накладные расходы -	Тенге			2175669				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1908765		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					266904		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			524945				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7086760				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3650
			Сметная заработная плата -	Тенге				3160207			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7669778				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3668
			Сметная заработная плата -	Тенге				3175939			
	Локальная смета 2-1-6. Отопление, вентиляция.										
	РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
190	19	11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	87	879,89	9,59	76550	834	51079	1,01	88
			м трубопровода		869,44	3,82	75641	332	60,4	--	--
191	20	11-161301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	230	794,34	9,63	182699	2215	121737	0,91	209
			м трубопровода		783,36	3,82	180172	878	60,4	--	1
192	21	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	83,346	399,03	--	33258	--	1410	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
193	22	23-010701-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	224,94	595,89	--	134039	--	5683	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			654973				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
			Сметная заработная плата -	Тенге				257023			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			426547	3050			297
				Тенге			255813	1211			1
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			426547				
		Материалы -		Тенге			387				
		Всего заработная плата -		Тенге				257023			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			167297				
			Накладные расходы -	Тенге			179910				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					155242		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24668		
			Сметная прибыль -	Тенге			48517				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			654973				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
			Сметная заработная плата -	Тенге				257023			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			654973				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
			Сметная заработная плата -	Тенге				257023			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-2-5. Отопление, вентиляция								
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
194	29	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	2	1016,74	11,56	2033	23	409	0,30	1
			м трубопровода		251,91	4,44	504	9	60,4	0,01	--
195	30	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	57	1117,36	11,56	63690	659	11900	0,30	17
			м трубопровода		251,91	4,44	14359	253	60,4	0,01	--
196	31	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	14	1121,32	11,56	15699	162	2925	0,30	4
			м		251,91	4,44	3527	62	60,4	0,01	--
197	32	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	30	1360,23	11,56	40807	347	6572	0,30	9
			м		251,91	4,44	7557	133	60,4	0,01	--
198	33	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	24	1471,98	11,56	35328	277	5372	0,30	7
			м		251,91	4,44	6046	107	60,4	0,01	--
199	34	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	60	1610,51	25,26	96631	1516	22428	0,55	33
			м трубопровода		476,04	9,19	28562	552	60,4	0,01	1
200	35	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	12,5	1993,17	30,28	24915	378	5585	0,66	8
			м		564,70	10,75	7059	134	60,4	0,01	--
201	36	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	3	2228,86	43,93	6687	132	1491	0,73	2
			м трубопровода		624,10	15,30	1872	46	60,4	0,02	--
202	39	11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	346,5	879,89	9,59	304882	3323	203437	1,01	350
			м трубопровода		869,44	3,82	301260	1323	60,4	--	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	40	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	331,947	399,03	--	132457	--	5616	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
204	41	11-161301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	1470	794,34	9,63	1167686	14159	778060	0,91	1338
			м трубопровода		783,36	3,82	1151532	5614	60,4	--	6
205	42	23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	1437,66	687,72	--	988708	--	41921	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
206	47	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	114	408,37	44,72	46554	5098	15488	0,21	24
			м трубопровода		184,44	21,20	21027	2417	55,3	0,03	3
207	48	21-110403-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	6,6	608,76	--	4018	--	170	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
208	49	21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	8,8	438,98	--	3863	--	164	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
209	50	21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	66	281,52	--	18580	--	788	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
210	51	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	44	143,00	--	6292	--	267	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4386334				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1805
			Сметная заработная плата -	Тенге				1553955			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2958827	26074			1793
				Тенге			1543305	10650			12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79307				
		Материалы -		Тенге			20429				
		Всего заработная плата -		Тенге				23444			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32753				
			Накладные расходы -	Тенге			16877				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12964		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3913		
			Сметная прибыль -	Тенге			7695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103879				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
			Сметная заработная плата -	Тенге				23444			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2879520				
		Материалы -		Тенге			215101				
		Всего заработная плата -		Тенге				1530511			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1121164				
			Накладные расходы -	Тенге			1085716				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					924429		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					161287		
			Сметная прибыль -	Тенге			317219				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4282455				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1778
			Сметная заработная плата -	Тенге				1530511			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4386334				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1805
			Сметная заработная плата -	Тенге				1553955			
	Локальная смета 2-1-7. Электроосвещение.										
	РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
			Кабели								
211	**28**	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**100**	**81,05**	**2,25**	**8105**	**225**	**2967**	**0,07**	**7**
			м		**58,00**	**0,79**	**5800**	**79**	**42,8**	**--**	**--**
212	**29**	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**250**	**69,15**	**1,12**	**17288**	**281**	**6322**	**0,06**	**15**
			м		**49,71**	**0,40**	**12428**	**99**	**42,8**	**--**	**--**
			Трубы								
213	**33**	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.**	**350**	**195,57**	**6,30**	**68451**	**2206**	**21356**	**0,14**	**49**
			м		**115,99**	**2,18**	**40598**	**765**	**42,8**	**--**	**1**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			134447				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
			Сметная заработная плата -	Тенге				59769			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			93843	2711			71
				Тенге			58826	943			1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			93843				
		Материалы -		Тенге			32306				
		Всего заработная плата -		Тенге				59769			
			Накладные расходы -	Тенге			30645				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25581		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5064		
			Сметная прибыль -	Тенге			9959				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			134447				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
			Сметная заработная плата -	Тенге				59769			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			134447				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
			Сметная заработная плата -	Тенге				59769			
	Локальная смета 2-2-7. Электроосвещение.										
	РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
			Кабели								
214	**48**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**17385,9**	**198,94**	**90,93**	**3458744**	**1580856**	**1039437**	**0,10**	**1739**
			м		**84,82**	**30,28**	**1474620**	**526483**	**42,8**	**0,04**	**657**
215	**49**	**23-060131-0731 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3х150+1 х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	**0,007**	**2042863,13**	**--**	**14300**	**--**	**606**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
216	**60**	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**100,8**	**279,62**	**1,69**	**28185**	**170**	**7184**	**0,16**	**16**
			м		**132,56**	**0,60**	**13363**	**60**	**42,8**	**--**	**--**
			Трубы								
217	**64**	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**18424**	**308,26**	**12,06**	**5679424**	**222168**	**1757043**	**0,22**	**4053**
			м		**182,28**	**2,18**	**3358264**	**40245**	**42,8**	**--**	**41**
218	**65**	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	**398,3**	**379,38**	**24,74**	**151109**	**9853**	**50268**	**0,29**	**116**
			м		**240,27**	**6,55**	**95701**	**2610**	**42,8**	**0,01**	**3**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13161204				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6624
			Сметная заработная плата -	Тенге				5511345			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9331762**	**1813047**			**5924**
				Тенге			**4941948**	**569398**			**700**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9331762**				
		Материалы -		Тенге			**2562468**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**5511345**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14300**				
			Накладные расходы -	Тенге			**2854538**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2358856**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**495682**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**974904**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**13161204**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6624**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5511345**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13161204**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6624**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5511345**			
	Исполнительная смета №1										
	Добавить.										
	РАЗДЕЛ 3. Отм.+3,900....+24,900										
			Стены и перегородки								
119	**15**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**128,08**	**4434,83**	**1595,38**	**568013**	**204336**	**241335**	**3,72**	**476**
			м3 кладки		**2829,99**	**373,19**	**362465**	**47799**	**50,8**	**0,44**	**56**
120	**17**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции=Сг-1,2,3. Армирование кладки**	**0,35847**	**260577,03**	**1388,52**	**93409**	**498**	**12402**	**56,40**	**20**
			т металлических изделий		**44014,00**	**458,01**	**15778**	**164**	**50,8**	**0,54**	**--**
121	**18**	**Прайслист**	**Клей для газоблоков**	**122,9568**	**716,01**	**--**	**88039**	**--**	**3733**	**--**	**--**
			мешок		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Стойки для стен и перегородок								
122	**19**	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**4,03175**	**382682,14**	**2611,72**	**1542879**	**10530**	**128401**	**32,70**	**132**
			т металлических изделий		**28584,38**	**916,02**	**115245**	**3693**	**50,8**	**1,08**	**4**
123	**20**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0,0963**	**417071,51**	**5894,56**	**40164**	**568**	**4152**	**42,70**	**4**
			т стальных элементов		**38407,37**	**873,62**	**3699**	**84**	**62,1**	**1,03**	**--**
			Обрамление оконного и дверного проема								
124	**21**	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**0,7388**	**382682,14**	**2611,72**	**282726**	**1930**	**23529**	**32,70**	**24**
			т металлических изделий		**28584,38**	**916,02**	**21118**	**677**	**50,8**	**1,08**	**1**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**3271082**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**719**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**570722**			
	РАЗДЕЛ 4. Отм.+27,800										
			Стены и перегородки								
125	**22**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**101,11**	**4434,83**	**1595,38**	**448406**	**161309**	**190516**	**3,72**	**376**

	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 кладки		2829,99	373,19	286140	37734	50,8	0,44	44
126	23	21-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	49,11225	15757,64	--	773893	--	32813	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
127	24	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции=Сг-1,2. Армирование кладки	0,22542	260577,03	1388,52	58739	313	7799	56,40	13
			т металлических изделий		44014,00	458,01	9922	103	50,8	0,54	--
128	25	Прайслист	Клей для газоблоков	97,0656	716,01	--	69500	--	2947	--	--
			мешок		--	--	--	--	--	--	--
			Стойки для стен и перегородок								
129	26	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	3,80544	382682,14	2611,72	1456274	9939	121193	32,70	124
			т металлических изделий		28584,38	916,02	108776	3486	50,8	1,08	4
130	27	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0696	417071,51	5894,56	29028	410	3001	42,70	3
			т стальных элементов		38407,37	873,62	2673	61	62,1	1,03	--
			Обрамление оконного и дверного проема								
131	28	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	0,16159	382682,14	2611,72	61838	422	5146	32,70	5
			т металлических изделий		28584,38	916,02	4619	148	50,8	1,08	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3521981				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
			Сметная заработная плата -	Тенге				453662			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5512907	390253			1178
				Тенге			930435	93949			111
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			157539				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157539				
			Накладные расходы -	Тенге			6680				
			Сметная прибыль -	Тенге			13137				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			177356				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5355368				
		Материалы -		Тенге			3260786				
		Всего заработная плата -		Тенге				1024384			
		Местные материалы -		Тенге			773893				
			Накладные расходы -	Тенге			770286				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					521123		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					249163		
			Сметная прибыль -	Тенге			490052				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6615707				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1289
			Сметная заработная плата -	Тенге				1024384			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6793062				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1289
			Сметная заработная плата -	Тенге				1024384			
			ИТОГО ПО СМЕТАМ:	Тенге			82 514 861				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			742 634				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			83 257 495				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7х0,7=0,49 %	Тенге			407 962				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			83 665 456				
			Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			88 680 222				
			НДС 12%	Тенге			10 641 627				
			Итого с НДС	Тенге			99 321 848				
			Кэ=0,792038958	Тенге			78 666 773				
			Всего:	Тенге			78 666 773				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____М.Раматуллаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____С. Абишев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____М.Раматуллаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanfar Building"

_____Т. Баймуханов