Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент (повторное применение 5-ти домам). Жилой дом №10 (без наружных инженерных сетей).

**С П Р А В К А**

о стоимости выполненных работ и затрат

**на 29 ноября 2018 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч. | В отчетном месяце (без НДС) | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общестроительные работы | 444 120 006 | 39 443 175 | | | | | | | 4 733 181 | 44 176 356 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | | 39 443 175 | | | | | | | 4 733 181 | 44 176 356 |

**Заказчик:**

Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Г. Утенбаев

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Б. Салуакасов

**Технадзор:**

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М. Раматуллаев

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

90

| | |
|---|---|
| Заказчик | ГУ "Управление строительства города Шымкент" |
| Технадзор | ТОО "Мир-Строй и Компания" |
| Подрядчик | ТОО "Kanfar Building" |
| Наименование объекта | Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно -деловом центре г.Шымкент (повторное применение 5-ти домам). Жилой дом №10 (без наружных инженерных сетей). |

Договор подряда

| | |
|---|---|
| номер | 296 |
| дата | 09.11.2017 |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 11 | 29.11.2018 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 24.11.2018 | 29.11.2018 |

# А К Т
## приемки выполненных работ
## за ноябрь 2018 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы (альбом АР) | | | | | | | | | | |
| | | | **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ/Д-2/** | | | | | | | | |
| 1 | 50 | 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | 5,46 | 1954,40 | 31,64 | 10671 | 173 | 5872 | 2,01 | 11 |
| | | | м2 | | 1550,88 | 12,60 | 8468 | 69 | 60,9 | 0,01 | -- |
| 2 | 51 | 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д-2/** | 5,46 | 47247,87 | -- | 257973 | -- | 10938 | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 52 | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** | 2 | 5039,72 | -- | 10079 | -- | 427 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | **МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ/Д-3,4,5,6/** | | | | | | | | |
| 4 | 53 | 11-100501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | 22,008 | 1588,48 | 128,01 | 34959 | 2817 | 11881 | 0,92 | 20 |
| | | | м2 | | 699,89 | 58,08 | 15403 | 1278 | 59,8 | 0,07 | 2 |
| 5 | 54 | 21-090202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** | 6,72 | 25488,81 | -- | 171285 | -- | 7262 | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11-[illegible]-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | 15,288 | 23805,81 | -- | 363943 | -- | 15431 | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 972823 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 33 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25230 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 848942 | 2992 | | | 31 |
| | | | | **Тенге** | | | 23882 | 1348 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 570218 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 16756 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16694 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 535228 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34583 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 9983 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 24600 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 48384 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 653186 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16694 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 278724 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 2030 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8537 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 268053 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17237 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 5199 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 12038 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 23677 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 319638 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8537 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 972823 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 33 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25230 | | | |
| | Локальная смета 2-1-5. Водопровод, канализация | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 0,035 | 41104,60 | -- | 1439 | -- | 938 | 51,50 | 2 |
| | | | км | | 38689,38 | -- | 1354 | -- | 62,1 | -- | -- |
| 2 | 8 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | 2 | 1759,98 | 313,81 | 3520 | 628 | 2084 | 1,64 | 3 |
| | | | м трубопровода | | 1433,59 | 102,85 | 2867 | 206 | 60,4 | 0,14 | -- |
| 3 | 9 | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | 1 | 1330,75 | 193,63 | 1331 | 194 | 806 | 1,29 | 1 |
| | | | м трубопровода | | 1127,64 | 63,63 | 1128 | 64 | 60,4 | 0,08 | -- |
| 4 | 10 | 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1,798 | 138,82 | -- | 250 | -- | 11 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 0,929 | 203,14 | -- | 189 | -- | 8 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 12 | ТПРАЙС ЛИСТстр.19 | Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 25мм | 2 | 553,94 | -- | 1108 | -- | 47 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 13 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | 2 | 776,05 | 122,33 | 1552 | 245 | 912 | 0,77 | 2 |
| | | | фильтр | | 640,04 | 31,75 | 1280 | 63 | 60,4 | 0,04 | -- |
| 8 | 14 | 23-041013-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 2 | 55989,03 | -- | 111978 | -- | 4748 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 15 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | 4 | 369,29 | 17,89 | 1477 | 72 | 939 | 0,41 | 2 |
| | | | счетчик (водомер) | | 339,70 | 8,48 | 1359 | 34 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 10 | 16 | 23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СВК-15-Х DN 15 | 4 | 11674,54 | -- | 46698 | -- | 1980 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 17 | ТПРАЙС ЛИСТстр.19 | Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 20мм | 8 | 412,42 | -- | 3299 | -- | 140 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 18 | 23-020401-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 19,14 | -- | 38 | -- | 2 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 19 | ТПРАЙС ЛИСТстр.28 | Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм | 8 | 284,72 | -- | 2278 | -- | 97 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 20 | ТПРАЙС ЛИСТстр.28 | Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм | 4 | 265,35 | -- | 1061 | -- | 45 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 21 | 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 64,72 | -- | 129 | -- | 5 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 22 | 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 37,38 | -- | 150 | -- | 6 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 23 | 11-090601-0103 РСНБ РК 2015 | Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж | 0,12504 | 75512,61 | 2183,21 | 9442 | 273 | 6096 | 95,00 | 12 |
| | | | т конструкций | | 71368,75 | 385,58 | 8924 | 48 | 60,9 | 0,40 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | 11-090501-0203 РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,12504 | 42812,63 | 13230,35 | 5353 | 1654 | 2476 | 29,80 | 4 |
| | | | т | | 28333,24 | 1,70 | 3543 | -- | 60,9 | -- | -- |
| 19 | 25 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,07152 | 345850,53 | -- | 24735 | -- | 1049 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 26 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,05352 | 387497,12 | -- | 20739 | -- | 879 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 27 | 11-100107-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Утепление ящика минватной плитой | 3,84 | 752,94 | 7,35 | 2891 | 28 | 1798 | 0,96 | 4 |
| | | | м2 проемов | | 696,87 | 3,06 | 2676 | 12 | 59,8 | -- | -- |
| 22 | 28 | 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 | 0,1536 | 22498,08 | -- | 3456 | -- | 147 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 29 | 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 | 4 | 3869,00 | -- | 15476 | -- | 656 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 30 | 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Петля накладная | 8 | 280,78 | -- | 2246 | -- | 95 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 31 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 3,62616 | 599,98 | 0,68 | 2176 | 2 | 1137 | 0,65 | 2 |
| | | | м2 | | 504,13 | 0,33 | 1828 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| 26 | 32 | 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка | 8 | 1594,39 | 399,32 | 12755 | 3195 | 7115 | 1,40 | 11 |
| | | | м трубопровода | | 1174,12 | 131,14 | 9393 | 1049 | 60,4 | 0,17 | 1 |
| 27 | 33 | 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 7,792 | 588,34 | -- | 4584 | -- | 194 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 34 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 2 | 851,58 | 520,37 | 1703 | 1041 | 721 | 0,41 | 1 |
| | | | шт. | | 331,21 | 170,10 | 662 | 340 | 62,1 | 0,23 | -- |
| 29 | 35 | 23-020302-2408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 1608,98 | -- | 3218 | -- | 136 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 0,035 | 41104,60 | -- | 1439 | -- | 938 | 51,50 | 2 |
| | | | км | | 38689,38 | -- | 1354 | -- | 62,1 | -- | -- |
| 31 | 40 | 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 22 | 15,50 | -- | 341 | -- | 14 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 41 | 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 35 | 7,29 | -- | 255 | -- | 11 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 42 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | 2 | 1759,98 | 313,81 | 3520 | 628 | 2084 | 1,64 | 3 |
| | | | м трубопровода | | 1433,59 | 102,85 | 2867 | 206 | 60,4 | 0,14 | -- |
| 34 | 43 | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | 1 | 1330,75 | 193,63 | 1331 | 194 | 806 | 1,29 | 1 |
| | | | м трубопровода | | 1127,64 | 63,63 | 1128 | 64 | 60,4 | 0,08 | -- |
| 35 | 44 | 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1,798 | 138,82 | -- | 250 | -- | 11 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 45 | 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 0,929 | 203,14 | -- | 189 | -- | 8 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 46 | ТПРАЙС ЛИСТстр.19 | Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 25мм | 2 | 553,94 | -- | 1108 | -- | 47 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 47 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | 2 | 776,05 | 122,33 | 1552 | 245 | 912 | 0,77 | 2 |
| | | | фильтр | | 640,04 | 31,75 | 1280 | 63 | 60,4 | 0,04 | -- |
| 39 | 48 | 23-041013-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 2 | 55989,03 | -- | 111978 | -- | 4748 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 49 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | 4 | 369,29 | 17,89 | 1477 | 72 | 939 | 0,41 | 2 |
| | | | счетчик (водомер) | | 339,70 | 8,48 | 1359 | 34 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 41 | 50 | 23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые СВК-15-Х DN 15 | 4 | 11674,54 | -- | 46698 | -- | 1980 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 51 | ТПРАЙС ЛИСТстр.19 | Вентиль шаровой полипропиленовый марки PP-R д 20мм | 8 | 412,42 | -- | 3299 | -- | 140 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 52 | 23-020401-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 19,14 | -- | 38 | -- | 2 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 53 | ТПРАЙС ЛИСТстр.28 | Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм | 8 | 284,72 | -- | 2278 | -- | 97 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 54 | ТПРАЙС ЛИСТстр.28 | Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм | 4 | 265,35 | -- | 1061 | -- | 45 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 55 | 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 64,72 | -- | 129 | -- | 5 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 56 | 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 37,38 | -- | 150 | -- | 6 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 57 | 11-090601-0103 РСНБ РК 2015 | Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж | 0,12504 | 75512,61 | 2183,21 | 9442 | 273 | 6096 | 95,00 | 12 |
| | | | т конструкций | | 71368,75 | 385,58 | 8924 | 48 | 60,9 | 0,40 | -- |
| 49 | 58 | 11-090501-0203 РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,12504 | 42812,63 | 13230,35 | 5353 | 1654 | 2476 | 29,80 | 4 |
| | | | т | | 28333,24 | 1,70 | 3543 | -- | 60,9 | -- | -- |
| 50 | 59 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,07152 | 345850,53 | -- | 24735 | -- | 1049 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 60 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,05352 | 387497,12 | -- | 20739 | -- | 879 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 61 | 11-100107-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Утепление ящика минватной плитой | 3,84 | 752,94 | 7,35 | 2891 | 28 | 1798 | 0,96 | 4 |
| | | | м2 проемов | | 696,87 | 3,06 | 2676 | 12 | 59,8 | -- | -- |
| 53 | 62 | 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 | 0,1536 | 22498,08 | -- | 3456 | -- | 147 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 63 | 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 | 4 | 3869,00 | -- | 15476 | -- | 656 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | 64 | 21-130211-0501 РСНБ РК 2018 в ценах III квартала 2017 года | Петля накладная | 8 | 280,78 | -- | 2246 | -- | 95 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 65 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 3,62616 | 599,98 | 0,68 | 2176 | 2 | 1137 | 0,65 | 2 |
| | | | м2 | | 504,13 | 0,33 | 1828 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 548879 | 10426 | | | 74 |
| | | | | **Тенге** | | | 59973 | 2246 | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 15493 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 15493 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 657 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1292 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 17442 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 26118 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 1233 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12745 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 11404 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8950 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 7524 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1426 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2805 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 37874 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12745 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 151491 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 803 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 25030 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 121900 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22313 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 15243 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 7070 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 13904 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 187708 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25030 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 355777 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 385 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 24443 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 327262 | | | | |
| | | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 89 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 30475 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 14764 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 15711 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 30900 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 417152 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24443 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 660176 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 77 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62218 | | | |

Локальная смета 2-1-6. Отопление, вентиляция

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 13-110203-0103 РСНБ РК 2015 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм | 4 | 951,54 | -- | 3806 | -- | 1576 | 1,00 | 4 |
| | | | шт | | 770,89 | -- | 3084 | -- | 44 | -- | -- |
| 2 | 4 | 23-041006-2103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 4 | 15679,58 | -- | 62718 | -- | 2659 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 5 | 23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 4 | 12292,24 | -- | 49169 | -- | 2085 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 6 | 13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 4 | 811,77 | -- | 3247 | -- | 1552 | 1,00 | 4 |
| | | | шт | | 770,89 | -- | 3084 | -- | 44 | -- | -- |
| 5 | 7 | 23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss | 4 | 92100,52 | -- | 368402 | -- | 15620 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 8 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | 4 | 776,05 | 122,33 | 3104 | 489 | 1823 | 0,77 | 3 |
| | | | фильтр | | 640,04 | 31,75 | 2560 | 127 | 60,4 | 0,04 | -- |
| 7 | 9 | 23-041013-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 4 | 9939,09 | -- | 39756 | -- | 1686 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 10 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 16 | 1544,21 | 84,63 | 24707 | 1354 | 12980 | 1,47 | 24 |
| | | | 1шт | | 1176,03 | 8,48 | 18816 | 136 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 9 | 11 | ТПРАЙС ЛИСТстр.33 | Вентиль шаровые WARMA, DN 15 | 8 | 3832,77 | -- | 30662 | -- | 1300 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 12 | ТПРАЙС ЛИСТстр.33 | Вентиль шаровые WARMA, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | 8 | 5201,62 | -- | 41613 | -- | 1764 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11-[illegible]-101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 58 | 1544,21 | 84,63 | 89564 | 4908 | 47053 | 1,47 | 85 |
| | | | 1шт | | 1176,03 | 8,48 | 68210 | 492 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| 12 | 14 | ТПРАЙС ЛИСТ СТР.33 | ШАРОВОЙ КРАН НТМ д 15мм | 58 | 6619,83 | -- | 383950 | -- | 16279 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 15 | 23-021104-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 0,29 | 5319,30 | -- | 1543 | -- | 65 | -- | -- |
| | | | 100 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 16 | 13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 2 | 811,77 | -- | 1624 | -- | 776 | 1,00 | 2 |
| | | | шт | | 770,89 | -- | 1542 | -- | 44 | -- | -- |
| 15 | 17 | 23-051207-1201 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах III квартала 2017 года | Распределители квартирные типа Herz, на 2 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25/D 20/ | 2 | 27712,91 | -- | 55426 | -- | 2350 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 18 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 317 | 55,50 | 2,06 | 17594 | 653 | 10994 | 0,05 | 16 |
| | | | м | | 51,35 | -- | 16277 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1401245 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 139 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 114327 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 1176885 | 7405 | | | 138 |
| | | | | **Тенге** | | | 113572 | 755 | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 464902 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 968 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7709 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 456225 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 23248 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3392 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 19856 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 39052 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 527202 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7709 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 711983 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 21701 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 106618 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 577014 | | | | |
| | | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 89 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 97316 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 64397 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 32919 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 64744 | | | | |
| | | | ВСЕГО Стоимость сметного расчета - | Тенге | | | 874043 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 129 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 106618 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1401245 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 139 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 114327 | | | |
| | | | Локальная смета 2-1-7. Электроосвещение | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 13-080304-0208 РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише** | 1 | 3911,82 | 666,64 | 3912 | 667 | 1034 | 2,00 | 2 |
| | | | шт. | | 1748,28 | 198,58 | 1748 | 199 | 42,8 | 0,20 | -- |
| 2 | 2 | 23-070201-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | 1 | 7312,38 | -- | 7312 | -- | 310 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 3 | 23-070501-1002 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах III квартала 2017 года | **Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э 720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1/САЛЮТ/** | 1 | 15300,66 | -- | 15301 | -- | 649 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 4 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | 7 | 1777,51 | 25,29 | 12443 | 177 | 3147 | 1,00 | 7 |
| | | | шт. | | 838,66 | -- | 5871 | -- | 42,8 | -- | -- |
| 5 | 5 | 23-070204-0938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | 1 | 8559,69 | -- | 8560 | -- | 363 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 6 | 23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | 2 | 4382,12 | -- | 8764 | -- | 372 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 7 | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | 4 | 433,74 | -- | 1735 | -- | 74 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 69092 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7817 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 58026 | 844 | | | 9 |
| | | | | **Тенге** | | | 7619 | 199 | | | -- |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 58026 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 7892 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7817 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 41672 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5948 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3346 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 2602 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3119 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 69092 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7817 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 69092 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7817 | | | |
| | | | Локальная смета 2-1-8. Пожарная сигнализация. | | | | | | | | |
| 1 | 14 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами** | 70 | 308,29 | 10,70 | 21581 | 749 | 5599 | 0,22 | 15 |
| | | | м | | 184,67 | 2,21 | 12927 | 155 | 42,8 | -- | -- |
| 2 | 15 | 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | 20 | 22,48 | -- | 450 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 16 | 23-061710-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | **Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм** | 50 | 27,68 | -- | 1384 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 17 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | 70 | 197,81 | 88,84 | 13847 | 6219 | 3494 | 0,10 | 7 |
| | | | м кабеля | | 85,93 | 30,68 | 6015 | 2148 | 42,8 | 0,04 | 3 |
| 5 | 18 | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | 0,02 | 122520,95 | -- | 2450 | -- | -- | -- | -- |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 19 | 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5** | 0,05 | 13671,85 | -- | 684 | -- | -- | -- | -- |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 40395 | 6968 | | | 22 |
| | | | | **Тенге** | | | 18943 | 2303 | | | 3 |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 39945 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 9517 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21245 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4518 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9093 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 9093 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3923 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 52961 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21245 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 450 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 450 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 36 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 486 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 53447 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21245 | | | |

Локальная смета 2-1-9. Сети связи, видеонаблюдение.

РАЗДЕЛ 1.СЕТИ СВЯЗИ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2018 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 50 мм | 90 | 379,38 | 24,74 | 34145 | 2226 | 11359 | 0,29 | 26 |
| | | | м | | 240,27 | 6,55 | 21625 | 590 | 42,8 | 0,01 | 1 |
| 2 | 2 | 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | 90 | 111,31 | -- | 10018 | -- | 425 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 3 | 13-080201-0902 РСНБ РК 2015 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | 110 | 279,89 | 129,47 | 30787 | 14241 | 9665 | 0,15 | 17 |
| | | | м | | 127,23 | 43,12 | 13995 | 4744 | 42,8 | 0,05 | 6 |
| 4 | 4 | 23-060701-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабель связи оптический подвесной ОК-М8П-12М-2,0 | 0,11 | 202432,23 | -- | 22268 | -- | 944 | -- | -- |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 129179 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 49 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 40953 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 97218 | 16468 | | | 43 |
| | | | | **Тенге** | | | 35619 | 5333 | | | 7 |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 87200 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 12845 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 40953 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 22268 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21968 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 17528 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 4440 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 8733 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 117901 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 49 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 40953 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 10018 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 10018 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 425 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 835 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 11278 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 129179 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 49 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 40953 | | | |

Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы/часть КЖ

РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ЛМ-4 | | | | | | | | |
| 1 | 36 | 11-070519-0101 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка | 135 | 2884,18 | 59,99 | 389365 | 8098 | 151484 | 1,74 | 235 |
| | | | м ограждения | | 1521,00 | 23,52 | 205335 | 3175 | 62,1 | 0,03 | 4 |
| 2 | 37 | 11-150404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза | 7,29 | 617,92 | 0,50 | 4505 | 4 | 711 | 0,15 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | | 124,68 | 0,74 | 909 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | 38 | 11-130814-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сварная решетка ограждения | 1,09612 | 304464,90 | -- | 333730 | -- | 14150 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 39 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 25,21076 | 599,98 | 0,68 | 15126 | 17 | 7906 | 0,65 | 16 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 12710 | 8 | 54,8 | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 990335 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 256 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 222139 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 742725 | 8119 | | | 252 |
| | | | | **Тенге** | | | 218954 | 3185 | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 742725 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 181922 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 222139 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 333730 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 174252 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 136954 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 37298 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 73358 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 990335 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 256 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 222139 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 990335 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 256 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 222139 | | | |
| | Локальная смета 2-2-3. Общестроительные работы (альбом АР). | | | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ | | | | | | | | | | |
| | | | **ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1** | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | 0,1058266 | 40321,22 | 2355,00 | 4267 | 249 | 2553 | 46,60 | 5 |
| | | | т конструкций | | 35008,25 | 297,67 | 3705 | 32 | 60,9 | 0,31 | -- |
| 2 | 36 | 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | 0,1058266 | 403945,86 | -- | 42748 | -- | 1813 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 37 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 3,0689702 | 599,98 | 0,68 | 1841 | 2 | 962 | 0,65 | 2 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 1547 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | | | **ЛЮК ЛК-1** | | | | | | | | |
| 4 | 38 | 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | 0,89536 | 66176,67 | 3151,65 | 59252 | 2822 | 38238 | 82,10 | 74 |
| | | | т конструкций | | 61677,63 | 1176,61 | 55224 | 1053 | 60,9 | 1,22 | 1 |
| 5 | 39 | 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | 0,89536 | 269946,29 | -- | 241699 | -- | 10248 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | | | | | | | |
| 6 | 40 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | 0,83904 | 49997,42 | 18355,66 | 41950 | 15401 | 17271 | 28,90 | 24 |
| | | | т конструкций | | 23944,52 | 5141,19 | 20090 | 4314 | 60,9 | 5,25 | 4 |
| 7 | 41 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,83904 | 299949,74 | -- | 251670 | -- | 10671 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 42 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 24,33216 | 599,98 | 0,68 | 14599 | 17 | 7631 | 0,65 | 16 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 12267 | 8 | 54,8 | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 807206 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 126 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 98240 | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| | | | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ/Д-7,8/ | | | | | | | | |
| 9 | 54 | 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | 135,744 | 1954,40 | 31,64 | 265298 | 4295 | 145978 | 2,01 | 273 |
| | | | м2 | | 1550,88 | 12,60 | 210522 | 1710 | 60,9 | 0,01 | 2 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 444179 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 275 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 212233 | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 10 | 80 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 44,58 | 577,46 | 19,20 | 25743 | 856 | 8413 | 0,36 | 16 |
| | | | м2 стяжки | | 249,18 | 9,54 | 11108 | 425 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| 11 | 91 | 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | 30,82 | 3004,07 | 49,85 | 92586 | 1536 | 20357 | 1,06 | 33 |
| | | | м2 покрытия | | 817,14 | 22,71 | 25184 | 700 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| 12 | 104 | 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | 222,32 | 3004,07 | 49,85 | 667865 | 11082 | 146849 | 1,06 | 236 |
| | | | м2 покрытия | | 817,14 | 22,71 | 181667 | 5048 | 60,9 | 0,03 | 7 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1038759 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 292 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 224133 | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 13 | 107 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | 1262,02 | 862,33 | 52,51 | 1088280 | 66268 | 449838 | 0,65 | 820 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 520,01 | 39,97 | 656267 | 50439 | 54,8 | 0,05 | 67 |
| 14 | 108 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 517,1 | 591,84 | 20,00 | 306041 | 10341 | 132253 | 0,45 | 233 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 387,37 | 16,43 | 200311 | 8494 | 54,8 | 0,02 | 11 |
| 15 | 109 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 1262,02 | 474,85 | 17,11 | 599268 | 21597 | 251496 | 0,37 | 467 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 199,33 | [illegible] | 178008 | 17778 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 110 | 11-100201-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолок. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 517,1 | -126,78 | -0,86 | -65560 | -443 | -40061 | -0,15 | -78 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | -125,80 | -0,41 | -65051 | -214 | 54,8 | -- | -- |
| 17 | 111 | 11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | 1262,02 | -92,22 | -0,68 | -116383 | -856 | -71073 | -0,11 | -138 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | -91,41 | -0,33 | -115366 | -416 | 54,8 | -- | -1 |
| 18 | 114 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | 123,5 | 862,33 | 52,51 | 106498 | 6485 | 44021 | 0,65 | 80 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 520,01 | 39,97 | 64222 | 4936 | 54,8 | 0,05 | 7 |
| 19 | 123 | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 122,4 | 4060,09 | 13,18 | 496955 | 1614 | 134729 | 2,00 | 245 |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 1619,06 | 6,51 | 198173 | 797 | 54,8 | 0,01 | 1 |
| 20 | 131 | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 320,911 | 4060,09 | 13,18 | 1302927 | 4231 | 353236 | 2,00 | 642 |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 1619,06 | 6,51 | 519574 | 2089 | 54,8 | 0,01 | 3 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 5370262 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2383 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1920039 | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 6.ШАХТА ЛИФТА | | | | | | | | |
| 21 | 141 | 11-090305-0101 РСНБ РК 2015 | Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж | 0,784 | 43849,36 | 17926,57 | 34378 | 14054 | 11392 | 17,10 | 13 |
| | | | т конструкций | | 13842,96 | 6116,97 | 10853 | 4796 | 60,9 | 7,02 | 6 |
| 22 | 142 | 11-090501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | 0,784 | 2187,15 | 521,10 | 1715 | 409 | 768 | 1,34 | 1 |
| | | | т | | 1395,42 | 0,85 | 1094 | 1 | 60,9 | -- | -- |
| 23 | 143 | 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,784 | 364882,58 | -- | 286068 | -- | 12129 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 144 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 22,736 | 66,18 | 0,83 | 1505 | 19 | 285 | 0,02 | -- |
| | | | м2 | | 17,04 | 0,17 | 387 | 4 | 54,2 | -- | -- |
| 25 | 145 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,02206 | 313462,11 | 847,41 | 6915 | 19 | 2064 | 198,00 | 4 |
| | | | т | | 158403,96 | 348,76 | 3494 | 8 | 48,5 | 0,36 | -- |
| 26 | 146 | 21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 КРЮК | 0,0224 | 148414,79 | -- | 3324 | -- | 141 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ЛЕСТНИЦА ШАХТЫ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | 0,0646 | 49997,42 | 18355,66 | 3230 | 1186 | 1330 | 28,90 | 2 |
| | | | т конструкций | | 23944,52 | 5141,19 | 1547 | 332 | 60,9 | 5,25 | -- |
| 28 | 148 | 11-060108-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,0646 | 299949,74 | -- | 19377 | -- | 822 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 149 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 1,8734 | 599,98 | 0,68 | 1124 | 1 | 588 | 0,65 | 1 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 944 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 418125 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23461 | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 8. ПРИЯМОК ЛИФТА | | | | | | | | |
| 30 | 153 | 11-061301-0104 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | 6,72 | 25189,36 | 2079,81 | 169273 | 13976 | 27806 | 6,51 | 44 |
| | | | м3 | | 5393,73 | 678,11 | 36246 | 4557 | 48,5 | 0,70 | 5 |
| 31 | 154 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,03864 | 151678,18 | -- | 5861 | -- | 248 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 155 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,46054 | 146912,11 | -- | 67659 | -- | 2869 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 156 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00368 | 144002,16 | -- | 530 | -- | 22 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 296209 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 48 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 40803 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 6028502 | 175161 | | | 3016 |
| | | | | **Тенге** | | | 2412018 | 106891 | | | 138 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4776851 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 2453749 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2203637 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 77374 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1472673 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1218471 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 254202 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 499962 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6749486 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2748 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2203637 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1251651 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 68638 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 315272 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 841562 | | | | |
| | | | | Тенге | | | 253212 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 192001 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 61211 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 120389 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1625252 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 405 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 315272 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8374738 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3153 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2518909 | | | |
| | | | Локальная смета 2-2-4. Водопровод, канализация | | | | | | | | |
| 1 | 15 | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 1,46 | 41104,60 | -- | 60013 | -- | 39110 | 51,50 | 75 |
| | | | км | | 38689,38 | -- | 56486 | -- | 62,1 | -- | -- |
| 2 | 31 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | 32 | 1759,98 | 313,81 | 56319 | 10042 | 33343 | 1,64 | 52 |
| | | | м трубопровода | | 1433,59 | 102,85 | 45875 | 3291 | 60,4 | 0,14 | 4 |
| 3 | 32 | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | 8 | 1330,75 | 193,63 | 10646 | 1549 | 6452 | 1,29 | 10 |
| | | | м трубопровода | | 1127,64 | 63,63 | 9021 | 509 | 60,4 | 0,08 | 1 |
| 4 | 33 | 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 28,768 | 138,82 | -- | 3994 | -- | 169 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 34 | 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 7,432 | 203,14 | -- | 1510 | -- | 64 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 35 | ТПРАЙС ЛИСТстр.19 | Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 25мм | 16 | 553,94 | -- | 8863 | -- | 376 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 36 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | 16 | 776,05 | 122,33 | 12417 | 1957 | 7294 | 0,77 | 12 |
| | | | фильтр | | 640,04 | 31,75 | 10241 | 508 | 60,4 | 0,04 | 1 |
| 8 | 37 | 23-041013-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 16 | 55989,03 | -- | 895824 | -- | 37983 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 38 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | 64 | 369,29 | 17,89 | 23635 | 1145 | 15032 | 0,41 | 26 |
| | | | счетчик (водомер) | | 339,70 | 8,48 | 21741 | 543 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| 10 | 39 | 23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СВК-15-Х DN 15 | 64 | 11674,54 | -- | 747171 | -- | 31680 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 40 | ТПРАЙС ЛИСТстр.19 | Вентиль шаровой полипропиленовый марки PP-R д 20мм | 128 | 412,42 | -- | 52790 | -- | 2238 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 41 | 23-020401-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 16 | 19,14 | -- | 306 | -- | 13 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 42 | ТПРАЙС ЛИСТстр.28 | Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм | 128 | 284,72 | -- | 36444 | -- | 1545 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 43 | ТПРАЙС ЛИСТстр.28 | Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм | 32 | 265,35 | -- | 8491 | -- | 360 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 44 | 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 16 | 64,72 | -- | 1036 | -- | 44 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 45 | 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 64 | 37,38 | -- | 2392 | -- | 101 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 46 | 11-090601-0103 РСНБ РК 2015 | Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж | 1,00032 | 75512,61 | 2183,21 | 75537 | 2184 | 48769 | 95,00 | 95 |
| | | | т конструкций | | 71368,75 | 385,58 | 71392 | 386 | 60,9 | 0,40 | -- |
| 18 | 47 | 11-090501-0203 РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий | 1,00032 | 42812,63 | 13230,35 | 42826 | 13235 | 19809 | 29,80 | 30 |
| | | | т | | 28333,24 | 1,70 | 28342 | 2 | 60,9 | -- | -- |
| 19 | 48 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,57216 | 345850,53 | -- | 197882 | -- | 8390 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 49 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,42816 | 387497,12 | -- | 165911 | -- | 7035 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 50 | 11-100107-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Утепление ящика минватной плитой | 30,72 | 752,94 | 7,35 | 23130 | 226 | 14384 | 0,96 | 29 |
| | | | м2 проемов | | 696,87 | 3,06 | 21408 | 94 | 59,8 | -- | -- |
| 22 | 51 | 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 | 1,2288 | 22498,08 | -- | 27646 | -- | 1172 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52 | 11-[illegible]-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Замок цилиндровый врезной с шилькой, управляемой ручками 104 ГОСТ 5089-2011 | 32 | 3869,00 | -- | 123808 | -- | 5249 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 53 | 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Петля накладная | 64 | 280,78 | -- | 17970 | -- | 762 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 54 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 29,00928 | 599,98 | 0,68 | 17405 | 20 | 9097 | 0,65 | 19 |
| | | | м2 | | 504,13 | 0,33 | 14625 | 10 | 54,8 | -- | -- |
| 26 | 55 | 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка | 8 | 1594,39 | 399,32 | 12755 | 3195 | 7115 | 1,40 | 11 |
| | | | м трубопровода | | 1174,12 | 131,14 | 9393 | 1049 | 60,4 | 0,17 | 1 |
| 27 | 56 | 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 7,792 | 588,34 | -- | 4584 | -- | 194 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 57 | 23-020302-2408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 1608,98 | -- | 3218 | -- | 136 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 58 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | 3 | 1562,10 | 102,52 | 4686 | 308 | 2452 | 1,47 | 4 |
| | | | шт. | | 1176,03 | 16,96 | 3528 | 51 | 60,4 | 0,02 | -- |
| 30 | 59 | 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | 3 | 6948,91 | -- | 20847 | -- | 884 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 60 | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 6 | 875,82 | -- | 5255 | -- | 223 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 61 | ТПРАЙС ЛИСТстр.28 | Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 50мм | 2 | 1634,19 | -- | 3268 | -- | 139 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 62 | 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм./ПАТРУБОК Прокладка | 1,765 | 2242,95 | 23,18 | 3959 | 41 | 586 | 0,43 | 1 |
| | | | м трубопровода | | 367,26 | 9,36 | 648 | 17 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 34 | 63 | 23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 1,765 | 1638,68 | -- | 2892 | -- | 123 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34 | 11-030101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 2 | 905,80 | -- | 1812 | -- | 77 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 65 | 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Колено/ГОСТ 17375-77/ из стали марки 20, 50 мм | 2 | 228,05 | -- | 456 | -- | 19 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 66 | 21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ | 0,24 | 424,32 | -- | 102 | -- | 4 | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 67 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | 1 | 369,29 | 17,89 | 369 | 18 | 235 | 0,41 | -- |
| | | | счетчик (водомер) | | 339,70 | 8,48 | 340 | 8 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 39 | 68 | ТПРАЙС ЛИСТстр.35 | Счетчики /водомеры/ Flostar-M с фитингами д 40мм класс С с радиомодулем EverBlu Cyble | 1 | 55355,31 | -- | 55355 | -- | 2347 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 69 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | 1 | 2283,44 | -- | 2283 | -- | 222 | 0,23 | -- |
| | | | комплект | | 198,08 | -- | 198 | -- | 60,4 | -- | -- |
| 41 | 70 | 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм./ПАТРУБОК Прокладка | 0,446 | 1471,98 | 11,56 | 657 | 5 | 100 | 0,30 | -- |
| | | | м трубопровода | | 251,91 | 4,44 | 112 | 2 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 42 | 71 | 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм./ПАТРУБОК Прокладка | 0,2 | 1288,60 | 13,21 | 258 | 3 | 48 | 0,34 | -- |
| | | | м трубопровода | | 285,83 | 5,21 | 57 | 1 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 43 | 72 | 23-010101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 0,446 | 918,76 | -- | 410 | -- | 17 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 73 | 23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 0,2 | 441,47 | -- | 88 | -- | 4 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 74 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ПЕРЕХОД,МУФТА | 0,001069 | 939392,32 | 292194,45 | 1004 | 312 | 317 | 312,70 | -- |
| | | | т | | 305429,73 | 91825,93 | 327 | 98 | 62,1 | 94,30 | -- |
| 46 | 75 | 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 1 | 337,30 | -- | 337 | -- | 14 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 77 | ТПРАЙС ЛИСТстр.19 | шт. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ WILO SCOR-2 HELIX VE1602/K/CCe | 1 | 2843336,83 | -- | 2843337 | -- | -- | -- | -- |
| | | | к-т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 78 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 6 | 1562,10 | 102,52 | 9373 | 615 | 4904 | 1,47 | 9 |
| | | | 1шт | | 1176,03 | 16,96 | 7056 | 102 | 60,4 | 0,02 | -- |
| 49 | 79 | 23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | 4 | 46499,41 | -- | 185998 | -- | 7886 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 80 | 23-041001-3102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 | 2 | 55454,61 | -- | 110909 | -- | 4703 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 81 | 11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 4 | 366,91 | 34,32 | 1468 | 137 | 872 | 0,32 | 1 |
| | | | фланец | | 312,56 | -- | 1250 | -- | 62,1 | -- | -- |
| 52 | 82 | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 4 | 875,82 | -- | 3503 | -- | 149 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | 83 | ТПРАЙС ЛИСТстр.28 | Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 50мм | 2 | 1634,19 | -- | 3268 | -- | 139 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 113 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | 128 | 1759,98 | 313,81 | 225278 | 40168 | 133373 | 1,64 | 210 |
| | | | м трубопровода | | 1433,59 | 102,85 | 183499 | 13165 | 60,4 | 0,14 | 17 |
| 55 | 114 | 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | 16 | 1330,75 | 193,63 | 21292 | 3098 | 12903 | 1,29 | 21 |
| | | | м трубопровода | | 1127,64 | 63,63 | 18042 | 1018 | 60,4 | 0,08 | 1 |
| 53 | 115 | 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 115,072 | 138,82 | -- | 15974 | -- | 677 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 116 | 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 15,008 | 203,14 | -- | 3049 | -- | 129 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | 117 | ТПРАЙС ЛИСТстр.19 | Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 25мм | 16 | 553,94 | -- | 8863 | -- | 376 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | 16 | 776,05 | 122,33 | 12417 | 1957 | 7294 | 0,77 | 12 |
| | | | фильтр | | 640,04 | 31,75 | 10241 | 508 | 60,4 | 0,04 | 1 |
| 57 | 119 | 23-041013-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 16 | 55989,03 | -- | 895824 | -- | 37983 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 120 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | 64 | 369,29 | 17,89 | 23635 | 1145 | 15032 | 0,41 | 26 |
| | | | счетчик (водомер) | | 339,70 | 8,48 | 21741 | 543 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| 59 | 121 | 23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые СВК-15-Х DN 15 | 64 | 11674,54 | -- | 747171 | -- | 31680 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 122 | ТПРАЙС ЛИСТстр.19 | Вентиль шаровой полипропиленновый марки PP-R д 20мм | 128 | 412,42 | -- | 52790 | -- | 2238 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 123 | 23-020401-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 16 | 19,14 | -- | 306 | -- | 13 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | 124 | ТПРАЙС ЛИСТстр.28 | Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм | 128 | 284,72 | -- | 36444 | -- | 1545 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | 125 | ТПРАЙС ЛИСТстр.28 | Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм | 32 | 265,35 | -- | 8491 | -- | 360 | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 126 | 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 16 | 64,72 | -- | 1036 | -- | 44 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 127 | 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 64 | 37,38 | -- | 2392 | -- | 101 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 66 | 184 | 51-020106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 | 1 | 38850,00 | -- | 38850 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 43737 | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 2. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 67 | 185 | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | 115 | 496,81 | 2,07 | 57133 | 239 | 37913 | 0,56 | 64 |
| | | | м трубопровода | | 489,52 | 0,65 | 56295 | 75 | 60,4 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23-010801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм | 114,** | 683,31 | -- | 78423 | -- | 3325 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 187 | 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | 6 | 358,89 | -- | 2153 | -- | 91 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | 188 | 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 16 | 247,97 | -- | 3968 | -- | 168 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 189 | 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Прочистка канализационная ПВХ DN 100 | 2 | 716,75 | -- | 1434 | -- | 61 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 190 | 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | 6 | 716,75 | -- | 4301 | -- | 182 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | 191 | 23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013 | 115 | 133,70 | -- | 15376 | -- | 652 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 192 | 11-160801-0101 РСНБ РК 2015 | Воронки водосточные. Установка | 4 | 15477,70 | 359,24 | 61911 | 1437 | 8261 | 2,58 | 10 |
| | | | воронка | | 2220,94 | 16,96 | 8884 | 68 | 60,4 | 0,02 | -- |
| 75 | 193 | 11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм | 3 | 2134,86 | -- | 6405 | -- | 2992 | 1,80 | 5 |
| | | | сальник | | 1440,04 | -- | 4320 | -- | 60,4 | -- | -- |
| 76 | 194 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/УПОРЫ | 0,875 | 19436,91 | 703,65 | 17007 | 616 | 2424 | 4,90 | 4 |
| | | | м3 | | 3681,13 | 169,23 | 3221 | 148 | 48,5 | 0,20 | -- |
| 77 | 195 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 20 | 1137,41 | -- | 22748 | -- | 14979 | 1,54 | 31 |
| | | | м3 грунта | | 1137,41 | -- | 22748 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 78 | 196 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 20 | 594,22 | -- | 11884 | -- | 7825 | 0,89 | 18 |
| | | | м3 грунта | | 594,22 | -- | 11884 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 79 | 197 | 11-070601-0101 РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | 1,68 | 7219,17 | 2038,93 | 12128 | 3425 | 4034 | 3,33 | 6 |
| | | | м3 сборных конструкций | | 2695,73 | 541,22 | 4529 | 909 | 62,1 | 0,55 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Затеи каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 | 1,232 | 40540,46 | -- | 49946 | -- | 2118 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | 199 | 21-040302-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Плиты перекрытий каналов итоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2,объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012** | 0,448 | 45488,48 | -- | 20379 | -- | 864 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 487172 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 140 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 113081 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 8355423 | 87075 | | | 785 |
| | | | | **Тенге** | | | 647444 | 23104 | | | 30 |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 2882187 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 122205 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 240351 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 3244743 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 275069 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 275069 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11663 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 22939 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 309670 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 282830 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 25574 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 137737 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 45717 | | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | 70325 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 97964 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 82475 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 15489 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 30464 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 411258 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 185 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 137737 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 605964 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 3211 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 100121 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 487601 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 89252 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 60974 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 28278 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 55617 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 750833 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 125 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 100121 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4309373 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 67273 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 432689 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3763948 | | | | |
| | | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 716 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 455142 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 261344 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 193798 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 381161 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 5145677 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 505 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 432689 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 9862181 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 815 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 670547 | | | |
| | Локальная смета 2-2-5. Отопление, вентиляция | | | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 23-041006-2103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 10 | 15679,58 | -- | 156796 | -- | 6648 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 7 | 13-110203-0104 РСНБ РК 2015 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм | 5 | 2592,37 | 196,78 | 12962 | 984 | 6067 | 3,00 | 15 |
| | | | шт | | 2312,67 | 93,30 | 11563 | 466 | 44 | 0,11 | 1 |
| 3 | 14 | 13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 60 | 811,77 | -- | 48706 | -- | 23280 | 1,00 | 60 |
| | | | шт | | 770,89 | -- | 46253 | -- | 44 | -- | -- |
| 4 | 15 | 23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss | 60 | 92100,52 | -- | 5526031 | -- | 234304 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 16 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | 64 | 776,05 | 122,33 | 49667 | 7829 | 29176 | 0,77 | 49 |
| | | | фильтр | | 640,04 | 31,75 | 40963 | 2032 | 60,4 | 0,04 | 2 |
| 6 | 19 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 156 | 1544,21 | 84,63 | 240896 | 13202 | 126556 | 1,47 | 229 |
| | | | 1шт | | 1176,03 | 8,48 | 183461 | 1323 | 60,4 | 0,01 | 2 |
| 7 | 23 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 518 | 1544,21 | 84,63 | 799899 | 43837 | 420230 | 1,47 | 761 |
| | | | 1шт | | 1176,03 | 8,48 | 609183 | 4394 | 60,4 | 0,01 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | 2 | 1016,74 | 11,56 | 2033 | 23 | 409 | 0,30 | 1 |
| | | | м трубопровода | | 251,91 | 4,44 | 504 | 9 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 9 | 30 | 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | 57 | 1117,36 | 11,56 | 63690 | 659 | 11900 | 0,30 | 17 |
| | | | м трубопровода | | 251,91 | 4,44 | 14359 | 253 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 10 | 31 | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 14 | 1121,32 | 11,56 | 15699 | 162 | 2925 | 0,30 | 4 |
| | | | м | | 251,91 | 4,44 | 3527 | 62 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 11 | 32 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 30 | 1360,23 | 11,56 | 40807 | 347 | 6572 | 0,30 | 9 |
| | | | м | | 251,91 | 4,44 | 7557 | 133 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 12 | 33 | 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 24 | 1471,98 | 11,56 | 35328 | 277 | 5372 | 0,30 | 7 |
| | | | м | | 251,91 | 4,44 | 6046 | 107 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 13 | 34 | 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 60 | 1610,51 | 25,26 | 96631 | 1516 | 22428 | 0,55 | 33 |
| | | | м трубопровода | | 476,04 | 9,19 | 28562 | 552 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| 14 | 35 | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм | 12,5 | 1993,17 | 30,28 | 24915 | 378 | 5585 | 0,66 | 8 |
| | | | м | | 564,70 | 10,75 | 7059 | 134 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 15 | 36 | 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | 3 | 2228,86 | 43,93 | 6687 | 132 | 1491 | 0,73 | 2 |
| | | | м трубопровода | | 624,10 | 15,30 | 1872 | 46 | 60,4 | 0,02 | -- |
| 16 | 37 | 13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 32 | 811,77 | -- | 25977 | -- | 12416 | 1,00 | 32 |
| | | | шт | | 770,89 | -- | 24668 | -- | 44 | -- | -- |
| 17 | 39 | 11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе | 346,5 | 879,89 | 9,59 | 304882 | 3323 | 203437 | 1,01 | 350 |
| | | | м трубопровода | | 869,44 | 3,82 | 301260 | 1323 | 60,4 | -- | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | 91,606 | 399,03 | -- | 36554 | -- | 1550 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 47 | 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | 114 | 408,37 | 44,72 | 46554 | 5098 | 15488 | 0,21 | 24 |
| | | | м трубопровода | | 184,44 | 21,20 | 21027 | 2417 | 55,3 | 0,03 | 3 |
| 20 | 48 | 21-110403-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 | 6,6 | 608,76 | -- | 4018 | -- | 170 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 49 | 21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 | 8,8 | 438,98 | -- | 3863 | -- | 164 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 50 | 21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | 66 | 281,52 | -- | 18580 | -- | 788 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 51 | 21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 | 44 | 143,00 | -- | 6292 | -- | 267 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 52 | 23-021104-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 1,91 | 5319,30 | -- | 10160 | -- | 431 | -- | -- |
| | | | 100 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 9412497 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1618 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1321116 | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 25 | 53 | 11-200301-0101 РСНБ РК 2015 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,25 м2 | 190 | 1025,08 | 46,39 | 194765 | 8815 | 115484 | 1,12 | 213 |
| | | | шт | | 887,44 | 8,91 | 168614 | 1692 | 60,4 | 0,01 | 2 |
| 26 | 54 | ТПРАЙС ЛИСТ стр.43 | Решетки пластмассовые 150х200 | 190 | 1844,78 | -- | 350509 | -- | 14862 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 001 | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 729670 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 215 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 170306 | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ | | | | | | | | |
| 27 | 55 | 11-180701-0103 РСНБ РК 2015 | **Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка** | 2 | 57060,65 | 376,60 | 114121 | 753 | 8693 | 3,69 | 7 |
| | | | шт. | | 3020,09 | 40,91 | 6040 | 82 | 60,4 | 0,04 | -- |
| 28 | 56 | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | 2 | 2800,09 | 223,61 | 5600 | 447 | 2903 | 2,60 | 5 |
| | | | шт. | | 2080,05 | 36,82 | 4160 | 74 | 60,4 | 0,04 | -- |
| 29 | 59 | 13-110203-0105 РСНБ РК 2015 | **Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях** | 1 | 4173,51 | 286,23 | 4174 | 286 | 1653 | 4,00 | 4 |
| | | | шт. | | 3083,56 | 135,71 | 3084 | 136 | 44 | 0,16 | -- |
| 30 | 61 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | 5 | 1544,21 | 84,63 | 7721 | 423 | 4056 | 1,47 | 7 |
| | | | шт. | | 1176,03 | 8,48 | 5880 | 42 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 31 | 64 | 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | 3 | 319,92 | -- | 960 | -- | 540 | 0,32 | 1 |
| | | | комплект | | 264,55 | -- | 794 | -- | 60,4 | -- | -- |
| 32 | 66 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | 3 | 2283,44 | -- | 6850 | -- | 665 | 0,23 | 1 |
| | | | комплект | | 198,08 | -- | 594 | -- | 60,4 | -- | -- |
| 33 | 68 | 11-181001-0105 РСНБ РК 2015 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка** | 1 | 1190,69 | 232,80 | 1191 | 233 | 681 | 1,14 | 1 |
| | | | фильтр | | 936,40 | 65,31 | 936 | 65 | 60,4 | 0,07 | -- |
| 34 | 70 | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | 6 | 2800,09 | 223,61 | 16801 | 1342 | 8709 | 2,60 | 16 |
| | | | шт. | | 2080,05 | 36,82 | 12480 | 221 | 60,4 | 0,04 | -- |
| 35 | 73 | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | 20 | 1993,17 | 30,28 | 39863 | 606 | 8936 | 0,66 | 13 |
| | | | м трубопровода | | 564,70 | 10,75 | 11294 | 215 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 36 | 74 | 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | 11 | 1610,51 | 25,26 | 17716 | 278 | 4112 | 0,55 | 6 |
| | | | м трубопровода | | 476,04 | 9,19 | 5236 | 101 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 37 | 75 | 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | 11 | 524,36 | 25,26 | 5768 | 278 | 3605 | 0,55 | 6 |
| | | | м трубопровода | | 476,04 | 9,19 | 5236 | 101 | 60,4 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 76 | 23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | 9 | 551,61 | -- | 4964 | -- | 210 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 77 | 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | 2 | 441,19 | -- | 882 | -- | 37 | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 78 | 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | 1 | 319,92 | -- | 320 | -- | 180 | 0,32 | -- |
| | | | комплект | | 264,55 | -- | 265 | -- | 60,4 | -- | -- |
| 41 | 80 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | 2 | 2283,44 | -- | 4567 | -- | 443 | 0,23 | -- |
| | | | комплект | | 198,08 | -- | 396 | -- | 60,4 | -- | -- |
| 42 | 81 | 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | 1 | 1016,74 | 11,56 | 1017 | 12 | 205 | 0,30 | -- |
| | | | м трубопровода | | 251,91 | 4,44 | 252 | 4 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 43 | 82 | 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | 1 | 1117,36 | 11,56 | 1117 | 12 | 209 | 0,30 | -- |
| | | | м трубопровода | | 251,91 | 4,44 | 252 | 4 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 44 | 83 | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | 1 | 1121,32 | 11,56 | 1121 | 12 | 209 | 0,30 | -- |
| | | | м трубопровода | | 251,91 | 4,44 | 252 | 4 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 45 | 84 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | 90 | 1360,23 | 11,56 | 122421 | 1040 | 19717 | 0,30 | 27 |
| | | | м трубопровода | | 251,91 | 4,44 | 22672 | 400 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 46 | 85 | 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | 19 | 1471,98 | 11,56 | 27968 | 220 | 4252 | 0,30 | 6 |
| | | | м трубопровода | | 251,91 | 4,44 | 4786 | 84 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 47 | 100 | 13-110203-0104 РСНБ РК 2015 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях | 1 | 2592,37 | 196,78 | 2592 | 197 | 1213 | 3,00 | 3 |
| | | | шт. | | 2312,67 | 93,30 | 2313 | 93 | 44 | 0,11 | -- |
| 48 | 104 | 13-110101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования | 5 | 1112,98 | 110,58 | 5565 | 553 | 1237 | 0,50 | 3 |
| | | | шт. | | 385,45 | 50,89 | 1927 | 254 | 44 | 0,06 | -- |
| 49 | 108 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | 2 | 1562,10 | 102,52 | 3124 | 205 | 1635 | 1,47 | 3 |
| | | | шт. | | 1176,03 | 16,96 | 2352 | 34 | 60,4 | 0,02 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114 | 13-110101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования | 1 | 1112,98 | 110,58 | 1113 | 111 | 247 | 0,50 | 1 |
| | | | шт. | | 385,45 | 50,89 | 385 | 51 | 44 | 0,06 | -- |
| 51 | 116 | 11-181001-0105 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка | 2 | 19757,75 | 232,80 | 39515 | 466 | 2937 | 1,14 | 2 |
| | | | фильтр | | 936,40 | 65,31 | 1873 | 131 | 60,4 | 0,07 | -- |
| 52 | 119 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | 12 | 2283,44 | -- | 27401 | -- | 2658 | 0,23 | 3 |
| | | | комплект | | 198,08 | -- | 2377 | -- | 60,4 | -- | -- |
| 53 | 120 | 13-110101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования | 1 | 1112,98 | 110,58 | 1113 | 111 | 247 | 0,50 | 1 |
| | | | шт. | | 385,45 | 50,89 | 385 | 51 | 44 | 0,06 | -- |
| 54 | 122 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | 1 | 1562,10 | 102,52 | 1562 | 103 | 817 | 1,47 | 1 |
| | | | шт. | | 1176,03 | 16,96 | 1176 | 17 | 60,4 | 0,02 | -- |
| 55 | 124 | 11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Воздухоотводчики. Установка | 4 | 1552,04 | 193,77 | 6208 | 775 | 3783 | 1,57 | 6 |
| | | | шт. | | 1313,01 | 84,59 | 5252 | 338 | 60,4 | 0,09 | -- |
| 56 | 131 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | 2 | 1562,10 | 102,52 | 3124 | 205 | 1635 | 1,47 | 3 |
| | | | шт. | | 1176,03 | 16,96 | 2352 | 34 | 60,4 | 0,02 | -- |
| 57 | 134 | 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | 5 | 319,92 | -- | 1600 | -- | 901 | 0,32 | 2 |
| | | | комплект | | 264,55 | -- | 1323 | -- | 60,4 | -- | -- |
| 58 | 138 | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | 40 | 1805,82 | 30,28 | 72233 | 1211 | 17555 | 0,66 | 26 |
| | | | м трубопровода | | 564,70 | 10,75 | 22588 | 430 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 59 | 139 | 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 2 | 913,02 | 25,26 | 1826 | 51 | 688 | 0,55 | 1 |
| | | | м трубопровода | | 476,04 | 9,19 | 952 | 18 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 60 | 140 | 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 15 | 818,28 | 25,26 | 12274 | 379 | 5103 | 0,55 | 8 |
| | | | м трубопровода | | 476,04 | 9,19 | 7141 | 138 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 61 | 141 | 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 5 | 749,20 | 25,26 | 3746 | 126 | 1686 | 0,55 | 3 |
| | | | м трубопровода | | 476,04 | 9,19 | 2380 | 46 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 62 | 142 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 0,02 | 511,02 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | 143 | 11-130301-1909 РСНБ РК 2015 | Поверхности. Шпатлевка эпоксиднойшпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм | 40 | 1515,38 | 37,13 | 60615 | 1485 | 12894 | 0,47 | 19 |
| | | | м2 | | 424,55 | 32,26 | 16982 | 1290 | 54,2 | 0,04 | 2 |
| 64 | 144 | 11-260101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 1,5 | 44810,30 | 1341,71 | 67215 | 2013 | 30845 | 36,31 | 54 |
| | | | м3 изоляции | | 31740,02 | 636,13 | 47610 | 954 | 55,3 | 0,75 | 1 |
| 65 | 145 | 11-260101-0501 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) | 1,5 | 32229,52 | 1234,37 | 48344 | 1852 | 17787 | 22,30 | 33 |
| | | | м3 | | 17614,55 | 585,24 | 26422 | 878 | 55,3 | 0,69 | 1 |
| 66 | 146 | 21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011/толщ.40мм./ | 1,5 | 6469,86 | -- | 9705 | -- | 411 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 147 | 11-260301-0301 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной | 30 | 1908,85 | 5,18 | 57265 | 155 | 27195 | 1,57 | 47 |
| | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 1430,05 | 2,12 | 42902 | 64 | 55,3 | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1093809 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 328 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 279658 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 8934192 | 102518 | | | 2137 |
| | | | | **Тенге** | | | 1749780 | 21300 | | | 25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 452710 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 9381 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 91631 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 350509 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 61222 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 40318 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 20904 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 41115 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 555047 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 119 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 91631 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 322452 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 114449 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 160545 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 42458 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 106008 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 88580 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 17428 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 34277 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 462737 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 185 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 160545 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 8159030 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 829701 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1518903 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5735397 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Смета в испытание - | | Тенге | | | 10513 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1302259 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 917417 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 384842 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 756903 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 10218192 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1858 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1518903 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 11235976 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2162 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1771080 | | | |
| | | | Локальная смета 2-2-6. Газоснабжение | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ | | | | | | | | |
| | | | Трубы | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 146 | 1704,54 | 27,68 | 248863 | 4041 | 66410 | 0,55 | 81 |
| | | | м трубопровода | | 596,15 | 11,51 | 87037 | 1681 | 60,4 | 0,01 | 2 |
| 2 | 8 | 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 75 | 1322,57 | 27,68 | 99193 | 2076 | 32900 | 0,55 | 41 |
| | | | м трубопровода | | 596,15 | 11,51 | 44711 | 863 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| 3 | 9 | 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 52 | 1562,79 | 27,68 | 81265 | 1439 | 23340 | 0,55 | 29 |
| | | | м трубопровода | | 596,15 | 11,51 | 31000 | 599 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| 4 | 10 | 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 288 | 956,85 | 27,68 | 275573 | 7971 | 121869 | 0,55 | 159 |
| | | | м трубопровода | | 596,15 | 11,51 | 171690 | 3316 | 60,4 | 0,01 | 3 |
| 5 | 11 | 23-020101-0132 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 6 | 225,60 | -- | 1354 | -- | 57 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 12 | 23-020101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 144 | 88,84 | -- | 12793 | -- | 542 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 13 | 23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | 6 | 11017,66 | -- | 66106 | -- | 2803 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 14 | 23-040905-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | 144 | 628,62 | -- | 90521 | -- | 3818 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 11-[illegible] РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | 0,004506 | 85808,58 | 5654,56 | 387 | 25 | 228 | 73,60 | -- |
| | | | т конструкций | | 73736,90 | 326,66 | 332 | 1 | 60,9 | 0,27 | -- |
| 10 | 16 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 4,506 | 511,02 | -- | 2303 | -- | 98 | -- | -- |
| | | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 17 | 11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | 12 | 439,40 | 27,96 | 5273 | 335 | 3264 | 0,32 | 4 |
| | | | фланец | | 391,42 | -- | 4697 | -- | 62,1 | -- | -- |
| 12 | 18 | 23-020103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80 | 12 | 633,03 | -- | 7596 | -- | 322 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 19 | 23-020101-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) | 288 | 86,75 | -- | 24984 | -- | 1059 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 20 | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65мм./ФУТЛЯР диам.76Х3,5 L=0,3 м/Прокладка | 19,2 | 2075,00 | 33,09 | 39840 | 635 | 10401 | 0,66 | 13 |
| | | | м трубопровода | | 707,18 | 13,46 | 13578 | 258 | 60,4 | 0,01 | -- |
| 15 | 21 | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм./ФУТЛЯР диам.76Х3,5 L=0,2 м/Прокладка | 12,8 | 2075,00 | 33,09 | 26560 | 424 | 6934 | 0,66 | 8 |
| | | | м трубопровода | | 707,18 | 13,46 | 9052 | 172 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 982610 | 16946 | | | 335 |
| | | | | Тенге | | | 362096 | 6891 | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5273 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 240 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4697 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3264 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2917 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 347 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 683 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9220 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4697 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 387 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 29 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 334 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 228 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 203 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 25 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 49 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 664 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 334 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 976951 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | | Тенге | | | 397641 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 363956 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 205657 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 270573 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 219830 | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 205657 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 270573 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 219830 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 50743 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 99802 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1347326 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 338 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 363956 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1357210 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 342 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 368987 | | | |
| | Локальная смета 2-2-7. Электроосвещение | | | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 13-080304-0204 РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** | 3 | 8004,59 | 1848,40 | 24014 | 5545 | 5299 | 3,00 | 9 |
| | | | шт. | | 2622,42 | 575,88 | 7867 | 1728 | 42,8 | 0,58 | 2 |
| 2 | 2 | 51-080401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012** | 1 | 160834,00 | -- | 160834 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 3 | 51-080401-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012** | 1 | 169735,00 | -- | 169735 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 4 | 51-080401-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012** | 1 | 87435,00 | -- | 87435 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 5 | 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | **Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный** | 2 | 822,18 | 56,18 | 1644 | 112 | 766 | 0,87 | 2 |
| | | | шт | | 760,50 | 19,86 | 1521 | 40 | 42,8 | 0,02 | -- |
| 6 | 6 | 23-070501-0325 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Счетчики электронные трехфазные марки ЦЭ6812(АСКУЭ)** | 2 | 13843,10 | -- | 27686 | -- | 1174 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 7 | 13-080103-0201 РСНБ РК 2015 | **Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ** | 2 | 2251,06 | 270,50 | 4502 | 541 | 1789 | 2,00 | 4 |
| | | | шт | | 1696,34 | 94,46 | 3393 | 189 | 42,8 | 0,10 | -- |
| 8 | 8 | 23-070503-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001** | 2 | 2868,00 | -- | 5736 | -- | 243 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 13-080304-0208 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише | 1 | 3911,82 | 666,64 | 3912 | 667 | 1034 | 2,00 | 2 |
| | | | шт. | | 1748,28 | 198,58 | 1748 | 199 | 42,8 | 0,20 | -- |
| 10 | 11 | 13-080305-0902 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями | 16 | 3095,33 | 61,91 | 49525 | 991 | 20961 | 3,00 | 48 |
| | | | шт. | | 2622,42 | 19,86 | 41959 | 318 | 42,8 | 0,02 | -- |
| 11 | 13 | 13-080305-1001 РСНБ РК 2015 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный | 64 | 358,89 | 56,18 | 22969 | 3595 | 10027 | 0,34 | 22 |
| | | | шт | | 297,21 | 19,86 | 19021 | 1271 | 42,8 | 0,02 | 1 |
| 12 | 14 | 23-070501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | 64 | 6649,01 | -- | 425537 | -- | 18043 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 15 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 68 | 2961,38 | 87,12 | 201374 | 5924 | 60027 | 2,00 | 136 |
| | | | шт | | 1677,32 | 19,86 | 114058 | 1350 | 42,8 | 0,02 | 1 |
| 14 | 18 | 13-080304-0208 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише | 64 | 3911,82 | 666,64 | 250356 | 42665 | 66205 | 2,00 | 128 |
| | | | шт. | | 1748,28 | 198,58 | 111890 | 12709 | 42,8 | 0,20 | 13 |
| 15 | 20 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 128 | 2961,38 | 87,12 | 379057 | 11151 | 112992 | 2,00 | 256 |
| | | | шт | | 1677,32 | 19,86 | 214697 | 2542 | 42,8 | 0,02 | 3 |
| 16 | 21 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 256 | 1777,51 | 25,29 | 455044 | 6475 | 115080 | 1,00 | 256 |
| | | | шт | | 838,66 | -- | 214697 | -- | 42,8 | -- | -- |
| 17 | 26 | 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | 4 | 1006,94 | 115,64 | 4028 | 463 | 1802 | 1,00 | 4 |
| | | | шт. | | 874,14 | 39,72 | 3497 | 159 | 42,8 | 0,04 | -- |
| 18 | 29 | 13-080303-1001 РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | 4 | 2781,68 | 80,58 | 11127 | 322 | 3430 | 2,00 | 8 |
| | | | шт | | 1638,06 | 19,86 | 6552 | 79 | 42,8 | 0,02 | -- |
| 19 | 30 | Прайс-лист стр.36 | МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1220 | 4 | 7786,84 | -- | 31147 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 31 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 | 1777,51 | 25,29 | 10665 | 152 | 2697 | 1,00 | 6 |
| | | | шт | | 838,66 | -- | 5032 | -- | 42,8 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 35 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** | 3 | 2961,38 | 87,12 | 8884 | 261 | 2648 | 2,00 | 6 |
| | | | шт | | 1677,32 | 19,86 | 5032 | 60 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3000752 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 907 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 771606 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 2335211 | 78864 | | | 887 |
| | | | | **Тенге** | | | 750964 | 20643 | | | 21 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 449151 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 19044 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 37456 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 505651 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1886060 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 597273 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 771606 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 458959 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 424219 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 330247 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 93972 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 184822 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2495101 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 907 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 771606 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3000752 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 907 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 771606 | | | |
| | Исполнительная смета №1. | | | | | | | | | | |
| | Добавить. | | | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка | | | | | | | | | | |
| 1 | 32 | 11-150108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля** | 2283,151 | 1932,04 | 12,98 | 4411142 | 29628 | 1427309 | 1,20 | 2743 |
| | | | м2 | | 949,13 | 1,84 | 2167011 | 4208 | 54,8 | -- | 4 |
| 2 | 33 | 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** | 2283,151 | 601,57 | 1,70 | 1373480 | 3877 | 409321 | 0,35 | 795 |
| | | | м2 | | 268,58 | 0,61 | 613204 | 1403 | 54,8 | -- | 1 |
| 3 | 35 | 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм** | 114,15755 | 296,45 | 2,23 | 33842 | 254 | 13168 | 0,24 | 27 |
| | | | м2 | | 179,31 | 0,61 | 20469 | 70 | 54,8 | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 8281723 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3571 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2806366 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 5818464 | 33760 | | | 3566 |
| | | | | **Тенге** | | | 2800685 | 5681 | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5818464 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 2984019 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2806366 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1849798 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1537888 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 311910 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 513461 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8281723 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3571 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2806366 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8281723 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3571 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2806366 | | | |
| | | | Итого по акту: | | | | | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ: | Тенге | | | 42 638 483 | | | | |
| | | | Стоимость оборудования: | | | | 3 750 394 | | | | |
| | | | Временные здания и сооружнеия 0,9 % | Тенге | | | 383 746 | | | | |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями: | Тенге | | | 43 022 229 | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7х0,7=0,49 % | Тенге | | | 210 809 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями: | Тенге | | | 43 233 038 | | | | |
| | | | Итого в ценах 2017 года | | | | 46 983 432 | | | | |
| | | | Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383 | Тенге | | | 49 799 539 | | | | |
| | | | НДС 12% | Тенге | | | 5 975 945 | | | | |
| | | | Итого с НДС | Тенге | | | 55 775 484 | | | | |
| | | | Кэ=0,792038958 | Тенге | | | 44 176 356 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | Тенге | | | 44 176 356 | | | | |

**ТЕХНАДЗОР:**
**Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"**

_____**М.Раматуллаев**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО " Kanfar Building"**

_____**Т. Баймуханов**

**ИНЖЕНЕР:**
**ТОО "Мир-Строй и Компания"**

_____**С. Абишев**

**ИНЖЕНЕР:**
**ТОО "Мир-Строй и Компания"**

_____**М.Раматуллаев**