Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"** — **190640007124**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания газ монтаж сервис",Казахстан, Актюбинская область, город Актобе,район Алматы, Айтеке би 58, почтовый индекс 030000** — **070740014750**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор о гос.закупках работ в сфере строительства № 28 от 19.03.2024

Номер документа	Дата составления
5	17.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство подводящего газопровода к жилым домам по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, мкр.Черемушки»			Одна услуга	1	3 592 337,24	3 592 337,24	384 893,28
				Итого	1	x	3 592 337,24	384 893,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дуйсенов Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата составления (принятия) работ (услуг) 17.05.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик : ТОО "Компания газ монтаж сервис"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к жилим домам по адресу: Костанайская обл.,Карабалыкский р-н,п.Карабалык,мкр.Черемушки"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 №420

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от _____**мая 2024 года**

код	Код	Договор /допол-нительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 28	**19.03.2024**				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство подводящего газопровода к жилим домам по адресу: Костанайская обл.,Карабалыкский р-н,п.Карабалык,мкр.Черемушки	3 592 337,24	3207443,96							384893,28	3 592 337,24

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 990640000714
И.о.руководителя _____ Кинцетбаев А.В.
М.п.

Подрядчик:
ТОО "Компания газ монтаж сервис", БИН 070740014750
Директор _____ Дуйсенов Е.М.
М.п.

Эксперт технического надзора ТОО "МИРАС-KZKZ":
Эксперт _____ Тойымбетов Б.К.
Аттестат KZ74VJE00032330 от 16.11.2017; KZ25VJE00038062 от 22.05.2018;
Приказ №19 от 05.04.2024 г Костанай

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "Шабыт-21"
Авторский надзор _____ Ералыұлы.А.
Аттестат KZ19VJE00079492 от 07.03.2023
Приказ №1 от 16.03.2024 г Шымкент

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и (или) индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания газ монтаж сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и (или) индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **'Строительство подводящего газопровода к жилым домам по адресу: Костанайская обл.,Карабалыкский р-н,п.Карабалык,мкр.Черемушки'**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружний газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от 19.03 2024

Акт выполненных работ № 1

за Май 2024 (месяц, год) на 2-1 Наружний газопровод низкого давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	22,05	473,0 0,0	473,0 100,0	10 430,0 0,0	10 430,0 2 205,0			10 430,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без крепления с откосами, группа грунта 2	м³	0,45	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	73 238,0 73 238,0	0,0 0,0			73 238,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	9,25	97,0 0,0	97,0 24,0	897,0 0,0	897,0 222,0			897,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	9,25	642,0 394,0	248,0 79,0	5 939,0 3 645,0	2 294,0 731,0			5 939,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	2,8	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	11 326,0 11 326,0	0,0 0,0			11 326,0	
6	6	6322-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	13	11 540,0 4 827,0	462,0 105,0	150 020,0 62 751,0	6 006,0 1 365,0	81 263,0		150 020,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					251 850,0 150 960,0	19 627,0 4 523,0	81 263,0 0,0	0,0 0,0	251 850,0	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	7	1122-0503-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,23	1 399 356,0 926 976,0	472 380,0 123 798,0	293 865,0 194 665,0	99 200,0 25 578,0			293 865,0	
8	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 ( ) - РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	212,0	1 272,0		269 791,0		269 791,0		269 791,0	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					563 656,0 194 665,0	99 200,0 25 578,0	269 791,0 0,0	0,0 0,0	563 656,0	
			Подраздел 3: Выход из земли с применением перехода полиэтилен-сталь ПЭС с d63/DN57 (3шт) (Прилож.8353,180 Б)										
9	9	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,003	3 014 270,0 2 269 962,0	678 067,0 510 145,0	4 521,0 3 405,0	1 015,0 315,0	98,0		4 521,0	
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 (2) размерами 57х3,0 мм	м	1,3	1 956,0		2 544,0		2 544,0		2 544,0	
11	11	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтажные соединения для стальных водогазопроводных труб (газовой или бытовой) с применением сварки на стыках с фасонными частями, диаметр труб 50 мм	1 соединение	1,0	771 399,0	141 517,0	1 085,0	198,0	514,0		1 085,0	

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		447 103,0	37 694,0	671,0	57,0				
12	12	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,00174	3 326 878,0 2 432 102,0	648 570,0 183 149,0	5 789,0 4 232,0	1 129,0 319,0	428,0		5 789,0	
13	13	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 177 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,74	6 472,0		11 261,0		11 261,0		11 261,0	
14	14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02769	244 736,0 235 072,0	6 119,0 1 084,0	6 777,0 6 509,0	169,0 30,0	99,0		6 777,0	
15	15	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02769	493 489,0		13 665,0		13 665,0		13 665,0	
16	16	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,00342	1 462 938,0 963 193,0	499 745,0 123 768,0	5 003,0 3 294,0	1 709,0 423,0			5 003,0	
17	17	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,4542	1 272,0		4 394,0		4 394,0		4 394,0	
18	18	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00342	2 381 152,0 628 591,0	1 717 536,0 318 050,0	8 144,0 2 150,0	5 874,0 1 088,0	120,0		8 144,0	
19	19	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт	3	4 685,0 4 489,0	196,0 1,0	14 055,0 13 467,0	588,0 3,0			14 055,0	
20	20	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт	3	1 542,0		4 626,0		4 626,0		4 626,0	
21	21	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт	3	4 685,0 4 489,0	196,0 1,0	14 055,0 13 467,0	588,0 3,0			14 055,0	
22	22	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	3	1 314,0		3 942,0		3 942,0		3 942,0	
23	23	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт	3	4 685,0 4 489,0	196,0 1,0	14 055,0 13 467,0	588,0 3,0			14 055,0	
24	24	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	3	3 250,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0	
25	25	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт	3	12 544,0 8 388,0	1 324,0 28,0	37 632,0 25 164,0	3 972,0 84,0	8 496,0		37 632,0	
26	26	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,003	114 793,0		344,0		344,0		344,0	
27	27	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	2,486428	849,0		2 111,0		2 111,0		2 111,0	
28	28	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м³	0,15	41 892,0 5 697,0	2 853,0 541,0	6 284,0 855,0	428,0 82,0	5 001,0		6 284,0	
29	29	6106-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, масса до 0,1 т	т	0,000963	282 031,0 123 502,0	111 940,0 27 330,0	272,0 119,0	107,0 26,0	45,0		272,0	
30	30	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000963	538 333,0		518,0		518,0		518,0	
			Итого по подразделу 3: Выход из земли с применением перехода полиэтилен-сталь ПЭ/Ст d63/DN57 (3шт) /Пр.лист.8353.18СБ/					170 824,0 86 800,0	16 368,0 2 433,0	67 656,0 0,0	0,0 0,0	170 824,0	
			Подраздел 4: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 100мд1шт.д/Пр.лист 8353.16 СБ/										
31	31	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,1	1 467 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	

№ позиции	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг		963 393,0	123 268,0	96 319,0	12 477,0				
32	32	241-302-0213 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAS SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	101	3 840,0		387 840,0		387 840,0		387 840,0	
33	33	6123-0207-0201 ***ЕСН РСНБ РК 2023***	Устройство контрольной трубки	шт.	1	23 272,0 16 341,0	6 384,0 1 761,0	23 272,0 16 341,0	6 384,0 1 761,0	547,0		23 272,0	
34	34	241-102-0117 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,0		1 389,0		1 389,0		1 389,0	
35	35	1122-0801-0206 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 014,0 4 687,0	327,0 2,0	5 014,0 4 687,0	327,0 2,0			5 014,0	
36	36	241-215-0304 ***РСНБ РК 2022***	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0	
37	37	1122-0801-0204 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 549,0 4 392,0	157,0 1,0	9 098,0 8 784,0	314,0 2,0			9 098,0	
38	38	241-211-0603 ***РСНБ РК 2022***	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0	
39	39	1122-0801-0204 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 549,0 4 392,0	157,0 1,0	4 549,0 4 392,0	157,0 1,0			4 549,0	
40	40	241-219-0106 ***РСНБ РК 2022***	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт	1	1 108,0		1 108,0		1 108,0		1 108,0	
41	41	261-301-0254 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
42	42	1106-0201-0101 ***РСНБ РК 2022***	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,014	60 667,0 19 589,0	2 805,0 816,0	849,0 273,0	39,0 11,0	537,0		849,0	
43	43	241-117-0405 ***РСНБ РК 2022***	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	442,0		442,0		442,0		442,0	
44	44	6121-0801-0401 ***ЕСН РСНБ РК 2023***	Заделка концов футляра битумом с прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	7 477,0 5 000,0	789,0 17,0	7 477,0 5 000,0	789,0 17,0	1 688,0		7 477,0	
45	45	234-305-2205 ***РСНБ РК 2022***	Плоская трубчатая вставка из термопластичной пены Fort -50°C до +95°C...Ice 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16383-77, δст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,95	365,0		347,0		347,0		347,0	
46	46	261-105-0607 ***РСНБ РК 2022***	Герметик марки 51-Т-10	кг	0,58371	849,0		496,0		496,0		496,0	
47	47	6122-0101-0101 ***ЕСН РСНБ РК 2023***	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,02	11 540,0 4 827,0	462,0 105,0	231,0 97,0	9,0 2,0	125,0		231,0	
			Итого по подразделу 4: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом - 100м.(Шит.)/Пр.лист 8353.					605 307,0	57 994,0	411 420,0	0,0	605 307,0	
								135 893,0	14 173,0	0,0	0,0		
			Подраздел 5: Установка контрольной трубки для линейного газопровода -5шт.										
48	48	6123-0207-0201 ***ЕСН РСНБ РК 2023***	Устройство контрольной трубки	шт.	5	23 272,0 16 341,0	6 384,0 1 761,0	116 360,0 81 705,0	31 920,0 8 805,0	2 735,0		116 360,0	
49	49	241-102-0117 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	926,0		5 556,0		5 556,0		5 556,0	
50	50	6304-0802-0103 ***ЕСН РСНБ РК 2023***	Установка монтажных вставок массой до 20 кг	т	0,02065	1 470 000,0 1 140,0	16 353,0 3389,0	30 430,0 5 723,0	339,0 64,0	24 069,0		30 430,0	
51	51	1106-0201-0101 ***РСНБ РК 2022***	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,07	60 230,0 16 500,0	2 405,0 413,0	4 216,0 1 366,0	106,0 57,0	1 684,0		4 216,0	

№ позиции	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	261-301-0254 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,03335	449 705,0		14 998,0		14 998,0		14 998,0	
53	53	217-101-0107 ***РСНБ РК 2022***	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000215	1 510 113,0		325,0		325,0		325,0	
			Итого по подразделу 5: Установка контрольной трубки для линейного газопровода -5шт.					171 585,0	32 455,0	50 337,0	0,0	171 585,0	
								88 794,0	8 926,0	0,0	0,0		
			Подраздел 6: Установка контрольных пунктов (выхода сигнального провода на поверхность)- 1шт.										
54	54	1122-0501-0422 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0005	1 385 126,0 918 636,0	466 490,0 121 239,0	693,0 459,0	234,0 61,0			693,0	
55	55	6114-0401-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	0,5	-375,0 -370,0	-2,0 0,0	-188,0 -185,0	-1,0 0,0	-2,0		-188,0	
56	56	241-201-0403 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	0,5	123,0		62,0		62,0		62,0	
57	57	6109-0102-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м²	0,06	22 297,0 12 972,0	2 957,0 852,0	1 338,0 778,0	177,0 51,0	382,0		1 338,0	
58	58	1106-0201-0101 ***РСНБ РК 2022***	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,005	59 987,0 19 509,0	2 805,0 816,0	300,0 98,0	14,0 4,0	188,0		300,0	
59	59	6103-0701-0807 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,004182	1 100 925,0 1 096 825,0	4 103,0 1 273,0	4 604,0 4 587,0	17,0 5,0			4 604,0	
60	60	214-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000412	413 631,0		170,0		170,0		170,0	
61	61	214-201-0102 ***РСНБ РК 2022***	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 шириной полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00377	457 354,0		1 724,0		1 724,0		1 724,0	
62	62	6121-0401-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,009136	3 769 732,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	34 440,0 21 034,0	12 040,0 3 077,0	1 366,0		34 440,0	
63	63	261-301-0254 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00955	449 705,0		4 295,0		4 295,0		4 295,0	
64	64	214-210-0601 ***РСНБ РК 2022***	Проволока из нелегированной стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000551	359 254,0		198,0		198,0		198,0	
65	65	261-107-0987 ***РСНБ РК 2022***	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,00279	1 293,0		4,0		4,0		4,0	
66	66	261-107-0648 ***РСНБ РК 2022***	Шплинты ГОСТ 397-79	10	0,16	258,0		41,0		41,0		41,0	
67	67	1109-0501-0301 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	1болт	4	663,0 660,0	3,0 1,0	2 652,0 2 640,0	12,0 4,0			2 652,0	
68	68	217-101-0107 ***РСНБ РК 2022***	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0989164	1 510 113,0		248,0		248,0		248,0	
69	69	6124-0201-1201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж между противопожарных кабелей из кабельных конструкций или негорючих	м	0,02	1 765,0 1 277,0	462,0 143,0	35,0 26,0	9,0 3,0	1,0		35,0	
70	70	261-107-0512 ***РСНБ РК 2022***	Болты фундаментные электротехнические двухлапные ЗДЛ1Д1 ГОСТ 24379.1-80	т	0,00038	79 643,0		30,0		30,0		30,0	
71	71	6109-0102-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м²	0,201936	22 297,0 12 972,0	2 957,0 852,0	4 504,0 1 620,0	597,0 172,0	1 287,0		4 504,0	

№ п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	6100-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	2,019962	9 182,0	878,0	18 507,0	1 773,0	12 043,0		18 507,0	
						2 322,0	218,0	4 690,0	440,0				
			Итого по подразделу 6: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность)- 1шт.					73 657,0	14 872,0	22 037,0	0,0	73 657,0	
								36 747,0	3 817,0	0,0	0,0		
			Подраздел 7: Прокладка сигнальной ленты										
73	73	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	210	23,0	2,0	4 830,0	420,0			4 830,0	
						21,0	1,0	4 410,0	210,0				
74	74	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	210	17,0		3 570,0		3 570,0		3 570,0	
75	75	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг	км	0,21	206 588,0	79 681,0	43 383,0	16 733,0			43 383,0	
						126 907,0	21 659,0	26 650,0	4 548,0				
76	76	243-105-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,21	186 859,0		39 240,0		39 240,0		39 240,0	
			Итого по подразделу 7: Прокладка сигнальной ленты					91 023,0	17 153,0	42 810,0	0,0	91 023,0	
								31 060,0	4 758,0	0,0	0,0		
			Подраздел 8: Опознавательный знак подземного газопровода -6шт.										
77	77	6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м³	1,05975	6 718,0	0,0	7 119,0	0,0			7 119,0	
						6 718,0	0,0	7 119,0	0,0				
78	78	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	1,05975	3 683,0	0,0	3 903,0	0,0			3 903,0	
						3 683,0	0,0	3 903,0	0,0				
79	79	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	0,324	64 809,0	4 528,0	20 998,0	1 467,0	12 323,0		20 998,0	
						22 246,0	876,0	7 208,0	284,0				
80	80	7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	6	6 184,0	2 656,0	37 104,0	15 936,0	1 836,0	1	37 104,0	
						3 222,0	814,0	19 332,0	4 884,0				
81	81	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	7 002,0		42 012,0		42 012,0		42 012,0	
82	82	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	6	3 839,0	0,0	23 034,0	0,0	1 800,0		23 034,0	
						3 539,0	0,0	21 234,0	0,0				
83	83	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,005538	413 641,0		2 291,0		2 291,0		2 291,0	
			Итого по подразделу 8: Опознавательный знак подземного газопровода -6шт.					136 461,0	17 403,0	60 262,0	0,0	136 461,0	
								58 796,0	5 168,0	0,0	0,0		
			Подраздел 9: Испытание и контроль										
84	84	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,21	2 381 152,0	1 717 536,0	500 042,0	360 682,0	7 355,0		500 042,0	
						628 591,0	318 050,0	132 004,0	66 790,0				
85	85	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 5 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2 584,0	27,0	2 584,0	27,0	104,0		2 584,0	
						2 453,0	0,0	2 453,0	0,0				
			Итого по подразделу 9: Испытание и контроль					502 626,0	360 709,0	7 459,0	0,0	502 626,0	
								134 457,0	66 790,0	0,0	0,0		
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					2 566 989,0	635 781,0	1 013 035,0	0,0	2 566 989,0	
								918 172,0	136 166,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					2 566 989,0	635 781,0	1 013 035,0	0,0	2 566 989,0	
								918 172,0	136 166,0	0,0	0,0		

[illegible]	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по Акту									2 566 989	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			7,5%		192523					
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,3%		8279					
			Итого									2 767 782	
			Сметная прибыль 5%			5%		138389					
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%		138389					
			Итого									3 044 560	
			в том числе 2024 год - 100 %, К=1,075									3 272 902	
			Итого в текущих ценах со скидкой 2%									3207443,96	
			НДС									384893,28	
			Итого с НДС									3 592 337,24	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", ЦИН [illegible]

И.о.руководителя _____ Кишкетбаев А.В.

Эксперт технического надзора ТОО "МИРАС-KZKZ":
Эксперт _____ Тойымбетов Б.К.
Аттестат KZ24VJE00032330 от 16.11.2017; KZ25VJE00038062 от 22.05.2018; KZ75VJE00055980 от 09.07.2020
Приказ №19 от 05.04.2024 г Костанай

Подрядчик:
ТОО "Компания газ монтаж сервис", БИН 070740014750

Директор _____ Дуйсенов Е.М.

Разработчики проекта строительства авторского надзора:
ТОО "Шабыт-21":
Авторский надзор _____ Ералыұлы.А.

Аттестат KZ19VJE00079492 от 07.03.2023
Приказ №1 от 16.03.2024 г Шымкент