Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ТОО "Би-М-72"**
Подрядчик: **ТОО "Электроснабстрой Комплект"**

Наименование объекта:
Строительство наружных инженерных коммуникационных сетей и благоустройство 2 двухквартирных арендно-коммунальных жилых домов по ул.Тажирибе, 46, 48 г. Шалкар

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых объектов, комлексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. Текущих ценах 2018г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	14 622 040							
локальная смета № 2-01-01-01, Электроснабжение		13 055 393	13 055 393				1 566 647	14 622 040
Итого за отчетный месяц:								**14 622 040**

Заказчик ТОО "Би-М-72": _____

Подрядчик ТОО "Электроснабстрой Комплект": _____

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Би-М-72"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Электроснабстрой Комплект"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных коммуникационных сетей и благоустройство 2 двухквартирных арендно-коммунальных жилых домов по ул.Тажирибе, 46, 48 г. Шалкар

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за октябрь 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	м3	14,13	450	450	6359	6359	0	1027	7977
		НР-72%, СП-8%			--	101	--	1427		591	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	0,424	9 440	--	4003	--	0	2882	7436
		НР-72%, СП-8%			9 440	--	4003	--		551	
3	1308-0201-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м	1,632	1 029	461	1679	752	126	704	2574
		НР-69%, СП-8%			491	135	801	220		191	
4	243-101-0209 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-6	м	1 632	6 386	--	10421952	--	10421952	--	11255708
		СП-8%			--	--	--	--		833756	

5	243-113-0911 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	14,0	4 192	--	58688	--	58688	--	63383
		СП-8%			--	--	--	--		4695	
6	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	283 846	110 289	283846	110289	7990	137625	455189
		НР-69%, СП-8%			165 567	33 889	165567	33889		33718	
7	1308-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	178 761	54 922	178761	54922	1197	96405	297179
		НР-69%, СП-8%			122 642	17 075	122642	17075		22013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**10955288**	**172322**	**10489953**	**238643**	**12089446**
							293013	**52611**		**895515**	
			тенге				**10489953**				
	Материалы		тенге					**345624**			
	Всего заработная плата		тенге				**238643**				
		Накладные расходы	тенге				**895515**				**48**
		Сметная прибыль	чел.-ч					**345624**			
		Нормативная трудоемкость	тенге				**12089446**				**48**
		Сметная заработная плата	тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					**345624**			
		Нормативная трудоемкость	тенге								**12 089 446**
		Сметная заработная плата	**тенге**								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**293013**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге					**172322**			
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**52611**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**10489953**		
		- в том числе зарплата машинистов	тенге								**13 055 393**
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге								**1 566 647**
		ИТОГО с коэффициентом договора	тенге								**14 622 040**
		НДС 12 %	тенге								
		ВСЕГО ПО СТРОИТЕНЛЬСТВУ	тенге								

Заказчик ТОО "Би-М-72": _____

Подрядчик ТОО "Электроснабстрой Комплект": _____