Генподрядчик: ТОО "АК Construction Company"
Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Наименование объекта: "Строительство средней школы на 900 мест в селе Караой Илийского района Алматинской области "

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за июль месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование		Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	8									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: "Строительство средней школы на 900 мест в селе Караой Илийского района Алматинской области "	6 846 066	6 112 559	-	-	-	-	-	-	733 507	6 846 066
Итого к оплате:	**6 846 066**	**6 112 559**	-	-	-	-	-	-	**733 507**	**6 846 066**

Генподрядчик:

ТОО "АК Construction Company"

Жуманов Е.Б_____

Подрядчик:

ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Директор _____ **Мейрбеков А.А**

Наименование объекта: "Строительство средней школы на 900 мест в селе Караой Илийского района Алматинской области ", I (повышенный)

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,6		36080,00	6249,77	202048,00	34999	97278	70641,77	294504,95
		НР - 91%; СП - 8%				12459,20	1403,00	69771,52	7856,80		21815,18	
2	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21504		216607,00	--	46579,17	--	46579,17	--	50305,50
		СП - 8%				--	--	--	--		3726,33	
3	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73928		206294,00	--	152509,03	--	152509,03	--	164709,75
		СП - 8%				--	--	--	--		12200,72	
4	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08		241002,00	--	19280,16	--	19280,16	--	20822,57
		СП - 8%				--	--	--	--		1542,41	
5	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,4		27686,11	3932,67	149504,99	21236	97476	32385,03	196441,22
		НР - 91%; СП - 8%				5702,40	887,96	30792,96	4794,98		14551,20	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2		216607,00	--	43321,40	--	43321,40	--	46787,11
		СП - 8%				--	--	--	--		3465,71	
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73		206294,00	--	150594,62	--	150594,62	--	162642,19
		СП - 8%				--	--	--	--		12047,57	
8	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08		241002,00	--	19280,16	--	19280,16	--	20822,57
		СП - 8%				--	--	--	--		1542,41	
5	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,6		27686,11	3932,67	155042,22	22023	101086	33584,47	203716,83
		НР - 91%; СП - 8%				5702,40	887,96	31933,44	4972,58		15090,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2	216607,00 --	-- --	43321,40 --	-- --	43321,40	-- 3465,71	46787,11
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,99	206294,00 --	-- --	204231,06 --	-- --	204231,06	-- 16338,48	220569,54
8	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,08	241002,00 --	-- --	19280,16 --	-- --	19280,16	-- 1542,41	20822,57
5	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,7	27686,11 5702,40	3932,67 887,96	213183,05 43908,48	30282 6837,29	138993	46178,65 20748,94	280110,64
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2	216607,00 --	-- --	43321,40 --	-- --	43321,40	-- 3465,71	46787,11
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,73	206294,00 --	-- --	150594,62 --	-- --	150594,62	-- 12047,57	162642,19
8	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,08	241002,00 --	-- --	19280,16 --	-- --	19280,16	-- 1542,41	20822,57
5	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,6	27686,11 5702,40	3932,67 887,96	182728,33 37635,84	25956 5860,54	119137	39581,70 17784,80	240094,83
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,7	216607,00 --	-- --	151624,90 --	-- --	151624,90	-- 12129,99	163754,89
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,99	206294,00 --	-- --	204231,06 --	-- --	204231,06	-- 16338,48	220569,54
8	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,376657	241002,00 --	-- --	90775,09 --	-- --	90775,09	-- 7262,01	98037,10
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,9	206294,00 --	-- --	185664,60 --	-- --	185664,60	-- 14853,17	200517,77
8	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,6	241002,00 --	-- --	144601,20 --	-- --	144601,20	-- 11568,10	156169,30
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3038437,87**
		Временные здания и сооружения 1,5%				45577					
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				3084014					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-				41634					
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных				3125649					
		ИТОГО				3125649					
		ИТОГО текущих ценах К=1,0348				3234582					
		ИТОГО с пониж 0,9				3169891					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				380 387					
		ИТОГО				3 550 277					

Генподрядчик:

ТОО "АК Construction Company"

Жумашев Е.Б_____

Подрядчик:

ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Директор" Мейрбеков А.А

Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Наименование объекта:"Строительство средней школы на 900 мест в селе Караой Илийского района Алматинской области ", I (повышенный)

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод В1									
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	200,00	209,77	209,77	41954	41954	0	7048	52922
						0	48,95	0	9790		3920	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами#Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	120,00	2860,04	0	343205	0	0	247108	637537
						2860,04	0	343205	0		47225	
3	3	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	120,00	36,71	36,71	4405	4405	0	898	5728
						0	10,39	0	1247		425	
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	146,00	1242,92	0	181466	0	0	130655	337092
						1242,92	0	181466	0		24970	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	78,00	235,38	114,19	18360	8907	0	9628	30226
						121,19	50,24	9453	3919		2239	
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	12,00	7460,84	247,06	89530	2965	68574	18607	116788
						1499,28	66,98	17991	804		8651	
7	7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,20	557562,77	258252,62	111513	51651	0	74900	201326
						299310,15	78972,75	59862	15795		14913	
	7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	202,00							
8	8	С1241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	20,00	2542		50840		50840		54907,2
											4067,2	
9	9	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	100,00	123,7	1,31	12370	131	553	10751	24971
						116,86	0	11686	0		1849,6896	
11	11	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1	521116,52	235651,52	52112	23565	0	35919	95074
						285465	77358,43	28547	7736		7042	
	11.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	101							
12	12	С1241-201-0603	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**	м	100,0	111		11100		11100		11988
											888	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									1568559,01
			Временные здания и сооружения 1,5%				23528					
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				1592087					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-				21493					
			ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных				1613581					

		ИТОГО				1613581						
		ИТОГО текущих ценах К=1,0348				1669816						
		ИТОГО с пониж 0,9				1636420						
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				196 370						
		ИТОГО				**1 832 790**						

Генподрядчик:

ТОО "АК Construction Company"

Жумашев Е.Б

Подрядчик:

ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Директор Мейрбеков А.А

Генподрядчи ТОО "AK Construction Company"
Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Наименование объекта: "Строительство средней школы на 900 мест в селе Караой Илийского района Алматинской области ", I (повышенный)

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

4	4	С ПЛ	Шкаф управления уличным освещением И-710	комплект	1	158974,18		158974,18		158974,18		171692,1144
											12717,9344	
6	6	С1247-301-0310	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ,А/R-0,5S/1,0	шт.	1	25671		25671		25671		27724,68
											2053,68	
7	7	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м 3	м3грунта	27,16	258,42	258,42	7019	7019	0	1988	9727
						0	101,64	0	2761		721	
8	8	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к3затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м грунта	0,84	3090,15	0	2596	0	0	1869	4822
						3090,15	0	2596	0		357	
9	9	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов32	м грунта	15,2	56,29	56,29	856	856	0	183	1121
						0	16,68	0	254		83	
10	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м 3 грунта	3,8	1344,47	0	5109	0	0	3678	9490
						1344,47	0	5109	0		703	
11	11	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабели	180	340,44	219,58	61279	39524	0	28690	97168
						120,86	100,51	21755	18092		7198	
12	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м 3	9	2730		24570		24570		26536
											1966	
13	13	Ц13-080201-0802 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением наповоротах и в конце трассы	м кабели	90	542,55	229,11	48830	20620	4642	22234	76748
						261,86	81,25	23567	7313		5685	
14	14	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабели	100	524,27	225,9	52427	22590	5665	23286	81770
						241,72	81,69	24172	8169		6057	
15	15	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабели	60	637,73	278,28	38264	16697	3438	17339	60052
						302,15	99,22	18129	5953		4448	
16	16	С1243-113-0641	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0,2858365	1283683		366923,4558		366923,4558		396277,3323
											29353,87647	
18	18	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-44х25-0,6/1,0	км	0,26	680799		177007,74		177007,74		191168,3592
											14160,6192	
21	44	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 63 мм. Укладка		0,008	3289224,27	101208,61	26314	810	20911	4855	33663

			км трубопровода			574087,36	38962,38	4593	312		2494		
	44.1	241-101-0124	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	8,032	2578				20706,5			
22	45	Е11-230201-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	2286490,86	5463,17	45730	109	31890	13640	64120	
						686535,36	2373,87	13731	47		4750		
	45.1	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	20,16	1396				28143,36			
			Итого по разделу: 1.										1252079,5
		Временные здания и сооружения 1,5%					18781						
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					1270861						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-					17157						
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных					1288017						
		ИТОГО					1288017						
		ИТОГО текущих ценах К=1,0348					1332907						
		ИТОГО с пониж 0,9					1306248						
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					156 750						
		ИТОГО					1 462 998						

Генподрядчик:

ТОО "АК Construction Company"

Жумашев Е.Б_____

Подрядчик:
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Директор Мырбеков А.А