Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, АСТАНА, 35, 35 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240008131
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Сарыарка, строение №48 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	950240001339
Договор (контракт)	Договор № 247 от 28.12.2022г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
68	16.09.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск,Кызылординской области.			работ	1	81 676 718,86	81 676 718,86	8 751 077,02
				Итого	1	x	81 676 718,86	8 751 077,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) Генеральный директор / _____ / Баянбек С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2024

М.П.

Приложение 1 к приказу
Исполнющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г №420
Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131, (Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 , 35)

ТЕХНИЧЕКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339,(Карагандинская область, г.Темиртау,САРЫАРКА, 48)

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№247 (доп.согл. №10 20.02.2023г)	от 28.12.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	632 094 103,26	72 925 641,84							8 751 077,02	81 676 718,86
В том числе: в текущем месяце										
Выплата аванса										24 503 015,66
Удержание аванса										0,00
Удержание штрафов и пени										**57 173 703,20**
Итого к оплате										

Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131,**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Есжанов Ш.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка
Место печати

Подрядчик: **ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Генеральный директор **Баянбек С.**
(должность, подпись, расшифровка
Место печати

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 35

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Путепровод через ж/д пути на ПК 4+00** работы

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Опоры моста									
1	60	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м³ железобетона в деле	3,155	19 511,28 10 061,19	4 572,97 1 836,11	61 558,00 31 743,00	14 428,00 5 793,00	15 387,50	31 530,00 7 447,00	100 535,00
2	61	212-101-1111 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м³	3,2812	40 272,00		132 140,50		132 140,50	10 571,00	142 711,50
3	106	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м³ железобетона в деле	8,845	19 511,28 10 061,19	4 572,97 1 836,11	172 577,50 88 991,00	40 448,00 16 240,50	43 138,00	38 394,50 20 877,50	281 849,50
4	107	212-101-1111 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м³	9,1988	40 272,00		370 454,00		370 454,00	29 636,50	400 090,50
			Итого по разделу 2: Опоры моста					736 730,00 120 734,00	54 876,00 22 033,50	501 120,00 -	119 924,50 68 532,00	925 186,50
			Раздел 4: Конструкция деформационного шва									
5	220	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022	Строения мостов пролетные жб. Окраска перхлорвиниловыми красками	м² окрашиваемой поверхности	4015	722,48 327,81	35,21 15,69	2 900 757,00 1 316 157,00	141 368,00 62 995,00	1 443 232,00	1 155 488,00 324 733,00	4 383 978,00
6	221	1130-0506-0102 РСНБ РК 2022	Подмости для окраски. Устройство	м² окрашиваемой поверхности	4015	1 044,97 400,08	185,97 74,84	4 195 555,00 1 606 321,00	746 670,00 300 483,00	1 842 564,00	1 001 704,00 463 773,00	6 261 032,00
			Итого по разделу 4: Конструкция деформационного шва					7 096 312,00 2 922 478,00	888 038,00 363 478,00	3 285 796,00 -	2 760 192,00 788 506,00	10 645 010,00
			ИТОГО по акту					7 833 042,00 3 043 212,00	942 914,00 385 511,50	3 846 916,00 -	2 880 116,50 857 038,00	11 570 196,50
			Временные здания и сооружения **ИТОГО**	4,1%								*474 378,06* **12 044 574,56**
			Доп затраты при производстве СМР стес.склим.условиями **ИТОГО**	0,7%								*84 312,02* **12 128 886,58**
			Непредвиденные работы и затраты 2% **ИТОГО**									*242 577,73* **12 371 464,31**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска **ИТОГО**	6%								*758 348,45* **13 129 812,76**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К- 1									*1 706 875,66*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539									*11 937 584,97*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО в текущих ценах									13 644 460,63
			Итого со скидкой Генподрядчика	5%								12 962 237,59
			НДС 12%									*1 555 468,51*
			ИТОГО С НДС									14 517 706,10

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"**

/Есжанов Ш.Ж.

/Кожарипов А.С.

Баянбек С.

/ Бекмуратов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-06-03 Подпорные стены из облицовочных блоков с устройством насыпи из армогрунтов работы

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м³	м³ грунта	695	219,15	219,15	152 309,50	152 309,50		25 590,00	192 133,00
						-	51,14	-	35 542,50		14 233,50	
2	2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	650	11 907,38	2 553,08	7 739 297,00	1 659 502,00	5 268 185,00	1 398 039,50	9 868 865,50
						1 249,40	1 063,32	812 110,00	691 158,00		731 029,00	
3	3	1127-0602-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки	м² покрытия	2165	6,47	0,58	13 991,00	1 256,00	1 147,50	12 252,00	28 664,50
						5,26	0,19	11 388,00	411,50		2 121,50	
4	4	217-203-1501 РСНБ РК 2022	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20x20мм до 50x50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м	м²	2511,4	610,00		1 531 954,00		1 531 954,00		1 654 510,80
5	5	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	16	14 903,14	4 161,37	238 450,00	66 582,00	97 532,50	28 417,00	342 216,50
						4 646,00	1 188,58	74 336,00	19 017,50		25 349,50	
6	6	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м²	16,32	37 003,00		603 889,00		603 889,00		652 200,00
7	7	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	1 арматуры	0,4565	84 085,20	-	38 385,00	-	205,50	48 311,00	76 092,50
						83 635,20	-	38 179,50	-		32 071,00	
8	8	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,4565	331 233,00		151 208,00		151 208,00		163 304,50
											5 636,50	
			ИТОГО по акту								12 096,50	
								10 469 783,50	1 879 649,50	7 654 121,50	1 546 869,50	12 977 987,00
								936 013,50	746 129,50	-	961 334,00	
			Временные здания и сооружения	4,1%								*532 097,47*
			ИТОГО									**13 510 084,47**
			Доп затраты при производстве СМР связ.с.сл.условиями	0,7%								*94 570,59*
			ИТОГО									**13 604 655,05**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*272 093,10*
			ИТОГО									**13 876 748,15**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%								*850 619,63*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО									**14 727 367,78**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К 1									*1 914 557,81*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К 1,0430539									*13 390 077,03*
			ИТОГО в текущих ценах									**15 304 634,84**
			Итого со скидкой Генподрядчика									**14 539 403,10**
			НДС 12%									*1 744 728,37*
			ИТОГО С НДС									**16 284 131,47**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **/Есжанов Ш.Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** _____ **Житкаринов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** _____ **Баянбек С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** _____ **/ Бекмуратов Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 36

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-06-02 Подпорные стены железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	274,22	70 685,05	20 810,31	19 383 254,38	5 706 603,21	6 744 224,24	7 719 841,44	29 271 342,43
						25 280,53	8 233,75	6 932 426,93	2 257 858,90		2 168 246,61	
2	19	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	285,188797	36 605,00		10 439 335,88		10 439 335,88		11 274 482,73
											835 146,85	
			ИТОГО по акту					29 822 590,26	5 706 603,21	17 183 560,12	7 719 841,44	40 545 825,16
								6 932 426,93	2 257 858,90	-	3 003 393,46	

Временные здания и сооружения	4,1%	
ИТОГО		*1 662 378,83*
Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	0,7%	**42 208 203,99**
ИТОГО		*295 457,43*
Непредвиденные работы и затраты 2%		**42 503 661,42**
ИТОГО		*850 073,23*
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	6%	**43 353 734,65**
ИТОГО		*2 657 503,74*
в текущих ценах 2022г. 13%, К=1		**46 011 240,39**
в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539		*5 981 461,25*
ИТОГО в текущих ценах		*41 833 276,81*
Итого со скидкой Генподрядчика	5%	**47 814 738,06**
НДС 12%		**45 424 001,15**
ИТОГО С НДС		*5 450 880,14*
		50 874 881,29

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" / Тесканов Ш.Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахстанский центр управления проектами" / Итжанов А.С.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "РИТМ" / Баянбек С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" / Бекмуратов Н.А.