Генподрядчик: ТОО "АК Construction Company"
Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в селе Косозен Илийского района Алматинской области Караойский с.о.,Косозен Бирлестик 1Б

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за май месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование		Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	8									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в селе Косозен Илийского района Алматинской области Караойский с.о.,Косозен Бирлестик 1Б	7 190 856	6 420 407	-	-	-	-	-	-	770 449	7 190 856
Итого к оплате:	**7 190 856**	**6 420 407**	-	-	-	-	-	-	**770 449**	**7 190 856**

Генподрядчик:

ТОО "АК Construction Company"

Жуманиев Е.Б

Подрядчик:

ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Директор **Мейрбеков А.А**

Генподряд ТОО "AK Construction Company"
Подрядчик ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Наименование объекта:"Строительство средней школы на 900 мест в селе Караой Илийского района Алматинской области ", I (повышенный)

А К Т
приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод В1									
1	1	E11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		200,00	209,77	209,77	41954	41954	0	7048	52922
				м^3 грунта		0	48,95	0	9790		3920	
2	2	E11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами#Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		120,00	2860,04	0	343205	0	0	247108	637537
				м^3 грунта		2860,04	0	343205	0		47225	
3	3	E11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		120,00	36,71	36,71	4405	4405	0	898	5728
				м^3 грунта		0	10,39	0	1247		425	
4	4	E11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		146,00	1242,92	0	181466	0	0	130655	337092
				м^3 грунта		1242,92	0	181466	0		24970	
5	5	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		78,00	235,38	114,19	18360	8907	0	9628	30226
				м^3 уплотненного грунта		121,19	50,24	9453	3919		2239	
6	6	E11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		12,00	7460,84	247,06	89530	2965	68574	18607	116788
				м^3 основания		1499,28	66,98	17991	804		8651	
7	7	E11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,20	557562,77	258252,62	111513	51651	0	74900	201326
				км трубопровода		299310,15	78972,75	59862	15795		14913	
	7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	202,00							
8	8	C1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		50,00	2542		127100		127100		137268
				м							10168	
9	9	E11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		200,00	123,7	1,31	24740	262	1106	21502	51456
				м трубопровода		116,86	0	23372	0		3699	
10	10	E11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы диаметром 10мм			89724	1,31	17944,8	0,262	1447,738	15177	37019

				м трубопровода	0,20	82484	0	16496,8	0		2649,74848	
11	11	E11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	521116,52	235651,52	52112	23565	0	35919	95074
						285465	77358,43	28547	7736		7042	
	11.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	101							
12	12	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	100,0	111		11100		11100		11988
											888	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										1714424,00
		Временные здания и сооружения 1,5%					25716					
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					1740140					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-					23492					
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных					1763632					
		ИТОГО					1763632					
		ИТОГО текущих ценах К=1,0348					1825097					
		ИТОГО с пониж 0,9					1788596					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					214 631					
		ИТОГО					2 003 227					

Генподрядчик:

ТОО "АК Construction Company"

Жумашев Е.Б_____

Подрядчик:

ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Директор _____ **Мейрбеков А.А**

Генподрядчи ТОО "АК Construction Company"
Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в селе Косозен Илийского района Алматинской области Караойский с.о.,Косозен Бирлестик 1Б

А К Т
приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

4	4	С ПЛ	Шкаф управления уличным освещением И-710	комплект	1	158974,18		158974,18		158974,18		171692,1144
											12717,9344	
6	6	С1247-301-0310	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ,А/R-0,5S/1,0	шт.	1	25671		25671		25671		27724,68
											2053,68	
7	7	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м 3	м3грунта	27,16	258,42	258,42	7019	7019	0	1988	9727
						0	101,64	0	2761		721	
8	8	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кЗзатратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м грунта	0,84	3090,15	0	2596	0	0	1869	4822
						3090,15	0	2596	0		357	
9	9	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов32	м грунта	15,2	56,29	56,29	856	856	0	183	1121
						0	16,68	0	254		83	
10	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м 3 грунта	3,8	1344,47	0	5109	0	0	3678	9490
						1344,47	0	5109	0		703	
11	11	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	180	340,44	219,58	61279	39524	0	28690	97168
						120,86	100,51	21755	18092		7198	
12	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м 3	9	2730		24570		24570		26536
											1966	
13	13	Ц13-080201-0802 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением наповоротах и в конце трассы	м кабеля	90	542,55	229,11	48830	20620	4642	22234	76748
						261,86	81,25	23567	7313		5685	
14	14	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	524,27	225,9	52427	22590	5665	23286	81770
						241,72	81,69	24172	8169		6057	
15	15	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	637,73	278,28	38264	16697	3438	17339	60052
						302,15	99,22	18129	5953		4448	
16	16	С1243-113-0641	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0,2858365	1283683		366923,4558		366923,4558		396277,3323
											29353,87647	
18	18	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-44х25-0,6/1,0	км	0,26	680799		177007,74		177007,74		191168,3592
											14160,6192	
21	44	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 63 мм. Укладка		0,008	3289224,27	101208,61	26314	810	20911	4855	33663

			км трубопровода			574087,36	38962,38	4593	312		2494		
	44.1	241-101-0124	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	8,032	2578				20706,5			
22	45	**Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка**		**0,02**	**2286490,86**	**5463,17**	**45730**	**109**	**31890**	**13640**	**64120**	
			км трубопровода			686535,36	2373,87	13731	47		4750		
	45.1	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	20,16	1396				28143,36			
			Итого по разделу: 1.										**1252079,5**
		Временные здания и сооружения 1,5%					18781						
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					1270861						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-					17157						
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных					1288017						
		ИТОГО					1288017						
		ИТОГО текущих ценах К=1,0348					1332907						
		ИТОГО с пониж 0,9					1306248						
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					156 750						
		ИТОГО					**1 462 998**						

Генподрядчик:

ТОО "АК Construction Company"

Жуманов Е.Б

Подрядчик:
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Мейрбеков А.А

Генподрядчик: ТОО "AK Construction Company"
Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в селе Косозен Илийского района Алматинской области Караойский с.о.,Косозен Бирлестик 1Б

А К Т
приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		5,6	36080,00	6249,77	202048,00	34999	97278	70641,77	294504,95
		НР - 91%; СП - 8%				12459,20	1403,00	69771,52	7856,80		21815,18	
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,21504	216607,00	--	46579,17	--	46579,17	--	50305,50
		СП - 8%				--	--	--	--		3726,33	
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,73928	206294,00	--	152509,03	--	152509,03	--	164709,75
		СП - 8%				--	--	--	--		12200,72	
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,08	241002,00	--	19280,16	--	19280,16	--	20822,57
		СП - 8%				--	--	--	--		1542,41	
	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		5,4	27686,11	3932,67	149504,99	21236	97476	32385,03	196441,22
		НР - 91%; СП - 8%				5702,40	887,96	30792,96	4794,98		14551,20	
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2	216607,00	--	43321,40	--	43321,40	--	46787,11
		СП - 8%				--	--	--	--		3465,71	
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,73	206294,00	--	150594,62	--	150594,62	--	162642,19
		СП - 8%				--	--	--	--		12047,57	
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,08	241002,00	--	19280,16	--	19280,16	--	20822,57
		СП - 8%				--	--	--	--		1542,41	
	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		5,6	27686,11	3932,67	155042,22	22023	101086	33584,47	203716,83
		НР - 91%; СП - 8%				5702,40	887,96	31933,44	4972,58		15090,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2	216607,00 --	-- --	43321,40 --	-- --	43321,40	-- 3465,71	46787,11
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,99	206294,00 --	-- --	204231,06 --	-- --	204231,06	-- 16338,48	220569,54
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,08	241002,00 --	-- --	19280,16 --	-- --	19280,16	-- 1542,41	20822,57
	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,7	27686,11 5702,40	3932,67 887,96	213183,05 43908,48	30282 6837,29	138993	46178,65 20748,94	280110,64
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2	216607,00 --	-- --	43321,40 --	-- --	43321,40	-- 3465,71	46787,11
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,73	206294,00 --	-- --	150594,62 --	-- --	150594,62	-- 12047,57	162642,19
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,08	241002,00 --	-- --	19280,16 --	-- --	19280,16	-- 1542,41	20822,57
	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,6	27686,11 5702,40	3932,67 887,96	182728,33 37635,84	25956 5860,54	119137	39581,70 17784,80	240094,83
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,7	216607,00 --	-- --	151624,90 --	-- --	151624,90	-- 12129,99	163754,89
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,99	206294,00 --	-- --	204231,06 --	-- --	204231,06	-- 16338,48	220569,54
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,08	241002,00 --	-- --	19280,16 --	-- --	19280,16	-- 1542,41	20822,57
	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,7	27686,11 5702,40	3932,67 887,96	268555,27 55313,28	38147 8613,21	175095	58173,11 26138,27	352866,64
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2	216607,00 --	-- --	43321,40 --	-- --	43321,40	-- 3465,71	46787,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,73	206294,00 --	--	150594,62 --	--	150594,62 --	-- 12047,57	162642,19
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,08	241002,00 --	--	19280,16 --	--	19280,16 --	-- 1542,41	20822,57
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3187654,80
		Временные здания и сооружения 1,5%				47815					
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				3235470					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-				43679					
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных				3279148					
		ИТОГО				3279148					
		ИТОГО текущих ценах К=1,0348				3393432					
		ИТОГО с пониж 0,9				3325563					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				399 068					
		ИТОГО				3 724 631					

Генподрядчик:

ТОО "АК Construction Company"

Жумашев Е.Б_____

Субподрядчик:

ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Директор _____ **Мейрбеков А.А**