Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Шалкарский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",г.Шалкар,Есет Котибарулы ,33** — 190140023514

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — 010440004127

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №86 от 27.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
27	27.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти,ст.Тогыз и разъезд № 77 (Шалкар) Шалкарского района Актюбинской области			услуга	1	153 846 443,41	153 846 443,41
				Итого	1	x	153 846 443,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Хабов Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Садуакасова Ш.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2021

М.П.

Утверждена

Заказчик: **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**

Наименование объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области**

Основание: **Договор № 86 от 27.05.2021 года**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№86	27.05.2021г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области	153 846 443,41									

Акт№1. с. Шиликти - Наружные сети водоснабжения		137 362 895,90							16 483 547,51	153 846 443,41
		137 362 895,90							**16 483 547,51**	**153 846 443,41**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:										**153 846 443,41**
К оплате:	**153 846 443,41** (Сто пятьдесят три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок три) тенге, 41 тиын									

Заказчик:
Руководитель:

ГУ "Шалкарский РО А, С, ЖКХ, ПТ и АД"

Садуакасова Ш. А.

Подрядчик:
Директор:

ТОО "СК Максимум"

Уразов Е.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Оразбай-2005"

Кыдыралин Г. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Инженерное проектирование"

Булайчиков Ю. Г.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Наружные сети водоснабжения

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2021 года

(локальная смета 6-1-2)

Напорный водовод от ВК1 до ВК10 в одну нитку, ВК13до ВК14 в две нитки

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) *м3 грунта*	33316	43,33 –	43,33 12,64	1443696 –	1443696 420967	248791 59,1	– 0,011	– 366,476
2	11-010104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	133264	34,27 –	34,27 9,99	4567328 –	4567328 1331788	787087 59,1	– 0,0087	– 1159,3968
3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	86110	87,67 6,16	81,51 22,17	7549649 530634	7019015 1909034	1441844 59,1	0,00888 0,0193	764,6568 1661,923

4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	6152	1378,15	–	8478379	–	5010707	1,848	11368,896
				1378,15	–	8478354	–	59,1	–	–
5	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб *м3 грунта*	1890	1849,46	–	3495479	–	2065828	2,48	4687,2
				1849,46	–	3495479	–	59,1	–	–
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. (суглинки протяж.2,0км.) Устройство *м3 основания*	240	2957,8	119,11	709871	28587	114920	1,02	244,8
				741,09	29,98	177862	7194	62,1	0,035	8,4
7	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	269,7	137,6	129,18	37112	34839	8209	0,013	3,5061
				8,31	43,19	2242	11648	59,1	0,0376	10,14072
8	41-310104-0101	Грунт растительного слоя -Погрузка *т*	486	195		94770				
9	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	486	412,41		200431				
10	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	269,7	15,52	13,1	4185	3533	1038	0,00332	0,8954
				2,3	4,21	621	1136	59,1	0,00369	0,99519
11	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	43451,8	22,18	22,18	963761	963761	204156	–	–
				–	7,95	–	345442	59,1	0,00806	500,31644
12	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	18446,82	658,98	–	12156085	–	7184246	0,972	17930
				658,98	–	12156085	–	59,1	–	–
13	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	43451,8	120,24	51,16	5224644	2222994	2351005	0,108	4693

	м3 уплотненного грунта								
			69,07	22,48	3001216	976796	59,1	0,02625	1141
15	11-010205-1001	Стенки траншей . Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые (протяж.21466м х глуб.транш.2,7м х 2 стороны х 15% = 17387м2)	17387	450,66	16,89	7835660	293610	2098652	0,26	4520,62
		м2 креплений								
				197,22	7,01	3429071	121948	59,1	0,0072	125,1864
	Раздел 2 Трубопроводы									
16	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	25,216	226626,63	61852,32	5714617	1559668	2835017	194	4891,904
		км трубопровода								
				160434,13	20611,4	4045507	519737	62,1	26,83	676,54528
17	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01)	25468	1481,19		37722947				
		м								

Всего прямые затраты	**96198615**	**55096**
		6546
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 317 071	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 137 031	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 645 690	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 339 348	
- перевозка грузов, тенге	200 431	
Накладные расходы I уровня, тенге	24 351 501	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	120 550 116	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	4 822 005	
Итого, тенге	125 372 120	
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 029 770	
Всего	**135 401 890**	

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**135 401 890**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**2 166 430**

Итого с временными затратами		**137 568 320**
Зимние удорожаниями	3,12%	**4 290 068**
Итого с зимними удорожаниями		**141 858 388**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**99 300 872**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**42 557 516**
		105 258 924
		47 366 516
		152 625 440
Тендерная скидка	0,9	**137 362 895,90**
НДС (12 %)		16 483 547,51
Всего по акту с учетом НДС		**153 846 443,41**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А, С, ЖКХ, ПТ и АД"

_____ **Садуакасова Ш. А.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Уразов Е.М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г. А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю. Г.**