Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» 05 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «А. Мерей и К», ГСЛ 16001710 от 02.02.2016 г. I категория, г. Шымкент, микрорайон Туран, здание 504***

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Иманбекова Даурена Ашимбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей (электроснабжение) в мкр. Асар-2 города Шымкент» (II-очередь)»***

наименование объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», зам.руководителя Оспанов Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Инвест СтройПодряд» ГСЛ №18020116 от 02.11.2018 г. III-категория

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Дакулова Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «SK Best Spec Stroy KZ», Заказ № 0000753-24-03-21

наименование проектной, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент».**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту			Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная мощность	кВт	**1129,76**				
ВЛ-10 кВ	км	**11,82**				
ВЛ-0,4 кВ	км	**23,25**				

КЛ-10 кВ	км	**8,266**				
РП-10 кВ	комплект	**1**				
КТПН **(100 кВА – 1 шт,** **160 кВА – 5 шт,** **250 кВА – 4 шт,** **400 кВА – 1 шт)**	шт	**11**				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общийстроительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Строительство новых сетей электроснабжения: общая расчетная мощность – 1129,76 кВт; общая протяженность ВЛ-10 кВ – 11,82 км; общая протяженность ВЛ-0,4 кВ – 23,25 км; общая протяженность КЛ-10 кВ – 8,266 км; РП-10 кВ - 1 комплект; КТПН – 11 шт.;***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2023 г;**

месяц, год

окончание работ: **апрель 2024 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**

фактически, месяц: **5**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных иньестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий выполнена.

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитированными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ОнтустікЖарыкТранзит» Городская ЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство инженерных сетей (электроснабжение) в мкр. Асар-2 города Шымкент» (II-очередь)»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «А.Мерей и К», директор Иманбеков Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ _____

подпись дата

М.П.

Субподрядчик: **ТОО «Инвест СтройПодряд», директор Дакулов Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____

Подпись, МП дата