Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Шалкарский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",г.Шалкар,Есет Котибарулы ,33** — **190140023514**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №86 от 27.05.2021г., доп.согл №1 от 10.09.2021г

Номер документа	Дата составления
49	**22.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти,ст.Тогыз и разъезд № 77 (Шалкар) Шалкарского района Актюбинской области			услуга	1	141 867 147,18	141 867 147,18
				Итого	1	x	141 867 147,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сейтанов Г.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Садуакасова Ш.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**
Наименование объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области**
Основание: **Договор № 86 от 27.05.2021**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№86	27.05.2021г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области	462 714 322,77									
Акт№8. ст. Тогыз - Наружные сети водоснабжения.Водовод от колодца ВК1 до колодца ВК6 в две нитки		126 667 095,70							15 200 051,48	141 867 147,18
		126 667 095,70							**15 200 051,48**	**141 867 147,18**
		126 667 095,70								**141 867 147,18**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:										
К оплате:	**141 867 147,18** (Сто сорок один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч сто сорок семь) тенге, 18 тиын									

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, ПТ и АД

Садуакасова Ш.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралиев А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в с,Шиликти, ст. Тогыз и разъезда № 77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области»**

Акт №8
приемки выполненных работ за октябрь 2021 года
(локальная смета 6-3-2)

Водовод от колодца ВК1 до колодца ВК6 в две нитки

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см)	14170	43,33	43,33	614034	614034	105816	–	–
		м3 грунта		–	12,64	–	179046	59,1	0,011	155,87
2	11-010104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	56680	34,27	34,27	1942581	1942581	334764	–	–
		м3 грунта		–	9,99	–	566437	59,1	0,0087	493,116
3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	41202	87,67	81,51	3612364	3358466	689895	0,00888	365,87376
		м3 грунта								

			6,16	22,17	253898	913437	59,1	0,0193	795,1986
4 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3052	1378,15	–	4206114	–	2485806	1,848	5640,096
	м3 грунта		1378,15	–	4206102	–	59,1	–	–
5 11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	1648	1849,46	–	3047910	–	1801315	2,48	4087,04
	м3 грунта		1849,46	–	3047910	–	59,1	–	–
6 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	109	137,61	129,17	14999	14080	3318	0,013	1,417
	м3 грунта		8,31	43,19	906	4708	59,1	0,0376	4,0984
7 41-310104-0101	Грунт растительного слоя -Погрузка	196	195		38220				
	т								
8 41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	196	412,41		80832				
	т								
9 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	109	15,52	13,1	1692	1428	420	0,00332	0,36188
	м3 грунта		2,3	4,21	251	459	59,1	0,00369	0,40221
10 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	28858	22,18	22,18	640061	640061	135571	–	–
	м3 грунта		–	7,95	–	229393	59,1	0,00806	232,59548
11 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	9619	658,98	–	6338729	–	3746172	0,972	9349,668
	м3 грунта		658,98	–	6338701	–	59,1	–	–
12 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	28858	120,24	51,16	3469744	1476388	1561480	0,108	3116,664
	м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	1993356	648742	59,1	0,02625	757,5225

13	11-010104-0203	Грунты 3 группы. Восстановление растительного слоя	14170	43,33	43,33	614034	614034	105816	–	–
		м3 грунта		–	12,64	–	179046	59,1	0,011	155,87
	Раздел 2 Трубопроводы									
14	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка в две нитки	19,417	367022,04	115059,54	7126467	2234111	3282076	286	5553,262
		км трубопровода		233770,66	38421,07	4539125	746022	62,1	49,89	968,71413
15	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	19611	3108,22		60955302				
		м								
16	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Промывка с дезинфекцией	19,417	95332,39	–	1851069	–	565250	61,8	1199,9706
		км трубопровода		46877,79	–	910226	–	62,1	–	–
	Раздел 3 Опознавательные знаки -20шт.									
17	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	20	4076	–	81520	–	48178	5,82	116,4
		яма		4076	–	81520	–	59,1	–	–
18	11-060101-0102	Фундаменты бетонные под стойки. Устройство	2	22474	1034	44948	2068	3488	4,41	8,82
		м3		3345	250,5	6690	501	48,5	0,2905	0,581
19	11-090701-0107	Изготовление опознавательных знаков	0,2744	245058,31	101027,7	67244	27722	24334	161	44,1784
		т конструкций		134686,59	10929,3	36958	2999	60,9	11,6	3,18304
20	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	30	1069,62		32089				
		м								
21	21-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,136	208710,75		28385				
		т								

22	11-090304-0101	Монтаж металлических опознавательных знаков *т конструкций*	0,2744	49602,77 24176,38	17547,38 5193,15	13611 6634	4815 1425	4908 60,9	28,9 5,246	7,93016 1,4395
23	11-130301-0406	Поверхности металлические-опознавательные знаки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	5,52	60,87 27,9	1,09 –	336 154	6 –	83 54,2	0,0295 0,0002	0,16284 0,0011
24	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-опознавательные знаки Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя *м2*	11,04	68,12 17,21	0,82 0,18	752 190	9 2	104 54,2	0,0213 0,0002	0,23515 0,00221

Раздел 4 Водопроводный колодец Ду1500мм Нр=2500мм -4шт.

25	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодца - 4шт.) *м3 грунта*	38	87,66 6,16	81,5 22,16	3331 234	3097 842	636 59,1	0,00888 0,0193	0,33744 0,7334
26	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев *м3 грунта*	2,6	1378,08 1378,08	– –	3583 3583	– –	2118 59,1	1,848 –	4,8048 –
27	11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	16,4	22,2 –	22,2 7,93	364 –	364 130	77 59,1	– 0,00806	– 0,13218
28	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	16,4	120,24 69,09	51,16 22,5	1972 1133	839 369	888 59,1	0,108 0,02625	1,7712 0,4305
29	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,4	137,63	129,18	4184	3927	926	0,013	0,3952

		м3 грунта		8,32	43,19	253	1313	59,1	0,0376	1,14304
30	41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка *т*	54,8	195		10686				
31	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	54,8	412,41		22600				
32	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	30,4	15,56	13,13	473	399	117	0,00332	0,10093
				2,3	4,21	70	128	59,1	0,00369	0,11218
33	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 1500мм -4шт.) Устройство в грунтах сухих *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	6,2	28599,84	5926,77	177319	36746	35442	8,86	54,932
				6896,29	2308,87	42757	14315	62,1	2,218	13,7516
34	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *шт.*	4	18151,15		72605				
35	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1 *шт.*	4	17387,86		69551				
36	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *шт.*	8	15209,36		121675				
37	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1 *шт.*	4	3225,2		12901				
38	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 *шт.*	8	4103,76		32830				
39	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	0,24	8300	1429,17	1992	343	451	4,54	1,0896
				3358,33	341,67	806	82	50,8	0,4	0,096
40	21-030102-0604	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 *1000 шт.*	0,096	48455,43		4652				

41	21-060304-0501	Лестницы для колодцев 4шт. *т*	0,068	389063,36		26456				
42	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99 *комплект*	4	6096,36		24385				
43	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	2,6	7626,15	1192,31	19828	3100	4473	3,24	8,424
				2354,23	470,77	6121	1224	60,9	0,55	1,43
44	11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство *м2 покрытия*	26	926,81	68,35	24097	1777	4412	0,361	9,386
				255,12	23,5	6633	611	60,9	0,0284	0,7384
45	11-220901-0105	Задвижки чугунные диаметром 150 мм. Установка *задвижка или клапан*	8	2131,5	125,88	17052	1007	8043	1,93	15,44
				1559	60	12472	480	62,1	0,07	0,56
46	23-040102-2005	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	8	67418,79		539350				
47	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *фланец*	16	1072,31	96,56	17157	1545	8905	0,9	14,4
				887,63	8,56	14202	137	62,1	0,01	0,16
48	23-020103-0613	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 *шт.*	16	8560,34		136965				
49	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые:втулки Ду 150мм. Установка *шт.*	8	1262,38	768,88	10099	6151	3709	0,611	4,888
				493,5	253,13	3948	2025	62,1	0,333	2,664
50	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	8	1913,95		15312				
		Всего прямые затраты				**96194456**				**29608**

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		21 514 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		10 989 098
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 493 873
- материалы, изделия и конструкции, тенге		63 538 147
- перевозка грузов, тенге		152 338
Накладные расходы I уровня, тенге		14 968 991
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		111 163 447
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		4 446 538
Итого, тенге		115 609 985
Сметная прибыль (8 %), тенге		9 248 799
Всего		**124 858 784**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**124 858 784**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**1 997 741**
Итого с временными затратами		**126 856 525**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**3 956 021**
Итого с зимними удорожаниями		**130 812 545**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**97 062 909**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**43 678 309**
		140 741 217
Тендерная скидка	0,9	**126 667 095,70**
НДС (12 %)		15 200 051,48
Всего по акту с учетом НДС		**141 867 147,18**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД
_____ Садуакасова Ш.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"
_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"
_____ Ельжанов Г.Е.