Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Шалкарский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",г.Шалкар,Есет Котибарулы ,33**	**190140023514**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41**	**010440004127**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№86 от 27.05.2021г., доп.согл №1 от 10.09.2021г	

Номер документа	Дата составления
56	**22.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти,ст.Тогыз и разъезд № 77 (Шалкар) Шалкарского района Актюбинской области			услуга	1	168 818 473,91	168 818 473,91
				Итого	1	x	168 818 473,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сатыгалиев Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**

Наименование объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области**

Основание: **Договор № 86 от 27.05.2021 года, доп.соглашение №2 от 28.10.2021г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№86	27.05.2021г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области	631 532 796,68									
Акт№9. с. Шиликти - Разводящие сети		80 424 544,57							9 650 945,35	90 075 489,92
Акт№10. с. Шиликти - Подводки к границам домовладений		21 074 567,56							2 528 948,11	23 603 515,67
Акт№11. с. Шиликти - Напорный водовод от ВК1 до ВК10 в одну нитку, ВК13до ВК14 в две нитки		15 309 968,04							1 837 196,16	17 147 164,20

Акт№12. ст. Тогыз - Водовод от насосной станции 2го подъема до колодца ВК1 в две нитки		13 329 518,49							1 599 542,22	14 929 060,71
Акт№13. ст. Тогыз - Водовод от колодца ВК6 до колодца ВК7 в две нитки		8 514 437,94							1 021 732,55	9 536 170,49
Акт№14. Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кВ		12 077 743,68							1 449 329,24	13 527 072,92
		150 730 780,28							**18 087 693,63**	**168 818 473,91**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:										**168 818 473,91**
К оплате:										

168 818 473,91 (Сто шестьдесят восемь миллиона восемьсот восемнадцать тысяч четыреста семьдесят три) тенге, 91 тиы

Заказчик:

Руководитель:

ГУ "Шалкарский РО А. С. ЖКХ, Пт и АД"

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:

Директор:

ТОО "СК Максимум"

_____ Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Наружные сети водоснабжения

Акт №9

приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

(локальная смета 6-1-3)

Разводящие сети

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см)	9880	43,33	43,33	428134	428134	73780	–	–
		м3 грунта		–	12,64	–	124840	59,1	0,011	108,68
2	11-010104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	39520	34,27	34,27	1354460	1354460	233414	–	–
		м3 грунта		–	9,99	–	394947	59,1	0,0087	343,824
3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	23712	87,67	81,51	2078937	1932817	397039	0,00888	210,56256
		м3 грунта		6,16	22,17	146120	525688	59,1	0,0193	457,6416
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1824	1378,15	–	2513746	–	1485619	1,848	3370,752
		м3 грунта								

			1378,15	–	2513738	–	59,1	–	–
5 11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	590	1849,46	–	1091181	–	644888	2,48	1463,2
	м3 грунта								
			1849,46	–	1091181	–	59,1	–	–
6 11-010102-0314									
	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	76	137,62	129,18	10459	9818	2314	0,013	0,988
	м3 грунта								
			8,32	43,2	632	3283	59,1	0,0376	2,8576
7 41-310104-0101	Грунт растительного слоя -Погрузка	137	195		26715				
	т								
8 41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	137	412,41		56500				
	т								
9 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	76	15,53	13,11	1180	996	293	0,00332	0,25232
	м3 грунта								
			2,3	4,21	175	320	59,1	0,00369	0,28044
10 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	17043	22,18	22,18	378008	378008	80066	–	–
	м3 грунта								
			–	7,95	–	135475	59,1	0,00806	137,36658
11 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5681	658,98	–	3743665	–	2212497	0,972	5521,932
	м3 грунта								
			658,98	–	3743649	–	59,1	–	–
12 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	17043	120,24	51,16	2049167	871928	922181	0,108	1840,644
	м3 уплотненного грунта								
			69,07	22,48	1177239	383135	59,1	0,02625	447,37875
13 11-010104-0203	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см)	9880	43,33	43,33	428134	428134	73780	–	–
	м3 грунта								
			–	12,64	–	124840	59,1	0,011	108,68

14	11-010205-1001	Стенки траншей . Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые (протяж.7600м х глуб.транш.2,6м х 2 стороны х15% =5928м2)	5928	450,66	16,89	2671525	100104	715524	0,26	1541,28
		м2 креплений		197,22	7,01	1169123	41577	59,1	0,0072	42,6816
	Раздел 2 Трубопроводы									
15	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	7,597	226626,3	61852,05	1721680	469890	854125	194	1473,818
		км трубопровода		160434,12	20611,43	1218818	156585	62,1	26,83	203,82751
16	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01)	7673	1219,85		9359909				
		м								
17	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	7,597	51152,69	–	388607	–	184297	51,5	391,2455
		км трубопровода		39064,76	–	296775	–	62,1	–	–
18	11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройство	1,05	22045,71	690,48	23148	725	1980	4,9	5,145
		м3		3717,14	170,48	3903	179	48,5	0,197	0,20685
	Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду -2000мм Н=1800мм -23шт. Ду 1500мм Н=1800мм-134 шт. и дренажные Ду 1000мм Н=1800мм-3шт.									
19	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 2000мм-23шт.)	368	87,67	81,51	32264	29996	6162	0,00888	3,26784
		м3 грунта		6,16	22,17	2268	8158	59,1	0,0193	7,1024
20	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев	20,7	1378,16	–	28528	–	16860	1,848	38,2536
		м3 грунта		1378,16	–	28528	–	59,1	–	–
21	11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	112,7	22,18	22,18	2500	2500	530	–	–
		м3 грунта		–	7,95	–	896	59,1	0,00806	0,90836

22	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	112,7	120,24	51,16	13551	5766	6099	0,108	12,1716
		м3 уплотненного грунта		69,08	22,48	7785	2534	59,1	0,02625	2,95838
23	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	230	137,61	129,18	31650	29711	7000	0,013	2,99
		м3 грунта		8,31	43,19	1912	9933	59,1	0,0376	8,648
24	41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	414	195		80730				
		т								
25	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	414	412,41		170738				
		т								
26	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	230	15,52	13,1	3570	3013	887	0,00332	0,7636
		м3 грунта		2,3	4,22	530	970	59,1	0,00369	0,8487
27	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000мм -23шт.) Устройство в грунтах сухих	55,2	28600,22	5926,9	1578732	327165	315542	8,86	489,072
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6896,36	2308,7	380679	127440	62,1	2,218	122,4336
28	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	23	27907,76		641878				
		шт.								
29	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	23	25997,92		597952				
		шт.								
30	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	23	22702,19		522150				
		шт.								
31	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	23	22702,19		522150				
		шт.								
32	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	23	3225,2		74180				
		шт.								

33	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	46	4103,76		188773			
		шт.							
34	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	1,38	8296,38	1427,54	11449	1970	2593	4,54	6,2652
		м3 кладки							
				3356,52	342,75	4632	473	50,8	0,4	0,552
35	21-030102-0604	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	0,546	48455,43		26457			
		1000 шт.							
36	21-060304-0501	Лестницы для колодцев 23шт.	0,391	389063,36		152124			
		т							
37	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	23	6878,21		158199			
		комплект							
38	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	18,4	7626,14	1192,34	140321	21939	31657	3,24	59,616
		м3 подстилающего слоя								
				2354,08	471,03	43315	8667	60,9	0,55	10,12
39	11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство	184	926,75	68,3	170522	12567	31223	0,361	66,424
		м2 покрытия								
				255,13	23,51	46944	4325	60,9	0,0284	5,2256
40	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм -134шт.)	1273	87,67	81,51	111610	103765	21316	0,00888	11,30424
		м3 грунта								
				6,16	22,17	7845	28222	59,1	0,0193	24,5689
41	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев	87,1	1378,15	–	120037	–	70942	1,848	160,9608
		м3 грунта								
				1378,15	–	120037	–	59,1	–	–
42	11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	549,4	22,18	22,18	12186	12186	2581	–	–
		м3 грунта								
				–	7,95	–	4367	59,1	0,00806	4,42816

43	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	549,1	120,23	51,16	66021	28092	29711	0,108	59,3028
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	37929	12344	59,1	0,02625	14,41388
44	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	857,6	137,61	129,18	118016	110785	26105	0,013	11,1488
		м3 грунта		8,32	43,19	7131	37040	59,1	0,0376	32,24576
45	41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	1543,7	195		301022				
		т								
46	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1543,7	412,41		636637				
		т								
47	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	857,6	15,52	13,1	13313	11237	3304	0,00332	2,84723
		м3 грунта		2,3	4,22	1976	3615	59,1	0,00369	3,16454
48	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 1500мм 134шт.) Устройство в грунтах сухих	207,7	28600,2	5926,89	5940262	1231016	1187284	8,86	1840,222
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6896,36	2308,7	1432374	479517	62,1	2,218	460,6786
49	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	134	18151,15		2432254				
		шт.								
50	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	134	17387,86		2329973				
		шт.								
51	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	268	15209,36		4076108				
		шт.								
52	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	134	3225,2		432177				
		шт.								
53	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	268	4103,76		1099808				
		шт.								

54 11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	8,04	8296,02	1427,49	66700	11477	15109	4,54	36,5016
	м3 кладки		3356,72	342,54	26988	2754	50,8	0,4	3,216
55 21-030102-0604	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	3,184	48455,43		154282				
	1000 шт.								
56 21-060304-0501	Лестницы для колодцев 134шт.	2,278	389063,36		886286				
	т								
57 23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	134	6878,21		921680				
	комплект								
58 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	87,1	7626,1	1192,37	664233	103855	149853	3,24	282,204
	м3 подстилающего слоя		2354,05	471,02	205038	41026	60,9	0,55	47,905
59 11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство	871	926,76	68,3	807206	59493	147803	0,361	314,431
	м2 покрытия		255,13	23,51	222221	20477	60,9	0,0284	24,7364
60 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для дренажных колодцев Ду 1000мм -3шт.)	15,3	87,65	81,5	1341	1247	256	0,00888	0,13586
	м3 грунта		6,14	22,16	94	339	59,1	0,0193	0,29529
61 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев	1,2	1378,33	–	1654	–	978	1,848	2,2176
	м3 грунта		1378,33	–	1654	–	59,1	–	–
62 11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	8,6	22,21	22,21	191	191	40	–	–
	м3 грунта		–	7,91	–	68	59,1	0,00806	0,06932
63 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8,6	120,23	51,16	1034	440	465	0,108	0,9288
	м3 уплотненного грунта								

			69,07	22,44	594	193	59,1	0,02625	0,22575
64 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10	137,6	129,2	1376	1292	304	0,013	0,13
	м3 грунта		8,3	43,2	83	432	59,1	0,0376	0,376
65 41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	18	195		3510				
	т								
66 41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	18	412,41		7423				
	т								
67 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	10	15,5	13,1	155	131	38	0,00332	0,0332
	м3 грунта		2,3	4,2	23	42	59,1	0,00369	0,0369
68 11-230601-0104	Колодцы дренажные канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. -3шт. Устройство. Грунты мокрые	2,7	40151,11	7087,78	108408	19137	25958	15,868	42,8436
	м3 конструкций колодца		12818,15	2663,7	34609	7192	62,1	2,44176	6,59275
69 21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	3	11005,55		33017				
	шт.								
70 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	3	3225,2		9676				
	шт.								
71 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	3	4103,76		12311				
	шт.								
72 21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	3	10733,02		32199				
	шт.								
73 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	3	10226,33		30679				
	шт.								
74 21-060304-0501	Лестницы для колодцев 3шт.	0,051	389063,36		19842				
	т								

75	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	3	6096,36		18289			
		комплект							
76	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,65	7626,06	1192,12	12583	1967	2839	3,24	5,346
		м3 подстилающего слоя		2353,94	470,91	3884	777	60,9	0,55	0,9075
77	11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство	16,5	926,79	68,3	15292	1127	2800	0,361	5,9565
		м2 покрытия		255,15	23,52	4210	388	60,9	0,0284	0,4686
78	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	21	46780,19	117,1	982384	2459	18638	1,82	38,22
		шт.		1380,52	48,67	28991	1022	62,1	0,05	1,05
79	21-060405-1201	Конструкции стальные (пожарная подставка 21шт.)	0,42	136530,47		57343			
		т							
80	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	51	705,27	55,45	35969	2828	18741	0,6	30,6
		фланец		591,75	–	30179	–	62,1	–	–
81	23-020103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	51	3555,41		181326			
		шт.							
82	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки для пожарных гидрантов . Установка	41	1262,39	768,83	51758	31522	19008	0,611	25,051
		шт.		493,56	253	20236	10373	62,1	0,333	13,653
83	23-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (для пожарных гидрантов)	41	1670,13		68475			
		шт.							
84	11-220901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка	60	1468,75	53,93	88125	3236	42061	1,4	84
		задвижка или клапан		1103,15	25,7	66189	1542	62,1	0,03	1,8
85	23-040102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	60	40084,39		2405063			

		шт.								
86	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	120	705,26	55,44	84631	6653	44097	0,6	72
		фланец		591,74	–	71009	–	62,1	–	–
87	23-020103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	120	3555,41		426649				
		шт.								
88	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки . Установка	60	1262,4	768,83	75744	46130	27818	0,611	36,66
		шт.		493,57	253,02	29614	15181	62,1	0,333	19,98
89	23-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	1670,13		100208				
		шт.								
90	11-220901-0105	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 150 мм. Установка	4	2131,5	125,75	8526	503	4022	1,93	7,72
		задвижка или клапан		1559	60	6236	240	62,1	0,07	0,28
91	23-040102-2005	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	67418,79		269675				
		шт.								
92	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	8	1072,25	96,5	8578	772	4453	0,9	7,2
		фланец		887,63	8,63	7101	69	62,1	0,01	0,08
93	23-020103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	6016,87		48135				
		шт.								
94	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки . Установка	4	1262,25	768,75	5049	3075	1854	0,611	2,444
		шт.		493,5	253	1974	1012	62,1	0,333	1,332

95	23-020302-8213								
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3569,16		14277				
	шт.								
96	11-160601-0102								
	Вентили, запорные фланцевые (для слива) диаметром 40 мм. Установка	3	1560,67	90	4682	270	2182	1,47	4,41
	шт.								
			1187,33	17	3562	51	60,4	0,02	0,06
97	23-040502-1207								
	Вентили запорные фланцевые 15кч18п1 для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	3	18791,87		56376				
	шт.								
98	11-221201-0101								
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	6	363,33	27,67	2180	166	1176	0,32	1,92
	фланец								
			315,67	–	1894	–	62,1	–	–
99	23-020103-0606								
	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	6	1677,09		10063				
	шт.								
100	11-220801-0202								
	Фасонные части полиэтиленовые: втулки . Установка	3	1262,67	769	3788	2307	1391	0,611	1,833
	шт.								
			493,67	253	1481	759	62,1	0,333	0,999
101	23-020302-8205								
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	596,79		1790				
	шт.								
102	11-221001-0101								
	Вантузы одинарные. Установка	3	55695,67	36	167087	108	2470	1,62	4,86
	шт.								
			1308,67	17	3926	51	62,1	0,02	0,06
103	11-221001-0102								
	Вантузы . Установка	3	56481	166,67*	169443	500	3707	2,21	6,63
	шт.								
			1921	68,67	5763	206	62,1	0,07	0,21
104	11-220801-0201								
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	6	856,67	522,17	5140	3133	1886	0,414	2,484
	шт.								
			334,5	171,67	2007	1030	62,1	0,226	1,356
105	23-020302-2410								
	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1462,42		8775				

	шт.								
106 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (тройники 100х100х100 -3 шт.) Установка	0,024	943333,33	293166,67	22640	7036	5978	312,7	7,5048
	т фасонных частей		308375	92708,33	7401	2225	62,1	94,3	2,2632
107 11-130301-0406	Поверхности металлические-фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	60	–	30	–	8	0,0295	0,01475
	м2		28	–	14	–	54,2	0,0002	0,0001
108 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-фасонные части . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	1	67	–	67	–	9	0,0213	0,0213
	м2		17	–	17	–	54,2	0,0002	0,0002
109 11-220901-0202	Клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.-2шт. и клапаны предохранительные Ду 50мм-2шт.Установка	4	2052,5	90	8210	360	4228	2,03	8,12
	задвижка или клапан		1659,25	42,75	6637	171	62,1	0,05	0,2
110 23-041001-0109	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 150, ГОСТ 11823-91	2	17491,34		34983				
	шт.								
111 23-041001-0104	Клапан предохранительный DN 50	2	4770,27		9541				
	шт.								
	Всего прямые затраты				**60389074**				**19617**
									2680

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 278 867
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 218 137
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 726 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 608 771
- перевозка грузов, тенге	1 283 275
Накладные расходы I уровня, тенге	10 191 763
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	70 580 837

Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		2 823 233
Итого, тенге		73 404 070
Сметная прибыль (8 %), тенге		5 872 326
Всего		**79 276 396**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**79 276 396**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**1 268 422**
Итого с временными затратами		**80 544 818**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**2 511 790**
Итого с зимними удорожаниями		**83 056 608**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**61 628 004**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**27 732 602**
		89 360 605
Тендерная скидка	0,9	**80 424 544,57**
НДС (12 %)		9 650 945,35
Всего по акту с учетом НДС		**90 075 489,92**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А.С, ЖКХ, ПТ и АД"

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Наружные сети водоснабжения

Акт №10
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года
(локальная смета 6-1-4)

Подводки к границам домовладений

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	12243	87,67	81,51	1073399	997954	205000	0,00888	108,71784
		м3 грунта		6,16	22,17	75445	271424	59,1	0,0193	236,2899
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	979	1378,15	–	1349209	–	797380	1,848	1809,192
		м3 грунта		1378,15	–	1349205	–	59,1	–	–
3	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	350	1849,46	–	647311	–	382561	2,48	868
		м3 грунта		1849,46	–	647311	–	59,1	–	–
4	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грун-та трубами с погрузкой на автомобили-самосва-лы экскаваторами с ковшом вместим-тью 0,5 м3	41	137,61	129,17	5642	5296	1248	0,013	0,533
		м3 грунта		8,32	43,2	341	1771	59,1	0,0376	1,5416

5	41-310104-0101	Грунт растительного слоя -Погрузка *т*	73	195		14235				
6	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	73	412,41		30106				
7	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	41	15,51 2,29	13,1 4,22	636 94	537 173	158 59,1	0,00332 0,00369	0,13612 0,15129
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	9151	22,18 –	22,18 7,95	202966 –	202966 72741	42990 59,1	– 0,00806	– 73,75706
9	11-010205-0502	Траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	3051	658,98 658,98	– –	2010548 2010539	– –	1188229 59,1	0,972 –	2965,572 –
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	9151	120,24 69,07	51,16 22,48	1100272 632102	468170 205719	495152 59,1	0,108 0,02625	988,308 240,21375
	Раздел 2 Трубопроводы									
11	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка *км трубопровода*	0,275	198556,36 148029,09	48592,73 16109,09	54603 40708	13363 4430	28031 62,1	179 21,05	49,225 5,78875
12	23-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01) *м*	278	507,63		141121				
13	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32-40 мм. Укладка *км трубопровода*	3,806	187336,84 143067,52	43055,7 14273,78	713004 544515	163870 54326	371880 62,1	173 18,65	658,438 70,9819
14	23-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с к=1,01)	3379	114,41		386591				

15	23-010501-1106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01)	*м*	465	219,31		101979			
16	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 32-40-63 мм. Промывка с дезинфекцией	*км трубопровода*	4,081	42099,49 / 39064,69	– / –	171808 / 159423	– / –	99002 / 62,1	51,5 / –	210,1715 / –
17	23-030301-0301	Счетчики холодной воды , DN 15, Q 1,5 м3/ч	*шт.*	207	17004,23		3519876			
18	11-160601-0102	Краны шаровые муфтовые диаметром 32мм. - 207шт. и диаметром 40мм -8шт.Установка	*шт.*	215	1560,86 / 1187,45	89,86 / 17,13	335585 / 255302	19320 / 3683	156427 / 60,4	1,47 / 0,02	316,05 / 4,3
19	23-040905-2904	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	*шт.*	207	3179,49		658154			
20	23-040905-2905	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	*шт.*	8	4213,76		33710			
21	11-160601-0102	Адаптер диаметром 32мм. Установка	*шт.*	414	1560,86 / 1187,45	89,86 / 17,13	646196 / 491605	37202 / 7091	301212 / 60,4	1,47 / 0,02	608,58 / 8,28
22	23-020902-4804	Адаптер, Ду 32мм	*шт.*	414	1314,91		544373			
23	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: зажимные седловые отводы. Установка	*шт.*	159	856,59 / 334,43	522,16 / 171,75	136198 / 53174	83024 / 27309	49980 / 62,1	0,414 / 0,226	65,826 / 35,934
24	23-020301-1734	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	12	1020,55		12247			
25	23-020301-1732	Седло зажимное DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	139	856,6		119067			
26	23-020301-1706	Седло зажимное DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт.*	8	259,69		2078			

27	11-220601-0703	Крепежные детали -зажимные седловые отводы Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *м2 трубопровода*	40	3964,13	537,58	158565	21503	8239	0,253	10,12
				209,23	122,45	8369	4898	62,1	0,0951	3,804
28	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, Установка *шт.*	56	856,59	522,16	47969	29241	17603	0,414	23,184
				334,43	171,75	18728	9618	62,1	0,226	12,656
29	23-020302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	56	574,38		32165				
30	11-220301-0105	Гильза в колодце дл.0,3м. -66 шт.-Трубы стальные, диаметр 159 мм. Укладка *км трубопровода*	0,0198	522777,78	141262,63	10351	2797	4702	360	7,128
				331767,68	50606,06	6569	1002	62,1	51,53	1,02029
31	23-010201-0216	Гильзы 66шт. дл.0,3м -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	19,8	2729,93		54053				
32	11-220301-0102	Гильза в колодце дл.0,3м. -60шт.-Трубы стальные, диаметр 76 мм. Укладка *км трубопровода*	0,018	298833,33	52166,67	5379	939	2839	254	4,572
				234111,11	19833,33	4214	357	62,1	21,14	0,38052
33	23-010201-0158	Гильзы -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	18	1282,17		23079				
	Всего прямые затраты					**14342475**				**8694** **695**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 297 644
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 046 182
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	664 542
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 954 295
- перевозка грузов, тенге	44 341
Накладные расходы I уровня, тенге	4 152 633
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 495 108

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Наружные сети водоснабжения

Акт №11

приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

(локальная смета 6-1-2)

Напорный водовод от ВК1 до ВК10 в одну нитку, ВК13до ВК14 в две нитки

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
11	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18622,2	22,18	22,18	413040	413040	87495	–	–
		м3 грунта		–	7,95	–	148046	59,1	0,00806	150,094932
12	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2244,18	658,98	–	1478870	–	874012	0,972	2181,34296
		м3 грунта		658,98	–	1478870	–	59,1	–	–
13	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18622,2	120,24	51,16	2239133	952712	1007574	0,108	2011,1976
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	1286235	418627	59,1	0,02625	488,83275

14	11-010104-0203	Грунты 3 группы. Восстановление растительного слоя	33316	43,33	43,33	1443696	1443696	248791	–	–
		м3 грунта		–	12,64	–	420967	59,1	0,011	366,476
	Раздел 2 Трубопроводы									
18	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	25,216	51152,72	–	1289867	–	611721	51,5	1298,624
		км трубопровода		39064,8	–	985058	–	62,1	–	–
19	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм.-448м. в две нитки. Укладка	0,896	301303,57	87994,42	269968	78843	128728	247	221,312
		км трубопровода		201892,86	29459,82	180896	26396	62,1	38,24	34,26304
20	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (в две нитки с К=1,01)	905	3108,22		2812939				
		м								
21	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,896	74654,02	–	66890	–	26083	61,8	55,3728
		км трубопровода		46877,23	–	42002	–	62,1	–	–
	Раздел 3 Опознавательные знаки -25шт.									
22	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	25	4076	–	101900	–	60222	5,82	145,5
		яма		4075,96	–	101899	–	59,1	–	–
23	11-060101-0102	Фундаменты бетонные под стойки. Устройство	2,5	22474	1034	56185	2585	4359	4,41	11,025
		м3		3345,2	250	8363	625	48,5	0,2905	0,72625
24	11-090701-0107	Изготовление опознавательных знаков	0,343	245058,31	101029,15	84055	34653	30418	161	55,223
		т конструкций		134688,05	10930,03	46198	3749	60,9	11,6	3,9788
25	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	37,5	1069,62		40111				
		м								

26 21-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,17	208710,75		35481				
	т								
27 11-090304-0101	Монтаж металлических опознавательных знаков	0,343	49609,33	17545,19	17016	6018	6134	28,9	9,9127
	т конструкций								
			24177,84	5189,5	8293	1780	60,9	5,246	1,79938
28 11-130301-0406	Поверхности металлические-опознавательные знаки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,9	60,72	1,01	419	7	106	0,0295	0,20355
	м2								
			27,97	0,29	193	2	54,2	0,0002	0,00138
29 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-опознавательные знаки Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	13,8	68,12	0,8	940	11	130	0,0213	0,29394
	м2								
			17,17	0,14	237	2	54,2	0,0002	0,00276
	Всего прямые затраты				**10350313**				**5990**
									1046

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 138 244
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 931 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 020 195
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 280 504
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	3 085 773
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 436 086
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	537 433
Итого, тенге	13 973 520
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 117 882
Всего	**15 091 401**

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г **15 091 401**

Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**241 462**
Итого с временными затратами		**15 332 864**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**478 155**
Итого с зимними удорожаниями		**15 811 019**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**11 731 776**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**5 279 299**
		17 011 076
Тендерная скидка	0,9	**15 309 968,04**
НДС (12 %)		1 837 196,17
Всего по акту с учетом НДС		**17 147 164,21**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: ст. Тогыз -Наружные сети водоснабжения

Акт №12
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года
(локальная смета 6-3-1)

Водовод от насосной станции 2го подъема до колодца ВК1 в две нитки

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см)	1424	43,33	43,33	61707	61707	10634	–	–
		м3 грунта		–	12,64	–	17993	59,1	0,011	15,664
2	11-010104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	5696	34,27	34,27	195218	195218	33642	–	–
		м3 грунта		–	9,99	–	56924	59,1	0,0087	49,5552
3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	4139	87,67	81,51	362885	337379	69304	0,00888	36,75432
		м3 грунта		6,16	22,17	25506	91760	59,1	0,0193	79,8827

4	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	307	1378,15	–	423092	–	250047	1,848	567,336
	м3 грунта								
			1378,15	–	423091	–	59,1	–	–
5	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	166	1849,46	–	307010	–	181443	2,48	411,68
	м3 грунта								
			1849,46	–	307010	–	59,1	–	–
6	11-010102-0314								
	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	66	137,62	129,18	9083	8526	2009	0,013	0,858
	м3 грунта								
			8,32	43,2	549	2851	59,1	0,0376	2,4816
7	41-310104-0101	Грунт растительного слоя -Погрузка	118	195		23010			
	т								
8	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	118	412,41		48664			
	т								
9	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	66	15,52	13,09	1024	864	255	0,00332	0,21912
	м3 грунта								
			2,3	4,23	152	279	59,1	0,00369	0,24354
10	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2858	22,18	22,18	63389	63389	13426	–	–
	м3 грунта								
			–	7,95	–	22718	59,1	0,00806	23,03548
11	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	952	658,98	–	627349	–	370761	0,972	925,344
	м3 грунта								
			658,98	–	627346	–	59,1	–	–
12	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2858	120,24	51,16	343632	146217	154643	0,108	308,664
	м3 уплотненного грунта								
			69,07	22,48	197415	64249	59,1	0,02625	75,0225
13	11-010104-0203	Грунты 3 группы. Восстановление растительного слоя	1424	43,33	43,33	61707	61707	10634	–	–

		м3 грунта		–	12,64	–	17993	59,1	0,011	15,664
	Раздел 2 Трубопроводы									
14	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм.-1094,5м. в две нитки. Укладка	2,189	301302,42	87994,06	659551	192619	314493	247	540,683
		км трубопровода		201892,65	29459,57	441943	64487	62,1	38,24	83,70736
15	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (в две нитки с К=1,01)	2211	3108,22		6872274				
		м								
16	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	2,189	74654,18	–	163418	–	63724	61,8	135,2802
		км трубопровода		46877,57	–	102615	–	62,1	–	–
	Всего прямые затраты					**10223013**				**2927**
										345
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 125 627				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 067 626				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					339 254				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 958 082				
	- перевозка грузов, тенге					71 674				
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 475 015				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					11 698 028				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					467 921				
	Итого, тенге					12 165 949				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					973 276				
	Всего					**13 139 225**				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**13 139 225**				
	Временные здания и сооружения 2%*0,8			1,60%		**210 228**				

Итого с временными затратами		**13 349 453**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**416 303**
Итого с зимними удорожаниями		**13 765 755**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**10 214 190**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**4 596 386**
		14 810 576
Тендерная скидка	0,9	**13 329 518,49**
НДС (12 %)		1 599 542,22
Всего по акту с учетом НДС		**14 929 060,71**

Заказчик:

Руководитель,
ГУ "Шалкарский РО А, С, ЖКХ, ПТ и АД"

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:

Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кылыралин Г.А.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: ст. Тогыз -Наружные сети водоснабжения

Акт №13
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года
(локальная смета 6-3-3)

Водовод от колодца ВК6 до колодца ВК7 в две нитки

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	843	87,67	81,51	73910	68715	14115	0,00888	7,48584
		м3 грунта		6,16	22,17	5195	18689	59,1	0,0193	16,2699
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	62	1378,15	–	85445	–	50498	1,848	114,576
		м3 грунта		1378,15	–	85445	–	59,1	–	–
3	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	34	1849,47	–	62882	–	37163	2,48	84,32
		м3 грунта		1849,47	–	62882	–	59,1	–	–
4	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грун-та трубами с погрузкой на автомобили-самосва-лы экскаваторами с ковшом вместимстью 0,5 м3	7	137,57	129,14	963	904	213	0,013	0,091
		м3 грунта								

			8,29	43,29	58	303	59,1	0,0376	0,2632
5 41-310104-0101	Грунт растительного слоя -Погрузка *т*	12	195		2340				
6 41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	12	412,41		4949				
7 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	7	15,57	13,14	109	92	27	0,00332	0,02324
			2,29	4,14	16	29	59,1	0,00369	0,02583
8 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	586	22,18	22,18	12997	12997	2753	–	–
			–	7,95	–	4658	59,1	0,00806	4,72316
9 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	196	658,98	–	129160	–	76334	0,972	190,512
			658,98	–	129160	–	59,1	–	–
10 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	586	120,24	51,16	70458	29980	31708	0,108	63,288
			69,08	22,48	40478	13174	59,1	0,02625	15,3825
Раздел 2 Трубопроводы									
11 11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка в две нитки *км трубопровода*	0,446	367022,42	115060,54	163692	51317	75388	286	127,556
			233771,3	38419,28	104262	17135	62,1	49,89	22,25094
12 23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (протяж 223м в 2 нитки =446м х к=1,01) *м*	450,5	3108,22		1400253				
13 11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,446	95329,6	–	42517	–	12983	61,8	27,5628
			46876,68	–	20907	–	62,1	–	–
14 11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройство *м3*	0,05	22040	660	1102	33	94	4,9	0,245

			3720	160	186	8	48,5	0,197	0,00985

Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду -2000мм Н=2500мм -1шт. Ду 1500мм

15	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 2000мм 1шт.)	15,9	87,67	81,51	1394	1296	266	0,00888	0,14119
		м3 грунта		6,16	22,14	98	352	59,1	0,0193	0,30687
16	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев	0,9	1377,78	–	1240	–	733	1,848	1,6632
		м3 грунта		1377,78	–	1240	–	59,1	–	–
17	11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4,9	22,24	22,24	109	109	23	–	–
		м3 грунта		–	7,96	–	39	59,1	0,00806	0,03949
18	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,9	120,2	51,22	589	251	265	0,108	0,5292
		м3 уплотненного грунта		68,98	22,45	338	110	59,1	0,02625	0,12863
19	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,8	137,63	129,24	1624	1525	359	0,013	0,1534
		м3 грунта		8,31	43,14	98	509	59,1	0,0376	0,44368
20	41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	21,2	195		4134				
		т								
21	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	21,2	412,41		8743				
		т								
22	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	11,8	15,51	13,14	183	155	46	0,00332	0,03918
		м3 грунта		2,29	4,24	27	50	59,1	0,00369	0,04354
23	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000мм -1шт.) Устройство в грунтах сухих	2,5	28600	5926,8	71500	14817	14291	8,86	22,15

	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6896,4	2308,8	17241	5772	62,1	2,218	5,545
24 21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	27907,76		27908				
	шт.								
25 21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	1	25997,92		25998				
	шт.								
26 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	22702,19		22702				
	шт.								
27 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	1	22702,19		22702				
	шт.								
28 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	1	3225,2		3225				
	шт.								
29 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	4103,76		8208				
	шт.								
30 21-060304-0501	Лестницы для колодцев 1шт.	0,017	389063,36		6614				
	т								
31 23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	1	6096,36		6096				
	комплект								
32 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,8	7625	1192,5	6100	954	1376	3,24	2,592
	м3 подстилающего слоя								
			2353,75	471,25	1883	377	60,9	0,55	0,44
33 11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство	8,04	926,62	68,28	7450	549	1365	0,361	2,90244
	м2 покрытия								
			255,1	23,63	2051	190	60,9	0,0284	0,22834
34 11-220901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином и с электроприводом диаметром 100 мм. Установка	2	1468,5	54	2937	108	1402	1,4	2,8
	задвижка или клапан								
			1103	25,5	2206	51	62,1	0,03	0,06

35	23-040102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	40084,39		40084				
36	51-010102-1905(о	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	1227582		1227582				
37	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	4	705,25	55,5	2821	222	1470	0,6	2,4
				591,75	–	2367	–	62,1	–	–
38	23-020103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	3555,41		14222				
39	11-220901-0105	Задвижки чугунные диаметром 150 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	2132	126	4264	252	2011	1,93	3,86
				1559	60	3118	120	62,1	0,07	0,14
40	51-010102-1907(о	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	1697076		3394152				
41	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *фланец*	8	1072,25	96,5	8578	772	4453	0,9	7,2
				887,63	8,63	7101	69	62,1	0,01	0,08
42	23-020103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт.*	8	6016,87		48135				
43	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки . Установка *шт.*	5	1262,4	768,8	6312	3844	2319	0,611	3,055

			493,6	253,2	2468	1266	62,1	0,333	1,665
44	23-020302-8210								
	Втулка под фланец полиэтиленвая литая ПЭ 100 SDR11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1670,13		1670				
	шт.								
45	23-020302-8213								
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3569,16		14277				
	шт.								
46	11-220801-0105								
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (тройники 150х150-1 шт. крестовина 150х100 -1шт.) Установка	0,03	943333,33	293166,67	28300	8795	7472	312,7	9,381
	т фасонных частей								
			308400	92700	9252	2781	62,1	94,3	2,829
47	11-130301-0406								
	Поверхности металлические-фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	60	–	30	–	8	0,0295	0,01475
	м2								
			28	–	14	–	54,2	0,0002	0,0001
48	11-130301-1406								
	Поверхности металлические огрунтованные-фасонные части . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	1	67	–	67	–	9	0,0213	0,0213
	м2								
			17	–	17	–	54,2	0,0002	0,0002
49	11-220901-0203								
	Клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	2	3519	1003,5	7038	2007	2908	2,46	4,92
	задвижка или клапан								
			2011	330	4022	660	62,1	0,31	0,62
50	23-041001-0109								
	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	17491,34		34983				
	шт.								
	Раздел 4 Опознавательные знаки 1шт.								
51	12-010101-0402								
	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	1	4076	–	4076	–	2409	5,82	5,82
	яма								
			4076	–	4076	–	59,1	–	–
52	11-060101-0102								
	Фундаменты бетонные под стойки. Устройство	0,1	22480	1030	2248	103	174	4,41	0,441
	м3								

			3350	240	335	24	48,5	0,2905	0,02905
53 11-090701-0107	Изготовление опознавательных знаков	0,01372	245043,73	101020,41	3362	1386	1217	161	2,20892
	т конструкций								
			134693,88	10932,94	1848	150	60,9	11,6	0,15915
54 23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1,5	1069,62		1604				
	м								
55 21-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщ-й до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,0068	208710,75		1419				
	т								
56 11-090304-0101	Монтаж металлических опознавательных знаков	0,01372	49416,91	17492,71	678	240	245	28,9	0,39651
	т конструкций								
			24198,25	5174,93	332	71	60,9	5,246	0,07198
57 11-130301-0406	Поверхности металлические-опознавательные знаки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3	56,67	–	17	–	4	0,0295	0,00885
	м2								
			26,67	–	8	–	54,2	0,0002	0,00006
58 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-опознавательные знаки Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	0,6	66,67	–	40	–	5	0,0213	0,01278
	м2								
			16,67	–	10	–	54,2	0,0002	0,00012
	Всего прямые затраты				**7126192**				**688**
									72

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	508 739
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 587
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 774 130
- перевозка грузов, тенге	20 166
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	4 621 734
Накладные расходы I уровня, тенге	346 106
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 472 298

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кВ

Акт №14
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года
(локальная смета 4-1-1)
ВЛ 10 кВ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10 Кабельно-проводниковая продукция ВЛ/КЛ-10кВ (НС 1го и 2го подъемов)								
		10.0 Подраздел без наименования								
170	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 (протяж.26017м х 3провода =78051м.+3%=80393м х276кг за 1км.=22,188тн) *т*	5,418	854507,48		4629722				
		Раздел 12 Заземление опор								
		12.0 Подраздел без наименования								
188	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *шт.*	378	2167,34 / 585,6	118,06 / 28,07	819256 / 221356	44628 / 10611	99282 / 42,8	0,7 / 0,028	264,6 / 10,584

189	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	43,5	347,72	12,71	15126	553	2544	0,16	6,96
		м		133,86	2,8	5823	122	42,8	0,0028	0,1218
190	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка грунта в траншеи 300х500 дл.210м.под заземлители	31,5	87,68	81,52	2762	2568	527	0,00888	0,27972
		м3 грунта		6,16	22,16	194	698	59,1	0,0193	0,60795

Раздел 13 Гидроизоляция подземной части железобетонных элементов ВЛ-10кВ

191	11-130301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	1196,35	100,23	1,03	119910	1236	25134	0,0413	49,40926
		м2		38,59	0,17	46169	204	54,2	0,0002	0,23927
192	11-130301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	1196,35	76,84	1,03	91923	1236	25134	0,0413	49,40926
		м2		38,59	0,17	46169	204	54,2	0,0002	0,23927
193	11-130701-1003	Поверхности бетонные. Гидроизоляция смазкой ЗЭС. Первый слой	1196,35	1491,69	408,96	1784579	489254	463732	0,6597	789,23209
		м2		500,41	214,76	598664	256931	54,2	0,259	309,85465
194	11-130701-1004	Поверхности бетонные. Гидроизоляция смазкой ЗЭС. Последующий слой	1196,35	1735,63	408,96	2076426	489254	443419	0,6184	739,82284
		м2		469,08	214,76	561185	256931	54,2	0,259	309,85465

Всего прямые затраты	**9539704**	**1900632**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 479 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 028 729
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	525 701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 031 415
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 059 772
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 599 476
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	423 969

Итого, тенге		11 023 445
Сметная прибыль (8 %), тенге		881 876
Всего		**11 905 321**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**11 905 321**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**190 485**
Итого с временными затратами		**12 095 806**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**377 208**
Итого с зимними удорожаниями		**12 473 013**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**9 254 976**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**4 164 739**
		13 419 715
Тендерная скидка	0,9	**12 077 743,68**
НДС (12 %)		1 449 329,24
Всего по акту с учетом НДС		**13 527 072,92**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Шалкарский РО А, С, ЖКХ, ПТ и АД"

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Ельжанов Г.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.