Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Шалкарский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",г.Шалкар,Есет Котибарулы ,33** — **190140023514**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №86 от 27.05.2021г., доп.согл №4 от 22.04.2022г

Номер документа	Дата составления
3	24.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти,ст.Тогыз и разъезд № 77 (Шалкар) Шалкарского района Актюбинской области			услуга	1	29 541 883,50	29 541 883,50
				Итого	1	x	29 541 883,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асемов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2022

М.П.

Заказчик: **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области

Форма № КС-3
Утверждена
постановлением
Госкомстата РК от
16.11.94 № 73

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		86	27.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12%, тенге	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметнвх базисных ценах	СМР в ценах 2021 года	стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6		8
Всего по стройке:	661 074 680,18							
В том числе за отчетный месяц:		29 307 424,00		29 307 424,00			3 516 891,00	32 824 315,00
в том числе по объектам:								
Бурение скважин глубиной 85м-3шт. АВР № 15		29 307 424,00		29 307 424,00			3 516 891,00	32 824 315,00
Конкурсная скидка (10%)								**3 282 431,50**
Всего к оплате :	**29 541 883,5 (Двадцать девять миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят три) тенге 50 тиын**							

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Шалкарский РО А, С, ЖКХ, ПТ и АД"

Садуакасова Ш. А.

Технадзор:

ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г. А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК Максимум"

Есенов М. М.

"SANA-2015". Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог" Заказ 30

Подрядчик: ТОО "СК Максимум"

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области

Объект: с. Шиликти Насосная станция 1-го подъема

Акт выполненных работ № 15 за май месяц 2022 г.

Бурение скважин глубиной 85м- 3 шт

Составлена в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-1103	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой бур-установкой Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	255	9016,48	6626,12	2299203	1689660	66702	781307	3326951
					2128,79	1475,86	542841	376344	–	246441	
2	2301-0303-0179	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 12,0 мм (кондуктор)	м	15	36564		548460		548460	–	592337
					–		–		–	43877	
3	2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки Д-444.5С	шт.	3,699	695207		2571571		2571571	–	2777297

				–		–		–	205726	
4	2301-0303-0140									
	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	60	13610		816600		816600	–	881928
				–		–		–	65328	
5	2301-0303-0122									
	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	180	9817		1767060		1767060	–	1908425
				–		–		–	141365	
6	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки Д-190С-ГВ	шт.	3,699	177821		657760		657760	–	710381
				–		–		–	52621	
7	2403-0101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт	3,699	200591		741986		741986	–	801345
				–		–		–	59359	
8	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	9	37707		339363		339363	–	366512
				–		–		–	27149	
9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2400	305		732000		732000	–	790560
				–		–		–	58560	
10	1104-0201-0204									
	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	ой скважины	255	3788,71	2265,68	966120	577749	8663	439612	1518191
				1489,05	539,15	379708	137482	–	112459	

11	1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР = 85 %	м	255	1104,59	576,19	281671	146929	9298	134748	449733
					491,94	129,74	125444	33083	–	33314	
12	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м	30	853,27	510,47	25598	15314	992	11100	39634
					309,73	125,57	9292	3767	–	2936	
13	2301-0303-0122	Фильтры - перфорированные трубы стальные бесшовные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	30	9817		294510		294510	–	318071
					–		–		–	23561	
14	2105-0308-0507	Сетка квадратного плетения латунная №24	м2	13,5	9268		125118		125118	–	135127
					–		–		–	10009	
15	2107-0101-0201	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,48	34470		16546		16546	–	17870
					–		–		–	1324	
16	1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия НР = 85 %	м3	6,6	14454,7	–	95401	–	25954	59030	166785
					10522,27	–	69447	–	–	12354	

17	1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	шт	3	401500,67	239359,67	1204502	718079	–	598630	1947383
					162141	72616	486423	217848	–	144251	
18	1104-0501-0101	Скважины . Деглинизация после установки фильтровой колонны НР = 85 %	сутки	9	300442,33	228702,78	2703981	2058325	–	1032195	4035070
					71739,56	63187,89	645656	568691	–	298894	
19	1104-0501-0111	Скважины Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	утки откачки	12	263985,17	192245,58	3167822	2306947	–	1266260	4788809
					71739,58	52403,58	860875	628843	–	354727	
20	1104-0301-0201	Скважины глубиной 100 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м	255	5813,55	3894,33	1482454	993053	–	643901	2296463
					1919,22	1051,49	489401	268129	–	170108	
21	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	15,9	30,19	–	480	–	–	423	975
					30,25	–	481	–	–	72	
22	1111-0101-1503	Цементация устья скважин толщ.20мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,9	732,01	79,81	11639	1269	6940	3639	16500
					215,72	27,74	3430	441	–	1222	
23	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 НР = 94 %	м2 покрытия	79,5	101,91	3,72	8102	296	7162	736	9545

	8,1	1,75	644	139	–	707

Итого по смете	**27 895 892**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 613 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 507 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 234 767
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 736 685
Накладные расходы, тенге	4 971 581
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 066 364
Временные здания и сооружения (2%)	557 918
ова монтажных работ в зимнее время (3,118)	853 614
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**29 307 424**
НДС (12%)	3 516 891
Итого	**32 824 315**
Конкурсная скидка (10%)	3282431,5
Итого со скидкой (10%)	**29541883,5**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Шалкарский РО А, С, ЖКХ, ПТ и АД"

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М. М.

Технадзор:

ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г. А.