Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Шалкарский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог".г.Шалкар,Есет Котибарулы ,33** — **190140023514**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №86 от 27.05.2021г., доп.согл №6 от 22.06.2022 г.

Номер документа	Дата составления
6	26.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти,ст.Тогыз и разъезд № 77 (Шалкар) Шалкарского района Актюбинской области			услуга	1	68 123 075,17	68 123 075,17
				Итого	1	x	68 123 075,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Есиев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2022

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**
Наименование объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области**
Основание: **Договор № 86 от 27.05.2021 года, доп.согл №6 от 22.06.2022г.**

С П Р А В К А

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№86 доп.сог№6	27.05.2021г. 22.06.2022г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области	729 197 755,35									
Акт№16. с. Шиликти - Насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы		6 589 490,20							790 738,82	7 380 229,02
Акт№17. с. Шиликти - Насосная станция 1-го подъема. Отопление и вентиляция на 3 скважины		351 390,11							42 166,81	393 556,93

Акт№18. с. Шиликти - Насосная станция 1-го подъема. Приобретение и монтаж технологического оборудования НС 1-го подъема на 3 скважины		8 890 971,29							1 066 916,55	9 957 887,84
Акт№19. с. Шиликти - Насосная станция 1-го подъема. Электросиловое оборудование насосных станций 1го подъема -3шт.		62 064,03							7 447,68	69 511,71
Акт№20. с. Шиликти - Насосная станция 2го подъема. Общестроительные работы		9 334 970,71							1 120 196,48	10 455 167,19
Акт№21. с. Шиликти - Насосная станция 2го подъема. Оборудование насосной станции с. Шиликти		9 888 263,43							1 186 591,61	11 074 855,04
Акт№22. с. Шиликти - Насосная станция 2го подъема. Водопровод и канализация		1 456 056,81							174 726,82	1 630 783,63
Акт№23. с. Шиликти - Насосная станция 2го подъема. Пожарная сигнализация НС 2го подъема		38 585,86							4 630,30	43 216,16
Акт№24. с. Шиликти - Насосная станция 2го подъема. Отопление и вентиляция		339 002,14							40 680,26	379 682,40
Акт№25. с. Шиликти - Насосная станция 2го подъема. Электроосвещение здания насосной станции 2-го подъема		499 130,84							59 895,70	559 026,54

Акт№26. с. Шиликти - Насосная станция 2го подъема. Силовое оборудование здания насосной станции 2го подъема		1 721 076,81							206 529,22	1 927 606,03
Акт№27 с. Шиликти - Насосная станция 2го подъема. Оборудование насосной станции с. Тогыз		14 182 563,91							1 701 907,68	15 884 471,59
Акт№28 с. Шиликти - Водонапорная башня емкостью 25м3 Н=18 м.Общестроительные работы		6 764 667,04							811 760,04	7 576 427,08
Акт№29 с. Шиликти - Водонапорная башня емкостью 25м3 Н=18 м.Технологические трубопроводы		705 941,08							84 712,93	790 654,01
		60 824 174,26							**7 298 900,91**	**68 123 075,17**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:										**68 123 075,17**
К оплате:			**68 123 075,17** (Шестьдесят восемь миллионов сто двадцать три тысячи семьдесят пять) тенге, 17 тиын							

Заказчик:
Руководитель:

ГУ Шалкарский РОА, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
Директор:

ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Насосная станция 1-го подъема

Акт №16
2приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	118,2	87,67	81,51	10363	9635	1979	0,00888	1,04962
		м3 грунта		6,16	22,17	728	2620	59,1	0,0193	2,28126
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23,7	1148,48	–	27219	–	16086	1,54	36,498
		м3 грунта		1148,44	–	27218	–	59,1	–	–
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	94,5	22,18	22,18	2096	2096	444	–	–
		м3 грунта		–	7,95	–	751	59,1	0,00806	0,76167

4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	94,5	120,24	51,16	11363	4835	5113	0,108	10,206
		м3 уплотненного грунта		69,08	22,48	6528	2124	59,1	0,02625	2,48063
	Раздел 2 Фундаменты									
5	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	5,4	17950,37	650,19	96932	3511	2860	1,35	7,29
		м3		936,85	155,19	5059	838	48,5	0,1813	0,97902
6	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	43,5	20284,14	799,45	882360	34776	49810	2,82	122,67
		м3		2166,16	194,78	94228	8473	48,5	0,2261	9,83535
7	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,138	196197,3		27075				
		т								
8	11-060101-0102	Приямок -Устройство	1,2	6074,17	1035	7289	1242	2092	4,41	5,292
		м3		3345	250	4014	300	48,5	0,2905	0,3486
9	21-020101-3001	Приямок-Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,2	21566,92		25880				
		м3								
10	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,009	196197,3		1766				
		т								
11	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,1113	201922,73	853,55	22474	95	2548	58	6,4554
		т		46855,35	350,4	5215	39	48,5	0,36	0,04007
12	11-260101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция пеностеклом толщ.40мм	4,59	19317,65	918,52	88668	4216	42084	18,85	86,5215
		м3 изоляции		16143,14	436,82	74097	2005	55,3	0,51	2,3409
13	29-100000-0000(п	Пеностекло плиты толщ.40мм	114,9	7431		853822				
		м2								
14	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	28,5	6196,21	20,67	176592	589	33476	2,55	72,675
		м2 поверхности облицовки								

			2133,26	10,14	60798	289	54,8	0,0132	0,3762
15	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	28,5	1614,88	22,95	46024	654	14854	1,15	32,775
		м2 оштукатуриваемой поверхности		940	11,05	26790	315	54,8	0,0144	0,4104

Раздел 3 Стены и перемычки

16	11-080201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	54,9	8870,07	1427,49	486967	78369	112885	4,76	261,324
		м3 кладки		3705,05	342,57	203407	18807	50,8	0,4	21,96
17	21-030101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	21,741	44970,96		977714				
		1000 шт.								
18	11-260101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	2,19	19317,35	918,72	42305	2012	20079	18,85	41,2815
		м3 изоляции		16142,92	436,99	35353	957	55,3	0,51	1,1169
19	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	2,73	22276,14		60814				
		м3								
20	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	108,9	1614,91	22,95	175864	2499	56756	1,15	125,235
		м2 оштукатуриваемой поверхности		939,99	11,07	102365	1205	54,8	0,0144	1,56816
21	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка.	9	1432	770,89	12888	6938	4571	0,813	7,317
		шт. сборных конструкций		632,78	185	5695	1665	62,1	0,216	1,944
22	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,36	72376,39		26056				
		м3								

Раздел 4 Покрытия и перекрытия

23	11-070404-0102	Плиты покрытий. Установка	7,2	5314,72	2480,83	38266	17862	9306	2,13	15,336
		м3 сборных конструкций		1740,97	340,28	12535	2450	62,1	0,307	2,2104
24	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,327	196197,3		64157				
25	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *т*	0,012	315083,33	916,67	3781	11	933	198	2,376
				159916,67	333,33	1919	4	48,5	0,36	0,00432
26	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,02226	203265,09		4525				
27	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,0192	196197,3		3767				
28	21-070203-0103	Крышка деревянная К-1 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	0,15	37061,28		5559				
29	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,00528	205629,7		1086				
30	21-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *т*	0,0216	208710,75		4508				
31	21-130211-0606	Шурупы 5х40 мм *т*	0,00036	230636,13		83				
32	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *т*	0,009	381819,66		3436				

33	21-130209-0102	Гвозди строительные размерами 2,5 мм х 80 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	3,6	225,56		812				
		кг								
34	21-070203-0102	Крышка деревянная К-2Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,06	38938,81		2336				
		м3								
35	21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород 50х60, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,03	36201,22		1086				
		м3								
36	21-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,0018	208710,75		376				
		т								
37	29-100000-0000(пл	Пеностекло плиты толщ.40мм	1,5	7431		11147				
		м2								
38	21-130211-0606	Шурупы 5х40 и 5х70 мм	0,00132	230636,13		304				
		т								
39	21-050101-0403									
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,0438	203265,09		8903				
		т								
40	21-050101-0403									
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,0264	203265,09		5366				
		т								
41	11-130301-0406	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,9	60,77	1,03	237	4	59	0,0295	0,11505
		м2		27,95	–	109	–	54,2	0,0002	0,00078
42	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-опознавательные знаки Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	7,8	68,08	0,77	531	6	74	0,0213	0,16614
		м2		17,18	0,26	134	2	54,2	0,0002	0,00156

43	23-010201-0231								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	2,1	6566,45		13790				
	м								
	Раздел 5 Кровля								
44	11-080101-0302								
	Кровля. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой бикростом	54,9	1139,91	17,74	62581	974	3157	0,143	7,8507
	м2 поверхности		108,47	4,72	5955	259	50,8	0,0055	0,30195
45	11-080101-0303								
	Кровля. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя бикростом	54,9	1867,69	27,56	102536	1513	4419	0,201	11,0349
	м2 поверхности		152,46	5,99	8370	329	50,8	0,007	0,3843
46	11-120101-1501								
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероидом	47,28	556,81	15,88	26326	751	3527	0,155	7,3284
	м2 изолируемой поверхности		129,67	2,6	6131	123	56,4	0,0028	0,13238
47	11-120101-1502								
	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слойрубероид	47,28	464,23	13,81	21949	653	2311	0,101	4,77528
	м2 изолируемой поверхности		84,5	2,18	3995	103	56,4	0,0024	0,11347
48	11-120101-1701								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	47,28	510,34	70,49	24129	3333	4940	0,243	11,48904
	м2 стяжки		168,63	16,6	7973	785	56,4	0,0194	0,91723
49	11-120101-1702								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	1654,8	15,17	1,04	25096	1717	823	0,0009	1,48932
	м2 стяжки		0,62	0,26	1034	425	56,4	0,0003	0,49644
50	11-120101-1701								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	47,28	510,34	70,49	24129	3333	4940	0,243	11,48904
	м2 стяжки		168,63	16,6	7973	785	56,4	0,0194	0,91723
51	11-120101-1701								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	189,12	510,34	70,5	96515	13333	19759	0,243	45,95616
	м2 стяжки		168,63	16,61	31891	3142	56,4	0,0194	3,66893

52	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой полиэтиленовой пленкой *м2 изолируемой поверхности*	47,28	280,41 54,02	7,68 1,92	13258 2554	363 91	1492 56,4	0,0694 0,0021	3,28123 0,09929
53	11-260101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м3 изоляции*	2,196	19317,4 16142,99	918,49 436,7	42421 35450	2017 959	20134 55,3	18,85 0,51	41,3946 1,11996
54	21-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 *м3*	2,196	26399,52		57973				
	Раздел 6 Проемы									
55	11-090304-0201	Дверь металлическая. Монтаж *т конструкций*	0,2118	51746,93 29343,72	15637,39 5023,61	10960 6215	3312 1064	4433 60,9	35,9 4,408	7,60362 0,93361
56	29-100000-1000(п	Дверь металлическая 2100х1000 *шт*	3	46498		139494				
	Раздел 7 Полы									
57	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	30	221,37 50,8	22,37 7,53	6641 1524	671 226	1066 60,9	0,0681 0,0088	2,043 0,264
58	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	3	21160,33 2659,33	5,33 –	63481 7978	16 –	4859 60,9	3,66 –	10,98 –
59	11-110101-1105	Прослойка из цем.песч.раствора -15мм.. Устройство *м2 стяжек*	30	786,7 320,9	18,83 9,63	23601 9627	565 289	6039 60,9	0,45 0,0127	13,5 0,381
60	11-110101-1101	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	30	579,6	18,77	17388	563	4773	0,356	10,68

		м2 стяжек		251,6	9,63	7548	289	60,9	0,0127	0,381
	Раздел 8 Отделочные работы									
61	12-110103-0201	Перетирка потолков	30	223,37	1,4	6701	42	3837	0,2807	8,421
		м2		215,63	0,77	6469	23	59,1	0,001	0,03
62	11-150401-0102	Потолки. Окраска водными составами клеевая улучшенная	30	105,67	0,87	3170	26	1331	0,101	3,03
		м2 окрашиваемой поверхности		80,57	0,4	2417	12	54,8	0,0005	0,015
63	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	99	885,53	23,45	87667	2322	29376	0,611	60,489
		м2 оштукатуриваемой поверхности		523,26	18,2	51803	1802	54,8	0,024	2,376
64	11-150401-0102	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	99	105,63	0,86	10457	85	4393	0,101	9,999
		м2 окрашиваемой поверхности		80,56	0,42	7975	42	54,8	0,0005	0,0495
65	11-150106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	30	4699,33	20,67	140980	620	37300	2,7	81
		м2 поверхности облицовки		2258,73	10,1	67762	303	54,8	0,0132	0,396
	Всего прямые затраты					**5244040**				**1188**
										62

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	946 836
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	205 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 091 644
Накладные расходы I уровня, тенге	538 918
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 782 958
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	231 318
Итого, тенге	6 014 276
Сметная прибыль (8 %), тенге	481 142
Всего	**6 495 418**

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**6 495 418**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**103 927**
Итого с временными затратами		**6 599 345**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**205 801**
Итого с зимними удорожаниями		**6 805 145**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**5 049 418**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**2 272 238**
		7 321 656
Тендерная скидка	0,9	**6 589 490,20**
НДС (12 %)		790 738,82
Всего по акту с учетом НДС		**7 380 229,02**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.
Наименование объекта:с. Шиликти -Насосная станция 1-го подъема

Акт №17
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция на 3 скважины

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	13-080305-1202	Электропечи. Монтаж оборудования	9	1824,22	59	16418	531	6877	2	18
		шт.		1765,22	20	15887	180	42,8	0,02	0,18
2	58-100000-1000(п	Печь электронагревательная ПЭТ-4	9	6834		61506				
		шт								
	Раздел 2 Вентиляция									
3	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,05	3740	33,33	3927	35	768	1,54	1,617
		м2 поверхности воздуховодов		1199,05	12,38	1259	13	60,4	0,013	0,01365
4	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	511,02		767				
		кг								

5 21-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	0,15	858,77		129				
	м2								
6 11-220301-0103	Трубы стальные диаметр 100 мм. Укладка	0,06	332516,67	67750	19951	4065	10240	270	16,2
	км трубопровода								
			248850	25983,33	14931	1559	62,1	27,65	1,659
7 23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	60	2928,64		175718				
	м								
8 11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100 мм. Установка	3	1925,33	39	5776	117	1562	1,07	3,21
	решетка								
			853,33	8,67	2560	26	60,4	0,01	0,03
9 11-200701-0101	Зонты из листовой стали , диаметр 200 мм. Установка	3	2228,33	31,67	6685	95	549	0,36	1,08
	зонт								
			294,33	8,67	883	26	60,4	0,01	0,03
	Всего прямые затраты				**290877**				**40**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				35 520				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 843				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 804				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				189 008				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				61 506				
	Накладные расходы I уровня, тенге				19 996				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				310 873				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				12 435				
	Итого, тенге				323 308				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				25 865				
	Всего				**349 173**				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**349 173**				

Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**4 603**
Итого с временными затратами		**353 776**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**9 114**
Итого с зимними удорожаниями		**362 890**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**269 264**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**121 169**
		390 433
Тендерная скидка	0,9	**351 390,11**
НДС (12 %)		42 166,81
Всего по акту с учетом НДС		**393 556,93**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.
Наименование объекта: с. Шиликти -Насосная станция 1-го подъема

Акт №18
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-1-3)

Приобретение и монтаж технологического оборудования НС 1-го подъема на 3 скважины

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Раздел без наименования									
1	13-070403-0401	Насос скважинный погружной/ Монтаж оборудования	3	91781	27330	275343	81990	82334	65	195
		шт		58201,67	9396,33	174605	28189	40,6	8,18	24,54
2	58-100000-1000(п	Насос скважинный погружной SP17-18 Rp2S6"3x380-415/50	3	1349723		4049169				
		шт								
3	58-100000-3000(п	Шкаф управления МР 204	3	406446		1219338				
		шт								
4	58-100000-4000(п	Кабель водонепроницаемый 4*6мм2	300	2782		834600				
		м.								
5	58-100000-5000(п	Муфта МО	3	9449		28347				
		шт								
6	11-181101-0102	Манометры ОБМ1-100. Установка	3	2279,67	–	6839	–	352	0,22	0,66
		комплект		194,33	–	583	–	60,4	–	–

7	11-160901-0503								
	Счетчики (водомеры), диаметр 65 мм. Установка	3	4554,67	120,67	13664	362	2577	1,68	5,04
	счетчик (водомер)		1405,33	17	4216	51	60,4	0,02	0,06
8	23-030301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65,	3	193058,25		579175			
	шт.								
9	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	3	55695,67	36	167087	108	2470	1,62	4,86
	шт		1308,67	17	3926	51	62,1	0,02	0,06
10	23-041012-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , для воды, Т от -40 °С PN 16, DN 100,	3	13857,53		41573			
	шт.								
11	11-220901-0103								
	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка	3	1468,67	54	4406	162	2103	1,4	4,2
	задвижка или клапан		1103	25,67	3309	77	62,1	0,03	0,09
12	23-040102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	40084,39		120253			
	шт.								
13	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	6	705,17	55,5	4231	333	2205	0,6	3,6
	фланец		591,67	–	3550	–	62,1	–	–
14	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	2107,25		12644			
	шт.								
15	11-220901-0101	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	876,33	18	2629	54	1308	0,88	2,64
	задвижка или клапан		693,33	8,67	2080	26	62,1	0,01	0,03
16	23-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	22775,27		68326			
	шт.								
17	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	6	363,33	27,67	2180	166	1176	0,32	1,92
	фланец		315,67	–	1894	–	62,1	–	–

18	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	1176,74		7060			
		шт.							
19	11-220901-0103	Клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	3	1468,67	54	4406	162	2103	1,4	4,2
		задвижка или клапан		1103	25,67	3309	77	62,1	0,03	0,09
20	23-041001-0903	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	3	29697,57		89093			
		шт.							
21	11-220901-0101	Клапаны пожарные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	876,33	18	2629	54	1308	0,88	2,64
		задвижка или клапан		693,33	8,67	2080	26	62,1	0,01	0,03
22	23-040102-2001	Клапан пожарный, PN 16, DN 50, ГОСТ 5762-2002	3	22775,27		68326			
		шт.							
23	23-030103-0201	Головки рукавные и муфтовые, d 50 мм,	3	774,51		2324			
		шт							
24	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	60	664,95		39897			
		м							
25	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные - отвод Ду 100х35мм-1шт. Установка	0,009	943333,33	293111,11	8490	2638	2242	312,7	2,8143
		т фасонных частей		308444,44	92777,78	2776	835	62,1	94,3	0,8487
26	11-160601-0101	Краны трехходовые на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	3	1542,67	72	4628	216	2167	1,47	4,41
		шт		1187,33	8,67	3562	26	60,4	0,01	0,03
27	23-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	3	8654,9		25965			
		шт.							
28	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка	6	363,33	27,67	2180	166	1176	0,32	1,92
		фланец		315,67	–	1894	–	62,1	–	–

29	23-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	6	510,87		3065			
		шт.							
30	23-010201-0172	(для оголовка герметичного)- Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	0,6	2226,67		1336			
		м							
31	23-020101-0177	(для оголовка герметичного)-Отводы диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	12	883,04		10596			
		шт.							
32	11-220301-0101	Трубы водоподъемные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	0,171	284684,21	42362,57	48681	7244	26429	253	43,263
		км трубопровода		233175,44	15701,75	39873	2685	62,1	16,57	2,83347
33	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные водоподъемные D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	171	940,05		160749			
		м							
34	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	0,009	226444,44	61666,67	2038	555	1012	194	1,746
		км трубопровода		160444,44	20666,67	1444	186	62,1	26,83	0,24147
35	23-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	9	996,82		8971			
		м							
		Всего прямые затраты				**7920238**			**279**
									29

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	249 101
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 210
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 229
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 445 473
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	6 131 454
Накладные расходы I уровня, тенге	130 962

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		8 051 200
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		322 048
Итого, тенге		8 373 248
Сметная прибыль (8 %), тенге		669 860
Всего		**9 043 108**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**9 043 108**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**46 586**
Итого с временными затратами		**9 089 694**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**92 253**
Итого с зимними удорожаниями		**9 181 947**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**6 813 005**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**3 065 852**
		9 878 857
Тендерная скидка	0,9	**8 890 971,29**
НДС (12 %)		1 066 916,55
Всего по акту с учетом НДС		**9 957 887,84**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.
Наименование объекта: с. Шиликти -Насосная станция 1-го подъема

Акт №19
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-1-5)

Электросиловое оборудование насосных станций 1го подъема -3шт.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Раздел без наименования									
1	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	42	215,5	94,29	9051	3960	2273	0,11	4,62
		м кабеля		94,21	32,24	3957	1354	42,8	0,04	1,68
2	23-060128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	409104,01		4909				
		км								
3	23-060128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	45740,55		549				
		км								
4	23-060201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	0,018	143431,95		2582				
		км								
5	23-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	12	135,94		1631				
		м								
6	23-061705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	15	192,13		2882				
		м								
7	23-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	9	2624,36		23619				
		м								
8	21-050106-2402	Прокат полосовой 4х40 мм ГОСТ 535-2005	0,033	211256,61		6971				
		т								

Всего прямые затраты		**52194**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 960
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 354
- материалы, изделия и конструкции, тенге		44 277
Накладные расходы I уровня, тенге		2 273
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		54 467
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		2 179
Итого, тенге		56 646
Сметная прибыль (8 %), тенге		4 532
Всего		**61 178**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**61 178**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**979**
Итого с временными затратами		**62 157**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**1 938**
Итого с зимними удорожаниями		**64 095**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**47 559**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**21 401**
		68 960
Тендерная скидка	0,9	**62 064,03**
НДС (12 %)		7 447,68
Всего по акту с учетом НДС		**69 511,71**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

Садуакасова Ш.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Есенов М.М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Насосная станция 2го подъема

Акт №20
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010104-0702	Площадка НС 2го подъема. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	267,2	0,82	0,82	220	220	42	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,27	–	71	59,1	0,00023	0,06146
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	122	87,67	81,51	10696	9944	2043	0,00888	1,08336
		м3 грунта		6,16	22,17	752	2705	59,1	0,0193	2,3546
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,6	1148,49	–	16768	–	9909	1,54	22,484
		м3 грунта		1148,42	–	16767	–	59,1	–	–

4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	107,4	22,18	22,18	2382	2382	505	–	–
		м3 грунта		–	7,95	–	854	59,1	0,00806	0,86564
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	107,4	120,23	51,15	12913	5494	5811	0,108	11,5992
		м3 уплотненного грунта		69,08	22,48	7419	2414	59,1	0,02625	2,81925
	Раздел 2 Фундаменты									
6	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	75,6	1644,33	106,85	124311	8078	10340	0,263	19,8828
		м2 покрытия		192,76	31,83	14573	2406	60,9	0,033	2,4948
7	11-060101-0103	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	1,05	21329,52	873,33	22396	917	1463	3,51	3,6855
		м3		2662,86	210,48	2796	221	48,5	0,2456	0,25788
8	11-060101-0103	Монолитный фундаментУстройство	0,76	24201,32	873,68	18393	664	1059	3,51	2,6676
		м3		2661,84	211,84	2023	161	48,5	0,2456	0,18666
9	11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	22	1481,55	831,5	32594	18293	12810	0,825	18,15
		шт сборных конструкций		650,05	287,59	14301	6327	62,1	0,3011	6,6242
10	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12-5-6 -6шт.)	2,16	22022,03		47568				
		м3								
11	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9-5-6 -6шт.)	2,16	23116,22		49931				
		м3								
12	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12-4-6 -8шт.)	2,304	23116,22		53260				
		м3								

13 11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	28	2135,07	1157,64	59782	32414	24126	1,21	33,88
	шт. сборных конструкций		977,43	410,11	27368	11483	62,1	0,4352	12,1856
14 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24-5-6 -24шт.)	17,28	20725,06		358129				
	м3								
15 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФЫБС 24-4-6 -4шт.)	2,304	20725,06		47751				
	м3								
16 11-060101-0115	Плиты фундаментные монолитные плоские. Устройство	12,72	20597,64	1007	262002	12809	9914	1,79	22,7688
	м3		1357,78	249,29	17271	3171	48,5	0,2878	3,66082
17 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,368	196197,3		72201				
	т								
18 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	60,18	730,76	12,15	43977	731	5541	0,212	12,75816
	м2 поверхности		179,53	1,71	10804	103	50,8	0,002	0,12036
19 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	20,1	1867,76	27,56	37542	554	1618	0,201	4,0401
	м2 поверхности		152,49	5,97	3065	120	50,8	0,007	0,1407
20 11-060101-0101	Фундамент под оборудованите. Устройство	1,2	23561,67	650	28274	780	635	1,35	1,62
	м3		936,67	155	1124	186	48,5	0,1813	0,21756
21 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01705	196197,3		3345				
	т								

22	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 *т*	0,02226	191513,63		4263				
23	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *т*	0,00543	210118,21		1141				
24	11-060101-0101	Приямок 2000х800х2мм. Устройство 3шт. *м3*	5,4	63215,93	650,19	341366	3511	2860	1,35	7,29
				936,85	155,19	5059	838	48,5	0,1813	0,97902
25	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,1092	196197,3		21425				
26	23-010201-0238	Гильзы -4шт. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	1,6	13621,58		21795				
27	23-010201-0245	Гильзы -2шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	0,8	17035,8		13629				
28	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	14,7	1644,35	106,87	24172	1571	2011	0,263	3,8661
				192,79	31,84	2834	468	60,9	0,033	0,4851
29	21-050201-0502	Металлическое обрамление с закладными -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,08794	205629,7		18083				
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00726	200100,36		1453				

31	21-050110-0201								
	Щит металлический ЩМ1 -Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной 4х525х840 и 4х560х840 мм ГОСТ 8568-77	0,1776	197975,36		35160				
	т								
32	21-050106-2401	полосовой из углеродистой стали, 6х60х720 мм	0,048	206930,72		9933			
	т								
33	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00552	196197,3		1083			
	т								
	Раздел 3 Стены и перемычки								
34	11-080201-1009	Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при	70	8333,93	1249,04	583375	87433	161508	5,45	381,5
	м3 кладки			4242,11	299,74	296948	20982	50,8	0,35	24,5
35	21-030102-0603								
	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	26,6	42889,29		1140855				
	1000 шт.								
36	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	21,7	1415,02	146,68	30706	3183	10506	1,21	26,257
	м2 перегородок (за вычетом проемов)			917,83	35,21	19917	764	50,8	0,0411	0,89187
37	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,3	40702,25		52913				
	1000 шт								
38	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка.	25	1431,96	770,84	35799	19271	12696	0,813	20,325
	шт. сборных конструкций			632,8	185	15820	4625	62,1	0,216	5,4
39	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,726	72376,39		52545				
	м3									
40	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,3051	210118,21		64107				
	т									

41	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 26Б 1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,546	327186,4		178644				
		т								
42	21-050203-1201	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 24М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,71238	313062,59		223020				
		т								
43	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 7 мм ГОСТ 535-2005	0,01296	205629,7		2665				
		т								
44	21-050103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками 10 х340х380мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	0,16319	1416289,73		231124				
		т								
45	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой 8х200х250мм ГОСТ 535-2005	0,01884	211256,39		3980				
		т								
46	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III , диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,00222	210362,45		467				
		т								
47	21-050309-0303	Опорная подушка -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	0,00264	210362,45		555				
		т								
48	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,32	17953,13	653,13	5745	209	169	1,35	0,432
		м3		937,5	153,13	300	49	48,5	0,1813	0,05802
49	58-100000-0000(п	Кран мостовой подвесной однобалочсныйс механическим приводом передвижения моста, с ручной цепной талью высотой подъема 3 м.	1	456681		456681				
		шт								

Раздел 4 Перекрытия

50 11-070504-0103	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	8	4590,88	1168,38	36727	9347	14713	3,27	26,16
	шт сборных конструкций		2672,88	288,63	21383	2309	62,1	0,337	2,696
51 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	74,86	5123,58		383551				
	м2								
52 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,01382	407670,04	1447,18	5634	20	1530	289	3,99398
	т		227713,46	578,87	3147	8	48,5	0,62	0,00857

Раздел 5 Кровля

53 11-120101-0201	Кровли плоские из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	77,5	2653,94	79,68	205680	6175	10091	0,263	20,3825
	м2 кровли		220,01	10,84	17051	840	56,4	0,0118	0,9145
54 11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	19,38	8887,98	1176,93	172249	22809	23738	2,71	52,5198
	м3 утеплителя		1880,6	291,18	36446	5643	56,4	0,34	6,5892
55 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	77,5	510,35	70,5	39552	5464	8097	0,243	18,8325
	м2 стяжки		168,63	16,61	13069	1287	56,4	0,0194	1,5035
56 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	94,23	15,17	1,04	1429	98	47	0,0009	0,08481
	м2 стяжки		0,63	0,25	59	24	56,4	0,0003	0,02827
57 11-080101-0303	Кровля. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя бикростом	207,2	1867,68	27,55	386984	5709	16679	0,201	41,6472
	м2 поверхности		152,47	5,99	31591	1242	50,8	0,007	1,4504
58 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,1425	270225,36		38507				
	т								

Раздел 6 Проемы

59	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	3,15	2706,67	117,14	8526	369	1342	0,8342	2,62773
		м2		657,46	54,92	2071	173	59,8	0,0678	0,21357
60	21-090202-0701	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	3,15	24959,21		78622				
		м2								
61	11-090304-0201	Дверь металлическая. Монтаж	0,05	51740	15640	2587	782	1046	35,9	1,795
		т конструкций		29340	5020	1467	251	60,9	4,408	0,2204
62	29-100000-6000(п	Дверь металлическая 2100х1400	1	97481		97481				
		шт								
63	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	10,08	2663,69	110,32	26850	1112	6808	1,3822	13,93258
		м2		1075,89	53,47	10845	539	59,8	0,0659	0,66427
64	21-090201-0808	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	10,08	26853,26		270681				
		м2								

Раздел 7 Полы

65	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	10,22	120,25	51,17	1229	523	553	0,108	1,10376
		м3 уплотненного грунта		69,08	22,5	706	230	59,1	0,02625	0,26828
66	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	68,13	1644,31	106,85	112027	7280	9319	0,263	17,91819
		м2 покрытия		192,76	31,84	13133	2169	60,9	0,033	2,24829
67	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	68,13	1031,92	52,18	70305	3555	17631	0,416	28,34208

	м2 изолируемой поверхности		416,92	8,01	28405	546	60,9	0,0098	0,66767
68 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	6,81	21160,5	5,43	144103	37	11028	3,66	24,9246
	м3 подстилающего слоя		2659,18	–	18109	–	60,9	–	–
69 11-110101-1105	Прослойка из цем.песч.раствора -15мм.. Устройство	64,53	786,67	18,81	50764	1214	12990	0,45	29,0385
	м2 стяжек		320,91	9,64	20708	622	60,9	0,0127	0,81953
70 11-110101-1101	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	68,13	579,58	18,77	39487	1279	10838	0,356	24,25428
	м2 стяжек		251,59	9,63	17141	656	60,9	0,0127	0,86525
71 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	3,6	2907,78	13,89	10468	50	635	0,382	1,3752
	м2 покрытия		282,5	6,94	1017	25	60,9	0,0085	0,0306
72 11-110101-2702	многоцветных или одноцветных на цементном	64,53	1129,61	49,47	72894	3192	33326	1,06	68,4018
	м2 покрытия		825,07	22,94	53242	1480	60,9	0,0294	1,89718
73 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	49,5	447,76	1,07	22164	53	6039	0,236	11,682
	м плинтусов		199,84	0,51	9892	25	60,9	0,0006	0,0297
74 11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	6,8	276,18	1,47	1878	10	244	0,0765	0,5202
	м плинтусов		58,09	0,74	395	5	60,9	0,0008	0,00544
Раздел 8 Отделочные работы									
75 12-110103-0201	Перетирка потолков	65,13	223,35	1,4	14547	91	8328	0,2807	18,28199
	м2		215,61	0,75	14043	49	59,1	0,001	0,06513
76 11-150401-0102	Потолки. Окраска водными составами клеевая улучшенная	71,13	105,62	0,86	7513	61	3156	0,101	7,18413
	м2 окрашиваемой поверхности		80,56	0,41	5730	29	54,8	0,0005	0,03557
77 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	161,4	885,53	23,45	142924	3785	47891	0,611	98,6154
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			523,26	18,2	84454	2938	54,8	0,024	3,8736
78 11-150401-0102	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	65,64	105,64	0,85	6934	56	2913	0,101	6,62964
	м2 окрашиваемой поверхности								
			80,56	0,41	5288	27	54,8	0,0005	0,03282
79 11-150403-0506	Стены-низ Н-1,8м.. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке в два слоя	191,72	654,69	2,8	125517	537	65914	0,731	140,14732
	м2 окрашиваемой поверхности								
			626,03	1,35	120022	259	54,8	0,0016	0,30675
Раздел 9 Лестница и ограждение									
80 11-090701-0105	Лестницы с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,1446	121929,46	15698,48	17631	2270	9412	120	17,352
	т конструкций								
			102766,25	4114,8	14860	595	60,9	4,4	0,63624
81 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,071	196197,3		13930				
	т								
82 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,00616	191513,63		1180				
	т								
83 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00628	211256,39		1327				
	т								
84 21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0098	211256,39		2070				
	т								
85 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,06032	205629,7		12404				
	т								

86 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,06133	205629,7		12611				
	т								
87 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,4	60,68	0,91	267	4	67	0,0295	0,1298
	м2		27,95	–	123	–	54,2	0,0002	0,00088
88 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8,8	68,18	0,91	600	8	83	0,0213	0,18744
	м2		17,16	0,23	151	2	54,2	0,0002	0,00176
Раздел 10 Отмостка вокруг здания шириной 1,0м.									
89 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	6,6	7626,06	1192,27	50332	7869	11355	3,24	21,384
	м3 подстилающего слоя		2354,09	471,06	15537	3109	60,9	0,55	3,63
90 11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство	44	926,73	68,3	40776	3005	7466	0,361	15,884
	м2 покрытия		255,14	23,5	11226	1034	60,9	0,0284	1,2496
	Всего прямые затраты				**7592061**				**1310**
									95

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 030 452
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	295 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 064
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 809 705
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	456 681
Накладные расходы I уровня, тенге	618 845
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 210 906
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	328 436
Итого, тенге	8 539 342
Сметная прибыль (8 %), тенге	683 147
Всего	**9 222 489**

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**9 222 489**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**140 253**
Итого с временными затратами		**9 362 742**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**277 736**
Итого с зимними удорожаниями		**9 640 477**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**7 153 234**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**3 218 955**
		10 372 190
Тендерная скидка	0,9	**9 334 970,71**
НДС (12 %)		1 120 196,48
Всего по акту с учетом НДС		**10 455 167,19**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кылыралин Г.А.

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Насосная станция 2го подъема

Акт №21
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-2-2)

Оборудование насосной станции с. Шиликти

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
1	13-070401-0305	Станция повышения давления из 3х насосов со шкафом управления (2рабочих, 1 резервный). Монтаж оборудования *комплект*	1	182606 / 127148	28860 / 10891	182606 / 127148	28860 / 10891	56044 / 40,6	142 / 11,61	142 / 11,61
2	58-100000-0000(пр	Насосная станция 2го подъема из 3х насосов AKVA E 3 CM10-2 Q-10м3/час H-24м, N=1,2кВт (в комплекте со шкафом управления, частотным преобразователем, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами) *к-т*	1	1824812		1824812				
3	58-200000-0000(пр	Противопожарный насос CR64-2 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ №96123530 Q=60м3/час,H=44м, N=11 кВт *к-т*	2	1323618		2647236				
4	58-300000-0000(пр	Шкаф управления для двух насосов CR64-2 AKVA S2 2*11 кВт *шт*	1	612367		612367				

5	13-370102-0203	Оборудование - Ультрафиолетовая бактерицидная установка Монтаж в помещении *шт.*	2	39166 28861,5	9176 3015	78332 57723	18352 6030	25884 40,6	34,5 3,89	69 7,78
6	58-400000-0000(п	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УУФОВ-20 производительностью 20,0 м3 *к-т*	2	664777		1329554				
7	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка *км трубопровода*	0,009	332444,44 248888,89	67666,67 26000	2992 2240	609 234	1536 62,1	270 27,65	2,43 0,24885
8	23-010201-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	9	1949,38		17544				
9	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка *км трубопровода*	0,027	522888,89 331777,78	141296,3 50555,56	14118 8958	3815 1365	6411 62,1	360 51,53	9,72 1,39131
10	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	27	4048,66		109314				
11	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка *км трубопровода*	0,012	725000 346500	307250 105000	8700 4158	3687 1260	3365 62,1	376 107,34	4,512 1,28808
12	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	12	7843,19		94118				
13	11-220301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка *км трубопровода*	0,003	1295666,67 610000	556666,67 191000	3887 1830	1670 573	1492 62,1	662 194,34	1,986 0,5830
14	23-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	3	19284,98		57855				

15	11-160601-0101	Вентили запорные фланцевые диаметром 25 мм. Установка *шт.*	1	1542	72	1542	72	722	1,47	1,47
				1187	9	1187	9	60,4	0,01	0,01
16	23-040502-1206	Вентили запорные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	17392,87		17393				
17	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка *фланец*	2	363	27,5	726	55	392	0,32	0,64
				315,5	–	631	–	62,1	–	–
18	23-020103-0604	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	1148,28		2297				
19	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка *комплект*	1	2280	–	2280	–	117	0,22	0,22
				194	–	194	–	60,4	–	–
20	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка *счетчик (водомер)*	2	4554,5	120,5	9109	241	1718	1,68	3,36
				1405,5	17	2811	34	60,4	0,02	0,04
21	23-030301-0308	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч *шт.*	2	315825,7		631651				
22	11-160601-0105	Клапаны обратные, диаметром до 150 мм. Установка *шт.*	3	6445,33	356,67	19336	1070	9005	6,05	18,15
				4887	82,67	14661	248	60,4	0,09	0,27
23	23-041001-1107	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п, р) для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91 *шт.*	3	28119,55		84359				
24	11-160601-0103	Краны шаровые диаметром 100 мм. (на бактерицидные лампы) Установка *шт.*	4	2797	200,25	11188	801	5164	2,6	10,4
				2100,25	37,25	8401	149	60,4	0,04	0,16
25	11-220901-0106	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 200 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	4187	1157,5	8374	2315	3560	3,04	6,08
				2485	381	4970	762	62,1	0,36	0,72

26	23-040102-2006	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	127541,34		255083				
27	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка *фланец*	4	1689,25	162,75	6757	651	3524	1,43	5,72
				1410,25	8,5	5641	34	62,1	0,01	0,04
28	23-020103-0613	углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN *шт.*	4	8560,34		34241				
29	11-220901-0105	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 150 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	2132	126	4264	252	2011	1,93	3,86
				1559	60	3118	120	62,1	0,07	0,14
30	23-040102-2005	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	67418,79		134838				
31	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *фланец*	4	1072	96,5	4288	386	2226	0,9	3,6
				887,5	8,5	3550	34	62,1	0,01	0,04
32	23-020103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	6016,87		24067				
33	11-130301-0406	Поверхности металлические-трубопроводы и арматура. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	30	60,73	1	1822	30	457	0,0295	0,885
				27,93	0,2	838	6	54,2	0,0002	0,006
34	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-трубопроводы и арматура Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя *м2*	60	68,13	0,82	4088	49	565	0,0213	1,278
				17,2	0,17	1032	10	54,2	0,0002	0,012
35	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (Переходники Ду 150х100 -2шт.Ду 200х150-3шт.) Установка *т фасонных частей*	0,0986	943336,71	293164,3	93013	28906	24561	312,7	30,83222
				308397,57	92718,05	30408	9142	62,1	94,3	9,29798

36	11-160601-0103	Краны шаровые диаметром 100 мм. - бактерицидные лампы.Установка *шт.*	4	2797 2100,25	200,25 37,25	11188 8401	801 149	5164 60,4	2,6 0,04	10,4 0,16
37	23-040904-1606	Краны шаровые с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	4	97924,3		391697				
38	11-130301-0406	Поверхности металлические-трубы Ду 150мм и Ду 200мм . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	1,9	61,05 27,89	1,05 –	116 53	2 –	29 54,2	0,0295 0,0002	0,05605 0,00038
39	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-трубы Ду 150мм и Ду 200мм Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя *м2*	3,8	68,16 17,11	0,79 –	259 65	3 –	35 54,2	0,0213 0,0002	0,08094 0,00076
40	11-260301-0702	Поверхность изоляции. Трубы Ду-150мм и Ду-200мм Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике(рубероид) *м2 поверхности покрытия изоляции*	2,8	813,57 362,5	9,64 3,93	2278 1015	27 11	567 55,3	0,472 0,0047	1,3216 0,01316
41	21-100401-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93 *м2*	2,8	145,39		407				
42	11-260101-0101	Трубы Ду-150мм и Ду-200мм. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем *м3 изоляции*	0,065	45846,15 32046,15	1353,85 646,15	2980 2083	88 42	1175 55,3	36,31 0,75	2,36015 0,04875
43	21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 *м3*	1,0324	37849,14		39075				
	Всего прямые затраты					**8782151**				**330** **34**
	в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге					291 116 92 742				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		31 103
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 984 324
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		6 413 969
Накладные расходы I уровня, тенге		155 724
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		8 937 875
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		357 515
Итого, тенге		9 295 390
Сметная прибыль (8 %), тенге		743 631
Всего		**10 039 021**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**10 039 021**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**58 001**
Итого с временными затратами		**10 097 022**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**114 856**
Итого с зимними удорожаниями		**10 211 878**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**7 577 213**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**3 409 746**
		10 986 959
Тендерная скидка	0,9	**9 888 263,43**
НДС (12 %)		1 186 591,61
Всего по акту с учетом НДС		**11 074 855,04**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Насосная станция 2го подъема

Акт №22
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-2-4)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
1	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	3	1292	13,67	3876	41	532	0,337	1,011
		м трубопровода		288,67	5	866	15	60,4	0,0059	0,0177
2	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	12	2248,17	23,25	26978	279	2756	0,433	5,196
		м трубопровода		370,83	9,42	4450	113	60,4	0,0108	0,1296
3	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	511,02		1278				
		кг								
4	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром40 мм. Испытание гидравлическое	7	54	1,86	378	13	219	0,0501	0,3507

	м трубопровода		51,86	–	363	–	60,4	–	–
5 11-160601-0304	Регулятор давления прямого действия (после себя), диаметр 100 мм. Установка *шт.*	1	5150 / 2431	138 / 35	5150 / 2431	138 / 35	1489 / 60,4	2,94 / 0,04	2,94 / 0,04
6 23-051303-0106	Регулятор давления "После себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, Tmax 100 °C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002 *шт.*	1	985790		985790				
7 11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 100 мм. Установка *фильтр*	1	28096 / 1348	351 / 77	28096 / 1348	351 / 77	861 / 60,4	1,63 / 0,078	1,63 / 0,078
8 23-051208-0107	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	1	26341,5		26342				
9 11-160601-0102	Краны шаровые муфтовые диаметром 50 мм. Установка *шт.*	1	1560 / 1187	90 / 17	1560 / 1187	90 / 17	727 / 60,4	1,47 / 0,02	1,47 / 0,02
10 23-040905-2906	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	1	5812,56		5813				
11 11-160601-0101	Краны шаровые муфтовые 15 мм. Установка *шт.*	2	1543,5 / 1187,5	72 / 8,5	3087 / 2375	144 / 17	1445 / 60,4	1,47 / 0,01	2,94 / 0,02
12 23-040905-2901	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	592,09		1184				
13 11-220901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка *задвижка или клапан*	1	1468 / 1103	54 / 26	1468 / 1103	54 / 26	701 / 62,1	1,4 / 0,03	1,4 / 0,03
14 23-040102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	40084,39		40084				

15	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	2	705	55,5	1410	111	735	0,6	1,2
				591,5	–	1183	–	62,1	–	–
16	23-020103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	3555,41		7111				
17	11-130301-0406	Поверхности металлические-трубопроводы и арматура. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	4	60,75	1	243	4	61	0,0295	0,118
				28	–	112	–	54,2	0,0002	0,0008
18	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-трубопроводы и арматура Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя *м2*	8	68,13	0,75	545	6	76	0,0213	0,1704
				17,25	0,25	138	2	54,2	0,0002	0,0016
19	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 108х3,5-5шт.) Установка *т фасонных частей*	0,0125	943280	293120	11791	3664	3114	312,7	3,90875
				308400	92720	3855	1159	62,1	94,3	1,17875
20	23-040702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	6015,92		6016				
21	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 *м*	20	664,95		13299				

Раздел 2 Канализация

22	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	7	501	2	3507	14	2093	0,56	3,92
				494,29	0,71	3460	5	60,4	0,0007	0,0049
23	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-110х3,4 ГОСТ 22689-2014 *м*	7	802,85		5620				

24	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	1	517 515	– –	517 515	– –	311 60,4	0,584 0,0003	0,584 0,0003
25	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-50x3 ГОСТ 22689-2014 *м*	1	263,69		264				
26	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	1	511,02		511				
27	11-220801-0201	отводы *шт.*	4	856,75 334,5	522,25 171,75	3427 1338	2089 687	1258 62,1	0,414 0,226	1,656 0,904
28	23-020302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	3498,58		3499				
29	23-020302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 x50 x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	8743,88		8744				
30	23-020302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	1338,5		1339				
31	23-020303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	2024,07		2024				
32	23-020802-1002	Ревизии к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 *шт.*	1	2828,4		2828				
33	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *комплект*	1	2487 1880	115 57	2487 1880	115 57	1170 60,4	2,22 0,071	2,22 0,071
34	23-030102-9903	Унитазы напольные керамические шамотированные	1	41174,34		41174				

		шт.								
35	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	1	1941	58	1941	58	1026	1,95	1,95
		комплект		1670	29	1670	29	60,4	0,035	0,035
36	23-030102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	1	5928,73		5929				
		шт.								
37	11-170201-0103	Смесители для умывальников. Установка	1	626	–	626	–	362	0,7	0,7
		шт.		599	–	599	–	60,4	–	–
38	23-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	2141,2		2141				
		шт.								
39	23-030102-1301	Сифон для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	1	827,02		827				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**1258904**				**33**
										3

в том числе	28 873
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 222 860
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 936
Накладные расходы I уровня, тенге	1 277 840
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	51 114
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	1 328 954
Итого, тенге	106 316
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 435 270**
Всего	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 435 270**
Временные здания и сооружения 2%*0,8 1,60%	**22 964**

Итого с временными затратами		**1 458 234**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**45 475**
Итого с зимними удорожаниями		**1 503 709**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**1 115 752**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**502 089**
		1 617 841
Тендерная скидка	0,9	**1 456 056,81**
НДС (12 %)		174 726,82
Всего по акту с учетом НДС		**1 630 783,63**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Насосная станция 2го подъема

Акт №23
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-2-8)
Пожарная сигнализация НС 2го подъема

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Раздел без наименования										
1	23-080303-0304	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-6 *шт.*	1	9197,28		9197				
2	23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 *шт.*	4	911,02		3644				
3	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П *шт.*	2	59,29		119				
4	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ *шт.*	1	1365,86		1366				
5	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 *км*	0,045	26430,12		1189				
6	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 мм х 12 мм *м*	40	27,67		1107				

7	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 *км*	0,002	56689,2	113
8	23-080306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч *шт.*	1	1812,67	1813
9	23-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 *шт.*	1	13562,05	13562
10	23-080304-0507	Звуковой оповещатель "Сирена-Свирель-2" ГОСТ Р 54126-2010 *шт.*	1	410,15	410
11	23-080304-0619	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-220-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 *шт.*	1	729,56	730
12	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,005	122520,59	613
		Всего прямые затраты			**33863**

в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		33 863
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		33 863
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		1 355
Итого, тенге		35 218
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 817
Всего		**38 035**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**38 035**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**609**
Итого с временными затратами		**38 644**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**1 205**
Итого с зимними удорожаниями		**39 849**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**29 568**

2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**13 305**
		42 873
Тендерная скидка	0,9	**38 585,86**
НДС (12 %)		4 630,30
Всего по акту с учетом НДС		**43 216,16**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Насосная станция 2го подъема

Акт №24
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-2-9)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	13-080305-1202	Электропечь . Монтаж оборудования *шт.*	12	1824,25 / 1765,25	59 / 20,08	21891 / 21183	708 / 241	9169 / 42,8	2 / 0,02	24 / 0,24
2	58-100000-1000(п	Печь электронагревательная N=1Квт ПЭТ-4 *шт*	12	6834		82008				
	Раздел 2 Вентиляция									
3	11-200101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр 500 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	0,5	5120 / 1006	30 / 8	2560 / 503	15 / 4	306 / 60,4	1,2932 / 0,007	0,6466 / 0,0035
4	11-200101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр 150 х150мм Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	1,3	4486,15 / 1270,77	33,85 / 13,08	5832 / 1652	44 / 17	1008 / 60,4	1,6324 / 0,0132	2,12212 / 0,01716
5	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. для слива конденсата Прокладка	10	1019,6	11,6	10196	116	1564	0,297	2,97

		м трубопровода		254,4	4,5	2544	45	60,4	0,005	0,05
6	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	1	511,02		511				
7	11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка *зонт*	1	3472 / 401	35 / 9	3472 / 401	35 / 9	248 / 60,4	0,49 / 0,01	0,49 / 0,01
8	11-200801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка *дефлектор*	2	15238,5 / 3375,5	122 / 20	30477 / 6751	244 / 40	4102 / 60,4	4,45 / 0,02	8,9 / 0,04
9	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *решетка*	2	1165,5 / 853,5	20,5 / 8,5	2331 / 1707	41 / 17	1041 / 60,4	1,07 / 0,01	2,14 / 0,02
10	11-200901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 150 мм. УП1 -2шт. и УП4-2шт.Установка *узел*	4	2113,25 / 1957	6 / 1,75	8453 / 7828	24 / 7	4732 / 60,4	2,58 / 0,002	10,32 / 0,008
11	23-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 150 мм *шт.*	2	16635,1		33270				
12	23-050310-0401	Узлы прохода с клапаном, модели УП 3 диаметром 200 мм *шт.*	2	37951,38		75903				
13	11-150403-1004	Воздуховоды. Окраска масляная, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	2,2	520,45 / 509,09	0,45 / 0,45	1145 / 1120	1 / 1	614 / 54,8	0,646 / 0,0004	1,4212 / 0,00088
	Всего прямые затраты					**278049**				**53**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 228
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	151 124
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	82 008
Накладные расходы I уровня, тенге	22 784

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		300 833
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		12 033
Итого, тенге		312 866
Сметная прибыль (8 %), тенге		25 029
Всего		**337 895**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**337 895**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**4 094**
Итого с временными затратами		**341 989**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**8 108**
Итого с зимними удорожаниями		**350 097**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**259 772**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**116 897**
		376 669
Тендерная скидка	0,9	**339 002,14**
НДС (12 %)		40 680,26
Всего по акту с учетом НДС		**379 682,40**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.
Наименование объекта: с. Шиликти -Насосная станция 2го подъема

Акт №25
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-2-10)
Электроосвещение здания насосной станции 2-го подъема

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутреннее электроосвещение.Электрооборудование								
1	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1016	116	1016	116	395	1	1
		шт		883	40	883	40	42,8	0,04	0,04
2	23-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12 250 Вт ГОСТ 12434-93	1	7209,58		7210				
		шт.								
3	13-080305-0903	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	4203	233	4203	233	1545	4	4
		шт		3530	80	3530	80	42,8	0,08	0,08
4	23-070201-0801	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10267,49		10267				
		шт.								
5	13-080305-0305	Светильник потолочный или настенный влагозащищенный. Монтаж с креплением винтами или болтами	12	1271,42	467,33	15257	5608	5222	0,79	9,48
		шт		697,25	319,42	8367	3833	42,8	0,416	4,992

6	23-070101-0328	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002.1 IP65 ГОСТ 17677-82	12	1343,76		16125			
		шт.							
7	23-070104-0301	Лампы накаливания ЛОН-100	1,2	549,78		660			
		10 шт.							
8	13-080205-0902	Светильник переносной. Установка	1	6599	3060	6599	3060	1308	2,34	2,34
		шт		2187	868	2187	868	42,8	0,88	0,88
9	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	1	3962,31		3962			
		шт.							
10	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа Б12В	0,1	549,78		55			
		10 шт.							
11	13-080305-0110	Розетка штепсельная двухполюсная с защитным контактом. Монтаж оборудования	5	726,4	14	3632	70	1290	0,68	3,4
		шт		600,2	2,4	3001	12	42,8	0,0024	0,012
12	23-070220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	5	464,84		2324			
		шт.							
13	13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	3283,25	83,25	13133	333	3190	2	8
		шт		1843,25	20	7373	80	42,8	0,02	0,08
14	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-067	4	246,98		988			
		шт.							
15	23-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	15	101,03		1515			
		шт.							
16	23-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	9	63,26		569			
		шт.							
17	13-080305-0303	Светильник аварийного освещения Монтаж	3	2435,67	871,67	7307	2615	1678	0,77	2,31

		шт								
				679,67	627,33	2039	1882	42,8	0,826	2,478
18	58-100000-1000(п	Светильник аварийного освещения EFS-380	3	13055		39165				
		шт								
19	13-110201-0104	Блок (аварийное освещение) Установка	1	1855	–	1855	–	800	2,06	2,06
		шт								
				1818	–	1818	–	44	–	–
20	58-100000-2000(п	Блок Telemando (аварийное освещение)	1	66645		66645				
		шт								
	Раздел 2 Внутреннее электроосвещение.Кабельная продукция									
21	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	235	637,96	18,74	149920	4405	37527	0,44	103,4
		м								
				368,09	5,01	86501	1178	42,8	0,005	1,175
22	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,075	192466,08		14435				
		1000 м								
23	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,16	122520,59		19603				
		1000 м								
24	23-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм -дл 2000мм.-14шт.	28	85,81		2403				
		м								
25	21-130814-1805	Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х	4	130,72		523				
		м								
		Всего прямые затраты				**389371**				**136**
										10

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 973
- материалы, изделия и конструкции, тенге	151 422
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	105 810
Накладные расходы I уровня, тенге	52 955
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	442 326
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	17 693
Итого, тенге	460 019

Сметная прибыль (8 %), тенге		36 802
Всего		**496 821**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**496 821**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**6 256**
Итого с временными затратами		**503 077**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**12 389**
Итого с зимними удорожаниями		**515 466**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**382 476**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**172 114**
		554 590
Тендерная скидка	0,9	**499 130,84**
НДС (12 %)		59 895,70
Всего по акту с учетом НДС		**559 026,54**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

* _____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Насосная станция 2го подъема

Акт №26
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-2-11)

Силовое оборудование здания насосной станции 2го подъема

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
1	13-080304-0201	Ящик управления отоплением РУСМ 5111 Установка	1	4816	916	4816	916	876	2	2
		шт		1765	281	1765	281	42,8	0,28	0,28
2	51-080401-0214(о	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3274-54 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	1	57767		57767				
		шт.								
3	13-080304-0205	Распределительный пункт (шкаф) ПР11. Установка	1	8959	2060	8959	2060	1417	3	3
		шт		2648	662	2648	662	42,8	0,66	0,66
4	51-080401-0747(о	Пункт распределительный ПР 11-3086-31УЗ ГОСТ 30011.1-2012	1	84238		84238				
		шт.								
5	23-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	3	101,03		303				
		шт.								
6	13-110201-0102	Датчик температуры Установка	1	1406	–	1406	–	606	1,56	1,56

		шт.							
			1377	–	1377	–	44	–	–
7	23-051401-0702	Датчик температуры камерный ДТКБ 53	1	22411,47		22411			
		шт.							
8	13-080104-0201	Шкаф управления задвижками. Монтаж оборудования	1	17303	4511	17303	4511	5451	13	13
		шкаф							
				11133	1604	11133	1604	42,8	1,6	1,6
9	58-100000-0000(п	Шкаф управления тремя электроприводами задвижек ШУЗ-380-3-1,1	1	820067		820067			
		шкаф							
10	23-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	3	101,03		303			
		шт.							
	Раздел 2 Заземление, система уравнивания потенциалов								
11	11-010101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. 400х700-50м. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	14	103,57	103,57	1450	1450	313	–	–
		м3 грунта							
				–	37,79	–	529	59,1	0,0354	0,4956
12	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	2167,25	118	26007	1416	3152	0,7	8,4
		шт.							
				585,58	28,08	7027	337	42,8	0,028	0,336
13	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением . Монтаж оборудования	102	449,38	17,24	45837	1758	5305	0,14	14,28
		м							
				117,12	4,41	11946	450	42,8	0,0044	0,4488
14	24-040207-2701	Держатель для шин заземления К188У2	60	371,28		22277			
		шт.							
15	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	447593,83		448			
		км							
16	24-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода 1081 ГОСТ Р 51177-98	35	115,26		4034			
		шт.							
	Раздел 3 Кабельно-трубная продукция								
17	11-160301-0104	Трубопроводы из стальных водогазопроводныхх труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	18,5	1363,19	11,57	25219	214	2892	0,297	5,4945
		м трубопровода							

			254,32	4,49	4705	83	60,4	0,005	0,0925
18 13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	263	637,96	18,75	167784	4930	41998	0,44	115,72
	м								
			368,09	5,01	96808	1318	42,8	0,005	1,315
19 23-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	1196115,16		5981				
	км								
20 23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,063	724696,78		45656				
	км								
21 23-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	507448,5		45670				
	км								
22 23-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,009	330591,83		2975				
	км								
23 23-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	1929084,27		11575				
	км								
24 23-060128-0515	Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	3030469,36		36366				
	км								
25 23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,078	192466,08		15012				
	км								
26 23-061709-0502	Вводы гибкие К1086 дл.925мм. -47шт.	47	276,42		12992				
	шт.								
27 24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	2,5	216,24		541				
	10 шт.								
	Всего прямые затраты				**1487397**				**163**
									5

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 409
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 264
- материалы, изделия и конструкции, тенге	370 661
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	962 072
Накладные расходы I уровня, тенге	62 010
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 549 407
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	61 976

Итого, тенге		1 611 383
Сметная прибыль (8 %), тенге		128 911
Всего		**1 740 294**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**1 740 294**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**12 452**
Итого с временными затратами		**1 752 746**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**24 657**
Итого с зимними удорожаниями		**1 777 403**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**1 318 833**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**593 475**
		1 912 308
Тендерная скидка	0,9	**1 721 076,81**
НДС (12 %)		206 529,22
Всего по акту с учетом НДС		**1 927 606,03**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.
Наименование объекта: ст.Тогыз -Насосная станция 2го подъема

Акт №27
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-3-1)
Оборудование насосной станции с. Тогыз

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
1	13-070401-0305	Станция повышения давления из 3х насосов со шкафом управления (2рабочих, 1 резервный). Монтаж оборудования	1	182606	28860	182606	28860	56044	142	142
		комплект		127148	10891	127148	10891	40,6	11,61	11,61
2	58-100000-0000(п	Насосная станция 2го подъема из 3х насосов AKVA E 3 CR10-14 Q-10м3/час H-110м, N=5,5кВт (в комплекте со шкафом управления, частотным преобразователем, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами)	1	3415804		3415804				
		к-т								
3	58-200000-0000(п	Противопожарный насос CR64-5-2 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ №96123539 Q=60м3/час,H=120м, N=30 кВт	2	2436291		4872582				
		шт								
4	58-300000-0000(п	Шкаф управления для двух насосов CR64-5 AKBA S2 2*30 кВт	1	806830		806830				
		шт								

5 13-370102-0203									
	Оборудование - Ультрафиолетовая бактерицидная установка Монтаж в помещении	2	39166	9176	78332	18352	25884	34,5	69
	шт.		28861,5	3015	57723	6030	40,6	3,89	7,78
6 58-100000-2000(п									
	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УУФОВ-20 производительностью 20,0 м3	2	664777		1329554				
	к-т								
7 11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка	0,009	332444,44	67666,67	2992	609	1536	270	2,43
	км трубопровода		248888,89	26000	2240	234	62,1	27,65	0,24885
8 23-010201-0190									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	9	1949,38		17544				
	м								
9 11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка	0,027	522888,89	141296,3	14118	3815	6411	360	9,72
	км трубопровода		331777,78	50555,56	8958	1365	62,1	51,53	1,39131
10 23-010201-0219									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	27	4048,66		109314				
	м								
11 11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка	0,012	725000	307250	8700	3687	3365	376	4,512
	км трубопровода		346500	105000	4158	1260	62,1	107,34	1,28808
12 23-010201-0232									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	12	7843,19		94118				
	м								
13 11-160601-0101	Вентили запорные фланцевые диаметром 25 мм. Установка	1	1542	72	1542	72	722	1,47	1,47
	шт.		1187	9	1187	9	60,4	0,01	0,01
14 23-040502-1206	Вентили запорные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	17392,87		17393				
	шт.								

15	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка *фланец*	2	363	27,5	726	55	392	0,32	0,64
				315,5	–	631	–	62,1	–	–
16	23-020103-0604	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	1148,28		2297				
17	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка *комплект*	1	2280	–	2280	–	117	0,22	0,22
				194	–	194	–	60,4	–	–
18	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка *счетчик (водомер)*	2	4554,5	120,5	9109	241	1718	1,68	3,36
				1405,5	17	2811	34	60,4	0,02	0,04
19	23-030301-0308	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч *шт.*	2	315825,7		631651				
20	11-220901-0106	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 200 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	4187	1157,5	8374	2315	3560	3,04	6,08
				2485	381	4970	762	62,1	0,36	0,72
21	23-040102-2006	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	127541,34		255083				
22	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка *фланец*	4	1689,25	162,75	6757	651	3524	1,43	5,72
				1410,25	8,5	5641	34	62,1	0,01	0,04
23	23-020103-0613	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	8560,34		34241				
24	11-220901-0105	Задвижки с обрезиненным клином чугунные диаметром 150 мм. Установка *задвижка или клапан*	2	2132	126	4264	252	2011	1,93	3,86
				1559	60	3118	120	62,1	0,07	0,14
25	23-040102-2005	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	67418,79		134838				

		шт.							
26	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	4	1072	96,5	4288	386	2226	0,9	3,6
		фланец		887,5	8,5	3550	34	62,1	0,01	0,04
27	23-020103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	6016,87		24067				
		шт.								
28	11-130301-0406	Поверхности металлические-трубопроводы и арматура. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	30	60,73	1	1822	30	457	0,0295	0,885
		м2		27,93	0,2	838	6	54,2	0,0002	0,006
29	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-трубопроводы и арматура Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	60	68,13	0,82	4088	49	565	0,0213	1,278
		м2		17,2	0,17	1032	10	54,2	0,0002	0,012
30	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (Переходники Ду 150х100 -2шт.Ду 200х150-3шт.) Установка	0,0986	943336,71	293164,3	93013	28906	24561	312,7	30,83222
		т фасонных частей		308397,57	92718,05	30408	9142	62,1	94,3	9,29798
31	11-160601-0103	Краны шаровые диаметром 100 мм. - бактерицидные лампы.Установка	4	2797	200,25	11188	801	5164	2,6	10,4
		шт.		2100,25	37,25	8401	149	60,4	0,04	0,16
32	23-040904-1606	Краны шаровые с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	4	97924,3		391697				
		шт.								
33	11-130301-0406	Поверхности металлические-трубы Ду 100мм и Ду 200мм . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9	61,05	1,05	116	2	29	0,0295	0,05605
		м2		27,89	–	53	–	54,2	0,0002	0,00038
34	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-трубы Ду 100мм и Ду 200мм Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	3,8	68,16	0,79	259	3	35	0,0213	0,08094
		м2		17,11	–	65	–	54,2	0,0002	0,00076

35 11-260301-0702	Поверхность изоляции. Трубы Ду-150мм и Ду-200мм Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике(рубероид)	2,8	813,57	9,64	2278	27	567	0,472	1,3216
	м2 поверхности покрытия изоляции		362,5	3,93	1015	11	55,3	0,0047	0,01316
36 21-100401-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	2,8	145,39		407				
	м2								
37 11-260101-0101	Трубы Ду-150мм и Ду-200мм. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	0,065	45846,15	1353,85	2980	88	1175	36,31	2,36015
	м3 изоляции		32046,15	646,15	2083	42	55,3	0,75	0,04875
38 21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	1,0324	37849,14		39075				
	м3								
39 11-160601-0105	Клапаны обратные, диаметром до 150 мм. Установка	3	6445,33	356,67	19336	1070	9005	6,05	18,15
	шт.		4887	82,67	14661	248	60,4	0,09	0,27
40 23-041001-1107	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п, р) для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	3	28119,55		84359				
	шт.								
	Всего прямые затраты				**12720022**				**318**
									33

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	280 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 924 096
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	10 424 770
Накладные расходы I уровня, тенге	149 068
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 869 090
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	514 764
Итого, тенге	13 383 854

Сметная прибыль (8 %), тенге		1 070 708
Всего		**14 454 562**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**14 454 562**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**64 477**
Итого с временными затратами		**14 519 039**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**127 680**
Итого с зимними удорожаниями		**14 646 718**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**10 867 865**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**4 890 539**
		15 758 404
Тендерная скидка	0,9	**14 182 563,91**
НДС (12 %)		1 701 907,68
Всего по акту с учетом НДС		**15 884 471,59**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Водонапорная башня емкостью 25м3 Н=18 м.

Акт №28
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	35,2	92,61	84,63	3260	2979	764	0,0115	0,4048
		м3 грунта		7,98	28,72	281	1011	59,1	0,025	0,88
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,8	1378,18	–	12128	–	7168	1,848	16,2624
		м3 грунта		1378,18	–	12128	–	59,1	–	–
3	11-010104-0402	Котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	25,7	22,18	22,18	570	570	121	–	–
		м3 грунта		–	7,94	–	204	59,1	0,00806	0,20714
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	25,7	120,23	51,17	3090	1315	1391	0,108	2,7756

	м3 уплотненного грунта								
			69,07	22,49	1775	578	59,1	0,02625	0,67463
5 41-010104-2010	Подвозка грунта для обваловки	510	459,44		234314				
	т								
6 11-010105-0307	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	321,3	147,07	143,83	47252	46213	8575	0,00466	1,49726
	м3 грунта								
			3,23	41,93	1039	13471	59,1	0,0365	11,72745
7 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	321,3	143,41	60,91	46078	19569	20749	0,129	41,4477
	м3 уплотненного грунта								
			82,51	26,76	26509	8599	59,1	0,03125	10,04063
8 11-010201-0601	. Полив водой уплотняемого грунта	283	58,17	41,06	16461	11621	3053	0,0122	3,4526
	м3 уплотненного грунта								
			7,8	10,45	2208	2957	59,1	0,0122	3,4526
9 11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	150	330,19	1,66	49528	249	20801	0,332	49,8
	м2								
			234,64	–	35196	–	59,1	–	–
10 21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	30	574,11		17223				
	м3								

Раздел 2 Фундаменты

11 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	12,2	474,84	106,97	5793	1305	1669	0,263	3,2086
	м2 покрытия								
			192,79	31,8	2352	388	60,9	0,033	0,4026
12 21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	0,1513	72717,85		11002				
	т								
13 11-060101-0108	Фундаменты монолитные Устройство	14,4	3146,94	703,75	45316	10134	13650	2,35	33,84
	м3								
			1782,57	171,88	25669	2475	48,5	0,1993	2,86992
14 21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	14,4	20353,24		293087				
	м3								

15	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,02436	200100,36		4874			
		т							
16	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,112	196197,3		21974			
		т							
17	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,4576	191513,63		87637			
		т							
18	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,05274	206930,72		10914			
		т							
	Раздел 3 Металлоконструкции башни								
19	11-090701-0107	Водонапорная башня. Сборка	5,15	245058,83	101026,6	1262053	520287	456713	161	829,15
		т конструкций		134687,77	10931,65	693642	56298	60,9	11,6	59,74
20	21-060303-0105	Габаритные емкости для хранения жидкостей (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	5,15	330502,98		1702090			
		т							
21	11-090202-0101	Водонапорная башня. Монтаж	5,15	60135,34	21967,18	309697	113131	77003	19	97,85
		т конструкций		18738,45	5813,2	96503	29938	60,9	5,964	30,7146
22	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	154	257,9	–	39717	–	21527	0,34	52,36
		м2		257,9	–	39717	–	54,2	–	–
23	11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	154	67,77	14,67	10436	2259	4432	0,07	10,78
		м2		53,1	–	8177	–	54,2	–	–
24	11-130601-0302	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	154	183,08	0,7	28195	108	5920	0,0908	13,9832
		м2								

				70,68	0,25	10884	39	54,2	0,0003	0,0462
25	11-130301-0406	Поверхности металлические (башня водонапорная с лестницей) Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	154	60,78	1,04	9360	160	2346	0,0295	4,543
		м2		27,94	0,17	4303	26	54,2	0,0002	0,0308
26	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные (башня водонапорная с лестницей). Окраска эмалями ПФ-115в два слоя	308	68,14	0,82	20988	252	2900	0,0213	6,5604
		м2		17,2	0,17	5299	52	54,2	0,0002	0,0616
	Раздел 4 Утепление башни									
27	11-090304-0201	полосовой стали Монтаж	1,706	51760,26	15642,44	88303	26686	35706	35,9	61,2454
		т конструкций		29344,08	5023,45	50061	8570	60,9	4,408	7,52005
28	21-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	0,028	209389,64		5863				
		т								
29	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,34	203265,09		69110				
		т								
30	21-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3,0 мм ГОСТ 14918-82	1,111	262869,41		292048				
		т								
31	11-260101-1101	Поверхности плоские Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем	6,4	15219,84	918,44	97407	5878	44863	14,8	94,72
		м3 изоляции		12239,38	436,72	78332	2795	55,3	0,51	3,264
32	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	6,4	9111,28		58312				
		м3								

Раздел 5 Водопроводный колодец Ду -1500мм Н=2500мм -1шт.

33	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодца Ду 1500мм-1шт.)	9,5	87,68	81,47	833	774	160	0,00888	0,08436
		м3 грунта		6,21	22,21	59	211	59,1	0,0193	0,18335
34	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодца	0,65	1378,46	–	896	–	530	1,848	1,2012
		м3 грунта		1378,46	–	896	–	59,1	–	–
35	11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4,3	22,09	22,09	95	95	20	–	–
		м3 грунта		–	7,91	–	34	59,1	0,00806	0,03466
36	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,3	120,23	51,16	517	220	233	0,108	0,4644
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,56	297	97	59,1	0,02625	0,11288
37	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,6	137,63	129,21	1046	982	231	0,013	0,0988
		м3 грунта		8,29	43,16	63	328	59,1	0,0376	0,28576
38	41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	13,7	195		2672				
		т								
39	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	13,7	412,41		5650				
		т								
40	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	7,6	15,53	13,03	118	99	30	0,00332	0,02523
		м3 грунта		2,37	4,34	18	33	59,1	0,00369	0,02804
41	11-060401-0101	Колодец монолитный бетонный. Устройство	2,07	20345,89	775,85	42116	1606	2592	3,06	6,3342
		м3		2381,64	200	4930	414	48,5	0,2287	0,47341

42	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	2	17387,86		34776			
		шт.							
43	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	1	6096,36		6096			
		комплект							
44	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,7	7625,71	1191,43	5338	834	1205	3,24	2,268
		м3 подстилающего слоя		2354,29	471,43	1648	330	60,9	0,55	0,385
45	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,4	5017,5	695	2007	278	591	2,99	1,196
		м3 подстилающего слоя		2172,5	255	869	102	60,9	0,3	0,12

Раздел 6 Лестница на откосе насыпи водонапорной башне

46	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,2	7625	1190	1525	238	344	3,24	0,648
		м3 подстилающего слоя		2355	470	471	94	60,9	0,55	0,11
47	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,8	22471,25	1032,5	17977	826	1395	4,41	3,528
		м3		3345	250	2676	200	48,5	0,2905	0,2324
48	11-090701-0105	ограждением. Сборка -1шт.	0,34874	121933,25	15707,98	42523	5478	22701	120	41,8488
		т конструкций		102767,1	4120,55	35839	1437	60,9	4,4	1,53446
49	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,14344	289147,98		41475			
		т							
50	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,10966	205629,7		22549			
		т							

51 21-050301-3002									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,06884	194636,08		13399				
	т								
52 21-050106-2403									
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0096	211256,39		2028				
	т								
53 21-050106-2402									
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0172	211256,61		3634				
	т								
54 11-090304-0101									
	Лестницы прямолинейные с ограждением. Монтаж	0,34874	49595,69	17543,16	17296	6118	6237	28,9	10,07859
	т конструкций								
			24175,6	5192,98	8431	1811	60,9	5,246	1,82949
55 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,5	60,76	1,05	638	11	160	0,0295	0,30975
	м2								
			27,9	0,19	293	2	54,2	0,0002	0,0021
56 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	21	68,14	0,81	1431	17	198	0,0213	0,4473
	м2								
			17,19	0,19	361	4	54,2	0,0002	0,0042
	Всего прямые затраты				**5170715**				**1392**
									137

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 150 926
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	780 292
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 996 861
- перевозка грузов, тенге	242 636
Накладные расходы I уровня, тенге	765 978
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 936 693
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	237 468

Итого, тенге		6 174 161
Сметная прибыль (8 %), тенге		493 933
Всего		**6 668 094**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**6 668 094**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**106 690**
Итого с временными затратами		**6 774 784**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**211 272**
Итого с зимними удорожаниями		**6 986 055**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**5 183 653**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**2 332 644**
		7 516 297
Тендерная скидка	0,9	**6 764 667,04**
НДС (12 %)		811 760,04
Всего по акту с учетом НДС		**7 576 427,08**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти -Водонапорная башня емкостью 25м3 Н=18 м.

Акт №29
приемки выполненных работ за июль 2022 года
(локальная смета 2-5-2)
Технологические трубопроводы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Трубопроводы									
1	13-120101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования / *м*	8	1955,88 / 1712,75	216,63 / 109,5	15647 / 13702	1733 / 876	5919 / 40,6	2 / 0,12	16 / 0,96
2	23-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 / *м*	8	2986,74		23894				
3	13-120101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования / *м*	8	1890,63 / 1712,75	160,88 / 82,75	15125 / 13702	1287 / 662	5832 / 40,6	2 / 0,0914	16 / 0,7312
4	23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 / *м*	8	2017,7		16142				

5	13-120101-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	6	923	59	5538	354	2160	1	6
		м		856,33	30,33	5138	182	40,6	0,0337	0,2022
6	23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	6	319,66		1918				
		м								
7	13-120101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования (переливная труба)	26	1890,88	161,04	49163	4187	18955	2	52
		м		1712,81	82,81	44533	2153	40,6	0,0914	2,3764
8	23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	26	2017,7		52460				
		м								
9	13-120101-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования (Импульсная труба))	26	922,81	58,96	23993	1533	9360	1	26
		м		856,38	30,27	22266	787	40,6	0,0337	0,8762
10	23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	26	319,66		8311				
		м								
11	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	1	1468	54	1468	54	701	1,4	1,4
		задвижка или клапан		1103	26	1103	26	62,1	0,03	0,03
12	23-040102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	40084,39		40084				
		шт.								
13	11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	1	1437	54	1437	54	682	1,36	1,36
		задвижка или клапан		1072	26	1072	26	62,1	0,03	0,03

14	23-040102-2003	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	33708,13		33708				
		шт.								
15	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	3	705	55,33	2115	166	1102	0,6	1,8
		фланец		591,67	–	1775	–	62,1	–	–
16	23-020103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	3555,41		10666				
		шт.								
17	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	3	539,33	41,67	1618	125	845	0,46	1,38
		фланец		453,67	–	1361	–	62,1	–	–
18	23-020103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	3	3054,01		9162				
		шт.								
19	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 80-100 мм. Тройники, переходы, отводы. Установка	0,0204	943284,31	293137,25	19243	5980	5081	312,7	6,37908
		т фасонных частей		308382,35	92696,08	6291	1891	62,1	94,3	1,92372
20	11-160601-0102	Вентили, запорные пожарные из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1561,5	90	3123	180	1455	1,47	2,94
		шт		1187,5	17	2375	34	60,4	0,02	0,04
21	23-040702-0603	муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ	2	6505,23		13010				
		шт.								
22	23-030103-0801	Головка соединительная муфтовая Ду 50	2	385,56		771				
		шт.								
23	11-130301-0406	Поверхности металлические -трубы и фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	60,8	1,05	1216	21	305	0,0295	0,59
		м2		27,95	0,2	559	4	54,2	0,0002	0,004
24	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	40	68,15	0,83	2726	33	376	0,0213	0,852
		м2		17,2	0,15	688	6	54,2	0,0002	0,008

25	11-060101-0101	Материалы на растяжки 3шт.-Подготовка бетонная. Устройство	1,5	17950	650,67	26925	976	794	1,35	2,025
		м3		936,67	155,33	1405	233	48,5	0,1813	0,27195
26	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,21453	194636,08		41755				
		т								
27	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,06	203265,09		12196				
		т								
	Раздел 2 Автомиатизированная система управления									
28	23-051501-1601	Датчик поплавковый NivoFLOAT NWP-120-1	2	54642,65		109285				
		шт.								
29	23-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	2	5830,08		11660				
		шт.								
30	23-010101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	40	266,71		10668				
		м								
31	23-061113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	0,04	23581,38		943				
		1000 м								
		Всего прямые затраты				**565970**				**135**
										7
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				115 970				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				16 683				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 880				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				433 317				
		Накладные расходы I уровня, тенге				53 567				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				619 537				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				24 781				

Итого, тенге		644 318
Сметная прибыль (8 %), тенге		51 545
Всего		**695 863**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**695 863**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**11 134**
Итого с временными затратами		**706 997**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**22 048**
Итого с зимними удорожаниями		**729 045**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**540 951**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**243 428**
		784 379
Тендерная скидка	0,9	**705 941,08**
НДС (12 %)		84 712,93
Всего по акту с учетом НДС		**790 654,01**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Т.А.