Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Шалкарский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",г.Шалкар,Есет Котибарулы ,33** — **190140023514**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41** — **010440004127**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №86 от 27.05.2021 г., доп.согл №7 от 27.08.2022 г.

Номер документа	Дата составления
9	26.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти,ст.Тогыз и разъезд № 77 (Шалкар) Шалкарского района Актюбинской области			услуга	1	34 486 726,32	34 486 726,32	3 695 006,39
				Итого	1	x	34 486 726,32	3 695 006,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есенов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2022

М.П.

Заказчик: **ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог**

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**

Наименование объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области**

Основание: **Договор № 86 от 27.05.2021г., доп.согл №6 от 22.06.2022г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№82 доп.согл№6	26.11.2019г. 22.06.2022г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области	763 684 481,67									
Акт№30. с. Шиликти Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов		18 968 409,85							2 276 209,18	21 244 619,03

Акт№31. Транспортировка грузов свыше расстояния,предусмотренного сметной ценой		11 823 310,08							1 418 797,21	13 242 107,29
		30 791 719,93							**3 695 006,39**	**34 486 726,32**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:										**34 486 726,32**
К оплате:										**34 486 726,32** (Тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать шесть) тенге, 32 тиын

Заказчик:
Руководитель:

ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
ТОО "СК-Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов

Акт №30
приемки выполненных работ за август 2022 года
(локальная смета 7-1-1)

Ограждение площадки НС 1го подъема с устройством ворот и калитки и дорожным покрытием

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Ограждение из металлического листа с насадкой из колючей проволоки										
1	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,8 м	173	4075,98	–	705145	–	416740	5,82	1006,86
		яма		4075,98	–	705144	–	59,1	–	–
2	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	1570,4	93,3	–	146518	–	86593	0,123	193,1592
		м2 спланированной площади		93,3	–	146519	–	59,1	–	–
3	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя	314,1	39,4	39,4	12374	12374	2132	–	–
		м3 грунта		–	11,49	–	3608	59,1	0,01	3,141
4	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки СТ-1 Устройство	10,6	22473,96	1034,25	238224	10963	18482	4,41	46,746
		м3		3345,19	249,91	35459	2649	48,5	0,2905	3,0793
5	11-070111-0112	Ограды металлические из профлиста по столбам из стальных труб. Установка	514	2223,84	699,46	1143055	359523	480771	1,49	765,86
		м оград		1261,75	244,46	648538	125651	62,1	0,2148	110,4072
6	11-090701-0103	Конструкции ограждения. Сборка	27,4801	108958,48	26309,29	2994190	722982	1438777	91	2500,6891
		т конструкций								

			77932,39	8039,75	2141590	220933	60,9	7,34	201,70393
7	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	7,88542	205629,7		1621477			
		т							
8	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	1,12484	218240,8		245486			
		т							
9	21-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	15,16	209389,64		3174347			
		т							
10	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,2448	211256,61		51716			
		т							
11	23-010201-0160	Стойки СТ-1 -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	476	1457,86		693941			
		м							
12	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,085	211256,39		17957			
		т							
13	11-090304-0201	Конструкции ограждения. Монтаж	27,4801	51759,38	15642,48	1422353	429857	575153	35,9	986,53559
		т конструкций							
				29343,93	5023,56	806374	138048	60,9	4,408	121,13228
14	11-070111-0113	Насадка из колючей проволоки в 4 ряда . Установка	514	771,41	–	396506	–	246230	0,979	503,206
		м оград							
				771,41	–	396506	–	62,1	0,1233	63,3762
15	21-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 (514м х в 4 ряда= 2056 м. х 0,1 =205,6кг)	205,6	323,94		66602			
		кг							

16	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,22694	211256,61		47943				
		т								
17	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	610,5	60,77	1,03	37103	631	9302	0,0295	18,00975
		м2		27,94	0,17	17059	104	54,2	0,0002	0,1221
18	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1221	68,15	0,82	83207	1001	11500	0,0213	26,0073
		м2		17,21	0,17	21008	210	54,2	0,0002	0,2442
	Раздел 2 Ворота и калитка									
19	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 1,0м	3	4076	–	12228	–	7227	5,82	17,46
		яма		4076	–	12228	–	59,1	–	–
20	11-060101-0102	Фундаменты бетонные под стойки (ворота и калитка) объемом до 3 м3. Устройство	0,378	22470,9	1031,75	8494	390	659	4,41	1,66698
		м3		3343,92	251,32	1264	95	48,5	0,2905	0,10981
21	23-010201-0182	Стойки СТ-2-3шт.по 3м.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	9	2839,34		25554				
		м								
22	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00234	211256,39		494				
		т								
23	11-090701-0103	Конструкции ворот и калитки. Сборка	0,564	108959,22	26310,28	61453	14839	29530	91	51,324
		т конструкций		77932,62	8040,78	43954	4535	60,9	7,34	4,13976
24	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1107	205629,7		22763				
		т								
25	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,01398	218240,8		3051				
		т								

26	21-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,0069	245863,75		1696				
		т								
27	21-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	0,1693	209389,64		35450				
		т								
28	11-070107-0103	Изделия монтажные (навесы)становка	0,0128	416640,63	5156,25	5333	66	315	42,7	0,54656
		т стальных элементов		38750	859,38	496	11	62,1	1,03	0,01318
29	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	24008	3192	24008	3192	10326	17,8	17,8
		шт		15472	1156	15472	1156	62,1	1,0394	1,0394
30	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7863	74	7863	74	4319	7,85	7,85
		шт		6929	26	6929	26	62,1	0,0302	0,0302
31	11-130301-0406	Поверхности металлические ворот и калитки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,5	60,82	1,06	517	9	130	0,0295	0,25075
		м2		28	0,24	238	2	54,2	0,0002	0,0017
32	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	17	68,18	0,82	1159	14	160	0,0213	0,3621
		м2		17,24	0,12	293	2	54,2	0,0002	0,0034
33	24-040207-3914	Замок навесной ГОСТ Р 51177-98	2	91,8		184				
		шт.								

Всего прямые затраты	**13308391**	**1188**
		62
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 999 071	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 555 915	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	497 030	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 753 405	
Накладные расходы I уровня, тенге	3 338 346	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 646 737	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	665 869	
Итого, тенге	17 312 606	

Сметная прибыль (8 %), тенге		1 385 009
Всего		**18 697 615**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**18 697 615**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**299 162**
Итого с временными затратами		**18 996 777**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**592 414**
Итого с зимними удорожаниями		**19 589 191**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**14 535 180**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**6 540 831**
		21 076 011
Тендерная скидка	0,9	**18 968 409,85**
НДС (12 %)		2 276 209,18
Всего по акту с учетом НДС		**21 244 619,03**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Н.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Хабибуллина Н.М.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: Транспортировка грузов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой

Акт №31
приемки выполненных работ за август 2022 года
(локальная смета 1-1-1)

Транспортировка грузов свыше расстояния,предусмотренного сметной ценой

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	41-020102-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км *т*	4140,92	3535,57		14640513				
0	41-010305-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км *т*	393,18	3015,68		1185705				
1	41-020102-1120	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км *т*	1994,7	2199,61		4387562				
2	41-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *т*	451,7	641,11		289589				

3 41-010105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км (451,7 тн х90км.)	40653	13,73	558166
	т·км			
4 41-090101-1030	Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 16 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1870,7	821,16	1536144
	т			
5 41-090101-1991	Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 16 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км (1870,7тн х 90км.)	168363	15,71	2644983
	т·км			
6 41-080102-1030	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	38,4	825,12	31685
	т			
7 41-080102-1991	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км (38,4тн х 90км)	3456	16,74	57853
	т·км			
0 41-010103-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	24,97	1006,2	25125
	т			
8 41-010105-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	43,1	754,25	32508
	т			
9 41-010105-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км (43,1тн х 90км)	3879	16,15	62646
	т·км			

10 41-010105-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	379,4	1051	398749
	т			
11 41-010105-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км (379,4тн х 90км.)	34,146	22,51	769
	т·км			
12 41-080102-3030	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	151,5	1352,66	204928
	т			
13 41-080102-3991	Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км. (151,5тн х 90км.)	13635	27,44	374144
	т·км			
14 41-310104-0301	Щебень. Погрузка	1994,7	146	291226
	т			
	Итого прямые затраты по акту			**10870952**
	в том числе			
	- перевозка грузов, тенге			10 870 952
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			10 870 952
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			434 838
	Итого, тенге			11 305 790
	Сметная прибыль (8 %), тенге			904 463
	Итого по смете на подряд, тенге			
	Всего			**12 210 253**
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**12 210 253**
	Временные здания и сооружения 2%*0,8		0%	**0**
	Итого с временными затратами			**12 210 253**
	Зимние удорожаниями		0%	**0**
	Итого с зимними удорожаниями			**12 210 253**

2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**9 060 008**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**4 077 003**
		13 137 011
Тендерная скидка	0,9	**11 823 310,08**
НДС (12 %)		1 418 797,21
Всего по акту с учетом НДС		**13 242 107,29**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК-Максимум"

Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗВАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное проектирование"

Хабибуллина Н.М.