Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ"Шалкарский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",г.Шалкар,Есет Котибарулы ,33	190140023514
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41	010440004127
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №86 от 27.05.2021 г., доп.согл №7 от 27.08.2022 г.

Номер документа	Дата составления
19	27.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти,ст.Тогыз и разъезд № 77 (Шалкар) Шалкарского района Актюбинской области			услуга	1	1 417 589,03	1 417 589,03
				Итого	1	x	1 417 589,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Есенов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2022

М.П.

Заказчик: **ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог**

Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**

Наименование объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области**

Основание: **Договор № 86 от 27.05.2021 года, доп.согл.№7 от 27.08.2022г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№86 №7	27.05.2021г. 27.08.2022г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области	765 102 070,70									
Акт№45 Ограждение площадки НС 2го подъема с устройством ворот и калитки и дорожным покрытием		2 115 596,23							253 871,55	2 369 467,78
Акт№46 Ограждение площадки водонапорной башни с устройством ворот и калитки и дорожным покрытием		913 804,79							109 656,57	1 023 461,37
Акт№47. Бурение скважин глубиной 85 м.-3 шт		-26 376 681,70							-3 165 201,80	-29 541 883,50
Акт№48. Бурение скважин глубиной 85 м.-3 шт		23 052 412,47							2 766 289,50	25 818 701,97
Акт№49.Внутриплощадочные сети водонапорной башни		284 427,51							34 131,30	318 558.82
Акт№50 .Внутриплощадочные водопроводные сети НС 2-го подъема.		1 276 145,18							153 137,42	1 429 282,60

									151 884,54	1 417 589,03
		1 265 704,49								1 417 589,03
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:										
К оплате:	**1 417 589,03** (Один миллион четыреста семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) тенге, 03 тиын									

Заказчик:
Руководитель:

ГУ Шалкарский РО А., С., ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
Директор:

ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.
Наименование объекта: с. Шиликти Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов

Акт №45
приемки выполненных работ за декабрь 2022 года
(локальная смета 7-1-2)

Ограждение площадки НС 2го подъема с устройством ворот и калитки и дорожным покрытием

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Ворота и калитка										
18	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 1,0 м для ворот и калитки	3	4076	–	12228	–	7227	5,82	17,46
		яма		4076	–	12228	–	59,1	–	–
19	11-060101-0102	Фундаменты бетонные под стойки (ворота и калитка) объемом до 3 м3. Устройство	0,38	22473,68	1031,58	8540	392	663	4,41	1,6758
		м3		3344,74	252,63	1271	96	48,5	0,2905	0,11039
20	23-010201-0182	Стойки СТ-2 3шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	9	2839,34		25554				
		м								
21	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00234	211256,61		494				
		т								
22	11-090701-0103	Конструкции ворот и калитки. Сборка	0,31362	108956,7	26308,91	34171	8251	16420	91	28,53942
		т конструкций		77931,89	8041,58	24441	2522	60,9	7,34	2,30197

23	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,11067	205629,7		22757				
		т								
24	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,01398	218240,8		3051				
		т								
25	21-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	0,1693	209389,64		35450				
		т								
26	21-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,0069	245863,75		1696				
		т								
27	11-070107-0103	Изделия монтажные (навесы)становка	0,0128	416640,63	5156,25	5333	66	315	42,7	0,54656
		т стальных элементов		38750	859,38	496	11	62,1	1,03	0,01318
28	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	24008	3192	24008	3192	10326	17,8	17,8
		шт		15472	1156	15472	1156	62,1	1,0394	1,0394
29	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7863	74	7863	74	4319	7,85	7,85
		шт		6929	26	6929	26	62,1	0,0302	0,0302
30	11-130301-0406	Поверхности металлические ворота и калитка. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,27	60,84	1,08	564	10	141	0,0295	0,27347
		м2		27,94	0,22	259	2	54,2	0,0002	0,00185
31	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	18,54	68,07	0,76	1262	14	175	0,0213	0,3949
		м2		17,21	0,22	319	4	54,2	0,0002	0,00371
32	24-040207-3914	Замок навесной ГОСТ Р 51177-98	2	91,8		184				
		шт.								
	Раздел 3 Устройство дорожного покрытия из щебня									
33	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	1063	221,35	22,37	235292	23782	37756	0,0681	72,3903
		м2 площади уплотнения								

				50,79	7,54	53985	8011	60,9	0,0088	9,3544
34	11-470101-0104	Очистка участка от мусора	8640	27,13	–	234403	–	132220	0,0391	337,824
		м2		27,13	–	234433	–	56,4	–	–
	Раздел 4 Озеленение									
35	11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	122	467,72	–	57062	–	32183	0,674	82,228
		яма		467,72	–	57062	–	56,4	–	–
36	11-470116-0202	Деревья с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную	122	505,3	–	61647	–	27224	0,462	56,364
		шт		395,66	–	48270	–	56,4	–	–
37	11-470105-0102	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	122	1091,13	90,88	133118	11087	62699	1,037	126,514
		шт		888,09	23,12	108347	2821	56,4	0,027	3,294
38	25-010202-0103	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (карагач)ГОСТ 24909-81	122	1786		217892				
		шт.								
39	11-470118-0201	Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход	122	598,02	97,61	72958	11909	35372	0,705	86,01
		шт		489,24	24,84	59687	3030	56,4	0,029	3,538
	Раздел 5 Мусоросборник									
40	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,8	7625	1192,5	6100	954	1376	3,24	2,592
		м3 подстилающего слоя		2353,75	471,25	1883	377	60,9	0,55	0,44
41	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,8	21158,75	5	16927	4	1295	3,66	2,928
		м3 подстилающего слоя		2658,75	–	2127	–	60,9	–	–
42	11-090701-0101	Конструкции ограждения.контейнера ТБО Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,11654	119607	36313,71	13939	4232	6344	91,8	10,69837
		т конструкций		78616,78	10768,83	9162	1255	60,9	9,5	1,10713

43	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,02262	205629,7		4651				
		т								
44	21-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	9	1799,59		16196				
		м2								
45	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,0056	203265,09		1138				
		т								
46	11-090604-0105	Ограждения, Монтаж	0,11654	84889,31	28445,17	9893	3315	3957	54,3	6,32812
		т конструкций		48618,5	7139,18	5666	832	60,9	7,24	0,84375
47	58-100000-1000(п	Мусорный контейнер 0,75 м3 (с крышкой, без колес)	1	20758		20758				
		шт								
	Раздел 6 Средства пожаротушения									
48	58-100000-2000(п	Щит пожарный закрытый сеткой	1	11504		11504				
		шт								
49	58-100001-3000(п	Ящик для песка 0,5м3	1	14576		14576				
		шт								
50	58-100000-4000(п	Ведро конусообразное пожарное	1	664		664				
		шт.								
51	58-100000-5000(п	Багор скручивающийся	1	1204		1204				
		шт								
52	58-100000-6000(п	Лопата штыковая+черенок	1	789		789				
		шт								
53	58-100000-7000(п	Огнетушитель ОП-4 (з)*	1	2242		2242				
		шт								
54	58-100000-8000(п	Полотнище ПП-600	1	1706		1706				
		шт								
55	58-100000-9000(п	Лом легкий для пожарного щита	1	789		789				
		шт								
	Раздел 7 Указательные знаки									
56	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	4	4076	–	16304	–	9636	5,82	23,28
		яма								

			4076	–	16304	–	59,1	–	–
57	11-060101-0102 Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *м3*	0,36	22472,22	1033,33	8090	372	628	4,41	1,5876
			3344,44	252,78	1204	91	48,5	0,2905	0,10458
58	11-090701-0107 Конструкции указательных знаков (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка *т конструкций*	0,20096	245058,72	101030,06	49247	20303	17822	161	32,35456
			134688,5	10932,52	27067	2197	60,9	11,6	2,33114
59	21-050201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,19092	205629,7		39259				
60	21-050102-0201 Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *т*	0,01004	208710,75		2095				
61	11-090304-0101 Конструкции указательных знаков. Монтаж *т конструкций*	0,20096	49601,91	17545,78	9968	3526	3595	28,9	5,80774
			24178,94	5195,06	4859	1044	60,9	5,246	1,05424
62	11-130301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	6,03	60,7	1	366	6	92	0,0295	0,17789
			27,86	0,33	168	2	54,2	0,0002	0,00121
63	11-130301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *м2*	12,06	68,24	0,83	823	10	114	0,0213	0,25688
			17,25	0,17	208	2	54,2	0,0002	0,00241
	Всего прямые затраты				**1 444 755**				**1633**
									138

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	691 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 479
- материалы, изделия и конструкции, тенге	637 930
Накладные расходы I уровня, тенге	411 899
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 856 654
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	74 266
Итого, тенге	1 930 920

Сметная прибыль (8 %), тенге		154 474
Всего		**2 085 394**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**2 085 394**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**33 366**
Итого с временными затратами		**2 118 760**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**66 074**
Итого с зимними удорожаниями		**2 184 834**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**1 621 147**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**729 516**
		2 350 662
Тендерная скидка	0,9	**2 115 596,23**
НДС (12 %)		253 871,55
Всего по акту с учетом НДС		**2 369 467,78**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: ст. Тогыз Благоустройство площадки водонапорной башни

Акт №46
приемки выполненных работ за декабрь 2022 года
(локальная смета 7-2-1)

Ограждение площадки водонапорной башни с устройством ворот и калитки и дорожным покрытием

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Ворота и калитка										
19	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 1,0м	3	4076	–	12228	–	7227	5,82	17,46
		яма		4076	–	12228	–	59,1	–	–
20	11-060101-0102	Фундаменты бетонные под стойки (ворота и калитка) объемом до 3 м3. Устройство	0,378	22470,9	1031,75	8494	390	659	4,41	1,66698
		м3		3343,92	251,32	1264	95	48,5	0,2905	0,10981
21	23-010201-0182	Стойки СТ-2-3шт.по 3м.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	9	2839,34		25554				
		м								
22	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00234	211256,39		494				
		т								
23	11-090701-0103	Конструкции ворот и калитки. Сборка	0,31362	108956,7	26308,91	34171	8251	16420	91	28,53942
		т конструкций		77931,89	8041,58	24441	2522	60,9	7,34	2,30197

24	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1107	205629,7		22763				
		т								
25	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	0,01398	218240,8		3051				
		т								
26	21-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,0069	245863,75		1696				
		т								
27	21-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	0,1693	209389,64		35450				
		т								
28	11-070107-0103	Изделия монтажные (навесы)становка	0,0128	416640,63	5156,25	5333	66	315	42,7	0,54656
		т стальных элементов		38750	859,38	496	11	62,1	1,03	0,01318
29	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	24008	3192	24008	3192	10326	17,8	17,8
		шт		15472	1156	15472	1156	62,1	1,0394	1,0394
30	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	7863	74	7863	74	4319	7,85	7,85
		шт		6929	26	6929	26	62,1	0,0302	0,0302
31	11-130301-0406	Поверхности металлические ворот и калитки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,5	60,82	1,06	517	9	130	0,0295	0,25075
		м2		28	0,24	238	2	54,2	0,0002	0,0017
32	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	17	68,18	0,82	1159	14	160	0,0213	0,3621
		м2		17,24	0,12	293	2	54,2	0,0002	0,0034
33	24-040207-3914	Замок навесной ГОСТ Р 51177-98	2	91,8		184				
		шт.								
	Раздел 3 Устройство дорожного покрытия из щебня									
34	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	211	221,35	22,37	46705	4721	7494	0,0681	14,3691
		м2 площади уплотнения								

				50,79	7,54	10716	1590	60,9	0,0088	1,8568
35	11-470101-0104	Очистка участка от мусора	1287	27,13	–	34916	–	19695	0,0391	50,3217
		м2		27,13	–	34921	–	56,4	–	–
	Раздел 4 Озеленение									
36	11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	42	467,71	–	19644	–	11079	0,674	28,308
		яма		467,71	–	19644	–	56,4	–	–
37	11-470116-0202	Деревья с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную	42	505,31	–	21223	–	9373	0,462	19,404
		шт		395,67	–	16618	–	56,4	–	–
38	11-470105-0102	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	42	1091,14	90,88	45828	3817	21585	1,037	43,554
		шт		888,1	23,12	37300	971	56,4	0,027	1,134
39	25-010202-0103	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (карагач)ГОСТ 24909-81	42	1786		75012				
		шт.								
40	11-470118-0201	Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход	42	598,02	97,62	25117	4100	12177	0,705	29,61
		шт		489,24	24,83	20548	1043	56,4	0,029	1,218
	Раздел 5 Лестница на откосе насыпи водонапорной башне									
41	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,2	7625	1190	1525	238	344	3,24	0,648
		м3 подстилающего слоя		2355	470	471	94	60,9	0,55	0,11
42	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,8	22471,25	1032,5	17977	826	1395	4,41	3,528
		м3		3345	250	2676	200	48,5	0,2905	0,2324
43	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка -1шт.	0,34874	121933,25	15707,98	42523	5478	22701	120	41,8488
		т конструкций		102767,1	4120,55	35839	1437	60,9	4,4	1,53446
44	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,14344	289147,98		41475				
		т								

45	21-050201-0502	углеродистой стали обыкновенного качества, *т*	0,10966	205629,7		22549			
46	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016 *т*	0,06884	194636,08		13399			
47	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,0096	211256,39		2028			
48	21-050106-2402	полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 *т*	0,0172	211256,61		3634			
49	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные с ограждением. Монтаж *т конструкций*	0,34874	49595,69 24175,6	17543,16 5192,98	17296 8431	6118 1811	6237 60,9	28,9 5,246	10,07859 1,82949
50	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	10,5	60,76 27,9	1,05 0,19	638 293	11 2	160 54,2	0,0295 0,0002	0,30975 0,0021
51	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *м2*	21	68,14 17,19	0,81 0,19	1431 361	17 4	198 54,2	0,0213 0,0002	0,4473 0,0042
		Всего прямые затраты				**649 964**				**1633**
										138
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				249 179				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				37 322				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 966				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				363 463				
		Накладные расходы I уровня, тенге				151 994				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				801 958				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				32 078				
		Итого, тенге				834 036				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				66 723				
		Всего				**900 759**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**900 759**				

Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**14 412**
Итого с временными затратами		**915 171**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**28 540**
Итого с зимними удорожаниями		**943 711**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**700 234**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**315 105**
		1 015 339
Тендерная скидка	0,9	**913 804,79**
НДС (12 %)		109 656,57
Всего по акту с учетом НДС		**1 023 461,37**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

"SANA-2015". Цены региона Актюбинская обл. Заказ 30

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел ЖКХ"

Подрядчик: ТОО "СК Максимум"

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с.Шиликти, ст.Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области

Объект: с. Шиликти Насосная станция 1-го подъема

Акт выполненных работ №47 за декабрь месяц 2022 г. (Бурение скважин глубиной 85 м.-3 шт)

Составлена в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-1103	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой бур-установкой Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	-255	9016,48	6626,12	2299203	1689660	66702	781307	-3326951
					2128,79	1475,86	542841	376344	–	246441	
2	2301-0303-0179	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 12,0 мм (кондуктор)	м	-15	36564		548460		548460	–	-592337
					–		–		–	43877	
3	2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки Д-444.5С	шт.	-3,699	695207		2571571		2571571	–	-2777297
					–		–		–	205726	

4	2301-0303-0140 Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	-60	13610		816600		816600	–	-881928
				–		–		–	65328	
5	2301-0303-0122 Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	-180	9817		1767060		1767060	–	-1908425
				–		–		–	141365	
6	2403-0101-0131 Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки Д-190С-ГВ	шт.	-3,699	177821		657760		657760	–	-710381
				–		–		–	52621	
7	2403-0101-0164 Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт	-3,699	200591		741986		741986	–	-801345
				–		–		–	59359	
8	2101-0102-0304 Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	-9	37707		339363		339363	–	-366512
				–		–		–	27149	
9	2113-0703-1404 Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	-2400	305		732000		732000	–	-790560
				–		–		–	58560	
10	1104-0201-0204 Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	ой скважины	-255	3788,71	2265,68	966120	577749	8663	439612	-1518191
				1489,05	539,15	379708	137482	–	112459	

11	1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР = 85 %	м	-255	1104,59	576,19	281671	146929	9298	134748	-449733
					491,94	129,74	125444	33083	–	33314	
12	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м	-30	853,27	510,47	25598	15314	992	11100	-39634
					309,73	125,57	9292	3767	–	2936	
13	2301-0303-0122	Фильтры - перфорированные трубы стальные бесшовные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	-30	9817		294510		294510	–	-318071
					–		–		–	23561	
14	2105-0308-0507	Сетка квадратного плетения латунная №24	м2	-13,5	9268		125118		125118	–	-135127
					–		–		–	10009	
15	2107-0101-0201	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	-0,48	34470		16546		16546	–	-17870
					–		–		–	1324	
16	1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия НР = 85 %	м3	-6,6	14454,7	–	95401	–	25954	59030	-166785
					10522,27	–	69447	–	–	12354	

17	1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	шт	-3	401500,67	239359,67	1204502	718079	–	598630	-1947383
					162141	72616	486423	217848	–	144251	
18	1104-0501-0101	Скважины . Деглинизация после установки фильтровой колонны НР = 85 %	сутки	-9	300442,33	228702,78	2703981	2058325	–	1032195	-4035070
					71739,56	63187,89	645656	568691	–	298894	
19	1104-0501-0111	Скважины Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	утки откачки	-12	263985,17	192245,58	3167822	2306947	–	1266260	-4788809
					71739,58	52403,58	860875	628843	–	354727	
20	1104-0301-0201	Скважины глубиной 100 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м	-255	5813,55	3894,33	1482454	993053	–	643901	-2296463
					1919,22	1051,49	489401	268129	–	170108	
21	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	-15,9	30,19	–	480	–	–	423	-975
					30,25	–	481	–	–	72	
22	1111-0101-1503	Цементация устья скважин толщ.20мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-15,9	732,01	79,81	11639	1269	6940	3639	-16500
					215,72	27,74	3430	441	–	1222	
23	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 НР = 94 %	м2 покрытия	-79,5	101,91	3,72	8102	296	7162	736	-9545
					8,1	1,75	644	139	–	707	
		Итого по смете					**-27 895 892**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	-3 613 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-8 507 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 234 767
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-8 736 685
Накладные расходы, тенге	-4 971 581
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 066 364
Временные здания и сооружения (2%)	-557 918
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,118)	-853 614
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**-29 307 424**
НДС (12%)	-3 516 891
Итого	**-32 824 315**
Конкурсная скидка (10%)	-3282431,5
Итого со скидкой (10%)	**-29541883,5**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.
Наименование объекта: с. Шиликти -Насосная станция 1-го подъема

Акт №48
приемки выполненных работ за декабрь 2022 года
(локальная смета 2-1-4)
Бурение скважин глубиной 85 м - 3шт.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-040101-1103	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой бур-установкой Грунты 3 группы *м бурения*	255	6801,8 1652,85	4912,49 1152,89	1734459 421477	1252686 293988	480077 67,1	1,93 1,2415	492,15 316,5825
2	23-010303-0179	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 12,0 мм (кондуктор) *м*	15	34489,02		517335				
3	24-030101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки Д-444.5С *шт.*	3,699	655893,1		2426149				
4	23-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм *м*	60	12838,09		770285				
5	23-010303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм *м*	180	6620,85		1191753				

6	24-030101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки Д-190С-ГВ *шт.*	3,699	167765,52		620565				
7	24-030101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2 *шт*	3,699	189247,74		700027				
8	21-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ *т*	9	27812,99		250317				
9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 *м3*	2400	235,86		566064				
10	11-040201-0204	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости *м закрепленной скважины*	255	3248,69 1156,14	2060,51 394,17	828417 294816	525429 100514	265266 67,1	1,35 0,349	344,25 88,995
11	11-040201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т *м*	255	823,22 267,37	521,45 94,85	209920 68179	132969 24187	61978 67,1	0,3122 0,084	79,611 21,42
12	11-040401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения *м*	30	678 194,1	452,7 92,3	20340 5823	13581 2769	5765 67,1	0,232 0,084	6,96 2,52
13	23-010303-0122	Фильтры - перфорированные трубы стальные бесшовные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм *м*	30	6620,85		198626				
14	21-050308-0507	Сетка квадратного плетения латунная №24 *м2*	13,5	4518,69		61002				
15	21-070101-0201	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88 *м3*	0,48	17040,9		8180				
16	11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	6,6	10565,76	–	69734	–	38296	11,4	75,24

		м3		8647,42	–	57073	–	67,1	–	–
17	11-040301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	3	339372,33	215999,33	1018117	647998	356221	144,06	432,18
		шт		123373	53587,33	370119	160762	67,1	50,274	150,822
18	11-040501-0101	Скважины . Деглинизация после установки фильтровой колонны	9	258269,78	203994,11	2324428	1835947	613727	57,3	515,7
		сутки		54275,67	47351,67	488481	426165	67,1	47,51	427,59
19	11-040501-0111	Скважины Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	12	196560,5	142284,83	2358726	1707418	764644	57,3	687,6
		сутки откачки		54275,67	40687,58	651308	488251	67,1	47,51	570,12
20	11-040301-0201	Скважины глубиной 100 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения	255	5145,73	3357,56	1312161	856179	437960	2,088	532,44
		м		1788,16	771,43	455982	196715	67,1	0,696	177,48
21	11-470101-0104	Очистка участка от мусора	15,9	27,11	–	431	–	243	0,0391	0,62169
		м2		27,11	–	431	–	56,4	–	–
22	11-110101-1503	Цементация устья скважин толщ.20мм. Устройство	15,9	633,65	63,02	10075	1002	2052	0,269	4,2771
		м2 покрытия		190,13	21,82	3023	347	60,9	0,0264	0,41976
23	11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	79,5	89,51	2,74	7116	218	415	0,0101	0,80295
		м2 покрытия		7,13	1,45	567	115	60,9	0,0019	0,15105
		Всего прямые затраты				**17204227**				**3172**
										1756
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 817 279				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 973 427				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 693 813				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 413 521				

Накладные расходы I уровня, тенге		3 026 644
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		20 230 871
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		809 235
Итого, тенге		21 040 106
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 683 208
Всего		**22 723 314**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**22 723 314**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**363 573**
Итого с временными затратами		**23 086 887**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**719 965**
Итого с зимними удорожаниями		**23 806 852**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**17 664 684**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**7 949 108**
		25 613 792
Тендерная скидка	0,9	**23 052 412,47**
НДС (12 %)		2 766 289,50
Всего по акту с учетом НДС		**25 818 701,97**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: ст. Тогыз -Наружные сети водоснабжения

Акт №49
приемки выполненных работ за декабрь 2022 года
(локальная смета 6-3-4)
Внутриплощадочные сети водонапорной башни

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодца - 1шт.)	9,5	87,68	81,47	833	774	160	0,00888	0,08436
		м3 грунта		6,21	22,21	59	211	59,1	0,0193	0,18335
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев	0,65	1378,46	–	896	–	530	1,848	1,2012
		м3 грунта		1378,46	–	896	–	59,1	–	–
3	11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4,1	22,2	22,2	91	91	20	–	–
		м3 грунта		–	8,05	–	33	59,1	0,00806	0,03305
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,1	120,24	51,22	493	210	222	0,108	0,4428
		м3 уплотненного грунта		69,02	22,44	283	92	59,1	0,02625	0,10763

5	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	7,6	137,63 8,29	129,21 43,16	1046 63	982 328	231 59,1	0,013 0,0376	0,0988 0,28576
6	41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка *т*	13,7	195		2672				
7	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	13,7	412,41		5650				
8	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	7,6	15,53 2,37	13,03 4,34	118 18	99 33	30 59,1	0,00332 0,00369	0,02523 0,02804
9	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 1500мм -1шт.) Устройство в грунтах сухих *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	1,55	28600,65 6896,13	5927,1 2308,39	44331 10689	9187 3578	8860 62,1	8,86 2,218	13,733 3,4379
10	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *шт.*	1	18151,15		18151				
11	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1 *шт.*	1	17387,86		17388				
12	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *шт.*	2	15209,36		30419				
13	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1 *шт.*	3	3225,2		9676				
14	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 *шт.*	2	4103,76		8208				
15	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	0,06	8300 3350	1433,33 350	498 201	86 21	113 50,8	4,54 0,4	0,2724 0,024
16	21-030102-0604	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 *1000 шт.*	0,024	48455,43		1163				
17	21-060304-0501	Лестницы для колодцев 1шт.	0,017	389063,36		6614				

		т							
18	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	1	6096,36		6096			
		комплект							
19	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,65	7626,15	1192,31	4957	775	1118	3,24	2,106
		м3 подстилающего слоя		2353,85	470,77	1530	306	60,9	0,55	0,3575
20	11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство	6,5	926,46	68,15	6022	443	1103	0,361	2,3465
		м2 покрытия		255,08	23,54	1658	153	60,9	0,0284	0,1846
21	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,024	332500	67750	7980	1626	4095	270	6,48
		км трубопровода		248833,33	25958,33	5972	623	62,1	27,65	0,6636
22	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	24	2366,06		56785				
		м								
23	11-130301-0406	Поверхности металлические-трубы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	60,88	1	487	8	122	0,0295	0,236
		м2		28	0,25	224	2	54,2	0,0002	0,0016
24	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-трубы . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	16	68,13	0,81	1090	13	150	0,0213	0,3408
		м2		17,19	0,13	275	2	54,2	0,0002	0,0032
25	11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройство	0,05	22040	660	1102	33	94	4,9	0,245
		м3		3720	160	186	8	48,5	0,197	0,00985
		Всего прямые затраты				**232766**				**28**
										5
		в том числе				22 054				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				14 327				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 390				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				188 063				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 322				
		- перевозка грузов, тенге				16 848				
		Накладные расходы I уровня, тенге				249 614				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 985				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				259 599				
		Итого, тенге								

Сметная прибыль (8 %), тенге		20 768
Всего		**280 367**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**280 367**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**4 486**
Итого с временными затратами		**284 853**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**8 883**
Итого с зимними удорожаниями		**293 736**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**217 952**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**98 078**
		316 031
Тендерная скидка	0,9	**284 427,51**
НДС (12 %)		34 131,30
Всего по акту с учетом НДС		**318 558,82**

Заказчик:
Руководитель
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

_____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ Есенов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.

Наименование объекта: с. Шиликти Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов

Акт №50
приемки выполненных работ за декабрь 2022 года
(локальная смета 7-1-1)

Ограждение площадки НС 1го подъема с устройством ворот и калитки и дорожным покрытием

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3 Устройство дорожного покрытия из щебня										
34	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	2021,5	221,35	22,37	447454	45225	71800	0,0681	137,66415
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	102663	15235	60,9	0,0088	17,7892
35	11-470101-0104	Очистка участка от мусора	17850	27,13	–	484271	–	273163	0,0391	697,935
		м2		27,13	–	484332	–	56,4	–	–
Раздел 4 Указательные знаки										
36	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	6	4076	–	24456	–	14453	5,82	34,92
		яма		4076	–	24456	–	59,1	–	–
37	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,54	22472,22	1033,33	12135	558	941	4,41	2,3814
		м3		3344,44	250	1806	135	48,5	0,2905	0,15687
38	11-090701-0107	Конструкции указательных знаков (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка	0,30144	245063,69	101031,71	73872	30455	26732	161	48,53184
		т конструкций		134686,84	10930,87	40600	3295	60,9	11,6	3,4967

39	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,28638	205629,7		58888			
		т							
40	21-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,01506	208710,75		3143			
		т							
41	11-090304-0101	Конструкции указательных знаков. Монтаж	0,30144	49601,91	17542,46	14952	5288	5391	28,9	8,71162
		т конструкций		24177,28	5191,75	7288	1565	60,9	5,246	1,58135
42	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,03	60,8	1,11	549	10	138	0,0295	0,26639
		м2		27,91	0,22	252	2	54,2	0,0002	0,00181
43	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	18,06	68,11	0,78	1230	14	171	0,0213	0,38468
		м2		17,22	0,22	311	4	54,2	0,0002	0,00361
		Всего прямые затраты				**1120950**				**931**
										23

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		661 708
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		81 550
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		20 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге		377 753
Накладные расходы I уровня, тенге		392 789
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 513 739
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		60 550
Итого, тенге		1 574 289
Сметная прибыль (8 %), тенге		125 943
Всего		**1 700 232**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**1 700 232**
Временные здания и сооружения 2%*0,8	1,60%	**27 204**
Итого с временными затратами		**1 727 435**
Зимние удорожаниями	3,1185%	**53 870**
Итого с зимними удорожаниями		**1 781 305**
2018 г. - 70 % (Иинф = 1,060)		**1 321 729**
2019 г. - 30 % (Иинф = 1,113)		**594 778** 0,00
		1 916 507 0

Тендерная скидка	**1 276 145,18**
НДС (12 %)	153 137,42
Всего по акту с учетом НДС	**1 429 282,60**

Заказчик:
Руководитель:
ГУ Шалкарский РО А, С, ЖКХ, Пт и АД

Садуакасова Ш.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Есенов М.М.