16030

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCTION DEVELOPMENT"**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Жаркын БЖК"**

СТРОЙКА Газоснабжение многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания, в городе Алматы, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, уч. 340, 340/3, 340/4, 341 (5 квартал)

ОБЪЕКТ Внутриплощадочные сети газоснабжения

Договор Договор №SH-20/03 от 02.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за март 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7076		101,65	97,14	719278	687398	--	55201	836437
						4,51	19,41	31880	137325		61958	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	126		1207,67	--	152166	--	--	49642	217953
						1207,67	--	152166	--		16145	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /из отвала для обратной засыпки/	м3 грунта	7800		18,88	18,88	147237	147237	--	19813	180413
						--	7,79	--	60730		13364	
		РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочное гозоснабжение										
4	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		7516,56	1030,88	7517	1031	988	2466	10781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5497,65	--	5498	--		799	
4.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,579	1,579	269,00				425		
4.2	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0009	0,0009	234364,00				211		
4.3	150607 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	0,56	2046,00				1146		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	30	3766,00	--	112980	--	112980	--	122018
					--	--	--	--		9038	
6	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 16 п.3.1 Кзтр=1,08	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08	м трубопровода	184	524,29	21,27	96469	3913	2005	40928	148389
					492,13	8,81	90551	1621		10992	
7	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	184	542,00	--	99728	--	99728	--	107706
					--	--	--	--		7978	
8	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 16 п.3.1 Кзтр=1,08	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08	м трубопровода	268,7	1732,79	21,27	465600	5715	327651	59769	567398
					492,13	8,81	132234	2367		42030	
8.1	278610 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 268,7	2417,00				649448		
9	Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 16 п.3.1 Кзтр=1,08	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08	м трубопровода	818,95	2137,61	25,47	1750593	20858	1252371	215716	2123614
					582,90	10,30	477364	8432		157305	
9.1	278611 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 818,95	3030,00				2481419		
10	Е11-160401-0103 1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 16 п.3.1 Кзтр=1,08	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08	м трубопровода	852	2643,30	37,01	2252091	31536	1670851	249636	2701865
					645,19	14,65	549704	12480		200138	
10.1	278612 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1 852	3879,00				3304908		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	3489		333,99	--	1165285	--	20876	508171	1807332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				328,01	--	1144409	--		133876	
11.1	149394 С	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	34,89	606,00				21143		
11.2	249409 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,009	31,401	461,00				14476		
12	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	4025,305		409,15	1,05	1646941	4246	437277	508911	2328320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				299,46	0,57	1205418	2277		172468	
12.1	130852 С	**Стальные детали лесов**	т	0,00037	1,489363	474981,00				707419		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11152583
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3789224				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						901934			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						225232			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3924727		
		- Накладные расходы	Тенге								1710253	
		- Сметная прибыль	Тенге								826091	
		Итого стоимость по АКТУ без НДС										11152583,00
		Сумма НДС 12%										1338309,96
		Всего стоимость по АКТУ с НДС										12490892,96

Генподрядчик:

ТОО "GLOBAL CONSTRUCTION DEVELOPMENT"

Директор

_____ **Седов Д.**

Субподрядчик:

ТОО "Жаркын-БЖК"

Директор

_____ **Ракишев Ж.Б**