Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"

Наименование объекта: "Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинского области. Корректировка сметную документации "

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за январь месяц 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	8									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: "Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинского области. Корректировка сметную документации "	22 153 000	19 779 464	-	-	-	-	-	-	2 373 536	22 153 000
Итого к оплате:	**22 153 000**	**19 779 464**	-	-	-	-	-	-	**2 373 536**	**22 153 000**

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Construction kz"
Конебаев Б.К.

Подрядчик:
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Директор
Мейрбеков А.А

Генподрядчик: **ТОО "Global Construction kz"**
Подрядчик: **ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"**
Наименование объекта: "Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинского области. Корректировка сметную документации "

А К Т
приемки выполненных работ за январь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Е11-090301-0212 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки ригели перекрытия „покрытия и под установку оборудования	т	3,8		58876,00	28215,00	223728,80	107217	18833	84462,49	332846,59
		НР - 91%; СП - 8%				25705,00	6508,00	97679,00	24730,40		24655,30	
	Е11-090301-0212 1106-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1т	т	4,9		46169,00	20289,00	226228,10	99416	30816	85370,25	336526,22
		СП - 8%				19591,00	5659,00	95995,90	27729,10		24927,87	
	2105-0203-1102	Балка двутаврова	т	2,542118		338065,00	--	859401,12	--	859401,12	--	928153,21
		СП - 8%				--	--	--	--		68752,09	
	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,6		36080,00	6249,77	202048,00	34999	97278	70641,77	294504,95
		НР - 91%; СП - 8%				12459,20	1403,00	69771,52	7856,80		21815,18	
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21504		225978,00	--	48594,31	--	48594,31	--	52481,85
		СП - 8%				--	--	--	--		3887,54	
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73928		2223928,00	--	1644105,49	--	1644105,49	--	1775633,93
		СП - 8%				--	--	--	--		131528,44	
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08		241002,00	--	19280,16	--	19280,16	--	20822,57
		СП - 8%				--	--	--	--		1542,41	
	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,4		27686,11	3932,67	149504,99	21236	97476	32385,03	196441,22
		НР - 91%; СП - 8%				5702,40	887,96	30792,96	4794,98		14551,20	
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2		225978,00	--	45195,60	--	45195,60	--	48811,25
		СП - 8%				--	--	--	--		3615,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,73	2223928,00 --	-- --	1623467,44 --	-- --	1623467,44	-- 129877,40	1753344,84
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,08	241002,00 --	-- --	19280,16 --	-- --	19280,16	-- 1542,41	20822,57
	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,6	27686,11 5702,40	3932,67 887,96	155042,22 31933,44	22023 4972,58	101086	33584,47 15090,14	203716,83
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2	225978,00 --	-- --	45195,60 --	-- --	45195,60	-- 3615,65	48811,25
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,99	2223928,00 --	-- --	2201688,72 --	-- --	2201688,72	-- 176135,10	2377823,82
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,08	241002,00 --	-- --	19280,16 --	-- --	19280,16	-- 1542,41	20822,57
	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,7	27686,11 5702,40	3932,67 887,96	213183,05 43908,48	30282 6837,29	138993	46178,65 20748,94	280110,64
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2	225978,00 --	-- --	45195,60 --	-- --	45195,60	-- 3615,65	48811,25
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,73	2223928,00 --	-- --	1623467,44 --	-- --	1623467,44	-- 129877,40	1753344,84
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,08	241002,00 --	-- --	19280,16 --	-- --	19280,16	-- 1542,41	20822,57
	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,6	27686,11 5702,40	3932,67 887,96	182728,33 37635,84	25956 5860,54	119137	39581,70 17784,80	240094,83
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,7	225978,00 --	-- --	158184,60 --	-- --	158184,60	-- 12654,77	170839,37
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,99	2223928,00 --	-- --	2201688,72 --	-- --	2201688,72	-- 176135,10	2377823,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,376657	241002,00 –	– –	90775,09 –	– –	90775,09	– 7262,01	98037,10
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,9	206294,00 –	– –	185664,60 –	– –	185664,60	– 14853,17	200517,77
	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,6	241002,00 –	– –	144601,20 –	– –	144601,20	– 11568,10	156169,30
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13758135,14
		Временные здания и сооружения 1,5%				206372					
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				13964507					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-				188521					
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных				14153028					
		Непредвиденные расходы				283061					
		Итого				14436089					
		ИТОГО текущих ценах К=1,0348				14939208					
		ИТОГО с пониж 0,9				14640424					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				1 756 851					
		ИТОГО				**16 397 275**					

ПОДРЯДЧИК:
Директор, ТОО "Global Construction kz"
Конебаев Б.К.

Подрядчик:
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Директор **Мейрбеков А.А**

Генподрядчи ТОО "Global Construction kz"
Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Наименование объекта: "Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинского области. Корректировка сметную

А К Т
приемки выполненных работ за январь месяц 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод В1									
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	200,00	209,77 0	209,77 48,95	41954 0	41954 9790	0	7048 3920	52922
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами#Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м^3 грунта	120,00	2860,04 2860,04	0 0	343205 343205	0 0	0	247108 47225	637537
3	3	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	120,00	36,71 0	36,71 10,39	4405 0	4405 1247	0	898 425	5728
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	146,00	1242,92 1242,92	0 0	181466 181466	0 0	0	130655 24970	337092
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	78,00	235,38 121,19	114,19 50,24	18360 9453	8907 3919	0	9628 2239	30226
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	12,00	7460,84 1499,28	247,06 66,98	89530 17991	2965 804	68574	18607 8651	116788
7	7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,20	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	111513 59862	51651 15795	0	74900 14913	201326
	7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	202,00							
8	8	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20,00	2542		50840		50840	4067,2	54907,2
9	9	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100,00	123,7 116,86	1,31 0	12370 11686	131 0	553	10751 1849,6896	24971
11	11	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	521116,52 285465	235651,52 77358,43	52112 28547	23565 7736	0	35919 7042	95074
	11.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	101							
12	12	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	100,0	111		11100		11100	888	11988
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										1568559,01
		Временные здания и сооружения 1,5%					23528					
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					1592087					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-					21493					
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных					1613581					

		ИТОГО				1613581					
		ИТОГО текущих ценах К=1,0348				1669816					
		ИТОГО с пониж 0,9				1636420					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				196 370					
		ИТОГО				**1 832 790**					

ПОДРЯДЧИК:
Директор, ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Нур Монтаж Проект Сервис"
Директор _____ **Мейрбеков А.А**

Генподрядчи ТОО "Global Construction kz"
Подрядчик: ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Наименование объекта: "Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинского области. Корректировка сметную

А К Т
приемки выполненных работ за январь месяц 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2307-0405-0101	Стойка стальная гранненая коническая фланцевая типа НП-3,0/4.0-02	шт.	23	36829		847067		847067		914832,36
											67765,36	
		2307-0405-0104	Стойка стальная гранненая коническая фланцевая типа НП-3,0/4.0-02 СКГФ7-3	шт.	6	58903		353418		353418		381691,44
											28273,44	
		2307-0103-1104	Светильник садово-паркового освещение типа Galad Донхикот	шт.	23	36829		847067		847067		914832,36
											67765,36	
		Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м 3	м3грунта	27,16	258,42	258,42	7019	7019	0	1988	9727
						0	101,64	0	2761		721	
		Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к3затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м грунта	0,84	3090,15	0	2596	0	0	1869	4822
						3090,15	0	2596	0		357	
		Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м грунта	15,2	56,29	56,29	856	856	0	183	1121
						0	16,68	0	254		83	
		Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м 3 грунта	3,8	1344,47	0	5109	0	0	3678	9490
						1344,47	0	5109	0		703	
		Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	180	340,44	219,58	61279	39524	0	28690	97168
						120,86	100,51	21755	18092		7198	
		С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м 3	9	2730		24570		24570		26536
											1966	
		Ц13-080201-0802 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением наповоротах и в конце трассы	м кабеля	90	542,55	229,11	48830	20620	4642	22234	76748
						261,86	81,25	23567	7313		5685	
		Ц13-080201-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	524,27	225,9	52427	22590	5665	23286	81770
						241,72	81,69	24172	8169		6057	
		Ц13-080201-0902 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	637,73	278,28	38264	16697	3438	17339	60052
						302,15	99,22	18129	5953		4448	
		С1243-113-0641	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0,2858365	1283683		366923,4558		366923,4558		396277,3323
											29353,87647	

		С1243-701-0717	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015. марки СИП-44х25-0.6/1.0**	км	0,26	680799		177007,74		177007,74		191168,3592
											14160,6192	
		Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 63 мм. Укладка**	км трубопровода	0,008	3289224,27	101208,61	26314	810	20911	4855	33663
						574087,36	38962,38	4593	312		2494	
		241-101-0124	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	8,032	2578				20706,5		
		Е11-230201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,02	2286490,86	5463,17	45730	109	31890	13640	64120
						686535,36	2373,87	13731	47		4750	
		241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	20,16	1396				28143,36		
			Итого по разделу: 1.									**3357369,9**
		Временные здания и сооружения 1,5%					50361					
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					3407730					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-					46004					
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных					3453735					
		ИТОГО					3453735					
		ИТОГО текущих ценах К=1,0348					3574103					
		ИТОГО с пониж 0,9					3502621					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					420 314					
		ИТОГО					**3 922 935**					

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
Конебаев Б.К.

Подрядчик:
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
Директор Мейрбеков А.А