Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта" в с. Кондратовка, Петерфельдский с/о, Кызылжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль
2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подрограммы, специфика	код
				82	29.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта" в с. Кондратовка, Петерфельдский с/о, Кызылжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)	28 302 840,16	28 302 840,16	13 759 229,00	6 179 448,00	7 579 781,00		1 651 107,48	15 410 336,48

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____**Гладковская-Медведева А.А**

Технического надзора ТОО "Al-Ganybayit"

Эксперт _____ **Есентуреев О.Ж : аттестат KZ29VJE00023634 от 27.03.2012г.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка: Строительство медицинского пункта" в с. Кондратовка, Петерфельдский с/о, Кызылжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство медицинского пункта" в с. Кондратовка, Петерфельдский с/о, Кызылжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №82 от 29. 002.2024г.

АКТ № 2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 15 ИЮЛЯ 2024г.

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения					
		Раздел 8.	**Ограждение КТПН**					
			8.1. Подраздел без наименования					
1	**56**	**241-102-0177**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**26,1**	**4 330**	**113013**	**Казахстан**
2	**57**	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0226**	**454 730**	**10277**	**Казахстан**
3	**58**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0204**	**391 425**	**7985**	**Казахстан**
4	**59**	**214-401-0208**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**$м^2$**	**35,5**	**800**	**28400**	**Казахстан**
5	**60**	**261-107-0997**	**Петля накладная**	**шт.**	**2**	**389**	**778**	**Казахстан**
		Раздел 10.	**Дизельный генератор 69 кВА**					
			10.1. Подраздел без наименования					
6	**64**	**6124-0301-0109**	**Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т**	**шт.**	**1**	**307 591**	**307591**	
7	**65**	**6124-0301-0206**	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 3 т**	**шт.**	**1**	**24 030**	**24030**	
8	**66**	**515-103-0142**	**Дизель-генератор модель AKSA AJD-75, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере**	**шт.**	**1**	**7 194 856**	**7194856**	**Казахстан**
		Раздел 11.	**Доп. материалы для опор ч/з ж/д**					
			Подраздел без наименования					
9	**67**	**252-106-0220**	**Изолирующие подвески двухцепных типа, с общим креплением цепей к опоре ИПД 60/10(20,35)-АК /прим/**	**шт.**	**3**	**49 925**	**149775**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	69	252-202-0102	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-2-10	шт.	3	4 427	13281	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			1.1 Подраздел Водопровод В1					
11	1	6101-0102-0114	Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 /сухой грунт/	м^3	260,6	375	97725	
12	2	6101-0102-0114 *т.ч.п. 3.3*	Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 /мокрый грунт/	м^3	240,6	413	99368	
13	3	6101-0102-0214 *т.ч.п. 3.3*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	5,1	507	2586	
14	4	412-102-0115 *Коэффициент к объему*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	150,705	62	9344	
15	5	6101-0201-0108 *т.ч.п. 3.29*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	16	13 353	213648	
16	6	6101-0201-0108 *т.ч.п. 3.29*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	15,7	16 023	251561	
17	7	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м^2	30	2 480	74400	
18	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	5,05	8 065	40728	
19	9	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	53,3	4 066	216718	
20	10	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	479,6	97	46521	
21	11	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	479,6	645	309342	
			1.2 Канализация К1					
22	12	6101-0102-0114	Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 /сухой грунт/	м^3	171,6	375	64350	
23	13	6101-0102-0114 *т.ч.п. 3.3*	Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 /мокрый грунт/	м^3	80,8	413	33370	
24	14	6101-0102-0214 *т.ч.п. 3.3*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	7,9	507	4005	
25	15	412-102-0115 *Коэффициент к объему*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	233,445	62	14474	
26	16	6101-0201-0108 *т.ч.п. 3.29*	Разработкака грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	6,1	13 353	81453	
27	17	6101-0201-0108 *т.ч.п. 3.29*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	8,1	16 023	129786	
28	18	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м^2	10,75	2 480	26660	
29	19	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	3,33	8 065	26856	
30	20	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	26,7	4 066	108562	
31	21	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	239,9	97	23270	
32	22	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	239,9	645	154736	
		Раздел 2.	**Водопровод В1**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2.1 Водоотвод В1					
33	23	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,054	1 465 996	79164	
34	24	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	54,54	241	13144	Казахстан
35	25	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Футляр из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,003	3 574 415	10723	
36	26	241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	3,03	8 352	25307	Казахстан
37	27	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25-250 мм	т	0,00214	3 784 448	8091	
38	28	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Гильза из труб стальных электросварных прямошовных диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,3	2 687	806	Казахстан
39	29	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	585	117	Казахстан
40	30	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 633	9633	
41	31	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 820	3820	Казахстан
42	32	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 434	1434	Казахстан
43	33	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 434	1434	Казахстан
44	34	241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	690	690	Казахстан
45	35	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13 159	13159	
46	36	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	84 711	84711	Казахстан
47	37	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01354	4 234 153	57330	
48	38	6121-0202-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 32 мм	км	0,0002	549 942	110	
49	39	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	5	4 656	23280	
50	40	241-208-1501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	3	293	879	Казахстан
51	41	241-208-1201 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	238	476	Казахстан
52	42	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 753	15753	
53	42.1	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	926	370	Казахстан
54	43	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 32-63 мм	км	0,054	271 281	14649	
			Подраздел 2.2. Существующий колодец					
55	44	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	17 022	12828	
56	45	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	6,28	990	6217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	45.1	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,448392	24 395	10939	Казахстан
58	46	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	6,28	272	1708	
59	46.1	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,151976	24 395	3707	Казахстан
		Раздел 3.	**Канализация К1**					
			Подраздел 3,1,.Подраздел без наименования					
60	47	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,03	1 717 417	51523	
61	48	241-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	30,3	3 818	115685	Казахстан
62	49	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	6	411	2466	Казахстан
63	50	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,007	1 465 996	10262	
64	51	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	7,07	1 623	11475	Казахстан
65	52	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (наклейка полос гидроизола шириной 300мм)	$м^2$	4,8	3 197	15346	
66	52.1	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	5,28	435	2297	Казахстан
		Раздел 4.	**Колодцы канализации**					
			Подраздел 4.1.Подраздел без наименования					
67	53	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,92	109 394	210036	
68	54	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34 049	34049	Казахстан
69	55	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 363	36726	Казахстан
70	56	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	16 392	16392	Казахстан
71	57	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-1	шт.	1	39 031	39031	Казахстан
72	58	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 494	5494	Казахстан
73	59	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (стоимость по калькуляции)	шт.	1	7 511	7511	Казахстан
74	60	244-201-1612 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	1	64 722	64722	Казахстан
75	61	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы - стремянки С-1-02	т	0,0129	1 133 576	14623	Казахстан
76	62	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка горловины колодца	$м^3$	0,037	35 699	1321	
77	62.1	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00888	16 660	148	Казахстан
78	62.2	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148	102 053	1510	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	63	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	17 022	12828	
80	64	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	6,28	990	6217	
81	64.1	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,448392	24 395	10939	Казахстан
82	65	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	6,28	272	1708	
83	65.1	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,151976	24 395	3707	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-01-00-02 Накопитель					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			1.1 Подраздел без наименования					
84	1	6101-0102-0114	Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 /сухой грунт/	$м^3$	11,9	375	4463	
85	2	6101-0102-0114 *т.ч.п. 3.3*	Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 /мокрый грунт/	$м^3$	8	413	3304	
86	3	6101-0102-0214 *т.ч.п. 3.3*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	15	507	7605	
87	4	412-102-0115 *Коэффициент к объему*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	443,25	62	27482	
88	5	6101-0201-0108 *т.ч.п. 3.29*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	$м^3$	1,1	16 023	17625	
89	6	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	2,1	4 066	8539	
90	7	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	18,9	97	1833	
91	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	18,9	645	12191	
		Раздел 2.	**Накопитель**					
			2.1. Подраздел без наименования					
92	9	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,531	19 365	10283	
93	9.1	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,15399	8 167	1258	Казахстан
94	9.2	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,04779	7 422	355	Казахстан
95	9.3	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,531	6 277	3333	Казахстан
96	10	6122-0401-0108	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	$м^3$	2,61	99 074	258583	
97	11	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 /стоимость по калькуляции/	шт.	1	7 511	7511	Казахстан
98	12	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19 237	19237	Казахстан
99	13	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6, КС 20-6И	шт.	3	39 945	119835	Казахстан
100	14	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2	шт.	1	55 582	55582	Казахстан
101	15	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	69 213	69213	Казахстан
102	16	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 494	5494	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	**17**	**244-201-0302**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**комплект**	**1**	**6 467**	**6467**	**Казахстан**
104	**18**	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**24**	**785**	**18840**	**Казахстан**
105	**19**	**241-701-0205**	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм**	**м**	**0,15**	**6 623**	**993**	**Казахстан**
106	**20**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,531**	**42 958**	**22811**	
107	**21**	**1108-0101-0401** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**$м^3$ изолирующего слоя**	**4,7**	**36 928**	**173562**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**11812345**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				2272833
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*980408*
			машины и механизмы	тенге				870622
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*228206*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				1422735
			перевозки	тенге				51300
			оборудование	тенге				7194856
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	530			
			ИТОГО	Тенге				**11812345**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге				**387869**
			ИТОГО	Тенге				**12200214**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**250268**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**610011**
			ИТОГО	Тенге				**13060493**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**7734470**	**14040029,63**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**7579781**	**13759229,00**
			НДС 12%	Тенге				**1651107,48**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**15410336,48**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор_____Гладковская-Медведева А.А

Технического надзора ТОО "Al-Ganybayit"

Эксперт_____Есентурсев О.Ж : аттестат KZ29VJE00023634 от 27.03.2012г.

Авторский надзор ТОО"Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП_____Каирбеков А.Т. Приказ №54 от 09.04.2024г.

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель_____ Галеев К.Т