Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Устройство светофорных объектов в г.Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль 2023

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
160440026702	080140017041	75	20.04.2023				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство светофорных объектов. Перекресток ул.Сланова - ул.Ескелди би	11 584 752,48	10 343 529	8 181 903	5 155 737	2 335 017				1 241 223,48	11 584 752,48
2	Устройство светофорных объектов. Перекресток ул.Валиханова - угол ул.Балпык би	11 813 522,56	10 547 788	8 329 712	5 303 546	2 447 974				1 265 734,56	11 813 522,56
3	Устройство светофорных объектов. Перекресток ул.Валиханова - угол ул.Ескелди би	11 875 896,48	10 603 479	8 376 770	5 350 604	2 468 090				1 272 417,48	11 875 896,48
4	Устройство светофорных объектов. Перекресток ул.Валиханова - угол ул.Акын Сара	11 941 616,96	10 662 158	8 287 576	5 261 410	2 461 901				1 279 458,96	11 941 616,96
	ИТОГО по справке	47 215 788,48	42 156 954	33 175 961	21 071 297	9 712 982	-	-	-	5 058 834,48	47 215 788,48
5	Удержания аванса 30%	14 164 736,54	12 647 086,20							1 517 650,34	14 164 736,54
6	Удержания гарантийного взноса 5%	2 360 789,42	2 107 847,70							252 941,72	2 360 789,42
	ИТОГО к оплате	30 690 262,51	27 402 020,10							3 288 242,41	30 690 262,51

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 160440026702 Хамитжанов К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Руководитель, БИН 160440026702 Нұртай Н.Н

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Ж-Строй эксперт" Пак И.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № и дата аттестата, № приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"УКС" Асанов М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № и дата аттестата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-рылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство светофорных объектов в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Устройство светофорных объектов в г.Талдыкорган**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 75** от **20.04.2023**

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2023 (месяц, год) на 2-1-5 Устройство светофорных объектов. Перекресток ул.Валиханова - угол ул.Балпык би**

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы - л.АД-3.2										
1	1	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные. Демонтаж		3	812,42	0,00	2437,00	0,00		2632,00	5475,00	
				шт.		812,42	0,00	2437,00	0,00		406,00		
2	2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Стойки дорожных знаков. Демонтаж		3	4700,25	932,52	14101,00	2797,00		13265,00	29555,00	
				шт.		3767,73	326,44	11303,00	979,00		2189,00		
3	3	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты бетонные. Разборка		1,05	27901,49	12958,92	29297,00	13607,00		18284,00	51387,00	
				$м^3$		14942,57	5787,81	15690,00	6077,00		3806,00		
4	4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		2,56	170,00		435,00				470,00	
				т							35,00		
5	5	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2,56	29,00		74,00				80,00	
				т·км							6,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы - л.АД-3.2					46344,00	16404,00	0,00	34181,00	86967,00	
								29430,00	7056,00	0,00	6442,00		
			Раздел 2: Фундамент под консоль. Фундамент под под светофорную стойку. Монтаж металлических конструкций консоли. Монтаж металлических конструкций стоек - л.АД-3.2, 3.2(КЖ)										
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		14,2	2916,84	0,00	41419,00	0,00		29822,00	76940,00	
				$м^3$ грунта		2916,84	0,00	41419,00	0,00		5699,00		
7	7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,46	10389,00	1737,12	4779,00	800,00	3334,00	907,00	6142,00	
				$м^3$ основания		1403,73	716,33	646,00	330,00		455,00		
8	8	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		6,76	36689,78	1013,88	248023,00	6854,00	188430,00	50488,00	322392,00	
				$м^3$		7801,69	405,67	52739,00	2742,00		23881,00		
9	9	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,144	331233,00		47698,00		47698,00		51514,00	
				т							3816,00		
10	10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		23	4272,65	12,55	98271,00	289,00	79657,00	17110,00	124611,00	
				$м^2$ поверхности		796,74	3,17	18325,00	73,00		9230,00		
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с разравниванием лишнего грунта)		14,2	1522,30	0,00	21617,00	0,00		15564,00	40155,00	
				$м^3$ грунта		1522,30	0,00	21617,00	0,00		2974,00		
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,8	2916,84	0,00	16918,00	0,00		12181,00	31427,00	
				$м^3$ грунта		2916,84	0,00	16918,00	0,00		2328,00		
13	13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,2	10389,00	1737,12	2078,00	347,00	1450,00	394,00	2670,00	
				$м^3$ основания		1403,73	716,33	281,00	143,00		198,00		
14	14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство		2,4	44614,00	3317,76	107074,00	7963,00	69252,00	28840,00	146787,00	
				$м^3$		12441,36	763,60	29859,00	1833,00		10873,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00592	331233,00		1961,00		1961,00		2118,00	
				т							157,00		
16	16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00544	1441720,13	2255,87	7843,00	12,00	5510,00	2117,00	10757,00	
				т		426664,26	994,43	2321,00	5,00		797,00		
17	17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0188	1140038,33	2255,87	21433,00	43,00	19041,00	2155,00	25476,00	
				т		124982,46	994,43	2350,00	19,00		1887,00		
18	18	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,02424	144002,00		3491,00		3491,00		3770,00	
				т							279,00		
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,4	1278,52	32,46	10740,00	273,00	6358,00	3858,00	15766,00	
				$м^2$ поверхности		489,21	4,69	4109,00	39,00		1168,00		
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пятуги котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с разравниванием лишнего грунта)		5,8	1522,30	0,00	8829,00	0,00		6357,00	16401,00	
				$м^3$ грунта		1522,30	0,00	8829,00	0,00		1215,00		
21	21	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (Консоль)		1,01576	157083,21	23509,99	159559,00	23881,00	30028,00	82251,00	261155,00	
				т		104011,44	8452,88	105651,00	8586,00		19345,00		
22	22	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Консоль Т-1)		1,01576	1018274,00		1034322,00		1034322,00		1117068,00	
				т							82746,00		
23	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		29,4	205,55	5,29	6043,00	155,00	3289,00	1811,00	8482,00	
				$м^2$		88,41	0,90	2599,00	26,00		628,00		
24	24	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (Стойка Т-1)		0,15418	155752,46	23509,99	24014,00	3625,00	4352,00	12484,00	39418,00	
				т		104011,44	8452,88	16036,00	1303,00		2920,00		
25	25	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Стойка Т-1)		0,15418	1018274,00		156997,00		156997,00		169557,00	
				т							12560,00		
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,4	205,55	5,29	904,00	23,00	492,00	271,00	1269,00	
				$м^2$		88,40	0,90	389,00	4,00		94,00		
			Итого по разделу 2: Фундамент под консоль. Фундамент под под светофорную стойку. Монтаж металлических конструкций консоли. Монтаж м					**2024012,00**	**44262,00**	**1655662,00**	**266611,00**	**2473875,00**	
								324088,00	**15103,00**	**0,00**	**183250,00**		
			Раздел 3: Установка светофоров - л.АД-3.2										
27	27	1320-0101-0224 РСНБ РК 2022	Светофор или световой указатель на консоли или мостике с двумя головками. Монтаж оборудования		4	69504,92	479,11	278020,00	1916,00	12074,00	161546,00	474731,00	
				шт.		66007,26	200,04	264029,00	800,00		35165,00		
28	28	1320-0101-0216 РСНБ РК 2022	Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками. Монтаж оборудования		16	83520,31	2053,33	1336325,00	32853,00	55334,00	769731,00	2274540,00	
				шт.		78008,58	857,33	1248137,00	13717,00		168484,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	517-101-0105 РСНБ РК 2022	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	шт.	4	156744,00		626976,00		626976,00		626976,00	
30	30	517-101-0102 РСНБ РК 2022	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	130616,00		1044928,00		1044928,00		1044928,00	
31	31	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	84900,00		679200,00		679200,00		679200,00	
			Итого по разделу 3: Установка светофоров - л.АД-3.2					3965449,00	34769,00	67409,00	931277,00	5100375,00	
								1512166,00	14517,00	2351104,00	203649,00		
			Раздел 4: Установка дорожных знаков - л.АД-3.2										
32	32	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	8203,70	1332,17	24611,00	3997,00	1776,00	21857,00	50186,00	
						6279,55	466,34	18839,00	1399,00		3717,00		
33	33	251-101-0214 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	1	21794,00		21794,00		21794,00		23538,00	
											1744,00		
34	34	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	13163,00		26326,00		26326,00		28432,00	
											2106,00		
			Итого по разделу 4: Установка дорожных знаков - л.АД-3.2					72731,00	3997,00	49896,00	21857,00	102156,00	
								18839,00	1399,00	0,00	7567,00		
			Раздел 6: Электроснабжение (РЧ ЭС)										
39	39	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	4487,07	1476,67	4487,00	1477,00	599,00	2191,00	7212,00	
						2410,95	631,54	2411,00	632,00		534,00		
40	40	247-201-0832 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3.2.1-0 У2 IP54	шт.	1	10884,00		10884,00		10884,00		11755,00	
											871,00		
41	41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4091,09	32,89	4091,00	33,00	2089,00	1418,00	5950,00	
						1969,48	0,00	1969,00	0,00		441,00		
42	42	247-204-0815 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	834,00		834,00		834,00		901,00	
											67,00		
43	43	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	857,23	113,59	857,00	114,00	37,00	544,00	1513,00	
						706,38	48,58	706,00	49,00		112,00		
44	44	247-301-0122 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	61875,00		61875,00		61875,00		66825,00	
											4950,00		
45	45	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37634,57	9087,17	37635,00	9087,00	2545,00	21520,00	63887,00	
						26002,86	3886,39	26003,00	3886,00		4732,00		
46	46	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	675062,00		675062,00		675062,00		675062,00	
47	47	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	156	614,99	228,41	95938,00	35632,00	13502,00	42926,00	149973,00	
						300,03	82,15	46805,00	12815,00		11109,00		
48	48	1308-0201-1001 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	633	773,68	496,55	489739,00	314317,00	70155,00	179462,00	722740,00	
						166,29	227,47	105262,00	143989,00		53539,00		

инции мете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	243-201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	км	0,21318	649694,00		138502,00		138502,00	11080,00	149582,00	
0	243-201-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,3111	1203998,00		374564,00		374564,00	29965,00	404529,00	
1	243-103-0225 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВнг 5х1,5-0,66	км	0,0306	560501,00		17151,00		17151,00	1372,00	18523,00	
2	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,2499	452002,00		112955,00		112955,00	9036,00	121991,00	
1	1133-0204-0104 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,013	114883,05 113865,37	1017,68 428,64	1493,00 1480,00	14,00 6,00		1189,00 215,00	2897,00	
	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,01326	298845,00		3963,00		3963,00	317,00	4280,00	
	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4755,31 1355,63	222,03 68,01	14266,00 4067,00	666,00 204,00	9533,00	3075,00 1387,00	18728,00	
	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	5	608,84 309,86	23,66 6,80	3044,00 1549,00	118,00 34,00	1377,00	1140,00 335,00	4519,00	
	1133-0206-0106 РСНБ РК 2022	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 4	ответвление	1	7423,31 5645,76	752,09 351,55	7423,00 5646,00	753,00 352,00	1026,00	4798,00 978,00	13199,00	
	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00		1477,00		1477,00	118,00	1595,00	
	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4	647,00		2588,00		2588,00	207,00	2795,00	
	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	175,00		700,00		700,00	56,00	756,00	
	252-202-0524 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO260.1 без скобы	шт.	1	3452,00		3452,00		3452,00	276,00	3728,00	
	252-207-3203 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	2	8308,00		16616,00		16616,00	1329,00	17945,00	
	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	3	1268,00		3804,00		3804,00	304,00	4108,00	
	252-207-2610 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	4	3847,00		15388,00		15388,00	1231,00	16619,00	
	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	1	722,00		722,00		722,00	58,00	780,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	252-204-0905 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗПС-120-3В		1	1606,00		1606,00		1606,00		1734,00	
				шт.							128,00		
			Итого по разделу 6: Электроснабжение (РЧ ЭС)					2101116,00	362211,00	867942,00	258264,00	2494126,00	
								195898,00	161967,00	675062,00	134747,00		
			ИТОГО по акту					8 209 652	461 643	2 640 909	1 512 190	10 257 497	
								2 080 421	200 042	3 026 166	535 655		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3026166,00			
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,30**			**94 007,30**					
			Итого с временными									**10 351 504,30**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,02**			**74 718,45**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10 426 222,75**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**148 001,14**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 574 223,89**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05		**2023,00**			**2 022,00**				**11 102 935,08**	
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки к-0,95									**10 547 788,00**	
			НДС	**%**	**12,00**			**1 265 734,56**					
			Итого с НДС									**11 813 522,56**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Крылыс", БИН 080140017041

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Нұртай Н.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкоргана", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Хамитжанов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Асанов М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Пак И.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Проведено техническая часть расценок проверена.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-рылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство светофорных объектов в г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство светофорных объектов в г.Талдыкорган**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 75** от **20.04.2023**

Акт выполненных работ

за **Июль 2023 (месяц, год) на 2-1-6 Устройство светофорных объектов. Перекресток ул.Валиханова - угол ул.Ескелди**

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы - л.АД-3.2										
1	1	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные. Демонтаж	шт.	3	812,42	0,00	2437,00	0,00		2632,00	5475,00	
						812,42	0,00	2437,00	0,00		406,00		
2	2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Стойки дорожных знаков. Демонтаж	шт.	3	4700,25	932,52	14101,00	2797,00		13265,00	29555,00	
						3767,73	326,44	11303,00	979,00		2189,00		
3	3	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	1,05	27901,49	12958,92	29297,00	13607,00		18284,00	51387,00	
						14942,57	5787,81	15690,00	6077,00		3806,00		
4	4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,56	170,00		435,00				470,00	
											35,00		
5	5	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,56	29,00		74,00				80,00	
											6,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы - л.АД-3.2					46344,00	16404,00	0,00	34181,00	86967,00	
								29430,00	7056,00	0,00	6442,00		
			Раздел 2: Фундамент под консоль. Фундамент под под светофорную стойку. Монтаж металлических конструкций консоли. Монтаж металлических конструкций стоек - л.АД-3.2, 3.2(КЖ)										
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	14,2	2916,84	0,00	41419,00	0,00		29822,00	76940,00	
						2916,84	0,00	41419,00	0,00		5699,00		
7	7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,46	10389,00	1737,12	4779,00	800,00	3334,00	907,00	6142,00	
						1403,73	716,33	646,00	330,00		455,00		
8	8	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,76	36689,78	1013,88	248023,00	6854,00	188430,00	50488,00	322392,00	
						7801,69	405,67	52739,00	2742,00		23881,00		
9	9	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,144	331233,00		47698,00		47698,00		51514,00	
											3816,00		
10	10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	23	4272,65	12,55	98271,00	289,00	79657,00	17110,00	124611,00	
						796,74	3,17	18325,00	73,00		9230,00		
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с разравниванием лишнего грунта)	$м^3$ грунта	14,2	1522,30	0,00	21617,00	0,00		15564,00	40155,00	
						1522,30	0,00	21617,00	0,00		2974,00		
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	5,8	2916,84	0,00	16918,00	0,00		12181,00	31427,00	
						2916,84	0,00	16918,00	0,00		2328,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,2	10389,00	1737,12	2078,00	347,00	1450,00	394,00	2670,00	
				м³ основания		1403,73	716,33	281,00	143,00		198,00		
14	14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		2,4	44614,00	3317,76	107074,00	7963,00	69252,00	28840,00	146787,00	
				м³		12441,36	763,60	29859,00	1833,00		10873,00		
15	15	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00592	331233,00		1961,00		1961,00		2118,00	
				т							157,00		
16	16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00544	1441720,13	2255,87	7843,00	12,00	5510,00	2117,00	10757,00	
				т		426664,26	994,43	2321,00	5,00		797,00		
17	17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0188	1140038,33	2255,87	21433,00	43,00	19041,00	2155,00	25476,00	
				т		124982,46	994,43	2350,00	19,00		1887,00		
18	18	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,02424	144002,00		3491,00		3491,00		3770,00	
				т							279,00		
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,4	1278,52	32,46	10740,00	273,00	6358,00	3858,00	15766,00	
				м² поверхности		489,21	4,69	4109,00	39,00		1168,00		
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с разравниванием лишнего грунта)		5,8	1522,30	0,00	8829,00	0,00		6357,00	16401,00	
				м³ грунта		1522,30	0,00	8829,00	0,00		1215,00		
21	21	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (Консоль)		1,01576	157083,21	23509,99	159559,00	23881,00	30028,00	82251,00	261155,00	
				т		104011,44	8452,88	105651,00	8586,00		19345,00		
22	22	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Консоль Г-1)		1,01576	1018274,00		1034322,00		1034322,00		1117068,00	
				т							82746,00		
23	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		29,4	205,55	5,29	6043,00	155,00	3289,00	1811,00	8482,00	
				м²		88,41	0,90	2599,00	26,00		628,00		
24	24	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (Стойка Т-1)		0,15418	155752,46	23509,99	24014,00	3625,00	4352,00	12484,00	39418,00	
				т		104011,44	8452,88	16036,00	1303,00		2920,00		
25	25	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Стойка Т-1)		0,15418	1018274,00		156997,00		156997,00		169557,00	
				т							12560,00		
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,4	205,55	5,29	904,00	23,00	492,00	271,00	1269,00	
				м²		88,40	0,90	389,00	4,00		94,00		
			Итого по разделу 2: Фундамент под консоль. Фундамент под под светофорную стойку. Монтаж металлических конструкций консоли. Монтаж ».					**2024012,00**	**44262,00**	**1655662,00**	**266611,00**	**2473875,00**	
								324088,00	**15103,00**	**0,00**	**183250,00**		
			Раздел 3: Установка светофоров - л.АД-3.2										
27	27	1320-0101-0224 РСНБ РК 2022	Светофор или световой указатель на консоли или мостике с двумя головками. Монтаж оборудования		4	69504,92	479,11	278020,00	1916,00	12074,00	161546,00	474731,00	
				шт.		66007,26	200,04	264029,00	800,00		35165,00		
28	28	1320-0101-0216 РСНБ РК 2022	Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками. Монтаж оборудования		16	83520,31	2053,33	1336325,00	32853,00	55335,00	769731,00	2274540,00	
				шт.		78008,58	857,33	1248137,00	13717,00		168484,00		
29	29	517-101-0105 РСНБ РК 2022	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017		4	156744,00		626976,00				626976,00	
				шт.						626976,00			
30	30	517-101-0102 РСНБ РК 2022	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017		8	130616,00		1044928,00				1044928,00	
				шт.						1044928,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	84900,00		679200,00		679200,00		679200,00	
			Итого по разделу 3: Установка светофоров - л.АД-3.2					3965449,00	34769,00	67409,00	931277,00	5100375,00	
								1512166,00	14517,00	2351104,00	203649,00		
			Раздел 4: Установка дорожных знаков - л.АД-3.2										
32	32	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	8203,70	1332,17	24611,00	3997,00	1776,00	21857,00	50186,00	
						6279,55	466,34	18839,00	1399,00		3717,00		
33	33	251-101-0214 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	1	21794,00		21794,00		21794,00		23538,00	
											1744,00		
34	34	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	13163,00		26326,00		26326,00		28432,00	
											2106,00		
			Итого по разделу 4: Установка дорожных знаков - л.АД-3.2					72731,00	3997,00	49896,00	21857,00	102156,00	
								18839,00	1399,00	0,00	7567,00		
			Раздел 6: Электроснабжение (РЧ ЭС)										
39	39	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	4487,07	1476,67	4487,00	1477,00	599,00	2191,00	7212,00	
						2410,95	631,54	2411,00	632,00		534,00		
40	40	247-201-0832 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3.2.1-0 У2 IP54	шт.	1	10884,00		10884,00		10884,00		11755,00	
											871,00		
41	41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4091,09	32,89	4091,00	33,00	2089,00	1418,00	5950,00	
						1969,48	0,00	1969,00	0,00		441,00		
42	42	247-204-0815 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	834,00		834,00		834,00		901,00	
											67,00		
43	43	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	857,23	113,59	857,00	114,00	37,00	544,00	1513,00	
						706,38	48,58	706,00	49,00		112,00		
44	44	247-301-0122 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	61875,00		61875,00		61875,00		66825,00	
											4950,00		
45	45	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37634,57	9087,17	37635,00	9087,00	2545,00	21520,00	63887,00	
						26002,86	3886,39	26003,00	3886,00		4732,00		
46	46	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	675062,00		675062,00		675062,00		675062,00	
47	47	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям в лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	156	614,99	228,41	95938,00	35632,00	13502,00	42926,00	149973,00	
						300,03	82,15	46805,00	12815,00		11109,00		
48	48	1308-0201-1001 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	659	773,68	496,55	509855,00	327227,00	73037,00	186833,00	752426,00	
						166,29	227,47	109585,00	149903,00		55738,00		
49	49	243-201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66		0,22134	649694,00		143803,00		143803,00		155307,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							11504,00		
50	50	243-201-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66		0,32232	1203998,00		388073,00		388073,00		419119,00	
				км							31046,00		
51	51	243-103-0225 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГ ВВнг 5х1,5-0,66		0,0306	560501,00		17151,00		17151,00		18523,00	
				км							1372,00		
52	52	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный		0,25704	452002,00		116183,00		116183,00		125478,00	
				км							9295,00		
53	53	1133-0204-0104 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную		0,013	114883,05	1017,68	1493,00	14,00		1189,00	2897,00	
				км линии		113865,37	428,64	1480,00	6,00		215,00		
54	54	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0		0,01326	298845,00		3963,00		3963,00		4280,00	
				км							317,00		
55	55	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	4755,31	222,03	14266,00	666,00	9533,00	3075,00	18728,00	
				шт.		1355,63	68,01	4067,00	204,00		1387,00		
56	56	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		5	608,84	23,66	3044,00	118,00	1377,00	1140,00	4519,00	
				м		309,86	6,80	1549,00	34,00		335,00		
57	57	1133-0206-0106 РСНБ РК 2022	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 4		1	7423,31	752,09	7423,00	753,00	1026,00	4798,00	13199,00	
				ответвление		5645,76	351,55	5646,00	352,00		978,00		
58	58	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1477,00		1477,00		1477,00		1595,00	
				шт.							118,00		
59	59	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		4	647,00		2588,00		2588,00		2795,00	
				м							207,00		
60	60	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36		4	175,00		700,00		700,00		756,00	
				шт.							56,00		
61	61	252-202-0524 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO260.1 без скобы		1	3452,00		3452,00		3452,00		3728,00	
				шт.							276,00		
62	62	252-207-3203 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO75.100		2	8308,00		16616,00		16616,00		17945,00	
				шт.							1329,00		
63	63	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)		3	1268,00		3804,00		3804,00		4108,00	
				шт.							304,00		
64	64	252-207-2610 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL9.21		4	3847,00		15388,00		15388,00		16619,00	
				шт.							1231,00		
65	65	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1		1	722,00		722,00		722,00		780,00	
				шт.							58,00		
66	66	252-204-0905 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗПС-120-3В		1	1606,00		1606,00		1606,00		1734,00	
				шт.							128,00		
			Итого по разделу 6: Электроснабжение (РЧ ЭС)					2143270,00	375121,00	892862,00	265635,00	2547614,00	
								200221,00	167881,00	675062,00	138710,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					8251806,00	474553,00	2665829,00	1519561,00	10310985,00	
								2084744,00	205956,00	3026166,00	539618,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3026166,00			
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,30**			**94 702,65**					
			Итого с временными									**10 405 687,65**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,02**			**75 271,12**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10 480 958,77**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**149 095,86**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 630 054,63**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05		**2023,00**			**2 022,00**				**11 161 557,36**	
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки к-0,95									**10 603 479,00**	
			НДС	**%**	**12,00**			**1 272 417,48**					
			Итого с НДС									**11 875 896,48**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Крылыс", БИН 080140017041

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Нуртай Н.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Хамитжанов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Асанов М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Пак И.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, для приказа, подпись)

Правильность применяемых расценок проверена

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-??рылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство светофорных объектов в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Устройство светофорных объектов в г.Талдыкорган**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **20.04.2023**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Устройство светофорных объектов. Перекресток ул.Сланова - ул.Ескелди би**

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы - л.АД-3.2										
1	1	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные. Демонтаж		8	812,42	0,00	6499	0		7019	14599	
				шт.		812,42	0,00	6499	0		1082		
2	2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Стойки дорожных знаков. Демонтаж		5	4700,25	932,52	23501	4663		22109	49259	
				шт.		3767,73	326,44	18839	1632		3649		
3	3	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты бетонные. Разборка		1,75	27901,49	12958,92	48828	22678		30474	85646	
				$м^3$		14942,57	5787,81	26149	10129		6344		
4	4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		4,28	170,00		728				786	
				т							58		
5	5	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		4,28	29,00		124				134	
				т·км							10		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы - л.АД-3.2					79680	27340	0	59601	150424	
								51487	11761	0	11143		
			Раздел 2: Фундамент под консоль. Фундамент под под светофорную стойку. Монтаж металлических конструкций консоли. Монтаж металлических конструкций стоек - л.АД 3.2, 3.2(КЖ)										
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		14,2	2916,84	0,00	41419	0		29822	76940	
				$м^3$ грунта		2916,84	0,00	41419	0		5699		
7	7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,46	10389,00	1737,12	4779	800	3334	907	6142	
				$м^3$ основания		1403,73	716,33	646	330		455		
8	8	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		6,76	36689,78	1013,88	248023	6854	188430	50488	322392	
				$м^3$		7801,69	405,67	52739	2742		23881		
9	9	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,144	331233,00		47698		47698		51514	
				т							3816		
10	10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		23	4272,65	12,55	98271	289	79657	17110	124611	
				$м^2$ поверхности		796,74	3,17	18325	73		9230		
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с разравниванием лишнего грунта)		14,2	1522,30	0,00	21617	0		15564	40155	
				$м^3$ грунта		1522,30	0,00	21617	0		2974		
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,8	2916,84	0,00	16918	0		12181	31427	
				$м^3$ грунта		2916,84	0,00	16918	0		2328		
13	13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,2	10389,00	1737,12	2078	347	1450	394	2670	
				$м^3$ основания		1403,73	716,33	281	143		198		
14	14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство		2,4	44614,00	3317,76	107074	7963	69252	28840	146787	
				$м^3$		12441,36	763,60	29859	1833		10873		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00592	331233,00		1961		1961	157	2118	
16	16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00544	1441720,13 / 426664,26	2255,87 / 994,43	7843 / 2321	12 / 5	5510	2117 / 797	10757	
17	17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0188	1140038,33 / 124982,46	2255,87 / 994,43	21433 / 2350	43 / 19	19041	2155 / 1887	25476	
18	18	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02424	144002,00		3491		3491	279	3770	
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,4	1278,52 / 489,21	32,46 / 4,69	10740 / 4109	273 / 39	6358	3858 / 1168	15766	
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншея, пятуги котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с разравниванием лишнего грунта)	$м^3$ грунта	5,8	1522,30 / 1522,30	0,00 / 0,00	8829 / 8829	0 / 0		6357 / 1215	16401	
21	21	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (Консоль)	т	1,01576	157083,21 / 104011,44	23509,99 / 8452,88	159559 / 105651	23881 / 8586	30028	82251 / 19345	261155	
22	22	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Консоль Г-1)	т	1,01576	1018274,00		1034322		1034322	82746	1117068	
23	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	29,4	205,55 / 88,41	5,29 / 0,90	6043 / 2599	155 / 26	3289	1811 / 628	8482	
24	24	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (Стойка Т-1)	т	0,15418	155752,46 / 104011,44	23509,99 / 8452,88	24014 / 16036	3625 / 1303	4352	12484 / 2920	39418	
25	25	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Стойка Т-1)	т	0,15418	1018274,00		156997		156997	12560	169557	
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,4	205,55 / 88,40	5,29 / 0,90	904 / 389	23 / 4	492	271 / 94	1269	
			Итого по разделу 2: Фундамент под консоль. Фундамент под под светофорную стойку. Монтаж металлических конструкций консоли. Монтаж м					**2024012 / 324088**	**44262 / 15103**	**1655662 / 0**	**266611 / 183250**	**2473875**	
			Раздел 3: Установка светофоров - л.АД-3.2										
27	27	1320-0101-0224 РСНБ РК 2022	Светофор или световой указатель на консоли или мостике с двумя головками. Монтаж оборудования	шт.	4	69504,92 / 66007,26	479,11 / 200,04	278020 / 264029	1916 / 800	12074	161546 / 35165	474731	
28	28	1320-0101-0216 РСНБ РК 2022	Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками. Монтаж оборудования	шт.	16	83520,31 / 78008,58	2053,33 / 857,33	1336325 / 1248137	32853 / 13717	55334	769731 / 168484	2274540	
29	29	517-101-0105 РСНБ РК 2022	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	шт.	4	156744,00		626976		626976		626976	
30	30	517-101-0102 РСНБ РК 2022	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	130616,00		1044928		1044928		1044928	
31	31	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	84900,00		679200		679200		679200	
			Итого по разделу 3: Установка светофоров - л.АД-3.2					**3965449 / 1512166**	**34769 / 14517**	**67409 / 2351104**	**931277 / 203649**	**5100375**	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Установка дорожных знаков - л.АД-3.2										
32	32	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		4	8203,70	1332,17	32815	5329	2368	29142	66914	
				шт.		6279,55	466,34	25118	1865		4957		
33	33	251-101-0214 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, В=900 мм		2	21794,00		43588		43588		47075	
				шт.							3487		
34	34	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм		2	13163,00		26326		26326		28432	
				шт.							2106		
			Итого по разделу 4: Установка дорожных знаков - л.АД-3.2					102729	5328	72282	29142	142421	
								25118	1865	0	10550		
			Раздел 6: Электроснабжение (РЧ ЭС)										
39	39	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн		1	4487,07	1476,67	4487	1477	599	2191	7212	
				шт.		2410,95	631,54	2411	632		534		
40	40	247-201-0832 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3.2.1-0 У2 IP54		1	10884,00		10884		10884		11755	
				шт.							871		
41	41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4091,09	32,89	4091	33	2089	1418	5950	
				шт.		1969,48	0,00	1969	0		441		
42	42	247-204-0815 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4,5 кА "D"		1	834,00		834		834		901	
				шт.							67		
43	43	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		1	857,23	113,59	857	114	37	544	1513	
				шт.		706,38	48,58	706	49		112		
44	44	247-301-0122 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		1	61875,00		61875		61875		66825	
				шт.							4950		
45	45	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	37634,57	9087,17	37635	9087	2545	21520	63887	
				шкаф		26002,86	3886,39	26003	3886		4732		
46	46	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В		1	675062,00		675062				675062	
				шт.						675062			
47	47	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		156	614,99	228,41	95938	35632	13502	42926	149973	
				м кабеля		300,03	82,15	46805	12815		11109		
48	48	1308-0201-1001 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе		487	773,68	496,55	376782	241820	53974	138069	556041	
				м кабеля		166,29	227,47	80983	110778		41190		
49	49	243-201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66		0,17034	649694,00		110669		110669		119523	
				км							8854		
50	50	243-201-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66		0,24786	1203998,00		298423		298423		322297	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							23874		
51	51	243-103-0225 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВнг 5х1,5-0,66		0,0306	560501,00		17151		17151		18523	
				км							1372		
52	52	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный		0,20706	452002,00		93592		93592		101079	
				км							7487		
53	53	1133-0204-0104 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную		0,013	114883,05	1017,68	1493	14		1189	2897	
				км линии		113865,37	428,64	1480	6		215		
54	54	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0		0,01326	298845,00		3963		3963		4280	
				км							317		
55	55	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	4755,31	222,03	14266	666	9533	3075	18728	
				шт.		1355,63	68,01	4067	204		1387		
56	56	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		5	608,84	23,66	3044	118	1377	1140	4519	
				м		309,86	6,80	1549	34		335		
57	57	1133-0206-0106 РСНБ РК 2022	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 4		1	7423,31	752,09	7423	753	1026	4798	13199	
				ответвление		5645,76	351,55	5646	352		978		
58	58	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1477,00		1477		1477		1595	
				шт.							118		
59	59	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		4	647,00		2588		2588		2795	
				м							207		
60	60	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36		4	175,00		700		700		756	
				шт.							56		
61	61	252-202-0524 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO260.1 без скобы		1	3452,00		3452		3452		3728	
				шт.							276		
62	62	252-207-3203 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO75.100		2	8308,00		16616		16616		17945	
				шт.							1329		
63	63	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СНП)		3	1268,00		3804		3804		4108	
				шт.							304		
64	64	252-207-2610 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL9.21		4	3847,00		15388		15388		16619	
				шт.							1231		
65	65	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1		1	722,00		722		722		780	
				шт.							58		
66	66	252-204-0905 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗПС-120-3В		1	1606,00		1606		1606		1734	
				шт.							128		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 6: Электроснабжение (РЧ ЭС)					1864822	289714	728424	216871	2194224	
								171619	128756	675062	112532		
			ИТОГО по акту					8036692	401413	2523777	1503502	10061318	
								2084478	172002	3026166	521124		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 026 166,00			
			Временные здания и сооружения	%	1,30			91 456,98					
			Итого с временными									10 152 774,98	
			Зимние удорожания	%	1,02			72 691,41					
			Итого с зимними удорожаниями									10 225 466,39	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			143 986,01					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 369 452,40	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05		2023,00			2 022,00				10 887 925,02	
			Итого в текущих ценах с учетом тиедерной скидки к-0,95									10 343 529,00	
			НДС	%	12,00			1 241 223,48					
			Итого с НДС									11 584 752,48	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Крылыс", БИН 080140017041
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Нуртай Н.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Хамитжанов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Асанов М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Пак И.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Гранулометрический состав применяемых расцелок соответствует требованиям ГОСТ.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-рылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство светофорных объектов в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Устройство светофорных объектов в г.Талдыкорган**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 75** от **20.04.2023**

Акт выполненных работ

за **Июль 2023 (месяц, год) на 2-1-8 Устройство светофорных объектов. Перекресток ул.Валиханова - угол ул.Акын Сара**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы - л.АД-3.2										
1	1	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные. Демонтаж	шт.	4	812,42	0,00	3250,00	0,00		3510,00	7301,00	
						812,42	0,00	3250,00	0,00		541,00		
2	2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Стойки дорожных знаков. Демонтаж	шт.	4	4700,25	932,52	18801,00	3730,00		17687,00	39407,00	
						3767,73	326,44	15071,00	1306,00		2919,00		
3	3	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	1,4	27901,49	12958,92	39062,00	18143,00		24379,00	68516,00	
						14942,57	5787,81	20920,00	8103,00		5075,00		
4	4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,41	170,00		580,00				626,00	
											46,00		
5	5	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3,41	29,00		99,00				107,00	
											8,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы - л.АД-3.2					61792,00	21873,00	0,00	45576,00	115957,00	
								39241,00	9409,00	0,00	8589,00		
			Раздел 2: Фундамент под консоль. Фундамент под под светофорную стойку. Монтаж металлических конструкций консоли. Монтаж металлических конструкций стоек - л.АД-3.2, 3.2(КЖ)										
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	14,2	2916,84	0,00	41419,00	0,00		29822,00	76940,00	
						2916,84	0,00	41419,00	0,00		5699,00		
7	7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,46	10389,00	1737,12	4779,00	800,00	3334,00	907,00	6142,00	
						1403,73	716,33	646,00	330,00		455,00		
8	8	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,76	36689,78	1013,88	248023,00	6854,00	188430,00	50488,00	322392,00	
						7801,69	405,67	52739,00	2742,00		23881,00		
9	9	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,144	331233,00		47698,00		47698,00		51514,00	
											3816,00		
10	10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	23	4272,65	12,55	98271,00	289,00	79657,00	17110,00	124611,00	
						796,74	3,17	18325,00	73,00		9230,00		
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с разравниванием лишнего грунта)	$м^3$ грунта	14,2	1522,30	0,00	21617,00	0,00		15564,00	40155,00	
						1522,30	0,00	21617,00	0,00		2974,00		
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	5,8	2916,84	0,00	16918,00	0,00		12181,00	31427,00	
						2916,84	0,00	16918,00	0,00		2328,00		
13	13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,2	10389,00	1737,12	2078,00	347,00	1450,00	394,00	2670,00	
						1403,73	716,33	281,00	143,00		198,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	2,4	44614,00	3317,76	107074,00	7963,00	69252,00	28840,00	146787,00	
						12441,36	763,60	29859,00	1833,00		10873,00		
15	15	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00592	331233,00		1961,00		1961,00		2118,00	
											157,00		
16	16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00544	1441720,13	2255,87	7843,00	12,00	5510,00	2117,00	10757,00	
						426664,26	994,43	2321,00	5,00		797,00		
17	17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0188	1140038,33	2255,87	21433,00	43,00	19041,00	2155,00	25476,00	
						124982,46	994,43	2350,00	19,00		1887,00		
18	18	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02424	144002,00		3491,00		3491,00		3770,00	
											279,00		
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	8,4	1278,52	32,46	10740,00	273,00	6358,00	3858,00	15766,00	
						489,21	4,69	4109,00	39,00		1168,00		
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с разравниванием лишнего грунта)	м³ грунта	5,8	1522,30	0,00	8829,00	0,00		6357,00	16401,00	
						1522,30	0,00	8829,00	0,00		1215,00		
21	21	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (Консоль)	т	1,01576	157083,21	23509,99	159559,00	23881,00	30028,00	82251,00	261155,00	
						104011,44	8452,88	105651,00	8586,00		19345,00		
22	22	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Консоль Г-1)	т	1,01576	1018274,00		1034322,00		1034322,00		1117068,00	
											82746,00		
23	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	29,4	205,55	5,29	6043,00	155,00	3289,00	1811,00	8482,00	
						88,41	0,90	2599,00	26,00		628,00		
24	24	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (Стойка Т-1)	т	0,15418	155752,46	23509,99	24014,00	3625,00	4352,00	12484,00	39418,00	
						104011,44	8452,88	16036,00	1303,00		2920,00		
25	25	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Стойка Т-1)	т	0,15418	1018274,00		156997,00		156997,00		169557,00	
											12560,00		
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,4	205,55	5,29	904,00	23,00	492,00	271,00	1269,00	
						88,40	0,90	389,00	4,00		94,00		
			Итого по разделу 2: Фундамент под консоль. Фундамент под под светофорную стойку. Монтаж металлических конструкций консоли. Монтаж м					2024012,00	44262,00	1655662,00	266611,00	2473875,00	
								324088,00	15103,00	0,00	183250,00		
			Раздел 3: Установка светофоров - л.АД-3.2										
27	27	1320-0101-0224 РСНБ РК 2022	Светофор или световой указатель на консоли или мостике с двумя головками. Монтаж оборудования	шт.	4	69504,92	479,11	278020,00	1916,00	12074,00	161546,00	474731,00	
						66007,26	200,04	264029,00	800,00		35165,00		
28	28	1320-0101-0216 РСНБ РК 2022	Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками. Монтаж оборудования	шт.	16	83520,31	2053,33	1336325,00	32853,00	55335,00	769731,00	2274540,00	
						78008,58	857,33	1248137,00	13717,00		168484,00		
29	29	517-101-0105 РСНБ РК 2022	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	шт.	4	156744,00		626976,00				626976,00	
										626976,00			
30	30	517-101-0102 РСНБ РК 2022	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	130616,00		1044928,00				1044928,00	
										1044928,00			
31	31	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	84900,00		679200,00				679200,00	
										679200,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: Установка светофоров - л.АД-3.2					3965449,00	34769,00	67409,00	931277,00	5100375,00	
								1512166,00	14517,00	2351104,00	203649,00		
			Раздел 4: Установка дорожных знаков - л.АД-3.2										
32	32	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	8203,70	1332,17	32815,00	5328,00	2368,00	29142,00	66914,00	
						6279,55	466,34	25118,00	1865,00		4957,00		
33	33	251-101-0214 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.31.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	2	21794,00		43588,00		43588,00		47075,00	
											3487,00		
34	34	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	13163,00		26326,00		26326,00		28432,00	
											2106,00		
			Итого по разделу 4: Установка дорожных знаков - л.АД-3.2					102729,00	5328,00	72282,00	29142,00	142421,00	
								25118,00	1865,00	0,00	10550,00		
			Раздел 6: Электроснабжение (РЧ ЭС)										
39	39	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	4487,07	1476,67	4487,00	1477,00	599,00	2191,00	7212,00	
						2410,95	631,54	2411,00	632,00		534,00		
40	40	247-201-0832 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3.2.1-0 У2 IP54	шт.	1	10884,00		10884,00		10884,00		11755,00	
											871,00		
41	41	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4091,09	32,89	4091,00	33,00	2089,00	1418,00	5950,00	
						1969,48	0,00	1969,00	0,00		441,00		
42	42	247-204-0815 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.	1	834,00		834,00		834,00		901,00	
											67,00		
43	43	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	857,23	113,59	857,00	114,00	37,00	544,00	1513,00	
						706,38	48,58	706,00	49,00		112,00		
44	44	247-301-0122 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	61875,00		61875,00		61875,00		66825,00	
											4950,00		
45	45	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37634,57	9087,17	37635,00	9087,00	2545,00	21520,00	63887,00	
						26002,86	3886,39	26003,00	3886,00		4732,00		
46	46	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	675062,00		675062,00				675062,00	
										675062,00			
47	47	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	156	614,99	228,41	95938,00	35632,00	13502,00	42926,00	149973,00	
						300,03	82,15	46805,00	12815,00		11109,00		
48	48	1308-0201-1001 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	651	773,68	496,55	503666,00	323254,00	72150,00	184565,00	743293,00	
						166,29	227,47	108255,00	148083,00		55062,00		
49	49	243-201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66		0,22236	649694,00		144466,00		144466,00		156023,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							11557,00		
50	50	243-201-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66		0,32232	1203998,00		388073,00		388073,00		419119,00	
				км							31046,00		
51	51	243-103-0225 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГ ВВнг 5х1,5-0,66		0,0306	560501,00		17151,00		17151,00		18523,00	
				км							1372,00		
52	52	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный		0,24786	452002,00		112033,00		112033,00		120996,00	
				км							8963,00		
53	53	1133-0204-0104 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную		0,013	114883,05	1017,68	1493,00	14,00		1189,00	2897,00	
				км линии		113865,37	428,64	1480,00	6,00		215,00		
54	54	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0		0,01326	298845,00		3963,00		3963,00		4280,00	
				км							317,00		
55	55	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	4755,31	222,03	14266,00	666,00	9533,00	3075,00	18728,00	
				шт.		1355,63	68,01	4067,00	204,00		1387,00		
56	56	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		5	608,84	23,66	3044,00	118,00	1377,00	1140,00	4519,00	
				м		309,86	6,80	1549,00	34,00		335,00		
57	57	1133-0206-0106 РСНБ РК 2022	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 4		1	7423,31	752,09	7423,00	753,00	1026,00	4798,00	13199,00	
				ответвление		5645,76	351,55	5646,00	352,00		978,00		
58	58	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1477,00		1477,00		1477,00		1595,00	
				шт.							118,00		
59	59	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		4	647,00		2588,00		2588,00		2795,00	
				м							207,00		
60	60	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36		4	175,00		700,00		700,00		756,00	
				шт.							56,00		
61	61	252-202-0524 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO260.1 без скобы		1	3452,00		3452,00		3452,00		3728,00	
				шт.							276,00		
62	62	252-207-3203 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO75.100		2	8308,00		16616,00		16616,00		17945,00	
				шт.							1329,00		
63	63	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)		3	1268,00		3804,00		3804,00		4108,00	
				шт.							304,00		
64	64	252-207-2610 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL9.21		4	3847,00		15388,00		15388,00		16619,00	
				шт.							1231,00		
65	65	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1		1	722,00		722,00		722,00		780,00	
				шт.							58,00		
66	66	252-204-0905 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗПС-120-3В		1	1606,00		1606,00		1606,00		1734,00	
				шт.							128,00		
			Итого по разделу 6: Электроснабжение (РЧ ЭС)					2133594,00	371148,00	888488,00	263367,00	2534715,00	
								198891,00	166061,00	675062,00	137755,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					8287576,00	477380,00	2683841,00	1535973,00	10367342,00	
								2099504,00	206955,00	3026166,00	543793,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3026166,00			
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,30**			**95 435,29**					
			Итого с временными									**10 462 777,29**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,02**			**75 853,44**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10 538 630,73**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**150 249,29**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 688 880,02**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05		**2023,00**			**2 022,00**				**11 223 324,02**	
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки к 0,95									**10 662 158,00**	
			НДС	**%**	**12,00**			**1 279 458,96**					
			Итого с НДС									**11 941 616,96**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда-Крылыс", БИН 080140017041

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Нұртай Н.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Хамитжанов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «УКС» Технадзор-эксперт

Асанов М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Пак И.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Проинформировать о принятых мерах к расследованию.