Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания №37 по улице Рыскулова города Уштобе Каратальского района»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№107	13.07.2023 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	22.08.2023 г.						
		№2	06.02.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт здания №37 по улице Рыскулова города Уштобе Каратальского района»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	397 600 506,97								
выполнено за месяц	19 880 025,35		17 750 022,63					2 130 002,72	19 880 025,35

Итого к оплате: 19 880 025,35 (девятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч двадцать пять тенге 35 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат Акима Каратальского района" _____ **Касымжанов А.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Тұран Құрылыс» _____ **Джанабергенов Ы.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат Акима Каратальского района"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт здания №37 по улице Рыскулова города Уштобе Каратальского района»**

Акт № 7
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета 2-1-2. Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 2 Оборудование для адаптации маломобильных групп населения.										
1	4	1117-0201-0104	Поручень стационарный. Установка НР=72 % К=3,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	12	532,93	0,19	6395	2	106	4527	11796	
						523,89	–	6287	–	–	874		

2	5 290-000-1500 (пл)	Поручень стационарный, для унитаза, труба круглая, нержавеющая 40х2 мм, L=900мм, шт К=3,000;	шт	12	22768		273216		273216	–	295073
					–		–		–	21857	
3	6 1117-0201-0104	Поручень опоясывающий. Установка НР=72 % К=3,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	12	532,93	0,19	6395	2	106	4527	11796
					523,89	–	6287	–	–	874	
4	7 290-000-1600 (пл)	Поручень опоясывающий, под умывальником, труба круглая, нержавеющая 40х2 мм, L=600мм, шт К=3,000;	шт	12	31101		373212		373212	–	403069
					–		–		–	29857	
5	8 1117-0201-0104	Вешалка. Установка НР=72 % К=3,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	6	532,93	0,19	3198	1	53	2263	5898
					523,89	–	3143	–	–	437	
6	9 298-078-0000 (пл)	Вешалка пристенная для одежды, на 3 крючка К=3,000;	шт	6	3187		19122		19122	–	20652
					–		–		–	1530	

7	10	1117-0201-0104	Полотенцедержатель. Установка НР=72 % К=3,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	6	532,93	0,19	3198	1	53	2263	5898
						523,89	–	3143	–	–	437	
8	11	298-078-1100 (пл)	Полотенцедержатель К=3,000;	шт	6	8879		53274		53274	–	57536
						–		–		–	4262	
9	12	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 % К=3,000;	шт.	6	1249	–	7494	–	–	5396	13921
						1249	–	7494	–	–	1031	
10	13	290-000-1200 (пл)	Кнопка вызова персонала К=3,000;	шт	6	5920		35520		35520	–	38362
						–		–		–	2842	
11	14	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	5	1624,35	155,27	8122	776	416	5148	14332
						1385,8	44,25	6929	221	–	1062	
12	15	290-000-1400 (пл)	Тактильные светонакопительные пиктограммы (пути эвакуации и туалет для инвалидов), 200х200	шт	5	2732		13660		13660	–	14753
						–		–		–	1093	
13	16	1117-0201-0104	Мнемосхема. Установка НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	1	532,93	0,19	533	–	9	377	983
						523,89	–	524	–	–	73	

14	17	290-000-9000 (пл)	Мнемосхема санузла, 150х200мм.	шт	1	2732		2732		2732	–	2951
						–		–		–	219	
15	18	1117-0201-0104	Тактильные знаки. Установка НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	1	532,93	0,19	533	–	9	377	983
						523,89	–	524	–	–	73	
16	19	290-000-1000 (пл)	Тактильная пиктограмма режим работы	шт	1	22768		22768		22768	–	24589
						–		–		–	1821	
17	20	290-000-1100 (пл)	Настенное крепление из оргстекла толщиной 10мм	шт	6	4554		27324		27324	–	29510
						–		–		–	2186	
18	21	290-000-1340 (пл)	Контрастная светонакопительная лента для первого и последнего подъема ступеней (указывающая лестницу)	м	15,6	5692		88795		88795	–	95899
						–		–		–	7104	
19	22	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 %	шт.	2	1249	–	2498	–	–	1799	4641
						1249	–	2498	–	–	344	
20	23	290-000-1200 (пл)	Кнопка вызова персонала	шт	2	5920		11840		11840	–	12787
						–		–		–	947	

21	24	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1624,35	155,27	3249	311	167	2060	5734
						1385,8	44,25	2772	89	–	425	
22	25	290-000-1300 (пл)	Световые маяки для здания и дверей санузла для МГН	шт	2	7513		15026		15026	–	16228
						–		–		–	1202	
23	26	290-000-1878 (пл)	Тактильные наклейки на ручки дверей (с внутренней стороны) эвакуационных выходов для людей со слабым зрением	шт	5	364		1820		1820	–	1966
						–		–		–	146	
24	27	290-000-1800 (пл)	Наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Препятствие"	шт	5	364		1820		1820	–	1966
						–		–		–	146	
25	28	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	27,5	2507,58	29,18	68958	802	6894	44343	122365
						2227,71	11,82	61262	325	–	9064	
26	29	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида К=1,020;	м2	28,05	10629		298143		298143	–	321994 Казахстан
						–		–		–	23851	

27	30	1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=72 %	подъемник	1	68470,93	6919,99	68471	6920	–	46570	124244
						61550,94	3129,19	61551	3129	–	9203	
28	31	290-222-1700 (пл)	Вертикальный поъемник STEP 2 ПИШ-410	шт	1	6897641		6897641		6897641	–	7449452
						–		–		–	551811	

Локальная ресурсная смета 2-1-6. Внутренние сети видеонаблюдения

Раздел 1 1

27	1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72 %	камера	14	5105,58	5,88	71478	82	–	51405	132714
						5099,7	–	71396	–	–	9831	
28	2	293-000-4000 (пл)	Купольная видеокамера, Dahua DH-IPC-HDBW1230EP-0280B	шт	14	23314		326396		326396	–	352508
						–		–		–	26112	
29	3	1310-0702-0501	Коробка. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	18	839,94	–	15119	–	197	10744	27932
						829	–	14922	–	–	2069	
30	4	293-000-5000 (пл)	Коробка распаячная, TYCO 67050	шт	18	214		3852		3852	–	4160
						–		–		–	308	
31	5	293-000-2000 (пл)	Системный блок Pentium G5420-3.8GHz/H310/RAM 8GB/SSD 240GB/GT1030-2GB/no DVD/400W	шт	1	122036		122036		122036	–	131799

					–		–		–	9763	
32	6 298-000-0000 (пл)	Монитор, AOC, E2070SWN/01, 19.5", TN-матрица, VGA, LED, 200cd/m2,600:1, 20M:1, частота отклика 5мс, угол обзора(гор/верт)110/75,1600x900, 76Гц, Чёрный	шт	1	79915		79915		79915	–	86308
					–		–		–	6393	
33	7 1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	1	3940,48	52,48	3940	52	–	2811	7291
					3888	16,27	3888	16	–	540	
34	8 293-000-1000 (пл)	Сетевой видеорегистратор, Dahua, 16 каналов, Квадруплекс, Разрешение записи: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P. Выходы видео: 1 x VGA, 1 x HDMI, Хранение информации: 1 SATA HDD, Поддержка мобильных платформ: IOS, Android и пр. DHI-NVR4116-4KS2	шт	1	40071		40071		40071	–	43277
					–		–		–	3206	
35	9 293-000-1002 (пл)	Жёсткий диск для видеонаблюдения, Western Digital, Purple, HDD 6Tb, SATA 6Gb/s 64Mb 3,5WD60PURZ	шт	1	67511		67511		67511	–	72912

						–		–		–	5401	
36	10 1310-0302-0105	Коммутатор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	12366,96	1416,96	12367	1417	1188	7345	21289
					9762	439,29	9762	439	–	1577	
37	11 293-000-1003 (пл)	Коммутатор, Dahua, 19-дюймовый стоечный, 16 портов 10/100М + 2комбо порта SFP, Управляемый (L2), PoE, Корпус металл, 1U DH-PFS4218-16ET-240	шт	1	91641		91641		91641	–	98972
					–		–		–	7331	
38	12 1308-0304-0201	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	18000	1441,16	18000	1441	13179	2832	22499
					3380	553,14	3380	553	–	1667	
39	13 293-000-1004 (пл)	Шкаф настенный телекоммуникационный, SHIP, SE серия, 19" 9U,570*450*500 мм, Ш*Г*В, IP20, Чёрный 5409.01.100	шт	1	32030		32030		32030	–	34592
					–		–		–	2562	
40	14 293-000-1005 (пл)	ДИН рейка металлическая перфорированная, 1 м	шт	1	355		355		355	–	383
					–		–		–	28	

41	15 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	6311	16427
					8765	–	8765	–	–	1217	
42	16 293-000-1006 (пл)	ИБП SVC, мощность 700 Вт, стоечный 2U, RTL-1K-LCD	шт	1	79769		79769		79769	–	86151
					–		–		–	6382	
43	17 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	3243,74	27,9	3244	28	1614	1153	4749
					1602	–	1602	–	–	352	
44	18 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	–	569
					–		–		–	42	
45	19 1121-0102-0103	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР=72 %	м	10	616,62	9,43	6166	94	301	4159	11151
					577,09	0,61	5771	6	–	826	
46	20 1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	20	395,55	5,88	7911	118	301	5400	14376
					374,62	0,41	7492	8	–	1065	

47	21 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %									
			м	20	400,66	3,28	8013	66	262	5535	14632
					384,26	0,16	7685	3	–	1084	
48	22 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %									
			м	20	125,67	1,56	2513	31	221	1628	4472
					113,07	0,01	2261	–	–	331	
49	23 1121-0201-0102	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР=72 %									
			м	490	41,99	0,01	20575	5	671	14331	37698
					40,61	0,01	19899	5	–	2792	
50	24 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	30	102,5	1,13	3075	34	321	1962	5440
					90,66	0,17	2720	5	–	403	
51	25 243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	10	769		7690		7690	–	8305
					–		–		–	615	

52	26	243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17	м	20	413		8260		8260	–	8921
						–		–		–	661	
53	27	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	27		540		540	–	583
						–		–		–	43	
54	28	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,54	102442		55319		55319	–	59745 Казахстан
						–		–		–	4426	
55	29	292-000-0000 (пл)	Коннектор телекоммуникационный, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP, (100 штук в пакете)	упаковка	1	2277		2277		2277	–	2459
						–		–		–	182	

Локальная ресурсная смета 2-1-7. Структурированная кабельная сеть

Раздел 1 1

56	1	1310-0408-0507	Розетка настенная. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	81	1377,26	–	111558	–	1236	79432	206269
						1362	–	110322	–	–	15279	
57	2	293-000-4000 (пл)	Розетка Настенная телекоммуникационная, SHIP, Под 1 Модуль, Чёрная, (Без модулей)A166-1B	шт	81	423		34263		34263	–	37004
						–		–		–	2741	
58	3	1310-0205-0103	Модуль. Монтаж оборудования НР=72 %	кассета	81	113,89	–	9225	–	–	6642	17136

					113,89	–	9225	–	–	1269	
59	4 293-200-4000 (пл)	Модуль для информационной розетки, SHIP, Cat.5e, RJ-45, UTP, Белый M245	шт	81	499		40419		40419	–	43653
					–		–		–	3234	
60	5 1310-0302-0105	Коммутатор. Монтаж оборудования HP=72 %	шт.	2	12366,96	1416,96	24734	2834	2376	14690	42578
					9762	439,29	19524	879	–	3154	
61	6 293-000-1003 (пл)	Коммутатор, TP-Link, 19 дюймовый стоечный, 48 портов10/100/1000M RJ45, Корпус металл, 1U TL-SG1048	шт	2	127502		255004		255004	–	275404
					–		–		–	20400	
62	7 1308-0304-0201	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене HP=72 %	шт.	1	18000	1441,16	18000	1441	13179	2832	22499
					3380	553,14	3380	553	–	1667	
63	8 293-000-1004 (пл)	Шкаф настенный телекоммуникационный, SHIP, SE серия, 19" 9U,570*450*500 мм, Ш*Г*В, IP20, Чёрный 5409.01.100	шт	1	32030		32030		32030	–	34592
					–		–		–	2562	
64	9 293-000-1005 (пл)	ДИН рейка металлическая перфорированная, 1 м	шт	1	355		355		355	–	383

65	10 1310-0412-0201	Патч панель. Монтаж на стене или в нише HP=72 %			–		–		–	28	
			шт.	2	8882,89	–	17766	–	1496	11714	31838
					8135	–	16270	–	–	2358	
66	11 293-001-1005 (пл)	Патч Панель, SHIP, UTP, Категория 5е, 19" (2U), 48 Портов. P197-48	шт	2	19498		38996		38996	–	42116
					–		–		–	3120	
67	12 1310-0205-0103	Патчкорд. Монтаж оборудования HP=72 %	кассета	100	113,89	–	11389	–	–	8200	21156
					113,89	–	11389	–	–	1567	
68	13 293-001-1008 (пл)	Патч Корд, SHIP, Cat.5e, UTP, LSZH, RJ-45, 0.5 м, Чёрный, Пол. пакет S3025BK0050-P	шт	100	373		37300		37300	–	40284
					–		–		–	2984	
69	14 1310-0104-0206	Полка. Монтаж оборудования HP=72 %	шт.	1	2724	–	2724	–	–	1961	5060
					2724	–	2724	–	–	375	
70	15 293-001-1009 (пл)	Полка стационарная для серверного шкафа, SHIP, Универсальная, (Для 450 мм настенных шкафов SE и SQ серии), Чёрный 700145100	шт	1	4180		4180		4180	–	4514
					–		–		–	334	
71	16 293-002-1009 (пл)	Комплект крепежа, SHIP, Винт M6 с квадратной накидной гайкой (25 штук в пакете) 700906000	шт	25	53		1325		1325	–	1431

					–		–		–	106	
72	17 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	6311	16427
					8765	–	8765	–	–	1217	
73	18 293-000-1006 (пл)	ИБП SVC, мощность 700 Вт, стоечный 2U, RTL-1K-LCD	шт	1	79769		79769		79769	–	86151
					–		–		–	6382	
74	19 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	3243,74	27,9	3244	28	1614	1153	4749
					1602	–	1602	–	–	352	
75	20 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	–	569
					–		–		–	42	
76	21 293-033-1006 (пл)	Сетевой фильтр, SHIP, Для шкафов и стоек размера 19", 8Розеток, 1.8 м, 16А, 4000W, 220 в., Чёрный 700508102	шт	1	8948		8948		8948	–	9664
					–		–		–	716	
77	22 1310-0702-0501	Коробка. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	3	839,94	–	2520	–	33	1791	4656
					829	–	2487	–	–	345	

78	23	293-000-2000 (пл)	Коробка распределительная с замком на 10 пар КРТМ 10х2	шт	3	684		2052		2052	–	2216
						–		–		–	164	
79	24	1310-0205-0103	Плинты. Установка НР=72 %	кассета	3	113,89	–	342	–	–	246	635
						113,89	–	342	–	–	47	
80	25	293-000-2022 (пл)	Плинты 10х2 Huawei	шт	3	660		1980		1980	–	2138
						–		–		–	158	
81	26	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	30	1377,26	–	41318	–	458	29419	76396
						1362	–	40860	–	–	5659	
82	27	293-000-2058 (пл)	Розетка Настенная телекоммуникационная, SHIP, 1 Модуль, Модуль RJ-11, Белая А111	шт	30	807		24210		24210	–	26147
						–		–		–	1937	
83	28	1310-0901-1110	Муфта. Монтаж в помещении НР=72 %	шт.	3	5067,02	1095,08	15201	3285	2154	8013	25071
						3254	455,56	9762	1367	–	1857	
84	29	243-903-0233	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 10(7/13)-1-эп	шт.	3	6332		18996		18996	–	20516
						–		–		–	1520	

Локальная ресурсная смета 2-1-8. Система автоматической пожарной сигнализации

Раздел 1 Система пожарной сигнализации

85	1 1308-0303-1601	Контроллер. Установка НР=72 %	шт.	3	85995	117,64	257985	353	238732	13694	293413
					6300	39,51	18900	119	–	21734	
86	2 292-000-1000 (пл)	Контроллер. С2000-КДЛ	шт	3	13702		41106		41106	–	44394
					–		–		–	3288	
87	3 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	21198,21	2309,12	21198	2309	1393	13113	37056
					17496	715,88	17496	716	–	2745	
88	4 293-000-1000 (пл)	Адресный релейный блок С2000-КПБ	шт	1	14881		14881		14881	–	16071
					–		–		–	1190	
89	5 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	21198,21	2309,12	21198	2309	1393	13113	37056
					17496	715,88	17496	716	–	2745	
90	6 291-000-1000 (пл)	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт	1	27398		27398		27398	–	29590
					–		–		–	2192	
91	7 290-000-1000 (пл)	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	39659		39659		39659	–	42832
					–		–		–	3173	

92	8	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический,радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	243	3325,57	2,4	808114	583	16808	569320	1487629
						3254	–	790722	–	–	110195	
93	9	299-000-1000 (пл)	Извещатель пожарный дымовой, -30 до +55°С, IP41 ДИП-34А-03	шт	243	4098		995814		995814	–	1075479
						–		–		–	79665	
94	10	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	1667,27	0,9	6669	4	157	4686	12263
						1627	–	6508	–	–	908	
95	11	298-000-1000 (пл)	Извещатель пожарный тепловой, -30 до +55°С, IP41 С2000-ИП-03	шт	4	4695		18780		18780	–	20282
						–		–		–	1502	

96	12 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	7	2028,41	362,56	14199	2538	272	8996	25051
					1627	158,04	11389	1106	–	1856	
97	13 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	7	1762		12334		12334	–	13321
					–		–		–	987	
98	14 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	18	2028,41	362,56	36511	6526	699	23134	64417
					1627	158,04	29286	2845	–	4772	
99	15 248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	18	1546		27828		27828	–	30054
					–		–		–	2226	

100	16 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	10	1624,35	155,27	16244	1553	833	10297	28664
					1385,8	44,25	13858	443	–	2123	
101	17 248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	10	926		9260		9260	–	10001
					–		–		–	741	
102	18 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	6311	16427
					8765	–	8765	–	–	1217	
103	19 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
104	20 295-000-0000 (пл)	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт	2	12239		24478		24478	–	26436
					–		–		–	1958	
105	21 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	25	8898,88	1,95	222472	49	3298	157770	410661
					8765	–	219125	–	–	30419	
106	22 297-000-1000 (пл)	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ БРИЗ исп.03	шт	25	2263		56575		56575	–	61101
					–		–		–	4526	

107	23	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	2724	–	10896	–	–	7845	20240
						2724	–	10896	–	–	1499	
108	24	296-000-1000 (пл)	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	4	250		1000		1000	–	1080
						–		–		–	80	
109	25	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	6311	16427
						8765	–	8765	–	–	1217	
110	26	248-401-0609	Блок коммутации БК-2V видеосигнала от двух блоков вызова для многоабонентских видеодомофонов серии М 400	шт.	1	4695		4695		4695	–	5071
						–		–		–	376	
111	27	295-000-1000 (пл)	Монтажный комплект для ДИП-34А и С2000-ИП МК-2	шт	113	1188		134244		134244	–	144984
						–		–		–	10740	
112	28	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	24	4269,69	2,85	102473	68	1748	72472	188941
						4194	–	100656	–	–	13996	

113	29	299-000-1000 (пл)	Извещатель пожарный дымовой, -30 до +55°С, IP41 ДИП-34А-03	шт	24	4098		98352		98352	–	106220
						–		–		–	7868	
114	30	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1667,27	0,9	1667	1	39	1171	3065
						1627	–	1627	–	–	227	
115	31	298-000-1000 (пл)	Извещатель пожарный тепловой, -30 до +55°С, IP41 С2000-ИП-03	шт	1	4695		4695		4695	–	5071
						–		–		–	376	
116	32	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7157
						1627	158,04	3254	316	–	530	
117	33	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	2	1762		3524		3524	–	3806
						–		–		–	282	

Локальная ресурсная смета 2-1-9. Система контроля доступа

Раздел 1 СКД

118	1 1308-0303-1601	Контроллер. Установка НР=72 %	шт.	1	85995	117,64	85995	118	79577	4565	97805
					6300	39,51	6300	40	–	7245	
119	2 292-000-1000 (пл)	Контроллер.С2000-2	шт	1	18720		18720		18720	–	20218
					–		–		–	1498	
120	3 1310-1001-0507	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка НР=72 %	комплект	1	1236,42	2,67	1236	3	–	888	2294
					1233,75	–	1234	–	–	170	
121	4 248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	2009		2009		2009	–	2170
					–		–		–	161	
122	5 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2028,41	362,56	2028	363	39	1285	3578
					1627	158,04	1627	158	–	265	

123	6 248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	14239		14239		14239	–	15378
					–		–		–	1139	
124	7 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	1	2028,41	362,56	2028	363	39	1285	3578
					1627	158,04	1627	158	–	265	
125	8 298-000-0000 (пл)	Кнопка Выход	шт	1	2291		2291		2291	–	2474
					–		–		–	183	
126	9 248-301-0101	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14									
			шт.	1	206		206		206	–	222
					–		–		–	16	
127	10 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	1	1758,87	–	1759	–	132	1171	3164
					1627	–	1627	–	–	234	

128	11 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	6311	16427
					8765	–	8765	–	–	1217	
129	12 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
130	13 291-000-0022 (пл)	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт	2	12239		24478		24478	–	26436
					–		–		–	1958	
131	14 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72 %	шт.	1	1780,88	3,18	1781	3	–	1280	3306
					1777,7	–	1778	–	–	245	
132	15 223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	1	6930		6930		6930	–	7484
					–		–		–	554	
133	16 297-000-1000 (пл)	Proximity-карта HID KT-STD-1	шт	60	42		2520		2520	–	2722
					–		–		–	202	
134	22 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	9,635	102,5	1,13	988	11	103	631	1747
					90,66	0,17	874	2	–	130	

135	23	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %									
				м	35	125,67	1,56	4398	55	386	2849	7827
						113,07	0,01	3957	–	–	580	
136	24	1121-0201-0102	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР=72 %									
				м	20	41,99	0,01	840	–	27	585	1539
						40,61	0,01	812	–	–	114	
137	25	292-000-1000 (пл)	Кабель универсальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, огнестойкий (цвет оболочки - красный) Герда-КВнг(А)-FRLS 2х2х1,0									
				м	45	4806		216270		216270	–	233572
						–		–		–	17302	
138	26	243-201-2902	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 4х1									
				км	0,015	242305		3635		3635	–	3926 Казахстан
						–		–		–	291	

139	27 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	301095		3011		3011	–	3252 Казахстан
					–		–		–	241	
140	28 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,005	102442		512		512	–	553 Казахстан
					–		–		–	41	

Локальная ресурсная смета 5-1-1. Наружные слаботочные сети

Раздел 1 Земляные работы

141	1 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	17,2605	186,35	83,32	3216	1438	–	1811	5429
					103,03	42,71	1778	737	–	402	
142	2 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,500;	м3 грунта	7,42202	32,21	32,21	239	239	–	72	336
					–	13,43	–	100	–	25	

143	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,500;									
			м3 грунта	9,83849	344,35	344,35	3388	3388	–	1058	4802
					–	149,42	–	1470	–	356	
144	4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=0,500;									
			м3 уплотненного грунта	17,2605	254,67	254,67	4396	4396	–	1381	6239
					–	111,12	–	1918	–	462	
145	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,430;									
			м3 грунта	2,5671	1356,62	394,62	3483	1013	–	2097	6026
					962	172,04	2470	442	–	446	
146	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,570;									
			м3 грунта	3,4029	1056,56	–	3595	–	–	2588	6678
					1056,56	–	3595	–	–	495	
	Раздел 2 Наружные слаботочные сети										
147	7 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %									
			канало-километр трубопровода	0,051	180705,24	–	9216	–	147	6892	17397

					177821	–	9069	–	–	1289	
148	8 241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	51	1472		75072		75072	–	81078 Казахстан
					–		–		–	6006	
149	9 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,02	180705,24	–	3614	–	58	2703	6822
					177821	–	3556	–	–	505	
150	10 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	27		540		540	–	583
					–		–		–	43	
151	11 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,01	537186,49	75462,67	5372	755	104	4772	10956
					451352	30628,63	4514	306	–	812	
152	12 241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	10	1670		16700		16700	–	18036 Казахстан
					–		–		–	1336	

153	13 261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
			шт.	1	1712		1712		1712	–	1849 Казахстан
					–		–		–	137	
154	14 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР=61 %									
			м кабеля	55	366,05	115,37	20133	6345	51	9990	32533
					249,76	48	13737	2640	–	2410	
155	15 1310-0904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР=61 %									
			м кабеля	125	471,44	149,4	58930	18675	115	29224	95206
					321,12	62,15	40140	7769	–	7052	
156	16 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %									
			м	50	248,66	12,69	12433	635	1561	7571	21604
					204,75	5,53	10238	277	–	1600	

157	17 1308-0206-2211	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %									
			м	35	157,04	12,69	5496	444	642	3315	9516
					126	5,53	4410	194	–	705	
158	18 243-301-0126	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,4-315									
			км	0,245	530869		130063		130063	–	140468 Казахстан
					–		–		–	10405	
159	19 1310-0603-0119	Муфта соединительная прямая. Монтаж с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) на кабеле емкостью до 1х4 НР=61 %									
			муфта	1	20138,94	–	20139	–	2394	10824	33440
					17745	–	17745	–	–	2477	

160	20 243-903-0235	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 30(13/25)-1-эп	шт.	1	9641		9641		9641	–	10412
					–		–		–	771	

Раздел 3 Устройство колодцев

161	21 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР=76 %	колодец	1	14735,43	3189,54	14735	3190	1029	9035	25672
					10517,02	1371,16	10517	1371	–	1902	
162	22 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР=76 %	колодец	1	14735,43	3189,54	14735	3190	1029	9035	25672
					10517,02	1371,16	10517	1371	–	1902	
163	23 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	15747,99	8095,49	630	324	16	494	1214
					7241,64	3227,46	290	129	–	90	

164	24	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6								
				шт.	2	4185		8370		8370	–	9040	Казахстан
						–		–		–	670		
165	25	244-202-0203	Люк чугунный ГОСТ 8591-76* ГТС с шарниром и замком, тип Л								
				комплект	2	49279		98558		98558	–	106443	Казахстан
						–		–		–	7885		
166	26	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017								
				100 шт.	0,08	32291		2583		2583	–	2790	
						–		–		–	207		
167	27	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017								
				шт.	8	1021		8168		8168	–	8821	
						–		–		–	653		
168	28	1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР=76 %	канал	5	1310,65	–	6553	–	700	4448	11881	
						1170,59	–	5853	–	–	880		

Всего	**17 009 109,23**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 984 382,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 747,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 941,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 236 408,23
- накладные расходы, тенге	1 446 633,00
в т.ч. зарплата, тенге	130 197,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 259 939,00
Всего	**17 009 109,23**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	204 109,31
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	232 378,45

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**348 911,94**
Итого	**17 794 508,93**
Итого в текущих ценах 2022 г. (К=1,05)	18 684 234,38
НДС (12 %)	2 242 108,12
Итого	**20 926 342,50**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,94999999873	**19 880 025,35**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат Акима Каратальского района" _____ **Касымжанов А.А.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Тұран Құрылыс» _____ **Джанабергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ **Ислямбеков А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**