Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 г.

согласно договору №123 от 01.09.2022г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

Подрядчик: ТОО «Управление автомобильных дорог»

Наименование стройки: «Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	151 785 714,29	89 285 714	89 285 714	89 285 714	45 535 714		45 535 714	89 285 714	43 750 000	62 500 000
НДС	18 214 285,71	10 714 286	10 714 286	10 714 286	5 464 286		5 464 286	10 714 286	5 250 000	7 500 000
Всего с НДС	**170 000 000,00**	**100 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**	**51 000 000**		51 000 000	**100 000 000**	**49 000 000**	70 000 000

К оплате: сорок девять миллионов тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

_____

ТЕХНАДЗОР

ТОО «ИРМАСТ-А»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО «ТМ ПроектСтрой»

_____

Форма 2

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Управление автомобильных дорог»
Наименование стройки: «Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)»

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09									
		РАЗДЕЛ 1.Улица №25									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1096,01		49,84	49,84	54625,14	54625,14	14354,22	74497,71
						--	18,19		19936,42	5518,35	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1096,01		42,65	42,65	46744,83	46744,83	12286,71	63754,06
						--	15,57		17064,88	4722,52	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5146,83		204,80	195,59	1054070,78	1006668,48	233719,61	1390813,62
						9,12	53,95	46939,09	277671,48	103023,23	
4	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	42461,3475		47,00	--	1995683			2155338
						--	--			159655	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5146,83		49,84	49,84	256518,01	256518,01	67407,00	349839,01
						--	18,19		93620,84	25914,00	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4995,95		68,02	68,02	339824,52	339824,52	93775,98	468288,54
						--	26,07		130244,42	34688,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4995,95	19,87	19,87	99269,53	99269,52	21330,71	130248,26
					--	5,93		29625,98	9648,02	
8	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	7180,22	6,86	6,86	49256,31	49256,31	9667,45	63637,66
					--	1,87		13427,01	4713,90	
9	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	4115,65	46,99	21,88	193394,39	90050,42	88423,92	304363,77
					25,11	4,73	103343,97	19467,02	22545,46	
10	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	410,53	49,84	49,84	20460,82	20460,81	5376,63	27904,44
					--	18,19		7467,54	2067,00	
11	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	410,53	42,65	42,65	17509,10	17509,10	4602,21	23880,21
					--	15,57		6391,95	1768,90	
		Дорожная одежда								
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1020	1216,23	1073,50	1240554,60	1094970,00	418079,23	1791324,54
					141,26	238,26	144085,20	243025,20	132690,71	
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	1244,4	2958,00		3680935,20	0,00	0,00	3975410,02
							0,00	0,00	294474,82	
		Перевозки								
16	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	528116,6976	21,00	--	11090451			11977687
					--	--			887236	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-09	Тенге				20 139 297	3 075 897	969 024	22 796 987
							294 368	857 943	1 688 666	-
		Накладные расходы	Тенге				969 024			
		Сметная прибыль	Тенге				1 688 666			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-09	Тенге				22 796 987			
		Сметная заработная плата	Тенге					1 152 311		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-28								
		РАЗДЕЛ 1.Переулок Карабалаева								
		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	425,84	49,84 --	49,84 18,19	21223,87	21223,87 7746,03	5577,14 2144,08	28945,09
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	425,84	42,65 --	42,65 15,57	18162,08	18162,08 6630,33	4773,84 1834,87	24770,79
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	66,77	49,84 --	49,84 18,19	3327,82	3327,82 1214,55	874,47 336,18	4538,48
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	66,77	42,65 --	42,65 15,57	2847,74	2847,74 1039,61	748,52 287,70	3883,96
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	987,27	204,80 9,12	195,59 53,95	202192,90 9003,90	193100,14 53263,22	44832,33 19762,02	266787,24
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	8144,9775	47,00 --	-- --	382814		 30625	413439
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	987,27	49,84 --	49,84 18,19	49205,54	49205,54 17958,44	12930,08 4970,85	67106,47
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	958,33	68,02 --	68,02 26,07	65185,61	65185,60 24983,66	17988,24 6653,91	89827,76
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	958,33	19,87 --	19,87 5,93	19042,02	19042,02 5682,90	4091,69 1850,70	24984,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	3334,28	6,86 --	6,86 1,87	22873,16	22873,16 6235,10	4489,27 2188,99	29551,43
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	832,01	46,99 25,11	21,88 4,73	39096,15 20891,77	18204,38 3935,41	17875,57 4557,74	61529,46
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90,19	49,84 --	49,84 18,19	4495,07	4495,07 1640,56	1181,20 454,10	6130,37
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90,19	42,65 --	42,65 15,57	3846,60	3846,61 1404,26	1011,07 388,61	5246,28
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	785,394	1216,23 141,26	1073,50 238,26	955219,74 110944,76	843120,45 187127,97	321918,55 102171,06	1379309,35
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	958,18068	2958,00 --	-- --	2834298,45		226743,88	3061042,33
		Перевозки								
23	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	247166,5632	21,00 --	-- --	5190498		415240	5605738
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-28	Тенге				9 814 329 140 840	1 264 634 318 862	438 292 820 210	11 072 830 -
		Накладные расходы	Тенге				438 292			
		Сметная прибыль	Тенге				820 210			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-28	Тенге				11 072 830			
		Сметная заработная плата	Тенге					459 702		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-30

РАЗДЕЛ 1.Улица №4Б

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	415,69	49,84 --	49,84 18,19	20717,99	20717,99 7561,40	5444,21 2092,98	28255,17
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	415,69	42,65 --	42,65 15,57	17729,18	17729,18 6472,29	4660,05 1791,14	24180,37
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	132,05	49,84 --	49,84 18,19	6581,37	6581,37 2401,99	1729,43 664,86	8975,67
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	132,05	42,65 --	42,65 15,57	5631,93	5631,93 2056,02	1480,33 568,98	7681,24
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	778,35	204,80 9,12	195,59 53,95	159406,08 7098,55	152237,47 41991,98	35345,18 15580,10	210331,37
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	6421,3875	47,00 --	-- --	301805		 24144	325950
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	778,35	49,84 --	49,84 18,19	38792,96	38792,97 14158,19	10193,89 3918,95	52905,80
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	755,53	68,02 --	68,02 26,07	51391,15	51391,15 19696,67	14181,60 5245,82	70818,57
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	755,53	19,87 --	19,87 5,93	15012,38	15012,38 4480,29	3225,81 1459,06	19697,25
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	3553,96	6,86 --	6,86 1,87	24380,17	24380,17 6645,91	4785,05 2333,22	31498,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	737,14	46,99 25,11	21,88 4,73	34638,21 18509,59	16128,62 3486,67	15837,31 4038,04	54513,56
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	76,25	49,84 --	49,84 18,19	3800,30	3800,30 1386,99	998,63 383,91	5182,85
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	76,25	42,65 --	42,65 15,57	3252,06	3252,06 1187,21	854,79 328,55	4435,40
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	831,918	1216,23 141,26	1073,50 238,26	1011803,63 117516,74	893063,97 198212,78	340987,88 108223,32	1461014,83
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	1014,93996	2958,00 --	-- --	3002192,40		240175,39	3242367,79
21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	780,9	195,87 32,24	163,48 44,25	152954,88 25176,22	127661,53 34554,82	64509,52 17397,15	234861,56
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	78,17	2958,00 --	-- --	231226,86		18498,15	249725,01
		Перевозки								
23	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	262346,3904	21,00 --	-- --	5509274		440742	5950016
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-30	Тенге				10 590 591 168 301	1 376 381 344 293	504 234 887 586	11 982 411 -
		Накладные расходы	Тенге				504 234			
		Сметная прибыль	Тенге				887 586			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-30	Тенге				11 982 411			
		Сметная заработная плата	Тенге					512 594		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-31								
		РАЗДЕЛ 1.Улица №12А								
		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	307,66	49,84 --	49,84 18,19	15333,77	15333,78 5596,34	4029,36 1549,05	20912,18
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	307,66	42,65 --	42,65 15,57	13121,70	13121,70 4790,27	3448,99 1325,66	17896,35
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	121,91	49,84 --	49,84 18,19	6075,99	6075,99 2217,54	1596,63 613,81	8286,43
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	121,91	42,65 --	42,65 15,57	5199,46	5199,46 1898,14	1366,66 525,29	7091,41
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	521,26	204,80 9,12	195,59 53,95	106754,05 4753,89	101953,25 28121,98	23670,63 10433,97	140858,65
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4300,395	47,00 --	-- --	202119		 16169	218288
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	521,26	49,84 --	49,84 18,19	25979,60	25979,60 9481,72	6826,84 2624,51	35430,95
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	505,98	68,02 --	68,02 26,07	34416,76	34416,76 13190,90	9497,45 3513,14	47427,34
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	505,98	19,87 --	19,87 5,93	10053,82	10053,82 3000,46	2160,33 977,13	13191,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	2760,47	6,86	6,86	18936,82	18936,83	3716,70	24465,80
					--	1,87		5162,08	1812,28	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	509,09	46,99	21,88	23922,14	11138,89	10937,70	37648,62
					25,11	4,73	12783,25	2408,00	2788,79	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	53,36	49,84	49,84	2659,46	2659,46	698,85	3626,97
					--	18,19		970,62	268,66	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	53,36	42,65	42,65	2275,80	2275,81	598,19	3103,91
					--	15,57		830,82	229,92	
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	648,399	1216,23	1073,50	788602,32	696056,33	265766,82	1138718,67
					141,26	238,26	91592,84	154487,55	84349,53	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	791,04678	2958,00	--	2339916,38			2527109,69
					--	--			187193,31	
21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	599,14	195,87	163,48	117353,55	97947,40	49494,48	180195,87
					32,24	44,25	19316,27	26511,94	13347,84	
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	59,91	2958,00	--	177213,78			191390,88
					--	--			14177,10	
		Перевозки								
23	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	204229,6272	21,00	--	4288822			4631928
					--	--			343106	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-31	Тенге				8 178 756	1 041 149	383 810	9 247 571
							128 446	258 668	685 005	
		Накладные расходы	Тенге				383 810			
		Сметная прибыль	Тенге				685 005			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-31	Тенге				9 247 571			
		Сметная заработная плата	Тенге					387 115		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-33

РАЗДЕЛ 1.Улица №5А

Земляные работы

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	438,08	49,84 --	49,84 18,19	21833,91	21833,91 7968,68	5737,45 2205,71	29777,06
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	438,08	42,65 --	42,65 15,57	18684,11	18684,12 6820,91	4911,05 1887,61	25482,78
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	102,25	49,84 --	49,84 18,19	5096,14	5096,14 1859,93	1339,15 514,82	6950,11
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	102,25	42,65 --	42,65 15,57	4360,96	4360,96 1592,03	1146,26 440,58	5947,80
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1088,19	204,80 9,12	195,59 53,95	222861,31 9924,29	212839,08 58707,85	49415,14 21782,12	294058,57
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	8977,5675	47,00 --	-- --	421945,67		33755,65	455701,32
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1088,19	49,84 --	49,84 18,19	54235,39	54235,39 19794,18	14251,81 5478,98	73966,17
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1056,29	68,02 --	68,02 26,07	71848,85	71848,85 27537,48	19826,99 7334,07	99009,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1056,29	19,87	19,87	20988,48	20988,48	4509,94	27538,29
					--	5,93		6263,80	2039,87	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	3407,41	6,86	6,86	23374,83	23374,84	4587,74	30199,57
					--	1,87		6371,86	2237,01	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	986,83	46,99	21,88	46371,14	21591,84	21201,85	72978,82
					25,11	4,73	24779,30	4667,71	5405,84	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	98,7	49,84	49,84	4919,21	4919,21	1292,65	6708,81
					--	18,19		1795,35	496,95	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	98,7	42,65	42,65	4209,56	4209,56	1106,47	5741,31
					--	15,57		1536,76	425,28	
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	800,568	1216,23	1073,50	973674,82	859409,75	328138,09	1405957,95
					141,26	238,26	113088,24	190743,33	104145,03	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	976,69296	2958,00	--	2889057,78			3120182,40
					--	--			231124,62	
21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	738,85	195,87	163,48	144718,55	120787,20	61035,81	222214,71
					32,24	44,25	23820,52	32694,11	16460,35	
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	73,98	2958,00	--	218832,84			236339,47
					--	--			17506,63	
		Перевозки								
23	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	252161,5104	21,00	--	5295391,72			5719023,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%			--	--			423631,34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-33	**Тенге**				**10 442 405**	**1 444 179**	**518 500**	**11 837 778**
							171 612	**368 354**	**876 872**	**-**
		Накладные расходы	**Тенге**				**518 500**			
		Сметная прибыль	**Тенге**				**876 872**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-33	**Тенге**				**11 837 778**			
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**539 966**		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-35

РАЗДЕЛ 1.Улица Садакбаева(1)

Земляные работы

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	359,48	49,84 --	49,84 18,19	17916,48	17916,48 6538,94	4708,04 1809,96	24434,48
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	359,48	42,65 --	42,65 15,57	15331,82	15331,82 5597,10	4029,91 1548,94	20910,67
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	98,27	49,84 --	49,84 18,19	4897,78	4897,78 1787,53	1287,02 494,78	6679,59
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	98,27	42,65 --	42,65 15,57	4191,22	4191,21 1530,06	1101,65 423,43	5716,29
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	468,95	204,80 9,12	195,59 53,95	96040,96 4276,82	91721,93 25299,85	21295,21 9386,89	126723,06
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	3868,8375	47,00 --	-- --	181835,36		 14546,83	196382,19
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	468,95	49,84 --	49,84 18,19	23372,47	23372,47 8530,20	6141,74 2361,14	31875,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	455,2	68,02	68,02	30962,70	30962,70	8544,29	42667,55
					--	26,07		11867,06	3160,56	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	455,2	19,87	19,87	9044,82	9044,83	1943,52	11867,41
					--	5,93		2699,34	879,07	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	3130,86	6,86	6,86	21477,70	21477,70	4215,39	27748,54
					--	1,87		5854,71	2055,45	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	403,56	46,99	21,88	18963,28	8829,89	8670,41	29844,38
					25,11	4,73	10133,39	1908,84	2210,70	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,53	49,84	49,84	1970,18	1970,17	517,72	2686,93
					--	18,19		719,05	199,03	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,53	42,65	42,65	1685,95	1685,95	443,15	2299,43
					--	15,57		615,48	170,33	
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	735,546	1216,23	1073,50	894593,11	789608,63	301486,77	1291766,27
					141,26	238,26	103903,23	175251,19	95686,39	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	897,36612	2958,00	--	2654409,00			2866761,70
					--	--			212352,72	
		Перевозки								
23	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км *СП - 8%*	т·км	231680,6688	21,00	--	4865294,00			5254517,56
					--	--			389223,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8 841 987	1 021 012	364 385	9 942 881
							118 313	248 199	736 510	
		Накладные расходы	Тенге				364 385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				736 510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9 942 881			
		Сметная заработная плата	Тенге					366 513		
		РАЗДЕЛ 2.Улица Садакбаева(2)								
		Земляные работы								
29	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	252,38	49,84 --	49,84 18,19	12578,62	12578,62 4590,79	3305,37 1270,72	17154,71
30	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	252,38	42,65 --	42,65 15,57	10764,01	10764,01 3929,56	2829,28 1087,46	14680,75
31	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	510,44	49,84 --	49,84 18,19	25440,33	25440,33 9284,90	6685,13 2570,04	34695,50
32	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	510,44	42,65 --	42,65 15,57	21770,27	21770,27 7947,55	5722,24 2199,40	29691,91
33	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	47,33	49,84 --	49,84 18,19	2358,93	2358,92 860,93	619,87 238,30	3217,11
34	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	510,44	68,02 --	68,02 26,07	34720,13	34720,13 13307,17	9581,16 3544,10	47845,40
35	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	510,44	19,87 --	19,87 5,93	10142,44	10142,44 3026,91	2179,37 985,75	13307,56
36	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	2154,84	6,86 --	6,86 1,87	14782,20	14782,20 4029,55	2901,28 1414,68	19098,15
37	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	454,41	46,99 25,11	21,88 4,73	21352,73 11410,24	9942,49 2149,36	9762,91 2489,25	33604,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
38	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,9	49,84	49,84	2337,50	2337,49	614,24	3187,88
					--	18,19		853,11	236,14	
39	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,9	42,65	42,65	2000,28	2000,28	525,77	2728,13
					--	15,57		730,23	202,08	
		Дорожная одежда								
40	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	500,988	1216,23	1073,50	609316,64	537810,62	205345,76	879835,39
					141,26	238,26	70769,56	119365,40	65172,99	
41	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	611,20536	2958,00	--	1807945,45			1952581,09
					--	--			144635,64	
		Перевозки								
49	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км** *СП - 8%*	т·км	158338,8864	21,00	--	3325116,61			3591125,94
					--	--			266009,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5 900 626**	**684 648**	**250 072**	**6 642 754**
							82 180	**170 075**	**492 056**	
		Накладные расходы	Тенге				**250 072**			
		Сметная прибыль	Тенге				**492 056**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6 642 754**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**252 255**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-33	**Тенге**				**14 742 613**	**1 705 659**	**614 457**	**16 585 636**
							200 493	**418 275**	**1 228 566**	**-**
		Накладные расходы	**Тенге**				**614 457**			
		Сметная прибыль	**Тенге**				**1 228 566**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-33	**Тенге**				**16 585 636**			
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**618 768**		
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**73 907 991**	**9 907 900**	**3 428 317**	**83 523 212**
							1 104 062	**2 566 395**	**6 186 905**	**-**
		Накладные расходы	**Тенге**				**3 428 317**			
		Сметная прибыль	**Тенге**				**6 186 905**			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**83 523 212**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3 670 457		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				83 523 212			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1 085 802			
		ИТОГО	Тенге				84 609 014			
		Зимнее удорожание 0,72%	Тенге				609 185			
		Экологический	Тенге				1 477 717			
		ИТОГО	Тенге				86 695 916			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 704 364			
		ИТОГО	Тенге				88 400 280			
		В том числе текущих ценах на 2021 год - 75%, К=1,050036	Тенге				69 617 607			
		В том числе текущих ценах на 2022 год - 25%, К=1,1025918	Тенге				24 367 356			
		ИТОГО	Тенге				93 984 963			
		НДС 12%	Тенге				11 278 196			
		ВСЕГО	Тенге				105 263 158			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				100 000 000			

Технадзор

ТОО «ИРМАСТ-А»

_____

Подрядчик

ТОО «Управление автомобильных дорог»

_____

Авторский надзор

ТОО «ТМ ПроектСтрой»

_____