Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел строительсва" акимата города Кызылорда",г.Кызылорда, ул.Шокай,147**	**060140014281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180**	**050140010603**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №123 от 01/09/2022

Номер документа	Дата составления
50	**02.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г.Кызылорда (35 улиц)						70 000 000,00	7 500 000,00
				Итого		x	70 000 000,00	7 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Сыздыков Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.11.2022

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 г.

согласно договору №123 от 01.09.2022г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

Подрядчик: ТОО «Управление автомобильных дорог»

Наименование стройки: «Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	151 785 714,29	151 785 714	151 785 714	62 500 000	45 535 714		-	151 785 714	62 500 000	-
НДС	18 214 285,71	18 214 286	18 214 286	7 500 000	5 464 286		-	18 214 286	7 500 000	-
Всего с НДС	**170 000 000,00**	**170 000 000**	**170 000 000**	**70 000 000**	**51 000 000**		-	**170 000 000**	**70 000 000**	-

К оплате: семьдесят миллионов тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

_____

ТЕХНАДЗОР

ТОО «ИРМАСТ-А»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО «ТМ ПроектСтрой»

_____

Форма 2

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Управление автомобильных дорог»
Наименование стройки: «Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)»

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07									
		РАЗДЕЛ 1.Улица №22									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	938,47		49,84	49,84	46773,34	46773,34	12290,95	63789,44
							18,19	0,00	17070,77	4725,14	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	938,47		42,65	42,65	40025,75	40025,75	10520,62	54590,08
							15,57	0,00	14611,98	4043,71	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,65		49,84	49,84	730,16	730,15	191,87	995,79
							18,19		266,48	73,76	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,65		42,65	42,65	624,82	624,82	164,23	852,18
							15,57		228,10	63,12	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3485,58		204,80	195,59	713846,78	681744,59	158281,58	941898,64
						9,12	53,95	31788,49	188047,04	69770,27	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	28756,035		47,00		1351533,65	0,00	0,00	1459656,34
								0,00	0,00	108122,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3485,58	49,84	49,84	173721,31	173721,31	45649,94	236920,95
						18,19	0,00	63402,70	17549,70	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3383,40	68,02	68,02	230139,12	230139,12	63507,84	317138,72
						26,07	0,00	88205,33	23491,76	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3383,40	19,87	19,87	67228,23	67228,23	14445,78	88207,93
						5,93	0,00	20063,58	6533,92	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	6601,29	6,86	6,86	45284,85	45284,85	8887,98	58506,65
						1,87	0,00	12344,41	4333,83	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	3078,25	46,99	21,88	144646,97	67352,11	66135,59	227645,16
					25,11	4,73	77294,86	14560,12	16862,60	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	306,35	49,84	49,84	15268,48	15268,48	4012,20	20823,14
						18,19	0,00	5572,51	1542,46	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	306,35	42,65	42,65	13065,83	13065,83	3434,31	17820,14
						15,57	0,00	4769,87	1320,01	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-07	Тенге				2 842 889	1 381 959	387 523	3 488 845
							109 083	429 143	258 433	
		Накладные расходы	Тенге				387 523			
		Сметная прибыль	Тенге				258 433			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-07	Тенге				3 488 845			
		Сметная заработная плата	Тенге					538 226		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

РАЗДЕЛ 1.Улица №23

Земляные работы

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	844,77	49,84	49,84	42103,34	42103,34	11063,78	57420,49
						18,19	0,00	15366,37	4253,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	844,77	42,65	42,65	36029,44	36029,44	9470,21	49139,62
						15,57	0,00	13153,07	3639,97	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,43	49,84	49,84	320,47	320,47	84,21	437,06
						18,19		116,96	32,37	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,43	42,65	42,65	274,24	274,24	72,08	374,03
						15,57		100,12	27,71	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1072	204,80	195,59	219545,60	209672,48	48679,95	289683,59
					9,12	53,95	9776,64	57834,40	21458,04	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	8844	47,00		415668,00	0,00	0,00	448921,44
							0,00	0,00	33253,44	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-08	Тенге				713 941	288 400	69 370	845 976
							9 777	86 571	62 665	-
		Накладные расходы	Тенге				69 370			
		Сметная прибыль	Тенге				62 665			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-08	Тенге				845 976			
		Сметная заработная плата	Тенге					96 348		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

РАЗДЕЛ 1.Улица №25

Дорожная одежда

12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	651,792	1216,23	1073,50	792728,98	699698,71	267157,55	1144677,45
					141,26	238,26	92072,14	155295,96	84790,92	
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	795,18624	2958,00		2352160,90	0,00	0,00	2540333,77
							0,00	0,00	188172,87	
14	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	1607,58	195,87	163,48	314876,69	262807,18	132800,90	483491,80
					32,24	44,25	51828,38	71135,42	35814,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	160,9	2958,00	--	475942,20			514017,58
		СП - 8%			--	--			38075,38	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-09	Тенге				3 935 709	962 506	399 958	4 682 521
							143 901	226 431	346 853	-
		Накладные расходы	Тенге				399 958			
		Сметная прибыль	Тенге				346 853			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-09	Тенге				4 682 521			
		Сметная заработная плата	Тенге					370 332		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10

РАЗДЕЛ 1.Улица №27

Земляные работы

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	893,27	49,84	49,84	44520,58	44520,58	11698,98	60717,12
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19		16248,58	4497,56	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	893,27	42,65	42,65	38097,97	38097,96	10013,91	51960,83
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57		13908,21	3848,95	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	29,22	49,84	49,84	1456,32	1456,32	382,69	1986,13
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19		531,51	147,12	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	29,22	42,65	42,65	1246,23	1246,24	327,57	1699,70
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57		454,96	125,90	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3090,98	204,80	195,59	633032,70	604564,78	140362,64	835266,97
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	28189,74	166758,37	61871,63	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	25500,585	47,00	--	1198527,49			1294409,69
		СП - 8%			--	--			95882,20	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3090,98	49,84	49,84	154054,44	154054,45	40481,95	210099,30
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19		56224,93	15562,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3000,37	68,02 --	68,02 26,07	204085,17	204085,17 78219,65	56318,14 20832,26	281235,58
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3000,37	19,87 --	19,87 5,93	59617,35	59617,35 17792,19	12810,38 5794,22	78221,95
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	6615,15	6,86 --	6,86 1,87	45379,93	45379,93 12370,33	8906,64 4342,93	58629,49
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	2603,04	46,99 25,11	21,88 4,73	122316,85 65362,33	56954,52 12312,38	55925,79 14259,41	192502,06
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	260,02	49,84 --	49,84 18,19	12959,40	12959,39 4729,76	3405,43 1309,19	17674,02
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	260,02	42,65 --	42,65 15,57	11089,85	11089,85 4048,51	2914,93 1120,38	15125,16
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1541,229	1216,23 141,26	1073,50 238,26	1874488,95 217714,01	1654509,33 367213,22	631721,41 200496,83	2706707,19
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	1880,29938	2958,00 --	-- --	5561925,57		444954,05	6006879,62
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	1477,72	195,87 32,24	163,48 44,25	289441,02 47641,69	241577,67 65389,11	122073,27 32921,14	444435,43
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	147,91	2958,00 --	-- --	437517,78		35001,42	472519,20
		Перевозки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км *СП - 8%*	т·км	486770,2512	21,00	--	10222175,28			11039949,30
					--	--			817774,02	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-10	Тенге				20 911 933	3 130 114	1 097 344	23 770 019
							358 908	816 202	1 760 742	
		Накладные расходы	Тенге				1 097 344			
		Сметная прибыль	Тенге				1 760 742			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-10	Тенге				23 770 019			
		Сметная заработная плата	Тенге					1 175 109		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11

РАЗДЕЛ 1.Улица №28

Земляные работы

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	808,78	49,84	49,84	40309,60	40309,60	10592,43	54974,19
					--	18,19		14711,71	4072,16	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	808,78	42,65	42,65	34494,47	34494,46	9066,75	47046,11
					--	15,57		12592,70	3484,90	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1955,35	204,80	195,59	400455,68	382446,90	88793,23	528388,82
					9,12	53,95	17832,79	105491,13	39139,91	
4	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	16131,6375	47,00	--	758186,96			818841,92
					--	--			60654,96	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1955,35	49,84	49,84	97454,64	97454,65	25608,83	132908,55
					--	18,19		35567,82	9845,08	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1898,03	68,02	68,02	129104,00	129104,00	35626,78	177909,24
					--	26,07		49481,64	13178,46	
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1898,03	19,87	19,87	37713,86	37713,86	8103,83	49483,10
					--	5,93		11255,32	3665,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
8	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	6368,64	6,86	6,86	43688,87	43688,87	8574,74	56444,70
					--	1,87		11909,36	4181,09	
9	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	1917,81	46,99	21,88	90117,89	41961,68	41203,76	141827,39
					25,11	4,73	48156,21	9071,24	10505,73	
10	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	192,86	49,84	49,84	9612,14	9612,14	2525,85	13109,03
						18,19		3508,12	971,04	
11	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	192,86	42,65	42,65	8225,48	8225,48	2162,04	11218,52
						15,57		3002,83	831,00	
		Дорожная одежда								
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1482,657	1216,23	1073,50	1803251,92	1591632,29	607713,82	2603843,00
					141,26	238,26	209440,13	353257,86	192877,26	
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	1808,84154	2958,00	--	5350553,28			5778597,54
					--	--			428044,26	
14	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	1426,45	195,87	163,48	279398,76	233196,04	117837,89	429015,59
					32,24	44,25	45988,75	63120,41	31778,93	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	142,77	2958,00	--	422313,66			456098,75
					--	--			33785,09	
		Перевозки								
16	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км *СП - 8%*	т·км	468386,7696	21,00	--	9836122,16			10623011,93
					--	--			786889,77	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-11	Тенге				19 341 003	2 649 840	957 810	21 922 718
							321 418	672 970	1 623 905	-
		Накладные расходы	Тенге				957 810			
		Сметная прибыль	Тенге				1 623 905			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-11	Тенге				21 922 718			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					994 388		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12

РАЗДЕЛ 1.Улица №29

Земляные работы

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	753,83	49,84	49,84	37570,89	37570,89	9872,76	51239,14
					--	18,19		13712,17	3795,49	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	753,83	42,65	42,65	32150,85	32150,85	8450,74	43849,71
					--	15,57		11737,13	3248,13	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2029,1	204,80	195,59	415559,68	396871,66	92142,24	548318,08
					9,12	53,95	18505,39	109469,94	40616,15	
4	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	16740,075	47,00	--	786783,52			849726,20
					--	--			62942,68	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2029,1	49,84	49,84	101130,34	101130,34	26574,72	137921,46
					--	18,19		36909,33	10216,40	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1969,62	68,02	68,02	133973,55	133973,55	36970,56	184619,63
					--	26,07		51347,99	13675,53	
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1969,62	19,87	19,87	39136,35	39136,35	8409,49	51349,51
					--	5,93		11679,85	3803,67	
8	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	5931,83	6,86	6,86	40692,35	40692,35	7986,62	52573,28
					--	1,87		11092,52	3894,32	
9	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	1820,12	46,99	21,88	85527,44	39824,23	39104,91	134602,94
					25,11	4,73	45703,21	8609,17	9970,59	
10	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	181,55	49,84	49,84	9048,45	9048,45	2377,72	12340,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19		3302,39	914,09	
11	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	181,55	42,65	42,65	7743,11	7743,10	2035,25	10560,63
					--	15,57		2826,73	782,27	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-12	Тенге				1 689 317	838 142	233 925	2 077 101
							64 209	260 687	153 859	
		Накладные расходы	Тенге				233 925			
		Сметная прибыль	Тенге				153 859			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-12	Тенге				2 077 101			
		Сметная заработная плата	Тенге					324 896		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-28

РАЗДЕЛ 1.Переулок Карабалаева

Дорожная одежда

21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	716,3	195,87	163,48	140301,68	117100,73	59172,97	215432,62
					32,24	44,25	23093,51	31696,28	15957,97	
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	71,68	2958,00	--	212029,44			228991,80
					--	--			16962,36	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-28	Тенге				352 331	117 101	59 173	444 424
							23 094	31 696	32 920	-
		Накладные расходы	Тенге				59 173			
		Сметная прибыль	Тенге				32 920			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-28	Тенге				444 424			
		Сметная заработная плата	Тенге					54 790		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-35

РАЗДЕЛ 1.Улица Садакбаева(1)

Дорожная одежда

21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	679,04	195,87	163,48	133003,56	111009,46	56094,95	204226,39
					32,24	44,25	21892,25	30047,52	15127,88	
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	67,97	2958,00	--	201055,26			217139,68
					--	--			16084,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				334 059	111 009	56 095	421 366
							21 892	30 048	31 212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Накладные расходы	Тенге				56 095			
		Сметная прибыль	Тенге				31 212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				421 366			
		Сметная заработная плата	Тенге					51 940		
		РАЗДЕЛ 2.Улица Садакбаева(2)								
		Дорожная одежда								
47	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	484,88	195,87	163,48	94973,45	79268,18	40055,55	145831,32
					32,24	44,25	15632,53	21455,94	10802,32	
48	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	48,54	2958,00	--	143581,32			155067,83
					--	--			11486,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				238 555	79 268	40 056	300 899
							15 633	21 456	22 289	-
		Накладные расходы	Тенге				40 056			
		Сметная прибыль	Тенге				22 289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				300 899			
		Сметная заработная плата	Тенге					37 088		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-33	Тенге				572 614	190 278	96 151	722 265
							37 525	51 503	53 501	
		Накладные расходы	Тенге				96 151			
		Сметная прибыль	Тенге				53 501			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-33	Тенге				722 265			
		Сметная заработная плата	Тенге					89 028		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				50 359 737	9 558 338	3 301 254	57 953 870
							1 067 913	2 575 204	4 292 879	
		Накладные расходы	Тенге				3 301 254			
		Сметная прибыль	Тенге				4 292 879			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				57 953 870			
		Сметная заработная плата	Тенге					3 643 117		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				57 953 870			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				753 400			
		ИТОГО	Тенге				58 707 270			
		Зимнее удорожание 0,72%	Тенге				422 692			
		Экологический	Тенге				1 567 634			
		ИТОГО	Тенге				60 697 597			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 182 599			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО	Тенге				61 880 196			
		В том числе текущих ценах на 2021 год - 75%, К=1,050036	Тенге				48 732 325			
		В том числе текущих ценах на 2022 год - 25%, К=1,1025918	Тенге				17 057 149			
		ИТОГО	Тенге				65 789 474			
		НДС 12%	Тенге				7 894 737			
		ВСЕГО	Тенге				73 684 211			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				70 000 000			

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

_____

Подрядчик

ТОО «Управление автомобильных дорог»

_____

Технадзор

ТОО «ИРМАСТ-А»

_____

Авторский надзор

ТОО «ТМ ПроектСтрой»

_____