Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 г.

согласно доп.соглашения №1 от 21.12.2022г. к договору №123 от 01.09.2022г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

Подрядчик: ТОО «Управление автомобильных дорог»

Наименование стройки: «Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	178 571 428,57	178 571 429	178 571 429	178 571 429	-		-	178 571 429	178 571 429	-
НДС	21 428 571,43	21 428 571	21 428 571	21 428 571	-		-	21 428 571	21 428 571	-
Всего с НДС	**200 000 000,00**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**-**		-	**200 000 000**	**200 000 000**	-

К оплате: двести миллионов тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

_____

ТЕХНАДЗОР

ТОО «ИРМАСТ-А»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО «ТМ ПроектСтрой»

_____

Форма 2

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Управление автомобильных дорог»
Наименование стройки: «Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)»

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07											
РАЗДЕЛ 1.Улица №22											
		Дорожная одежда									
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1538		1216,23	1073,50	1870561,74	1651043,00	630397,90	2701036,41
						141,26	238,26	217257,88	366443,88	200076,77	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	1876,36		2958,00		5550272,88	0,00	0,00	5994294,71
								0,00	0,00	444021,83	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	1474,63		195,87	163,48	288835,78	241072,51	121818,00	443506,09
						32,24	44,25	47542,07	65252,38	32852,30	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	147,61		2958,00		436630,38	0,00	0,00	471560,81
								0,00	0,00	34930,43	
		Перевозки									
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км** *СП - 8%*	т·км	485752,8		21,00		10200808,80	0,00	0,00	11016873,50
								0,00	0,00	816064,70	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-07	Тенге					18 347 110	1 892 116	752 216	20 627 272
								264 800	431 696	1 527 946	-
		Накладные расходы	Тенге					752 216			
		Сметная прибыль	Тенге					1 527 946			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-07	Тенге				20 627 272			
		Сметная заработная плата	Тенге					696 496		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

РАЗДЕЛ 1.Улица №23

Земляные работы

5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1100,82	204,80	195,59	225447,00	215308,49	49988,47	297470,30
					9,12	53,95	10039,44	59388,99	22034,84	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	9081,73	47,00		426841,18	0,00	0,00	460988,48
							0,00	0,00	34147,29	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1100,82	49,84	49,84	54864,64	54864,64	14417,16	74824,34
						18,19	0,00	20023,83	5542,54	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2109,12	68,02	68,02	143462,34	143462,34	39589,03	197695,48
						26,07	0,00	54984,76	14644,11	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2109,12	19,87	19,87	41908,21	41908,21	9005,10	54986,38
						5,93	0,00	12507,08	4073,07	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	6606,71	6,86	6,86	45322,03	45322,03	8895,27	58554,69
						1,87	0,00	12354,55	4337,38	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	2098,12	46,99	21,88	98590,66	45906,87	45077,69	155161,82
					25,11	4,73	52683,79	9924,11	11493,47	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	209,15	49,84	49,84	10424,04	10424,04	2739,20	14216,29
						18,19	0,00	3804,44	1053,06	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	209,15	42,65	42,65	8920,25	8920,25	2344,66	12166,09
						15,57	0,00	3256,47	901,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1538,14	1216,23	1073,50	1870732,01	1651193,29	630455,28	2701282,28
					141,26	238,26	217277,66	366477,24	200094,98	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	1876,5308	2958,00		5550778,11	0,00	0,00	5994840,35
							0,00	0,00	444062,25	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	1479,59	195,87	163,48	289807,29	241883,37	122227,75	444997,84
					32,24	44,25	47701,98	65471,86	32962,80	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	148,09	2958,00		438050,22	0,00	0,00	473094,24
							0,00	0,00	35044,02	
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км *СП - 8%*	т·км	485908,992	21,00		10204088,83	0,00	0,00	11020415,94
							0,00	0,00	816327,11	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-08	Тенге				19 409 237	2 459 194	924 740	21 960 695
							327 703	608 193	1 626 718	-
		Накладные расходы	Тенге				924 740			
		Сметная прибыль	Тенге				1 626 718			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-08	Тенге				21 960 695			
		Сметная заработная плата	Тенге					935 896		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12

РАЗДЕЛ 1.Улица №29

		Дорожная одежда								
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1401,294	1216,23	1073,50	1704295,80	1504289,11	574364,63	2460953,26
					141,26	238,26	197946,79	333872,31	182292,83	
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	1709,57868	2958,00		5056933,74			5461488,44
									404554,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
14	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	1260,85	195,87	163,48	246962,69	206123,76	104157,81	379210,14
					32,24	44,25	40649,80	55792,61	28089,64	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	126,23	2958,00		373388,34			403259,41
									29871,07	
		Перевозки								
16	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км *СП - 8%*	т·км	440594,0832	21,00		9252475,75			9992673,81
									740198,06	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-12	Тенге				16 634 056	1 710 413	678 522	18 697 585
							238 597	389 665	1 385 006	
		Накладные расходы	Тенге				678 522			
		Сметная прибыль	Тенге				1 385 006			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-12	Тенге				18 697 585			
		Сметная заработная плата	Тенге					628 262		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-21

РАЗДЕЛ 1.Улица №43

		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	3744,0345	1216,23	1073,50	4553607,08	4019221,04	1534610,85	6575275,37
					141,26	238,26	528882,31	892053,66	487057,43	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	4567,72209	2958,00		13511321,94	0,00	0,00	14592227,70
							0,00	0,00	1080905,76	
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км *СП - 8%*	т·км	1096253,302	21,00		23021319,33	0,00	0,00	24863024,88
							0,00	0,00	1841705,55	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-21	Тенге				41 086 248	4 019 221	1 534 611	46 030 528
							528 882	892 054	3 409 669	-
		Накладные расходы	Тенге				1 534 611			
		Сметная прибыль	Тенге				3 409 669			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-21	Тенге				46 030 528			
		Сметная заработная плата	Тенге					1 420 936		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-23								
		РАЗДЕЛ 1.Улица №44								
		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1377,51	49,84	49,84	68655,10	68655,10	18040,97	93631,76
						18,19	0,00	25056,91	6935,69	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1377,51	42,65	42,65	58750,80	58750,80	15442,44	80128,70
						15,57	0,00	21447,83	5935,46	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5326,42	204,80	195,59	1090850,82	1041794,49	241874,86	1439343,73
					9,12	53,95	48576,95	287360,36	106618,05	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	43942,965	47,00		2065319,36	0,00	0,00	2230544,90
							0,00	0,00	165225,55	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5326,42	49,84	49,84	265468,77	265468,77	69759,06	362046,06
						18,19	0,00	96887,58	26818,23	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5170,28	68,02	68,02	351682,45	351682,45	97048,22	484629,12
						26,07	0,00	134789,20	35898,45	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5170,28	19,87	19,87	102733,46	102733,46	22075,03	134793,17
						5,93	0,00	30659,76	9984,68	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	10392,93	6,86	6,86	71295,50	71295,50	13993,04	92111,62
						1,87	0,00	19434,78	6823,08	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	4299,47	46,99	21,88	202032,10	94072,40	92373,25	317957,78
					25,11	4,73	107959,69	20336,49	23552,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	428,3	49,84	49,84	21346,47	21346,47	5609,36	29112,30
						18,19	0,00	7790,78	2156,47	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	428,3	42,65	42,65	18267,00	18267,00	4801,41	24913,88
						15,57	0,00	6668,63	1845,47	
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	2420,33	1216,23	1073,50	2943677,96	2598224,26	992048,73	4250584,82
					141,26	238,26	341895,82	576667,83	314858,14	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	2952,8026	2958,00		8734390,09	0,00	0,00	9433141,30
							0,00	0,00	698751,21	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	2325,18	195,87	163,48	455433,01	380120,43	192081,26	699315,41
					32,24	44,25	74963,80	102889,22	51801,14	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	232,77	2958,00		688533,66	0,00	0,00	743616,35
							0,00	0,00	55082,69	
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км *СП - 8%*	т·км	764537,424	21,00		16055285,90	0,00	0,00	17339708,78
							0,00	0,00	1284422,87	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-22	Тенге				33 193 722	5 072 411	1 765 148	37 755 580
							573 396	1 329 989	2 796 710	-
		Накладные расходы	Тенге				1 765 148			
		Сметная прибыль	Тенге				2 796 710			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-22	Тенге				37 755 580			
		Сметная заработная плата	Тенге					1 903 386		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-25

РАЗДЕЛ 1.Улица №45

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1261,91	49,84	49,84	62893,59	62893,59	16526,98	85774,22
						18,19	0,00	22954,14	6353,65	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1261,91	42,65	42,65	53820,46	53820,46	14146,52	73404,34
						15,57	0,00	19647,94	5437,36	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,54	49,84	49,84	2319,55	2319,55	609,53	3163,40
						18,19	0,00	846,56	234,33	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,54	42,65	42,65	1984,93	1984,93	521,73	2707,20
						15,57	0,00	724,63	200,53	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3408,9	204,80	195,59	698142,72	666746,75	154799,51	921177,61
					9,12	53,95	31089,17	183910,16	68235,38	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	28123,425	47,00		1321800,98	0,00	0,00	1427545,05
							0,00	0,00	105744,08	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3408,9	49,84	49,84	169899,58	169899,58	44645,68	231708,88
						18,19	0,00	62007,89	17163,62	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3308,97	68,02	68,02	225076,14	225076,14	62110,69	310161,78
						26,07	0,00	86264,85	22974,95	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3308,97	19,87	19,87	65749,23	65749,23	14127,98	86267,39
						5,93	0,00	19622,19	6390,18	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	10470,6	6,86	6,86	71828,32	71828,32	14097,62	92800,01
						1,87	0,00	19580,02	6874,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	3114,16	46,99	21,88	146334,38	68137,82	66907,10	230300,80
					25,11	4,73	78196,56	14729,98	17059,32	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	310,94	49,84	49,84	15497,25	15497,25	4072,32	21135,13
						18,19	0,00	5656,00	1565,57	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	310,94	42,65	42,65	13261,59	13261,59	3485,76	18087,14
						15,57	0,00	4841,34	1339,79	
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1507,69	1216,23	1073,50	1833696,23	1618503,82	617973,86	2647803,69
					141,26	238,26	212976,11	359221,91	196133,61	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	1839,380214	2958,00		5440886,67	0,00	0,00	5876157,61
							0,00	0,00	435270,93	
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км *СП - 8%*	т·км	441451,2514	21,00		9270476,28	0,00	0,00	10012114,38
							0,00	0,00	741638,10	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-24	Тенге				19 393 668	3 035 719	1 014 025	22 040 309
							322 262	800 008	1 632 615	-
		Накладные расходы	Тенге				1 014 025			
		Сметная прибыль	Тенге				1 632 615			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-24	Тенге				22 040 309			
		Сметная заработная плата	Тенге					1 122 269		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				148 064 041	18 189 073	6 669 262	167 111 967
							2 255 640	4 451 605	12 378 664	
		Накладные расходы	Тенге				6 669 262			
		Сметная прибыль	Тенге				12 378 664			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				167 111 967			
		Сметная заработная плата	Тенге					6 707 245		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				167 111 967			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				2 172 456			
		ИТОГО	Тенге				169 284 423			
		Зимнее удорожание 0,72%	Тенге				1 218 848			
		Экологический	Тенге				2 887 222			
		ИТОГО	Тенге				173 390 493			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				3 410 065			
		ИТОГО	Тенге				176 800 559			
		В том числе текущих ценах на 2021 год - 75%, К=1,050036	Тенге				139 235 214			
		В том числе текущих ценах на 2022 год - 25%, К=1,1025918	Тенге				48 734 712			
		ИТОГО	Тенге				187 969 925			
		НДС 12%	Тенге				22 556 391			
		ВСЕГО	Тенге				210 526 316			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				200 000 000			

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

_____

Подрядчик

ТОО «Управление автомобильных дорог»

_____

Технадзор

ТОО «ИРМАСТ-А»

_____

Авторский надзор

ТОО «ТМ ПроектСтрой»

_____