Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 г.

согласно доп.соглашения №2 от 17.04.2023г. к договору №123 от 01.09.2022г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

Подрядчик: ТОО «Управление автомобильных дорог»

Наименование стройки: «Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)»

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	85 714 285,71	85 714 285,71	85 714 285,71	85 714 285,71	-		-	85 714 285,71	85 714 285,71	-
НДС	10 285 714,29	10 285 714,29	10 285 714,29	10 285 714,29	-		-	10 285 714,29	10 285 714,29	-
Всего с НДС	**96 000 000,00**	**96 000 000,00**	**96 000 000,00**	**96 000 000,00**	**-**		-	**96 000 000,00**	**96 000 000,00**	-

К оплате: девяносто шесть миллионов тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Управление автомобильных дорог»

_____

ТЕХНАДЗОР

ТОО «ИРМАСТ-А»

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО «ТМ ПроектСтрой»

_____

Форма 2

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Управление автомобильных дорог»
Наименование стройки: «Строительство автомобильных дорог в 1,2,3 районах Кызылжармы г. Кызылорда (35 улиц)»

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02									
		РАЗДЕЛ 1.Улица №16									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	819,03		49,84	49,84	40820,46	40820,46	10726,67	55670,90
							18,19	0	14898,16	4123,77	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	819,03		42,65	42,65	34931,63	34931,63	9181,65	47642,35
							15,57	0	12752,30	3529,06	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	943,5		49,84	49,84	47024,04	47024,04	12356,83	64131,34
							18,19	0	17162,27	4750,47	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	943,5		42,65	42,65	40240,28	40240,28	10577,01	54882,67
							15,57	0	14690,30	4065,38	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3630,7		204,80	195,59	743567,36	710128,61	164871,54	981114,01
						9,12	53,95	33112	195876,27	72675,11	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	29953,275		47,00		1407803,93	0,00	0,00	1520428,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%					0	0,00	112624,31	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3740,35	49,84	49,84	186419,04	186419,04	48986,62	254238,11
		НР - 72%; СП - 8%				18,19	0	68036,97	18832,45	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3630,7	68,02	68,02	246960,21	246960,21	68149,69	340318,70
		НР - 72%; СП - 8%				26,07	0	94652,35	25208,79	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3630,7	19,87	19,87	72142,01	72142,01	15501,64	94655,14
		НР - 72%; СП - 8%				5,93	0	21530,05	7011,49	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5680,31	6,86	6,86	38966,93	38966,93	7647,97	50344,09
		НР - 72%; СП - 8%				1,87	0	10622,18	3729,19	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2673,4	46,99	21,88	125623,07	58493,99	57437,46	197705,37
		НР - 72%; СП - 8%			25,11	4,73	67129	12645,18	14644,84	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	271,98	49,84	49,84	13555,48	13555,48	3562,07	18486,95
		НР - 72%; СП - 8%				18,19	0	4947,32	1369,40	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	271,98	42,65	42,65	11599,95	11599,95	3049,00	15820,87
		НР - 72%; СП - 8%				15,57	0	4234,73	1171,92	
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1365,32	1216,23	1073,50	1660543,14	1465671,02	559619,55	2397775,70
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	192865	325301,14	177613,02	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1665,6904	2958,00		4927112,20	0,00	0,00	5321281,18
		СП - 8%					0	0,00	394168,98	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1309,24	195,87	163,48	256440,84	214034,56	108155,27	393763,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			32,24	44,25	42210	57933,87	29167,69	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	131,04	2958,00		387616,32	0,00	0,00	418625,63
		СП - 8%					0	0,00	31009,31	
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	431215,296	21,00		9055521,22	0,00	0,00	9779962,91
		СП - 8%					0	0,00	724441,70	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-01	Тенге				19 296 888	3 180 988	1 079 823	22 006 848
							335 316	855 283	1 630 137	
		Накладные расходы	Тенге				1 079 823			
		Сметная прибыль	Тенге				1 630 137			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-01	Тенге				22 006 848			
		Сметная заработная плата	Тенге					1 190 599		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

РАЗДЕЛ 1.Улица №17

		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	770	49,84	49,84	38376,80	38376,80	10084,54	52338,24
		НР - 72%; СП - 8%				18,19	0	14006,30	3876,91	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	770	42,65	42,65	32840,50	32840,50	8632,01	44790,31
		НР - 72%; СП - 8%				15,57	0	11988,90	3317,80	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	77,25	49,84	49,84	3850,14	3850,14	1011,73	5250,82
		НР - 72%; СП - 8%				18,19	0	1405,18	388,95	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	77,25	42,65	42,65	3294,71	3294,71	866,00	4493,57
		НР - 72%; СП - 8%				15,57	0	1202,78	332,86	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2342,49	204,80	195,59	479741,95	458167,62	106373,41	633004,59
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	21364	126377,34	46889,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	19325,5425	47,00		908300,50	0,00	0,00	980964,54
							0	0,00	72664,04	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2413,23	49,84	49,84	120275,38	120275,38	31605,59	164031,45
						18,19	0	43896,65	12150,48	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2342,49	68,02	68,02	159336,17	159336,17	43969,47	219570,10
						26,07	0	61068,71	16264,45	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2342,49	19,87	19,87	46545,28	46545,28	10001,50	61070,51
						5,93	0	13890,97	4523,74	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	6024,98	6,86	6,86	41331,36	41331,36	8112,03	53398,87
						1,87	0	11266,71	3955,47	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	2154,18	46,99	21,88	101224,92	47133,46	46282,13	159307,61
					25,11	4,73	54091	10189,27	11800,56	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	217,59	49,84	49,84	10844,69	10844,69	2849,73	14789,97
						18,19	0	3957,96	1095,55	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	217,59	42,65	42,65	9280,21	9280,21	2439,27	12657,04
						15,57	0	3387,88	937,56	
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1403,7	1216,23	1073,50	1707222,05	1506871,95	575350,80	2465178,68
					141,26	238,26	198287	334445,56	182605,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	1712,514	2958,00		5065616,41	0,00	0,00	5470865,72
							0	0,00	405249,31	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	1345,97	195,87	163,48	263635,14	220039,18	111189,50	404810,62
					32,24	44,25	43394	59559,17	29985,97	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	134,71	2958,00		398472,18	0,00	0,00	430349,95
							0	0,00	31877,77	
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км *СП - 8%*	т·км	443333,76	21,00		9310008,96	0,00	0,00	10054809,68
							0	0,00	744800,72	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-02	Тенге				18 700 197	2 698 187	958 768	21 231 682
							317 136	696 643	1 572 717	
		Накладные расходы	Тенге				958 768			
		Сметная прибыль	Тенге				1 572 717			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-02	Тенге				21 231 682			
		Сметная заработная плата	Тенге					1 013 779		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-13

РАЗДЕЛ 1.Улица №30

		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	753,83	49,84	49,84	37570,89	37570,89	9872,76	51239,14
						18,19		13712,17	3795,49	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	753,83	42,65	42,65	32150,85	32150,85	8450,74	43849,71
						15,57		11737,13	3248,13	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,09	49,84	49,84	4,49	4,49	1,18	6,12
						18,19		1,64	0,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,09	42,65	42,65	3,84	3,84	1,01	5,24
						15,57		1,40	0,39	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1169,28	204,80	195,59	239468,54	228699,48	53097,47	315971,29
					9,12	53,95	10663,83	63082,66	23405,28	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	9646,56	47,00		453388,32			489659,39
									36271,07	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1169,28	49,84	49,84	58276,92	58276,91	15313,83	79478,01
						18,19		21269,20	5887,26	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1135	68,02	68,02	77202,70	77202,70	21304,40	106387,67
						26,07		29589,45	7880,57	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1135	19,87	19,87	22552,45	22552,45	4846,00	29590,32
						5,93		6730,55	2191,88	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	2863,31	6,86	6,86	19642,31	19642,31	3855,16	25377,27
						1,87		5354,39	1879,80	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	1055,02	46,99	21,88	49575,39	23083,83	22666,89	78021,67
					25,11	4,73	26491,55	4990,24	5779,38	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	104,61	49,84	49,84	5213,76	5213,77	1370,06	7110,52
						18,19		1902,86	526,71	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	104,61	42,65	42,65	4461,62	4461,62	1172,72	6085,09
						15,57		1628,78	450,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	670,197	1216,23	1073,50	815113,70	719456,48	274701,42	1177000,33
					141,26	238,26	94672,03	159681,14	87185,21	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	817,64034	2958,00		2418580,13			2612066,54
									193486,41	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	629,32	195,87	163,48	123264,91	102881,23	51987,62	189272,73
					32,24	44,25	20289,28	27847,41	14020,20	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	62,98	2958,00		186294,84			201198,43
									14903,59	
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км *СП - 8%*	т·км	211348,882	21,00		4438326,51			4793392,63
									355066,12	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-13	Тенге				8 981 092	1 331 201	468 641	10 205 712
							152 117	347 529	755 979	
		Накладные расходы	Тенге				468 641			
		Сметная прибыль	Тенге				755 979			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-13	Тенге				10 205 712			
		Сметная заработная плата	Тенге					499 646		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-14

РАЗДЕЛ 1.Улица №31

		Земляные работы								
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	471,52	49,84	49,84	23500,56	23500,56	6175,40	32050,04
						18,19		8576,95	2374,08	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	471,52	42,65	42,65	20110,33	20110,33	5285,93	27427,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				15,57		7341,57	2031,70	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35,62	49,84	49,84	1775,30	1775,30	466,51	2421,15
						18,19		647,93	179,34	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35,62	42,65	42,65	1519,19	1519,19	399,31	2071,99
						15,57		554,60	153,48	
5	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1041,33	204,80	195,59	213264,38	203673,73	47287,21	281395,72
					9,12	53,95	9496,93	56179,75	20844,13	
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	8590,9725	47,00		403775,71			436077,77
									32302,06	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1041,33	49,84	49,84	51899,89	51899,88	13638,09	70781,02
						18,19		18941,79	5243,04	
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1010,8	68,02	68,02	68754,62	68754,62	18973,12	94745,96
						26,07		26351,56	7018,22	
9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1010,8	19,87	19,87	20084,60	20084,59	4315,71	26352,34
						5,93		5994,04	1952,02	
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	3832,74	6,86	6,86	26292,60	26292,59	5160,40	33969,24
						1,87		7167,22	2516,24	
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	1006,27	46,99	21,88	47284,63	22017,19	21619,51	74416,47
					25,11	4,73	25267,44	4759,66	5512,33	
12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	100,41	49,84	49,84	5004,43	5004,44	1315,05	6825,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				18,19		1826,46	505,56	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (растительный слой). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	100,41	42,65	42,65	4282,49	4282,48	1125,64	5840,78
		НР - 72%; СП - 8%				15,57		1563,38	432,65	
		Дорожная одежда								
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	896,637	1216,23	1073,50	1090516,82	962539,82	367515,01	1574674,37
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	126658,94	213632,73	116642,55	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1093,89714	2958,00		3235747,74			3494607,56
		СП - 8%							258859,82	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	843,95	195,87	163,48	165304,49	137968,95	69718,03	253824,33
		НР - 108%; СП - 8%			32,24	44,25	27208,95	37344,79	18801,80	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	84,46	2958,00		249832,68			269819,29
		СП - 8%							19986,61	
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	282805,714	21,00		5938920,00			6414033,59
		СП - 8%							475113,60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-14	Тенге				11 567 870	1 549 424	562 995	13 101 335
							188 632	390 882	970 469	
		Накладные расходы	Тенге				562 995			
		Сметная прибыль	Тенге				970 469			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-14	Тенге				13 101 335			
		Сметная заработная плата	Тенге					579 515		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-24

РАЗДЕЛ 1.Улица №45

Дорожная одежда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	931,95	1216,23	1073,50	1133465,55	1000448,33	381989,16	1636691,08
					141,26	238,26	131647,26	222046,41	121236,38	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	1136,979	2958,00		3363183,88	0,00	0,00	3632238,59
							0,00	0,00	269054,71	
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	2338,47	195,87	163,48	458036,12	382293,08	193179,14	703312,48
					32,24	44,25	75392,27	103477,30	52097,22	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	234,08	2958,00		692408,64	0,00	0,00	747801,33
							0,00	0,00	55392,69	
		Перевозки								
18	С341-020102-0220 4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км *СП - 8%*	т·км	329054,16	21,00		6910137,36	0,00	0,00	7462948,35
							0,00	0,00	552810,99	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-24	Тенге				12 557 232	1 382 741	575 168	14 182 992
							207 040	325 524	1 050 592	
		Накладные расходы	Тенге				575 168			
		Сметная прибыль	Тенге				1 050 592			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-24	Тенге				14 182 992			
		Сметная заработная плата	Тенге					532 563		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				71 103 280	10 142 542	3 645 395	80 728 569
							1 200 240	2 615 862	5 979 894	-
		Накладные расходы	Тенге				3 645 395			
		Сметная прибыль	Тенге				5 979 894			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				80 728 569			
		Сметная заработная плата	Тенге					3 816 102		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				80 728 569			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1 049 471			
		ИТОГО	Тенге				81 778 040			
		Зимнее удорожание 0,72%	Тенге				588 802			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Экологический	Тенге				850 089			
		ИТОГО	Тенге				83 216 931			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 647 337			
		ИТОГО	Тенге				84 864 268			
		В том числе текущих ценах на 2021 год - 75%, К=1,050036	Тенге				66 832 902			
		В том числе текущих ценах на 2022 год - 25%, К=1,1025918	Тенге				23 392 661			
		ИТОГО	Тенге				90 225 564			
		НДС 12%	Тенге				10 827 068			
		ВСЕГО	Тенге				101 052 632			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				96 000 000			

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»

_____

Подрядчик

ТОО «Управление автомобильных дорог»

_____

Технадзор

ТОО «ИРМАСТ-А»

_____

Авторский надзор

ТОО «ТМ ПроектСтрой»

_____