Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз"

Договор: дополнительное соглашение №168/1 от 19 мая 2020г. к договору .№168 от 30.04.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №4, пятно №3"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №4, пятно №3"**	23 172 863,50	20 690 056,69	2 482 806,81	-	9 283 001,06	1 113 960,13		10 396 961,19
2	В т.ч. НДС	2 482 806,80	2 216 791,79	266 015,02	-	994 607,26	119 352,87	-	1 113 960,13
3	**5% удержание качества**	**1 158 643,18**	**1 034 502,83**	**124 140,34**	-	**464 150,05**	**55 698,01**	-	**519 848,06**
4	**Итого к оплате**	**22 014 220,33**	**19 655 553,86**	**2 358 666,47**	-	**8 818 851,01**	**1 058 262,12**	-	**9 877 113,13**
5	В т.ч. НДС	2 358 666,46	2 105 952,20	252 714,26	-	944 876,89	113 385,23	-	1 058 262,12

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Руководитель отдела_____ **Т.А. Бибосынов**

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

И.О.Директора_____ **Д.Б. Нурумгалиев**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

Подрядчик: **ТОО "Энерджи-Тараз"**

Договор: **дополнительное соглашение №168/1 от 19 мая 2020г. к договору .№168 от 30.04.2020г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №4, пятно №3"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	Вертикальная планировка		2 908,240			2 908,240	100	2908,240	0,000	0,000	2908,240	2	65,243			65,243
2	МАФ, покрытие, озеленение		18 262,672			18 262,672	48	8811,637	0,000	0,000	8811,637	41	7 426,844			7 426,844
3	Электроснабжение		4 067,790			4 067,790	100	4067,790	0,000	0,000	4067,790	7	274,108			274,108
4	Телефонизация		934,956			934,956	100	934,956	0,000	0,000	934,956	14	126,619			126,619
5	Теплотрасса		2 104,252			2 104,252	100	2104,252	0,000	0,000	2104,252	13	271,311			271,311
6	Наружный водопровод		734,783			734,783	100	734,783	0,000	0,000	734,783	66	485,575			485,575
7	Наружная канализация		1 214,144			1 214,144	100	1214,144	0,000	0,000	1214,144	55	670,647			670,647
8	Наружный газопровод		1 037,825			1 037,825	100	1037,825	0,000	0,000	1037,825	45	466,766			466,766
	ВСЕГО		31 264,662	-	-	31 264,662		21813,627	0,000	0,000	21813,627		9787,113	0,000	0,000	9787,113
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
9	Временные здания и сооружения	1,00%	312,647			312,647	167	523,527			523,527	75	234,891			234,891
	Итого по гл.1-8		**31 577,309**	**-**	**-**	**31 577,309**		**22337,154**	**0,000**	**0,000**	**22337,154**		**10022,004**	**0,000**	**0,000**	**10022,004**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
10	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,90000%	284,196			284,196	71	201,034			201,034	32	90,198			90,198
	Итого по главе 9		**284,196**	**-**	**-**	**284,196**	71	**201,034**	**0,000**	**0,000**	**201,034**	32	**90,198**	**0,000**	**0,000**	**90,198**
11	Итого		**31 861,504**	-	-	**31 861,504**	71	**22538,188**	**0,000**	**0,000**	**22538,188**	32	**10112,202**	**0,000**	**0,000**	**10112,202**
12	Непревиденные работы и затраты 2%		637,230		-	637,230	71	450,764		0,000	450,764	32	202,244		0,000	202,244
13	ВСЕГО в ценах 2020г		32 498,734	-	-	32 498,734	71	22988,952	0,000	0,000	22988,952	32	10314,446	0,000	0,000	10314,446

14	Коэффициент					0,900					0,900					0,900
15	ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ		29 248,86060	-	-	29 248,86060	71	20 690,05669	-	-	20 690,05669	32	9 283,00106	-	-	9 283,00106
16	НДС	12%			3 509,86327	3 509,86327	71			2 482,80681	2 482,80681	32			1 113,96013	1 113,96013
17	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		29 248,86060	-	3 509,86327	32 758,72387	71	20 690,05669	-	2 482,80681	23 172,86350	32	9 283,00106	-	1 113,96013	10 396,96119

Заказчик:

ГГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель_____Т.А. Бибосынов

Технадзор:

ТОО "SPC Engineering"

Технадзор_____Абитаев М.С.

Подрядчик:

ТОО "Энерджи-Тараз"

И.О.Директора_____Д.Б. Нурумгалиев

Авторский надзор:

ТОО "Курылыс инвест жоба"

Авторский надзор_____Ли С.А.