Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№52/06/23	07.06.2023 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	50 000 000,01								
выполнено за месяц	21 428 571,43								
к оплате за минусом аванса 30%:	15 000 000,00		13 392 857,14					1 607 142,86	15 000 000,00

Итого к оплате: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге

Заказчик:
ГУ «Управление строительства
области Жетісу» _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Нұрай - Сервис» _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кересев К.Н.**

2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 2

приемки выполненных работ за август месяц 2023 года
Локальная смета 2-1-1. Конструкции железобетонные КЖ

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Сейсмоусиление стен 1 -этого этажа ,см КЖ 3										
1	14	E11-460101-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	2,4075	439912,79	51058,02	1059090	122922	38303	789836	1996840	
						372945,08	17618,29	897865	42416		147914		
2	15	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4075	389901		938687		938687		1013782	Казахстан
											75095		
3	16	E12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление(толщиной 510 мм,в 2 кирпича)	отверстие	1340	92,83	0,89	124398	1193	0	88708	230154	
						91,94	0	123205	0		17048		
4	17	E12-190101-0202 Кзтр и Кэм=1,06 К=3,08	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1340	274,99	2,64	368486	3538	0	262763	681749	
						272,35	0	364948	0		50500		
5	18	E12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление(толщиной 380 мм,в 1,52 кирпича)	отверстие	810	92,83	0,89	75196	721	0	53622	139123	
						91,94	0	74475	0		10305		
6	19	E12-190101-0202 Кзтр и Кэм=1,06 К=2,04	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	810	182,14	1,75	147531	1418	0	105202	272952	
						180,39	0	146114	0		20219		
7	20	E12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление(толщиной 120 мм,в 1 кирпича)	отверстие	97	92,83	0,89	9005	86	0	6421	16661	
						91,94	0	8919	0		1234		
8	21	E11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,56119	604699	4195,73	339351	2355	0	307613	698721	
						600503,27	1852,46	336996	1040		51757		
9	22	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,56119	408502		229247		229247		247587	Казахстан
											18340		
			Итого по разделу: 2. Сейсмоусиление стен 1 -этого этажа ,см КЖ 3									5297569	
			Раздел: 3. Сейсмоусиление стен 2 -этого этажа, см КЖ 4										
10	27	E11-460101-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	2,3607	439912,79	51058,02	1038502	120532	37558	774482	1958023	
						372945,08	17618,29	880411	41591		145039		
11	28	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,3607	389901		920439		920439		994074	Казахстан
											73635		
12	29	E12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление(толщиной 540 мм,в 2 кирпича)	отверстие	1190	92,83	0,89	110473	1059	0	78778	204391	
						91,94	0	109414	0		15140		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	30	Е12-190101-0202 Кзтр и Кэм=1,06 К=3,08	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1190	274,99 272,35	2,64 0	327238 324096	3142 0	0	233349 44847	605434	
14	31	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление(толщиной 380 мм,п 1,52 кирпича)	отверстие	807	92,83 91,94	0,89 0	74917 74199	718 0	0	53423 10267	138608	
15	32	Е12-190101-0202 Кзтр и Кэм=1,06 К=2,04	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	807	182,14 180,39	1,75 0	146985 145573	1412 0	0	104812 20144	271941	
16	33	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление(толщиной 320 мм,п 1 кирпича)	отверстие	78	92,83 91,94	0,89 0	7241 7172	69 0	0	5164 992	13397	
17	34	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,51747	604699 600503,27	4195,73 1852,46	312914 310742	2172 959	0	283648 47725	644287	
18	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51747	408502		211388		211388	16911	228299	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Сейсмоусиление стен 2 -этого этажа, см КЖ 4									5058454	
			Раздел: 4. Усиление Пр-1 КЖ 6(1 шт)										
19	47	Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,97	18076,01 12828,56	5247,45 2343,65	17534 12444	5090 2273	0	12362 2392	32288	
			Итого по разделу: 4. Усиление Пр-1 КЖ 6(1 шт)									32288	
			Раздел: 5. Усиление Пр-2 КЖ 6(3 шт)										
20	55	Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,91	18076,01 12828,56	5247,45 2343,65	52601 37331	15270 6820	0	37087 7175	96863	
			Итого по разделу: 5. Усиление Пр-2 КЖ 6(3 шт)									96863	
			Раздел: 6. Усиление Пр-3 КЖ 7(2шт)										
21	63	Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Разборка	м3	1,94	18076,01 12828,56	5247,45 2343,65	35067 24887	10180 4547	0	24725 4783	64575	
			Итого по разделу: 6. Усиление Пр-3 КЖ 7(2шт)									64575	
			Раздел: 15. Слуховое окно см КЖ 15										
22	93	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	39451,92 11931,15	1561,81 680,58	157808 47725	6247 2722	103836	45402 16257	219467	
23	94	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,108	206535,66 42616,13	2040,59 917,09	22306 4603	220 99	17483	4231 2123	28660	
24	95	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке	м2 кровли	39,2	2231,27 1969,43	40,51 8,19	87466 77202	1588 321	8676	71321 12703	171490	
25	96	С1224-101-0304	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	м2	43,3552	5065		219594		219594	17568	237162	Казахстан
			Итого по разделу: 15. Слуховое окно см КЖ 15									656779	
			Раздел: 16. Кровля деревянная см КЖ 17										
26	100	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,4541	12068,06 1560,67	108,99 48,76	102025 13194	921 412	87910	12246 9142	123412	
27	105	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке	м2 кровли	560	2231,27 1969,43	40,51 8,19	1249511 1102879	22687 4585	123945	1018867 181470	2449848	
28	106	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,88	141521		973664		973664	77893	1051557	

Комплекс АВС (редакция 2022 1.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	107	С1224-101-0304	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	м2	619,36	5065		3137058		3137058	250965	3388023	Казахстан
30	108	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	75	1989		149175		149175	11934	161109	Казахстан
31	109	С1224-105-0202	Планка сводовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	26,7857143	1412		37821		37821	3026	40847	Казахстан
			Итого по разделу: 16. Кровля деревянная см КЖ 17									7214796	
			Раздел: 21. Прочие работы									63581	
32	159	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	63,713	924		58871			4710	63581	
			Итого по разделу: 8. Прочие работы										
			ИТОГО:					12741590	323540	7234783	4374062	18 484 904,70	
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5124394	107785		1369253		
			Итого с временными					277 273,57				18 762 178,27	
			Зимние удорожания			0,7 %		131 335,25				18 893 513,52	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		377 870,27				19 271 383,79	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									20 139 634,79	
			НДС			12 %		2 416 756,17				22 556 390,96	
			Итого с НДС									21 428 571,43	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,950000000082						2 571 428,57	
			в том числе НДС, 12%										

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Авторский надзор
Эксперт
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"
Болсембеков Н.К.

расценки проверены

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис"
Ахметова Б.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нур-Шапагат-Курылыс"
Кереев К.Н.