Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№52/06/23	07.06.2023 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	129 554 543,24								
выполнено за месяц	45 009 252,10								
к оплате за минусом аванса 30%:	31 506 476,47		28 130 782,56					3 375 693,91	31 506 476,47

Итого к оплате: 31 506 476,47 (тридцать один миллион пятьсот шесть тысяч четыреста семьдсят шесть тенге 47 тиын)

Заказчик:
ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 4.1.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года
Локальная смета 2-1-1. Конструкции железобетонные

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ И ПРИСТРОЙКИ СМ КЖ 2										
1	1	Е12-010101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	39,2	10248,58	4,36	401744	171	111043	209240	659862	
						7411,5	2,04	290531	80		48879		
2	2	Е11-010205-0503 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,5	2177,59	0	22865	0	0	16463	42474	
						2177,59	0	22865	0		3146		
3	3	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	622,79	58		36122				39012	
											2890		
4	4	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,98	49875,25	3728,96	98753	7383	76559	14909	122755	
						7480,32	794,19	14811	1572		9093		
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00924	408502		3775		3775		4077	Казахстан
											302		
6	6	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03054	389901		11908		11908		12861	Казахстан
											953		
7	7	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00538	391464		2106		2106		2274	Казахстан
											168		
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,12	1279,53	35,28	16787	463	9906	6032	24644	
						489,22	5,1	6419	67		1826		
9	9	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,9	40613,48	2064,16	77166	3922	69032	4631	88341	
						2216,6	461,85	4212	878		6544		
10	10	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	18	52126,52	3728,96	938277	67121	736510	135536	1159718	
						7480,32	794,19	134646	14295		85905		
11	11	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0442	389901		17234		17234		18613	Казахстан
											1379		
12	12	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13295	391464		52045		52045		56209	Казахстан
											4164		
13	13	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,188	1279,53	35,28	57819	1594	34118	20774	84880	
						489,22	5,1	22107	230		6287		
			Итого по разделу: 1									2315720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Кладка стен и перегородок из кирпича 1 этажа см КЖ 8										
14	64	Е12-050101-0907 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	м2	139,5	7975,94 / 3911,5	338,45 / 141,17	1112643 / 545654	47214 / 19693	519776	407050 / 121575	1641268	
15	65	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0495	456152		22580		22580	1806	24386	Казахстан
16	66	Е11-080201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,2	47243,83 / 11432,42	5502,33 / 1370,53	340156 / 82313	39617 / 9868	218225	85729 / 34071	459956	
			Итого по разделу: 7									2125610	
			Раздел: 13. Кирпичная перегородка с проемом усиление см КЖ 11										
17	82	Е11-460101-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,67869	439912,79 / 372945,08	51058,02 / 17618,29	738477 / 626059	85711 / 29576	26707	550733 / 103137	1392347	
18	83	С1214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	1,4368	603999		867826		867826	69426	937252	
19	84	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01334	435218		5806		5806	464	6270	Казахстан
20	85	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0704	498437		35090		35090	2807	37897	Казахстан
21	86	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01488	578162		8603		8603	688	9291	
22	87	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05066	389901		19752		19752	1580	21332	Казахстан
23	88	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0084	913529 / 600503,27	4195,73 / 1852,46	7674 / 5044	36 / 16	2594	4604 / 982	13261	
24	89	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09261	456152		42244		42244	3380	45624	Казахстан
			Итого по разделу: 13									2463274	
			Раздел: 15. Слуховое окно см КЖ 15										
25	97	Е11-100106-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы оконные. Установка	комплект	24	915,38 / 907,52	7,86 / 3,31	21969 / 21780	188 / 79	0	19674 / 3331	44974	
26	98	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	24	1090		26160		26160	2093	28253	
			Итого по разделу: 5. Слуховое окно см КЖ 15									73227	
			ИТОГО:					13251361 / 5539150	431307 / 210205	7244784	4592623 / 1427518	6 977 831,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		104 667,47					
			Итого с временными									7 082 498,47	
			Зимние удорожания			0,7 %		49 577,49					
			Итого с зимними удорожаниями									7 132 075,96	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		142 641,52					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 274 717,48	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									7 602 471,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		912 296,62					
			Итого с НДС									8 514 768,49	
			Итого с учетом сезонной скидки			0,95000000082						8 089 030,07	
			в том числе НДС 12%									970 683,61	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" _____ **Болсамбеков Н.К.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 4.2.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года
Локальная смета 2-1-2. Архитектурные решения

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фасад см АР 10										
1	1	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	688,38	1329,6	80,66	915271	55527	261977	580059	1614957	
						868,37	37,7	597768	25952		119626		
2	2	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	577	879,45	5,31	507440	3065	242340	210499	775374	
						454,13	1,89	262035	1089		57435		
3	3	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	59,431	41869		2488317		2488317		2687382	Казахстан
											199065		
4	4	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	577	3195,74	53,18	1843943	30682	411753	1135118	3217386	
						2428,96	30,14	1401508	17389		238325		
5	5	Е11-150212-0306 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	405	1871,02	11,8	757764	4779	210600	435617	1288851	
						1339,22	5,28	542385	2136		95470		
			Итого по разделу: 1									9583950	
			Раздел: 2. ПЛАН ЧЕРДАКА НА ОТМЕТКЕ +3,320+6,670(ХОДОВЫЕ ДОСКИ И УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАКА) СМ АР 13,14										
6	13	Е11-100104-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	339	79,6	9,15	26984	3102	1475	21364	52216	
						66,1	3,92	22408	1331		3868		
7	14	С1215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,048	141521		6793		6793		7336	
											543		
8	15	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,76	144859		254952		254952		275348	
											20396		
9	16	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	298,3	568,65	22,93	169629	6839	120573	40459	226895	
						141,53	5,9	42217	1760		16807		
10	17	Е11-120101-1305 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами насухо	м2 утепляемого покрытия	298,3	839,32	250,61	250369	74757	0	183727	468823	
						588,71	80,76	175612	24091		34728		
11	18	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	46,0925	49780		2294485		2294485		2478044	Казахстан
											183559		
12	19	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	298,3	568,65	22,93	169629	6839	120573	40459	226895	
						141,53	5,9	42217	1760		16807		
13	20	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	105,6	175,41	43,61	18523	4605	972	13091	34143	
						122,6	12,15	12946	1283		2529		
14	21	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, марширные лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	1,046496	1139868		1192867		1192867		1288296	Казахстан
											95429		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	22	Е11-100110-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,024	255701,14	2452,26	6137	59	3841	2036	8826	
						93194,71	1044,51	2237	25		654		
16	23	Е11-120101-0902 Кзтр и Кэм=1,08	Снегодержатель. Устройство	м желобов	72	3561,64	21,74	256438	1565	215595	36594	316475	
						545,54	6,91	39279	498		23443		
			Итого по разделу: 2									5383297	
			Раздел: 3. Экспликация полов см АР 15										
			ТИП 1										
17	24	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,96	572,91	55,18	5706	550	3920	1365	7637	
						124,2	21,59	1237	215		566		
18	25	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,996	44689,48	14,35	44511	14	38179	5938	54485	
						6342,79	0	6317	0		4036		
			ТИП 2										
19	27	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	42,38	572,91	55,18	24280	2338	16678	5808	32495	
						124,2	21,59	5264	915		2407		
20	28	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,238	44689,48	14,35	189394	61	162452	25268	231835	
						6342,79	0	26881	0		17173		
21	29	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 80 мм)	м2 стяжки	42,38	1721,68	44,51	72965	1887	39191	31013	112296	
						752,4	26,09	31887	1106		8318		
22	30	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	42,38	2950,31	91,04	125034	3858	117435	5578	141061	
						88,26	51,76	3741	2194		10449		
23	31	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,38	1313,25	44,4	55656	1882	28999	24328	86382	
						584,59	26,09	24775	1106		6399		
			ТИП 3										
24	35	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	40,26	572,91	55,18	23065	2221	15844	5517	30869	
						124,2	21,59	5000	869		2287		
25	36	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,026	44689,48	14,35	179920	58	154326	24004	220238	
						6342,79	0	25536	0		16314		
26	37	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 80 мм)	м2 стяжки	40,26	1721,68	44,51	69315	1792	37231	29462	106679	
						752,4	26,09	30292	1050		7902		
27	38	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	40,26	2950,31	91,04	118780	3665	111561	5299	134006	
						88,26	51,76	3554	2084		9926		
28	39	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,26	1313,25	44,4	52872	1787	27548	23111	82061	
						584,59	26,09	23536	1050		6079		
29	40	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	40,26	2547,78	142,7	102574	5745	50758	44158	158470	
						1144,33	22,49	46071	905		11739		
30	41	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	40,26	1557,34	70,69	62698	2846	32055	26615	96458	
						690,45	12,82	27798	516		7145		
			ТИП 4										
31	45	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	99,16	572,91	55,18	56810	5472	39022	13589	76031	
						124,2	21,59	12316	2141		5632		
32	46	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,916	44689,48	14,35	443141	142	380103	59121	542443	
						6342,79	0	62895	0		40181		
33	47	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 80 мм)	м2 стяжки	99,16	1721,68	44,51	170721	4414	91699	72563	262747	
						752,4	26,09	74608	2587		19463		
34	48	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	99,16	2950,31	91,04	292553	9028	274773	13052	330053	
						88,26	51,76	8752	5133		24448		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	49	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	99,16	1313,25	44,4	130222	4403	67851	56922	202115	
						584,59	26,09	57968	2587		14972		
			ТИП 5										
36	52	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	96,7	572,91	55,18	55400	5336	38054	13252	74144	
						124,2	21,59	12011	2088		5492		
37	53	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,67	44689,48	14,35	432147	139	370674	57655	528986	
						6342,79	0	61335	0		39184		
38	54	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 80 мм)	м2 стяжки	96,7	1721,68	44,51	166486	4305	89424	70763	256229	
						752,4	26,09	72757	2523		18980		
39	55	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	96,7	2950,31	91,04	285295	8803	267957	12728	321865	
						88,26	51,76	8535	5005		23842		
40	56	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	96,7	1313,25	44,4	126992	4294	66168	55510	197102	
						584,59	26,09	56530	2523		14600		
			ТИП 6										
41	59	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 40 мм)	м2 стяжки	42,75	1721,68	44,51	73602	1903	39533	31284	113276	
						752,4	26,09	32165	1115		8391		
42	60	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	42,75	983,44	30,35	42042	1297	39487	1875	47431	
						29,42	17,25	1258	737		3513		
43	61	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,75	1313,25	44,4	56142	1898	29252	24540	87137	
						584,59	26,09	24991	1115		6455		
			ТИП 7										
44	65	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 35 мм)	м2 стяжки	29,17	1721,68	44,51	50221	1298	26975	21346	77292	
						752,4	26,09	21948	761		5725		
45	66	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	29,17	737,58	22,76	21515	664	20208	960	24273	
						22,07	12,94	644	377		1798		
46	67	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,17	1313,25	44,4	38308	1295	19960	16745	59457	
						584,59	26,09	17053	761		4404		
47	68	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	29,17	2547,78	142,7	74319	4163	36776	31994	114818	
						1144,33	22,49	33380	656		8505		
48	69	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	29,17	1557,34	70,69	45428	2062	23225	19284	69889	
						690,45	12,82	20140	374		5177		
			ТИП 8										
49	73	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 55 мм)	м2 стяжки	132,25	1721,68	44,51	227692	5887	122300	96778	350428	
						752,4	26,09	99505	3450		25958		
50	74	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	132,25	1721,02	53,11	227605	7024	213772	10155	256781	
						51,49	30,2	6809	3994		19021		
51	75	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	132,25	1313,25	44,4	173678	5872	90493	75917	269562	
						584,59	26,09	77312	3450		19968		
			ТИП 9										
52	78	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 55 мм)	м2 стяжки	48,33	1721,68	44,51	83209	2151	44694	35367	128062	
						752,4	26,09	36364	1261		9486		
53	79	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	48,33	1721,02	53,11	83177	2567	78122	3711	93839	
						51,49	30,2	2488	1460		6951		
54	80	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,33	1313,25	44,4	63470	2146	33070	27743	98510	
						584,59	26,09	28253	1261		7297		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3									**6077442**	
			Раздел: 4. Ведомость отделки помещений см АР 15										
55	90	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное(толщиной 10 мм)		669,92	1954,93	138,1	1309645	92516	133890	927574	2416197	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1616,97	113,79	1083239	76229		178978		
56	92	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(толщиной 10 мм)		157,56	2787,48	53,18	439196	8378	48111	309964	809093	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2428,96	30,14	382706	4748		59933		
57	97	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		48,8	4768,28	67,63	232692	3300	41759	151759	415207	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3844,95	42,31	187633	2065		30756		
58	105	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное(толщиной 10 мм)		531,81	1954,93	138,1	1039650	73443	106288	736346	1918076	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1616,97	113,79	859920	60513		142080		
59	107	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(толщиной 10 мм)		132,8	2787,48	53,18	370178	7061	40550	261254	681947	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2428,96	30,14	322565	4002		50515		
60	112	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		45,91	4768,28	67,63	218912	3105	39286	142771	390618	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3844,95	42,31	176522	1943		28935		
			Итого по разделу: 4									**6631138**	
			Раздел: 6. Окна см АР 17										
61	133	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		76,5	3788,41	311,86	289814	23857	106294	154671	480044	
				м2		2087,08	159,41	159662	12195		35559		
62	134	С1223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		76,5	31005,52		2371922		2371922		2561676	
				м2							189754		
63	135	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		9,2	3788,41	311,86	34853	2870	12783	18601	57730	
				м2		2087,08	159,41	19201	1467		4276		
64	136	С1223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		9,2	31005,52		285251		285251		308071	
				м2							22820		
65	137	Е11-100501-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		2,16	5257,08	315,46	11355	681	4227	6112	18864	
				м2		2984,61	159,41	6447	344		1397		
66	138	С1223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		2,16	31005,52		66972		66972		72330	
				м2							5358		
67	139	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		2,04	3788,41	311,86	7728	636	2835	4125	12801	
				м2		2087,08	159,41	4258	325		948		
68	140	С1223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		2,04	31005,52		63251		63251		68311	
				м2							5060		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	141	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,2	3788,41	311,86	38642	3181	14173	20623	64006	
						2087,08	159,41	21288	1626		4741		
70	142	С1223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	10,2	31005,52		316256		316256		341557	
											25301		
71	145	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	50,2	1589,02	9,54	79769	479	58416	18998	106668	
						415,82	4,67	20874	235		7901		
72	146	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	50,2	1486		74597		74597		80565	Казахстан
											5968		
			Итого по разделу: 6									4172623	
			ИТОГО:					22957169	526593	14953743	6532139	31 848 450,00	
								7476833	300375		2359147		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		477 726,75					
			Итого с временными									32 326 176,75	
			Зимние удорожания			0,7 %		226 283,24					
			Итого с зимними удорожаниями									32 552 459,99	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		651 049,20					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33 203 509,19	
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,00450539									34 699 456,77	
			НДС			12 %		4 163 934,81					
			Итого с НДС									38 863 391,58	
			Итого с учетом контрольных цифр			0,95000000082						36 920 222,03	
			в том числе НДС									4 430 426,64	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис" _____ Ахметова Б.А.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" _____ Бозсамбеков Н.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нур-Шапагат-Курылыс" _____ Кереев К.Н.