Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№52/06/23	07.06.2023 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	13.02.2024 г.						
		№2	19.02.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	341 644 308,01								
выполнено за месяц	70 000 000,00		62 500 000,00					7 500 000,00	70 000 000,00

Итого к оплате: 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Турганбаев Д.К.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 8.1.

приемки выполненных работ за май месяц 2024 года
Локальная смета 2-1-1. Конструкции железобетонные

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-3,см КЖ 20										
1	131	Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,16776	107390,71 62750,93	35895,48 8555,98	18016 10527	6021 1435	1467	8254 2102	28372	
2	132	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,08048	456814		36764		36764	2941	39705	Казахстан
3	133	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08728	458447		40013		40013	3201	43214	Казахстан
4	134	Е11-090301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,08662	73535,02 31365,22	32538,34 9849,16	6370 2717	2818 853	834	2463 707	9540	
5	135	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07132	456814		32580		32580	2606	35186	Казахстан
6	136	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0153	458447		7014		7014	561	7575	Казахстан
7	137	Е11-090301-0312 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения по подкрановым балкам. Монтаж	т конструкций	0,00613	104744,89 44662,07	56971,74 19165,13	642 274	349 117	19	270 73	985	
8	138	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,00613	492092		3017		3017	241	3258	Казахстан
9	139	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,4204	127,19 75,61	3,83 0,49	1325 788	40 5	498	547 150	2022	
10	140	Е11-150504-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие пандусов Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	4,5	5340,16 1061,95	9,61 2,45	24031 4779	43 11	19209	3832 2229	30092	
11	141	С1217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	4,59	3667		16832		16832	1347	18179	
12	142	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0126	429116,3 426664,26	2452,04 1080,9	5407 5376	31 14	0	4905 825	11136	
13	143	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01128	439438		4957		4957	397	5354	Казахстан
14	144	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00132	435218		574		574	46	620	Казахстан
15	145	С1217-103-0208	Анкер -шпилька М16Х170	шт.	12	2185		26220		26220	2098	28318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 19. ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-3,см ЮЖ 20									263556	
			Раздел: 20. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1,см ЮЖ 22-25										
16	146	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,782	2916,84	0	5198	0	0	3742	9656	
				м3 грунта		2916,84	0	5198	0		715		
17	147	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,815	56339,23	3603,06	45916	2936	32840	9843	60219	
				м3		12441,36	830	10140	676		4461		
18	148	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		7,4	1279,53	35,28	9469	261	5587	3402	13901	
				м2 поверхности		489,22	5,1	3620	38		1030		
19	149	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0404	1176371,56	32374,28	47525	1308	42193	4142	55801	
				т		99605,3	13069,09	4024	528		4133		
20	150	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,01844	369145		6807		6807		7352	Казахстан
				т							545		
21	151	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1,69198	126561,39	45284,5	214139	76620	26562	95286	334179	
				т конструкций		65577,97	16039,83	110957	27139		24754		
22	153	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		67,6792	127,19	3,83	8608	259	3232	3554	13135	
				м2		75,61	0,49	5117	33		973		
23	154	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		67,6792	205,78	5,51	13927	373	7571	4174	19549	
				м2		88,41	0,97	5983	66		1448		
24	155	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,26564	197461,57	2715,8	52454	722	3987	33113	92412	
				т конструкций		179735,41	920,76	47745	245		6845		
25	157	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,6256	127,19	3,83	1351	40	507	558	2062	
				м2		75,61	0,49	803	5		153		
26	158	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,6256	205,78	5,51	2187	58	1189	655	3070	
				м2		88,41	0,97	939	10		227		
			Итого по разделу: 20. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1,см ЮЖ 22-25									611336	
			ИТОГО:					631343	91879	320473	178740	874892	
								218987	31175		64808		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Временные здания и сооружения			1,5 %		13 123,38					
			Итого с временными									888 015,38	
			Зимние удорожания			0,7 %		6 216,11					
			Итого с зимними удорожаниями									894 231,49	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17 884,63					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									912 116,12	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									953 210,51	
			НДС			12 %		114 385,26					
			Итого с НДС									1 067 595,77	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,950000000082						1 014 215,98	
			в том числе НДС, 12%									121 705,92	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 8.2.

приемки выполненных работ за май месяц 2024 года
Локальная смета 2-1-2. Архитектурные решения

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Экспликация полов см АР 15										
			ТИП 1										
1	26	Е11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса бетонные. Устройство	м плинтусов	10,66	290,23	2,1	3094	22	569	2362	5892	
						234,72	0,97	2502	10		436		
			ТИП 2										
2	32	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	42,38	4697,03	117,21	199060	4967	105872	85435	307254	
						2081,66	62,94	88221	2667		22760		
3	33	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	45,35	579,33	3,15	26273	143	2347	22419	52587	
						524,43	1,48	23783	67		3895		
4	34	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,66428	1902		6969		6969		7527	
											558		
			ТИП 3										
5	42	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40,26	4697,03	117,21	189103	4719	100576	81161	291885	
						2081,66	62,94	83808	2534		21621		
6	43	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	43,08	579,33	3,15	24958	136	2229	21297	49955	
						524,43	1,48	22593	64		3700		
7	44	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,480864	1902		6621		6621		7151	
											530		
			ТИП 6										
8	62	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	42,75	4697,03	117,21	200798	5011	106796	86181	309937	
						2081,66	62,94	88991	2691		22958		
9	63	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	45,74	579,33	3,15	26499	144	2367	22612	53040	
						524,43	1,48	23988	67		3929		
10	64	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,695792	1902		7029		7029		7591	
											562		
			ТИП 7										
11	70	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,17	4697,03	117,21	137012	3419	72871	58804	211482	
						2081,66	62,94	60722	1836		15665		
12	71	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	31,21	579,33	3,15	18081	98	1615	15429	36191	
						524,43	1,48	16368	46		2681		
13	72	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2,521768	1902		4796		4796		5180	
											384		
			ТИП 10										
14	83	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на цементно-песчаном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,1	7485,05	242,28	98054	3174	71332	23492	131270	
						1797,61	110,15	23549	1443		9724		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	84	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2882	32345		9322		9322	746	10068	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Экспликация полов см АР 15									1487010	
			Раздел: 4. Ведомость отделки помещений см АР 15										
16	93	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	157,56	5442,09 3095,4	27,03 12,65	857455 487712	4258 1993	365486	391764 99938	1349156	
17	108	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	132,8	5442,09 3095,4	27,03 12,65	722709 411070	3589 1680	308051	330200 84233	1137141	
			Итого по разделу: 4. Ведомость отделки помещений см АР 15									2486297	
			Раздел: 5. Двери см АР 16										
18	115	Е11-100501-0801 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	8,82	3103,14 2391,83	65,5 28,91	27370 21096	578 255	5696	19216 3727	50313	
			Деревянные										
19	120	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	51,66	2775,95 1988,99	150,2 65,8	143405 102751	7759 3399	32895	95535 19115	258056	
20	123	Е11-100111-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	133,8	505,99 140,73	2,18 1,02	67701 18830	291 137	48580	17070 6782	91553	
21	124	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	26	2760		71760		71760	5741	77501	
22	125	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	26	3218		83668		83668	6693	90361	
23	126	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	60	527		31620		31620	2530	34150	
			Стальные противопожарные										
24	127	Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4846,56 4102,8	84,81 38,31	9160 7754	160 72	1245	5400 1165	15725	
25	129	Е11-100402-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,15	4041,67 3627,14	248,91 109,91	12731 11425	784 346	522	10595 1866	25192	
26	131	Е11-090403-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	2230,91 2227,48	3,44 0	4462 4455	7 0	0	3074 603	8139	
27	132	С1223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	3949		7898		7898	632	8530	
			Итого по разделу: 5. Двери см АР 16									659520	
			Раздел: 10. Фрагмент фасада в осях Б-Б/1, Пандус входной группы ВГ-1 см АР 20										
28	166	Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,54692	107390,71 62750,93	35895,48 8555,98	58734 34320	19632 4679	4782	26909 6851	92495	
29	169	Е11-090301-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,46281	73535,02 31365,22	32538,34 9849,16	34033 14516	15059 4558	4458	13161 3776	50970	
30	172	Е11-090301-0312 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения по подкрановым балкам. Монтаж	т конструкций	0,0339	104744,89 44662,07	56971,74 19165,13	3551 1514	1932 650	105	1493 404	5447	
31	174	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,7452	127,19 75,61	3,83 0,49	5309 3156	159 20	1993	2192 600	8101	
32	175	Е11-150504-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие пандусов Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	20	5340,16 1061,95	9,61 2,45	106803 21239	192 49	85372	17030 9907	133740	
33	176	С1217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	20,4	3667		74807		74807	5985	80792	
34	177	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03368	429116,3 426664,26	2452,04 1080,9	14453 14370	82 36	0	13110 2205	29768	
35	181	Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03465	154011,76 115224,07	35521,33 11079,8	5337 3993	1231 384	113	3020 668	9025	
36	183	Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,6	1074,96 351,71	46,66 7,9	7095 2321	308 52	4465	2184 742	10021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	184	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		6,6	1560,85	95,4	10302	630	3534	5788	17378	
			м2 утепляемого покрытия			929,97	23,32	6138	154		1287		
38	186	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		6,6	568,65	22,93	3753	151	2668	895	5020	
			м2 изолируемой поверхности			141,53	5,9	934	39		372		
			Итого по разделу: 10. Фрагмент фасада в осях Б-Б/1, Пандус входной группы ВГ-1 см АР 20									442757	
			Раздел: 13. Фрагменты зашивки венткороба, ограждение радиаторов см АР 23										
39	197	Е11-340108-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		43,1	1753,86	11,99	75591	516	43033	24535	108136	
			м2 поверхности			743,42	5,6	32042	241		8010		
40	198	Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		84,807	3409,52	25,21	289151	2139	142734	130654	453389	
			м2 стен (за вычетом проемов)			1701,27	10,51	144279	892		33584		
			Итого по разделу: 13. Фрагменты зашивки венткороба, ограждение радиаторов см АР 23									561525	
			ИТОГО:					3686527	81290	1826796	1533017	5637109	
								1778440	31061		417565		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Временные здания и сооружения			1,5 %		84 556,64					
			Итого с временными									5 721 665,64	
			Зимние удорожания			0,7 %		40 051,66					
			Итого с зимними удорожаниями									5 761 717,30	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		115 234,35					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 876 951,65	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									6 141 731,24	
			НДС			12 %		737 007,75					
			Итого с НДС									6 878 738,99	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						6 534 802,05	
			в том числе НДС, 12%									784 176,25	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 8.3.

приемки выполненных работ за май месяц 2024 года
Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	Е11-180301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	квт	47,76	22889,71	217,41	1093212	10384	1025105	61805	1247418	
						1208,62	111,87	57723	5343		92401		
2	4	Е11-160602-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	39	680,37	0,84	26534	33	760	25241	55917	
						660,03	0,39	25741	15		4142		
3	6	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	39	393,22	0	15336	0	5440	9697	27036	
						253,72	0	9895	0		2003		
4	7	Е11-160602-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	39	680,37	0,84	26534	33	760	25241	55917	
						660,03	0,39	25741	15		4142		
5	11	Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9	875,59	2,87	7880	26	772	6948	16015	
						786,95	0,86	7083	8		1186		
6	15	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	126,72	1,54	7096	86	42	6828	15038	
						124,43	0	6968	0		1114		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									1417341	
			ИТОГО:					1176592	10562	1032879	135760	1417341	
								133151	5381		104988		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		21 260,12					
			Итого с временными									1 438 601,12	
			Зимние удорожания			0,7 %		10 070,21					
			Итого с зимними удорожаниями									1 448 671,33	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28 973,43					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 477 644,76	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									1 544 218,42	
			НДС			12 %		185 306,21					
			Итого с НДС									1 729 524,63	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,950000000082						1 643 048,40	
			в том числе НДС, 12%									197 165,81	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 8.4.

приемки выполненных работ за май месяц 2024 года
Локальная смета 2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Светотехническое оборудование										
1	28	С1247-102-0185	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40	шт.	74	16609		1229066		1229066	98325	1327391	Казахстан
2	29	С1247-102-0184	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA23, мощность 23 Вт, IP40	шт.	6	13377		80262		80262	6421	86683	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Светотехническое оборудование									1414074	
			ИТОГО:					1309328	0	1309328			
								0	0		104746		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		21 211,11					
			Итого с временными									1 435 285,11	
			Зимние удорожания			0,7 %		10 047,00					
			Итого с зимними удорожаниями									1 445 332,11	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28 906,64					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 474 238,75	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									1 540 658,95	
			НДС			12 %		184 879,07					
			Итого с НДС									1 725 538,02	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						1 639 261,12	
			в том числе НДС, 12%									196 711,33	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»**

Акт № 8.5.

приемки выполненных работ за май месяц 2024 года
Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электроснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20469,92 / 4155,2	1326,89 / 485,8	20470 / 4155	1327 / 486	14988	3342 / 1905	25716	
2	2	С1247-201-0806	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	62400		62400		62400	4992	67392	
3	3	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,2 / 3938,96	171,27 / 48,58	7179 / 3939	172 / 49	3069	2871 / 804	10854	
4	4	С1247-204-3420	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	27035		27035		27035	2163	29198	
5	5	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37634,58 / 26002,86	9087,17 / 3886,38	37635 / 26003	9087 / 3886	2545	21520 / 4732	63888	
6	6	С1247-305-0130	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	542336		542336		542336	43387	585723	Казахстан
7	7	Ц13-080103-3303 Кзтр и Кэм=1,06	Камера сборных распределительных устройств резервная. Монтаж оборудования	шт.	1	34082,62 / 28003,08	4997,94 / 2137,51	34083 / 28003	4998 / 2138	1082	21701 / 4463	60247	
8	8	перечень поз.116	Дизельная электростанция в шумозащитном кожухе 380/220 В, 50 Гц, 2-я степень автоматизации Рн-12кВт, Sн-15 Ква	шт	1	2530000		2530000		2530000		2530000	
9	9	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29122,61 / 11942,15	958,15 / 408,35	29123 / 11942	958 / 408	16222	8892 / 3041	41057	
10	10	515-301-0616 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-089 /ПР 8501-094-У3/	шт.	1	1040987		1040987		1040987		1040987	
11	11	Ц13-080303-0603 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8665,28 / 4388,4	175 / 48,58	17331 / 8777	350 / 97	8204	6389 / 1898	25618	
12	12	С1247-204-3311	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 35 3Р 250А 25кА	шт.	2	18830		37660		37660	3013	40673	
13	13	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7179,2 / 3938,96	171,27 / 48,58	14358 / 7878	342 / 97	6138	5742 / 1608	21708	
14	14	С1247-204-3302	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 32А 15кА	шт.	2	12552		25104		25104	2008	27112	
15	15	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,8	2536,38	0	4565	0	0	3287	8480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2536,38	0	4565	0		628		
16	16	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8	1205,26	0	2169	0	0	1562	4030	
						1205,26	0	2169	0		299		
17	17	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5156,26	222,03	15469	666	10736	3075	20028	
						1355,63	68,01	4067	204		1484		
18	18	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	8	791,01	80,31	6328	643	3672	1604	8567	
						251,76	26,72	2014	214		635		
19	19	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	1002,47	32,75	12030	393	8383	2435	15622	
						271,13	10,69	3254	128		1157		
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									4626900	
			Раздел: 2. Кабельная линия 0,4кВт										
20	20	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	8,019	251,32	251,32	2015	2015	0	578	2801	
						0	100,14	0	803		207		
21	21	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,891	3043,66	0	2712	0	0	1953	5038	
						3043,66	0	2712	0		373		
22	22	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели /просеянный грунт 5,01м3/	м кабеля	85	333,54	213,53	28351	18150	0	13453	45149	
						120,01	99,81	10201	8484		3344		
23	23	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,97	1205,26	0	3580	0	0	2577	6650	
						1205,26	0	3580	0		493		
24	24	Ц13-080201-3417 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	16	108,11	1,28	1730	21	163	1120	3078	
						96,63	0,6	1546	10		228		
25	25	С1241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16,32	1386		22620		22620		24430	
											1810		
26	26	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	445,17	187,85	7123	3006	917	3101	11042	
						200,02	69,19	3200	1107		818		
27	27	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	69	470,63	198,37	32474	13688	3605	14551	50787	
						220,02	72,87	15182	5028		3762		
28	28	Ц13-080201-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	41	407,82	155,44	16721	6373	2147	7565	26229	
						200,02	56,26	8201	2307		1943		
29	29	С1243-113-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,095	735533		69876		69876		75466	Казахстан
											5590		
30	30	С1243-214-0303	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х1,5	км	0,015	984372		14766		14766		15947	Казахстан
											1181		
31	31	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,026	35830,81	22494,84	932	584	0	372	1409	
						13335,97	6556,55	347	170		104		
32	32	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	26	80		2080		2080		2246	
											166		
33	33	Ц13-080201-1814 Кзтр и Кэм=1,06	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2258,36	113,59	9033	454	578	5901	16128	
						2000,22	48,58	8001	194		1195		
34	34	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с лекточной броней	шт.	4	7266		29064		29064		31389	
											2325		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	877738,61	5292,06	8777	53	1960	4887	14757	
						676441,8	2337,95	6764	23		1093		
36	36	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	10	1396		13960		13960		15077	Казахстан
											1117		
37	37	С1261-107-0962	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм ГОСТ 5152-84	т	0,01	2978286		29783		29783		32166	
											2383		
38	38	С1261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	20	654		13080		13080		14126	
											1046		
39	39	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	1323,75	0	6619	0	0	4765	12295	
						1323,75	0	6619	0		911		
40	40	С1211-102-0101	Глина природная	м3	5	0		0				0	Казахстан
41	41	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	39616,75	1651,33	11885	496	10811	496	13372	
						1927,48	369,48	578	111		990		
			Итого по разделу: 2. Кабельная линия 0,4кВт									419582	
			Раздел: 3. Фундамент под ДГУ, ЭС-КЖ										
42	42	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	106,665	279,45	279,45	29808	29807	0	8552	41428	
						0	111,35	0	11877		3069		
43	43	Е11-010102-0419 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	3,0015	293,52	293,52	881	881	0	253	1224	
						0	116,95	0	351		91		
44	44	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3335	2332,15	0	778	0	0	560	1445	
						2332,15	0	778	0		107		
45	45	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	106,665	1205,26	0	128559	0	0	92562	238811	
						1205,26	0	128559	0		17690		
46	46	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	106,665	246,46	117,45	26288	12528	0	14016	43529	
						129,01	53,5	13760	5707		3224		
47	47	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /распределение грунта от разработки по площадке/. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,335	1205,26	0	4020	0	0	2894	7467	
						1205,26	0	4020	0		553		
48	48	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	39616,75	1651,33	87157	3633	79283	3638	98059	
						1927,48	369,48	4240	813		7264		
49	49	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4	42194,68	2531,21	168779	10124	146436	10511	193633	
						3054,46	595,09	12218	2380		14343		
50	50	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35916	389901		140037		140037		151240	Казахстан
											11203		
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	408502		13072		13072		14118	Казахстан
											1046		
52	52	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03776	1070264,03	1961,63	40413	74	36235	2978	46863	
						108680,4	864,72	4104	33		3471		
53	53	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,43488	116,56	3,06	167	5	69	68	254	
						65,75	0,39	94	1		19		
54	54	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,43488	96,58	2,21	139	4	80	40	193	
						38,44	0,39	55	1		14		
55	55	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,64	1208,66	28,22	28573	667	17849	7310	38754	
						425,41	4,08	10057	96		2871		
			Итого по разделу: 3. Фундамент под ДГУ, ЭС-КЖ									877018	
			ИТОГО:					5462114	121499	1418045	287121	5923496	
								351582	47203	3570987	174261		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3570987			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		35 287,64					
			Итого с временными									2 387 796,64	
			Зимние удорожания			0,7 %		16 714,58					
			Итого с зимними удорожаниями									2 404 511,22	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		48 090,22					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 023 588,44	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									6 294 974,59	
			НДС			12 %		755 396,95					
			Итого с НДС									7 050 371,54	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						6 697 852,97	
			в том числе НДС, 12%									803 742,36	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 8.6.

приемки выполненных работ за май месяц 2024 года
Локальная смета 4-1-2. Наружное электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0431 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		55,4895	251,32	251,32	13946	13946	0	4001	19383	
				м3 грунта		0	100,14	0	5557		1436		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,9205	3043,66	0	8889	0	0	6400	16512	
				м3 грунта		3043,66	0	8889	0		1223		
3	3	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели /просеянный грунт 19,47м3/		320	333,54	213,53	106734	68329	0	50647	169972	
				м кабеля		120,01	99,81	38404	31939		12590		
4	4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		38,94	1205,26	0	46933	0	0	33792	87183	
				м3 грунта		1205,26	0	46933	0		6458		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									293050	
			Раздел: 2. Кабельная линия										
5	5	Ц13-080201-3415 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 75 мм. Прокладка в траншеях		41	73,66	0,86	3020	35	252	1979	5399	
				м		66,65	0,4	2733	16		400		
6	6	С1241-207-1103	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75		41,82	924		38642		38642		41733	
				м							3091		
7	7	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		20	445,17	187,85	8903	3757	1146	3877	13802	
				м кабеля		200,02	69,19	4000	1384		1022		
8	8	Ц13-080201-0801 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		67	407,82	155,44	27324	10414	3508	12363	42862	
				м кабеля		200,02	56,26	13401	3769		3175		
9	9	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		320	470,63	198,37	150603	63478	16717	67483	235533	
				м кабеля		220,02	72,87	70408	23318		17447		
10	10	С1243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66		0,41514	545249		226355		226355		244463	Казахстан
				км							18108		
11	11	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кзм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /заправка в тело опоры/		120	144,27	2,27	17312	272	3096	10123	29630	
				м		116,2	0,97	13944	116		2195		
12	12	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,1224	303475		37145		37145		40117	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							2972		
13	13	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,28	35830,81	22494,84	10033	6299	0	4010	15167	
						13335,97	6556,55	3734	1836		1123		
14	14	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	260	66		17160		17160		18533	
											1373		
15	15	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	20	80		1600		1600		1728	
											128		
			Итого по разделу: 2. Кабельная линия									688967	
			Раздел: 3. Шкаф управления										
16	16	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф /ящик/ управления. Монтаж оборудования	шт	1	37634,58	9087,17	37635	9087	2545	21520	63888	
						26002,86	3886,38	26003	3886		4732		
17	17	перечень поз.113	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474	шт	1	147492,67		147493		147493		147493	
			Итого по разделу: 3. Шкаф управления									211381	
			Раздел: 4. Наружное освещение										
18	18	Е11-330304-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	15	13168,11	7297,49	197522	109463	1692	96074	317084	
						5757,81	3137,92	86367	47069		23488		
19	19	С1247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	15	65668		985020		985020		1063822	Казахстан
											78802		
20	20	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,5	33998		152991		152991		165230	Казахстан
											12239		
21	21	С1241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	20	916		18320		18320		19786	Казахстан
											1466		
22	22	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,27	39437,63	1961,63	10648	529	0	7453	19550	
						37476	864,72	10119	233		1448		
23	23	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,27	814490		219912		219912		237505	Казахстан
											17593		
24	24	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36	1208,66	28,22	43512	1016	27181	11132	59016	
						425,41	4,08	15315	147		4372		
25	25	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	15	14508,37	6839,14	217626	102587	10721	110507	354384	
						6954,49	3277,67	104317	49165		26251		
26	26	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	15	8957		134355		134355		145103	Казахстан
											10748		
27	27	С1247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	15	7110		106650		106650		115182	Казахстан
											8532		
28	28	Е11-330207-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	15	6111,4	1493,61	91671	22404	0	55507	158952	
						4617,79	521,72	69267	7826		11774		
29	29	С1247-103-0232	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	15	45675		685125		685125		739935	
											54810		
30	30	Ц13-100902-1212 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	15	452,86	0	6793	0	675	4405	12094	
						407,88	0	6118	0		896		
31	31	С1247-202-0207	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	15	4987		74805		74805		80789	
											5984		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Ц13-080201-1814 Кзтр и Кзм=1,06	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	30	2258,36	113,59	67751	3407	4336	44254	120965	
						2000,22	48,58	60007	1457		8960		
33	33	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	30	7266		217980		217980		235418	
											17438		
34	34	С1252-207-1601	Зажим-разветвитель винтовой 6-35	шт.	7	5674		39718		39718		42895	
											3177		
35	35	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	5156,26	222,03	77344	3330	53679	15375	100137	
						1355,63	68,01	20335	1020		7418		
36	36	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	1002,47	32,75	30074	983	20958	6087	39054	
						271,13	10,69	8134	321		2893		
			Итого по разделу: 4. Наружное освещение									4026901	
			ИТОГО:					4277544	419336	3102284	566989	5220295	
								608428	179059	147493	375762		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							147493			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Временные здания и сооружения			1,5 %		76 092,03					
			Итого с временными									5 148 894,03	
			Зимние удорожания			0,7 %		36 042,26					
			Итого с зимними удорожаниями									5 184 936,29	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		103 698,73					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 436 128,02	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									5 681 046,79	
			НДС			12 %		681 725,61					
			Итого с НДС									6 362 772,40	
			Итого с учетом тендерной скидки			0.950000000082						6 044 633,79	
			в том числе НДС, 12%									725 356,05	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 8.7.

приемки выполненных работ за май месяц 2024 года
Локальная смета 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ПРОЕЗДЫ,ТРОТАУАРЫ,ДОРОГИ										
			ТИП 1										
1	11	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	291,45	8376,36	1353,25	2441292	394405	1983521	179217	2830149	
						217,41	351,95	63366	102576		209641		
2	12	Е11-270401-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	194,3	12398,77	2122,66	2409080	412433	1932104	184018	2800546	
						332,19	544,74	64544	105843		207448		
			ТИП 2										
3	18	Е11-470301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	597,82	2733,75	249,16	1634292	148952	96	1360727	3234620	
						2484,43	102,1	1485243	61037		239601		
4	19	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	47,7721	3141		150052		150052		162056	Казахстан
											12004		
			ТИП 3										
5	25	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,65	11061,18	1403,41	383270	48628	327108	21864	437544	
						217,41	366,83	7533	12711		32411		
6	26	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	34,65	39616,75	1651,33	1372720	57218	1248715	72426	1560758	
						1927,48	369,48	66787	12802		115612		
7	27	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В15(200) - 1,58	м бортового камня	850,67	4619,94	44,28	3930043	37667	2897765	1091249	5422995	
						1169,21	18,58	994610	15805		401703		
8	28	Е11-270201-1005 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	515,7157	3565,49	86,33	1838777	44521	1102523	777738	2825836	
						1341,31	55,06	691733	28395		209321		
			Итого по разделу: 2. ПРОЕЗДЫ,ТРОТАУАРЫ,ДОРОГИ									19274504	
			Раздел: 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
9	32	Е11-470112-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	420	410,96	13,85	172601	5817	0	148200	346465	
						397,11	3,87	166784	1625		25664		
10	33	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		21	8376,36	1353,25	175904	28418	142920	12913	203922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 материала основания в плотном теле			217,41	351,95	4566	7391		15105		
11	34	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	420	465,34	219,75	195445	92295	66213	53143	268475	
						87,94	55,84	36937	23453		19887		
12	35	Е11-470214-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,042	8377,83	8377,83	352	352	0	124	514	
						0	3355,83	0	141		38		
13	36	С1261-501-0101	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0,00399	46258		185		185		200	
											15		
			Итого по разделу: 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									819576	
			Раздел: 4. МАФ										
14	42	У86-010106-0401 0	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Звездопад"	комплект	2	2694169	3044	5388338	6088	5189308	0	5819405	
						96471	1259	192942	2518		431067		
15	43	У86-010102-0112 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-3"	комплект	6	575283	672	3451698	4032	3286938	0	3727834	
						26788	249	160728	1494		276136		
16	44	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	6	275361	550	1652166	3300	1476180	0	1784339	
						28781	154	172686	924		132173		
17	45	У86-010301-0102 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	12	125541	0	1506492	0	1506492	0	1627011	
						0	0	0	0		120519		
18	46	У86-010101-0102 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	12	236907	2655	2842884	31860	2668812	0	3070315	
						11851	944	142212	11328		227431		
19	47	У86-010302-0405 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Гусеница"	шт.	4	89149	196	356596	784	344376	0	385124	
						2859	56	11436	224		28528		
			Итого по разделу: 4. МАФ									16414028	
			Раздел: 5. ОГРАЖДЕНИЕ										
20	57	Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	267,8	4613,56	1567,19	1235512	419694	15125	1140302	2565879	
						2989,89	618,61	800694	165664		190065		
21	58	Е11-070111-0208 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	16836,75	164,92	33674	330	110	39362	78879	
						16616,88	61,87	33234	124		5843		
22	59	Е11-070111-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3	45456,17	7085,64	136368	21257	4151	141257	299835	
						36986,98	2916,17	110961	8749		22210		
23	61	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,82	33094		457359		457359		493948	Казахстан
											36589		
24	62	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3	38940,49	1651,33	89563	3798	81332	4808	101920	
						1927,48	369,48	4433	850		7550		
			Итого по разделу: 5. ОГРАЖДЕНИЕ									3540461	
			ИТОГО:					31854663	1761849	24881385	5227348	40048568,84	
								5211429	563654		2966561		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Временные здания и сооружения			1,5 %		600 728,53					
			Итого с временными									40 649 297,37	
			Зимние удорожания			0,7 %		284 545,08					
			Итого с зимними удорожаниями									40 933 842,45	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		818 676,85					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41 752 519,30	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									43 633 633,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		5 236 035,98					
			Итого с НДС									48 869 669,11	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						46 426 185,69	
			в том числе НДС, 12%									5 571 142,28	
			Итого по актам №8.1 - 8.7.									70 000 000,00	
			в том числе НДС, 12%									8 400 000,00	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Турганбаев Д.К.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис" _____ **Ахметова Б.А.**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" _____ **Белсамбеков Н.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нур-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**