Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№52/06/23	07.06.2023 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	13.02.2024 г.						
		№2	19.02.2024 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	415 701 122,82							7 934 658,73	74 056 814,81
выполнено за месяц	74 056 814,81		66 122 156,08						

Итого к оплате: 74 056 814,81 (семьдесят четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч восемьсот четырнадцать тенге 81 тиын)

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Турганбаев Д.К.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 9.1.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года
Локальная смета 2-1-2. Архитектурные решения

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Экспликация полов см АР 15										
			Тип 4										
1	50	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	99,16	4125,39	37,73	409074	3741	337378	65691	512746	
						685,31	19,45	67955	1929		37981		
2	51	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	106,1	416,21	1,58	44160	167	22043	20706	70055	
						206,87	0,74	21949	78		5189		
			Тип 5										
3	57	Е11-110101-3606 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	96,7	3713,67	37,73	359112	3648	265887	85970	480689	
						926,34	19,45	89577	1881		35607		
4	58	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	103,47	416,21	1,58	43065	163	21497	20192	68318	
						206,87	0,74	21405	76		5061		
			Тип 8										
5	76	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	132,25	4125,39	37,73	545583	4989	449962	87612	683851	
						685,31	19,45	90632	2572		50656		
6	77	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	141,51	416,21	1,58	58897	223	29400	27616	93434	
						206,87	0,74	29274	104		6921		
			Тип 9										
7	81	Е11-110101-3606 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	48,33	3713,67	37,73	179482	1823	132889	42967	240245	
						926,34	19,45	44770	940		17796		
8	82	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	51,71	416,21	1,58	21522	81	10743	10091	34142	
						206,87	0,74	10697	38		2529		
			Итого по разделу: 3. Экспликация полов см АР 15									2183480	
			Раздел: 4. Ведомость отделки помещений см АР 15										
9	86	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	256,48	760,73	5,58	195112	1430	57780	109268	328731	
						529,88	2,66	135903	683		24350		
10	88	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	50,22	575,86	1,38	28920	69	4221	19732	52544	
						490,43	0,7	24629	35		3892		
11	89	Е11-150405-0114 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	50,22	301,48	0,59	15141	29	1585	10832	28051	
						269,33	0,29	13526	14		2078		
12	94	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	252,22	682,2	5,58	172066	1407	51922	95527	289001	
						470,77	2,66	118737	672		21407		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	95	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		417,7	496,44	1,38	207364	574	35108	137579	372539	
				м2 окрашиваемой поверхности		411,02	0,7	171682	292		27595		
14	96	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		417,7	248,05	0,59	103609	245	13187	72238	189915	
				м2 окрашиваемой поверхности		215,89	0,29	90177	120		14068		
15	99	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		48,8	682,2	5,58	33292	272	10046	18483	55917	
				м2 окрашиваемой поверхности		470,77	2,66	22974	130		4142		
16	101	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		216,78	760,73	5,58	164911	1208	48836	92355	277847	
				м2 окрашиваемой поверхности		529,88	2,66	114866	577		20581		
17	103	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		29,56	575,86	1,38	17022	41	2485	11614	30927	
				м2 окрашиваемой поверхности		490,43	0,7	14497	21		2291		
18	104	Е11-150405-0114 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113		29,56	301,48	0,59	8912	17	933	6376	16511	
				м2 окрашиваемой поверхности		269,33	0,29	7961	8		1223		
19	109	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		211,81	682,2	5,58	144498	1181	43603	80222	242698	
				м2 окрашиваемой поверхности		470,77	2,66	99714	564		17978		
20	110	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		320	496,44	1,38	158862	440	26896	105400	285403	
				м2 окрашиваемой поверхности		411,02	0,7	131526	224		21141		
21	111	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		320	248,05	0,59	79375	188	10102	55341	145494	
				м2 окрашиваемой поверхности		215,89	0,29	69085	92		10777		
22	114	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		45,91	682,2	5,58	31320	256	9451	17388	52605	
				м2 окрашиваемой поверхности		470,77	2,66	21613	122		3897		
			Итого по разделу: 4. Ведомость отделки помещений см АР 15									2368183	
			Раздел: 5. Двери см АР 16										
23	118	Е11-090403-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Доводчики дверные. Установка		4	2230,91	3,44	8924	14	0	6148	16278	
				шт.		2227,48	0	8910	0		1206		
24	119	С1223-S02-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг		4	3949		15796		15796		17060	
				комплект							1264		
			Итого по разделу: 5. Двери см АР 16									33338	
			Раздел: 7. Витражи см АР 17										
25	148	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		15,68	12892,72	761,68	202158	11943	127	135894	365096	
				м2		12122,91	437,54	190087	6861		27044		
26	149	С1223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		13,16	106539,68		1402062		1402062		1514227	
				м2							112165		
27	150	С1223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом		2,52	92718,08		233650		233650		252342	
				м2							18692		
28	151	Е11-090403-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Доводчики дверные. Установка		1	2230,91	3,44	2231	3	0	1537	4069	
				шт.		2227,48	0	2227	0		301		
29	152	С1223-S02-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг		1	3949		3949		3949		4265	
				комплект							316		
30	153	Е11-100502-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол		9	1471,65	33,14	13245	298	0	11732	26975	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1438,51	9,86	12947	89		1998		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	154	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	9	90391		813519		813519		878601	
											65082		
			Итого по разделу: 7. Витражи см АР 17									3045575	
			Раздел: 8. Перегородки санузлов см АР 18										
32	155	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0279	1160763,51	12326,33	32385	344	29033	3636	38903	
						107816,9	2623,88	3008	73		2882		
33	156	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05964	1087056,5	2452,04	64832	146	57232	6842	77408	
						124982,46	1080,9	7454	64		5734		
34	157	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями МЛ-165 за 2 раза	м2	3,5016	205,78	5,51	721	19	392	216	1012	
						88,41	0,97	310	3		75		
35	158	С1261-107-1001	Шурупы типа LN размерами 13мм	шт.	174	1		174		174		188	
											14		
36	159	С1261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	84	34		2856		2856		3084	
											228		
37	160	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х120	шт.	168	91		15288		15288		16511	
											1223		
38	161	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	12	3246		38952		38952		42068	
											3116		
39	162	С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	12	2337		28044		28044		30288	
											2244		
40	163	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	527		18972		18972		20490	
											1518		
41	164	Е11-100103-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	41,31	9792,61	210,21	404533	8684	320954	71023	513601	
						1813	97,31	74895	4020		38044		
			Итого по разделу: 8. Перегородки санузлов см АР 18									743553	
			Раздел: 9. Ограждение лестничных клеток ОГ-1,ОГП-1,ОГП-2 см АР 19										
42	165	Е11-070519-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	9,34	20300,9	6,74	189610	63	164088	30043	237225	
						2725,9	0	25460	0		17572		
			Итого по разделу: 9. Ограждение лестничных клеток ОГ-1,ОГП-1,ОГП-2 см АР 19									237225	
			Раздел: 10. Фрагмент фасада в осях Б-Б/1, Пандус входной группы ВГ-1 см АР 20										
43	187	Е11-150108-2101 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки . Устройство подшивки сайдингом	м2	16,7	8504,67	21,63	142028	361	24	113395	275857	
						8481,6	6,04	141643	101		20434		
44	188	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	17,034	1302		22178		22178		23952	
											1774		
			Итого по разделу: 10. Фрагмент фасада в осях Б-Б/1, Пандус входной группы ВГ-1 см АР 20									299809	
			Раздел: 11. Элементы ограждения входной группы ВГ-1 и пандуса см АР 21										
45	189	Е11-070519-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	52,8	22253,57	6,74	1174989	356	1048340	149025	1429935	
						2391,91	0	126293	0		105921		
46	190	Е11-150105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	43,2	10076,63	180,94	435310	7817	269170	129580	610081	
						3664,9	84,51	158324	3651		45191		
47	191	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	12,5	6940,47	27,03	86756	338	47726	31081	127263	
						3095,4	12,65	38693	158		9427		
			Итого по разделу: 11. Элементы ограждения входной группы ВГ-1 и пандуса см АР 21									2167279	
			Раздел: 12. Обшивка козырька входных групп ВГ-2,ВГ-3. Ограждение, отделка крыльца см АР 22										
48	192	Е11-150108-2101 Кзтр и Кэм=1,04	Козырек . Устройство подшивки сайдингом	м2	16	8504,67	21,63	136075	346	23	108642	264294	
						8481,6	6,04	135706	97		19577		
49	193	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	16,32	1302		21249		21249		22949	
											1700		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	194	Е11-070519-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	7,5	22253,57	6,74	166902	51	148912	21168	203116	
						2391,91	0	17939	0		15046		
51	195	Е11-150105-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	8,2	10076,63	180,94	82628	1484	51092	24596	115802	
						3664,9	84,51	30052	693		8578		
52	196	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	3,1	6940,47	27,03	21515	84	11836	7708	31561	
						3095,4	12,65	9596	39		2338		
			Итого по разделу: 12. Обшивка козырька входных групп ВГ-2,ВГ-3. Ограждение, отделка крыльца см АР 22									637722	
			Раздел: 13. Фрагменты зашивки венткороба, ограждение радиаторов см АР 23										
53	198	Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	2,193	3409,52	25,21	7477	55	3691	3379	11724	
						1701,27	10,51	3731	23		868		
54	199	Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,0896	107390,71	35895,48	117013	39112	9528	53610	184273	
						62750,93	8555,98	68373	9323		13650		
55	200	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,0896	458447		499524		499524		539486	Казахстан
											39962		
56	201	Е11-100102-0603 Кзтр и Кзм=1,08	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8	4342,59	26,86	34741	215	22241	11147	49559	
						1535,65	12,49	12285	100		3671		
57	202	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0048	1160763,51	12326,33	5572	60	4995	626	6693	
						107816,9	2623,88	518	13		496		
58	203	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	48	33		1584		1584		1711	
											127		
59	204	С1261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,92	871		1672		1672		1806	Казахстан
											134		
60	205	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1,92	930		1786		1786		1929	Казахстан
											143		
			Итого по разделу: 13. Фрагменты зашивки венткороба, ограждение радиаторов см АР 23									797181	
			Раздел: 14. АДАПТАЦИЯ МГН см АР 25										
61	206	Е11-210401-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Указатели настенные. Установка	шт.	89	1214,5	29,55	108091	2630	769	76171	199003	
						1176,31	12,38	104692	1101		14741		
62	207	С1251-101-0239	Тактильные пластиковые пиктограммы,200х200	шт.	26	3102		80652		80652		87104	
											6452		
63	208	С1261-107-0321	Крепление из оргстекла 10 мм с 4-мя металлическими креплениями	м2	2,34	7709		18039		18039		19482	
											1443		
64	209	С1261-201-0605	Тактильные наклейки на ручки (с внутренней стороны)	шт	2	586		1172		1172		1266	
											94		
65	210	С1251-101-0239	Тактильные наземные указатели для помещений (конус.рифы),300х300	шт.	17	3102		52734		52734		56953	
											4219		
66	211	С1251-101-0239	Тактильные наземные указатели для помещений (продол.рифы),300х300	шт.	46	3102		142692		142692		154107	
											11415		
67	212	С1249-101-0101	Тактильные наклейки на поручни (Л.К.)	м	11,5	635		7302		7302		7886	
											584		
68	213	Ц13-030502-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	47736,87	3715,56	47737	3715	0	27831	81613	
						44021,31	1603,14	44021	1603		6045		
69	214	516-201-0201 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	2013661		2013661				2013661	
										2013661			
70	215	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	7	2916,99	567,95	20419	3975	342	12817	35895	
						2300,25	242,9	16102	1700		2659		
71	216	С1248-304-0106	Световые маяки для здания, 360/360	шт.	2	1196		2392		2392		2583	
											191		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	217	С1248-304-0106	Световые маяки для дверей (пара 220 В), 60/60	шт.	2	1196		2392		2392		2583	
											191		
73	218	С1247-209-0102	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки (комплект)	шт.	2	2546		5092		5092		5499	
											407		
74	219	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели настенные. Установка	шт.	1	1214,5	29,55	1215	29	9	856	2236	
						1176,31	12,38	1176	12		166		
75	220	С1251-101-0239	Тактильная мнемо-схема здания, 320х400	шт.	1	3102		3102		3102		3350	
											248		
76	221	С1249-101-0101	Самоклеющиеся круги, О20 мм	м	2	635		1270		1270		1372	
											102		
77	222	С1247-209-0102	Кнопка вызова	шт.	1	2546		2546		2546		2750	
											204		
78	223	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2916,99	567,95	5834	1136	98	3662	10256	
						2300,25	242,9	4601	486		760		
79	224	С1248-304-0106	Световые маяки для дверей (пара 220 В), 60/60	шт.	2	1196		2392		2392		2583	
											191		
80	225	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели настенные. Установка	шт.	3	1214,5	29,55	3644	89	26	2568	6708	
						1176,31	12,38	3529	37		497		
81	226	С1251-101-0239	Тактильная мнемо-схема здания, 320х400	шт.	1	3102		3102		3102		3350	
											248		
82	227	С1249-101-0101	Самоклеющиеся круги, О20 мм	м	2	635		1270		1270		1372	
											102		
83	228	С1251-101-0239	Тактильная пикторгмаа помещения	шт.	1	3102		3102		3102		3350	
											248		
84	229	С1251-101-0239	Тактильная пикторгмаа выхода	шт.	1	3102		3102		3102		3350	
											248		
85	230	Е11-070519-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	4,7	20300,9	6,74	95414	32	82571	15118	119374	
						2725,9	0	12812	0		8843		
			Итого по разделу: 14. АДАПТАЦИЯ МГН см АР 25									2827686	
			ИТОГО:					14086035	123585	8793894	2663369	15341031	
								3154892	49110	2013661	1178861		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2013661			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Временные здания и сооружения			1,5 %		199 910,55					
			Итого с временными									13 527 280,55	
			Зимние удорожания			0,7 %		94 690,96					
			Итого с зимними удорожаниями									13 621 971,51	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		272 439,43					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 908 071,94	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									16 624 792,62	
			НДС			12 %		1 994 975,11					
			Итого с НДС									18 619 767,73	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						17 688 779,36	
			в том числе НДС, 12%									2 122 653,52	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 9.2.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года

Локальная смета 2-1-3. Водоснабжение и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод холодной воды В1										
1	10	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	143	126,72	1,54	18120	220	107	17437	38402	
						124,43	0	17793	0		2845		
2	11	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	127,59	1,54	383	5	5	366	809	
						124,43	0	373	0		60		
3	21	Е11-160701-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	27559,24	0	55118	0	53941	1154	60774	
						588,74	0	1177	0		4502		
			Водопровод горячей воды Т3										
4	24	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	126,72	1,54	4562	55	27	4390	9668	
						124,43	0	4479	0		716		
5	29	Е11-180201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	7	40250,56	2719,86	281754	19039	87511	178816	497415	
						25029,06	1037,38	175203	7262		36846		
6	30	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	48523		194092				194092	
										194092			
7	31	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	3	32550		97650				97650	
										97650			
8	32	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Смесители. Установка	шт.	20	1409,54	0,16	28191	3	713	26925	59526	
						1373,74	0	27475	0		4409		
9	33	С1245-508-0103	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт.	3	19640		58920		58920		63634	
											4714		
10	34	С1244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	14	6577		92078		92078		99444	
											7366		
11	35	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	3	9428		28284		28284		30547	
											2263		
			Санитарно-техническое оборудование										
12	36	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10	3382,36	83,13	33824	831	2832	29946	68872	
						3016,05	39,71	30161	397		5102		
13	37	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1783		7132		7132		7703	Казахстан
											571		
14	38	С1244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	6	1486		8916		8916		9629	
											713		
15	39	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм		4	19691		78764		78764		85065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							6301		
16	40	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	6	19691		118146		118146	9452	127598	
17	41	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	10	14807		148070		148070	11846	159916	
18	42	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	4222,18 3826,84	126,82 64,54	54888 49749	1649 839	3491	49576 8357	112821	
19	43	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	13	19859		258167		258167	20653	278820	
20	44	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	13	5326		69238		69238	5539	74777	Казахстан
21	45	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	13	922		11986		11986	959	12945	Казахстан
22	46	Е11-170101-0110 Кзтр и Кэм=1,04	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	4	2584,98 1942,86	320,7 159,47	10340 7771	1283 638	1286	8241 1486	20068	
23	47	С1244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	4	15649		62596		62596	5008	67604	
24	48	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	4	1264		5056		5056	404	5460	Казахстан
25	49	Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	6	2070,98 1759,87	25,89 11,98	12426 10559	155 72	1711	10418 1828	24672	
26	50	С1244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	6	6467		38802		38802	3104	41906	Казахстан
27	51	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	6	922		5532		5532	443	5975	Казахстан
			Канализация К1, К3										
28	54	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	15,386	159,58 28,87	3,99 0,59	2455 444	61 9	1950	313 221	2989	
29	64	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /упор бетонный/. Устройство	м3	0,15	45336,71 6599,82	1376,63 554,55	6801 990	206 83	5604	977 622	8400	
30	65	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	6	938,24 446,64	109 50,95	5629 2680	654 306	2296	2269 632	8530	
31	66	С1234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	6,6	1542		10177		10177	814	10991	Казахстан
32	67	Е11-170101-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	13143,46 902,74	49,86 24,55	13143 903	50 25	12191	909 1124	15176	
			Пожарный водопровод В2										
33	68	Е11-160701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	44054 1766,23	174,49 58,87	176216 7065	697 235	168453	7154 14670	198040	
34	69	Е11-161401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	1390,41 1353	23,01 8,63	5562 5412	93 35	58	5338 872	11772	
35	70	С1248-307-0105	Шкаф пожарный	шт.	4	23463		93852		93852	7508	101360	
36	71	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	15934		127472		127472	10198	137670	
			Водомерный узел Ду25										
37	72	Е11-160901-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	31146,62 15337,4	664,44 173,83	31147 15337	665 174	15145	15201 3708	50056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	73	С1244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	138317		138317		138317		149382	
											11065		
39	74	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	18218,44	221,32	18218	221	16572	1467	21259	
						1425,06	71,49	1425	71		1575		
40	75	С1242-101-1801	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 25 с наружным диаметром 32 мм	шт.	2	95146		190292		190292		205515	
											15223		
41	76	С1245-405-1302	Клапан проходной, DN 20	шт.	1	10327		10327		10327		11153	
											826		
42	77	С1243-907-3101	Стойка опорная /опора/	шт.	1	1500		1500		1500		1620	
											120		
43	78	С1241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	238		476		476		514	
											38		
44	79	С1241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1192		2384		2384		2575	Казахстан
											191		
45	80	Ц13-121101-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	9357,52	171,17	9358	171	185	5539	16089	
						9000,99	80,01	9001	80		1192		
46	81	519-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	223960		223960				223960	
										223960			
47	82	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1800		3600		3600		3888	Казахстан
											288		
			Итого по разделу:									3436731	
			ИТОГО:					2853921	26058	1944162	366436	3436731	
								367997	10226	515702	216374		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							515702			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		43 815,44					
			Итого с временными									2 964 844,44	
			Зимние удорожания			0,7 %		20 753,91					
			Итого с зимними удорожаниями									2 985 598,35	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59 711,97					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 561 012,32	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									3 721 449,81	
			НДС			12 %		446 573,98					
			Итого с НДС									4 168 023,79	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						3 959 622,60	
			в том числе НДС, 12%									475 154,71	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 9.3.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года

Локальная смета 2-1-4. Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	24	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	65	193,15	4,41	12555	287	7271	3483	17321	
						76,88	0,78	4997	51		1283		
2	25	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65	116,56	3,06	7576	199	3104	2966	11386	
						65,75	0,39	4274	25		843		
3	26	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	65	319,16	7,98	20745	519	16474	2643	25259	
						57,74	1,18	3753	77		1871		
4	27	Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /коллектор/	м трубопровода	2,8	5754,51	117,78	16113	330	11721	4078	21807	
						1450,7	35,58	4062	100		1615		
5	28	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	2	4017,22	0	8034	0	7527	497	9214	
						253,72	0	507	0		683		
6	29	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	3337,95	0	40055	0	34674	5274	48955	
						448,45	0	5381	0		3626		
7	30	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	2454,66	0	9819	0	7463	2309	13098	
						589,02	0	2356	0		970		
8	31	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	875,59	2,87	3502	11	343	3088	7117	
						786,95	0,86	3148	3		527		
9	32	Е11-160602-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1024,48	2,87	2049	6	272	1738	4090	
						885,68	0,86	1771	2		303		
10	40	Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /коллектор/	м трубопровода	2,8	5754,51	117,78	16113	330	11721	4078	21807	
						1450,7	35,58	4062	100		1615		
11	41	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	2	4017,22	0	8034	0	7527	497	9214	
						253,72	0	507	0		683		
12	42	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	3337,95	0	26704	0	23116	3516	32637	
						448,45	0	3588	0		2418		
13	43	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	2454,66	0	4909	0	3731	1154	6549	
						589,02	0	1178	0		485		
14	44	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	875,59	2,87	876	3	86	772	1780	
						786,95	0,86	787	1		132		
15	45	Е11-160602-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	1024,48	2,87	4098	11	544	3475	8179	
						885,68	0,86	3543	3		606		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	54	Е11-160401-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	7054,03	117,78	176351	2944	137139	36414	229786	
						1450,7	35,58	36267	889		17021		
17	55	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	127,59	1,54	3190	38	40	3048	6737	
						124,43	0	3111	0		499		
18	56	Е11-180801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка	узел	1	49123,82	1835,07	49124	1835	24524	22966	77857	
						22764,77	670,08	22765	670		5767		
19	67	Е11-181101-0304 Кзтр и Кэм=1,04	Коллекторы системы отопления. Сборка и установка обратного узла	1 узел	4	15805,11	259,78	63220	1039	9708	51885	124313	
						13118,29	117,75	52473	471		9208		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									677106	
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
20	73	Е11-200301-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	31	3147,69	143,8	97578	4457	16758	76283	187770	
						2463,3	47,66	76362	1477		13909		
21	74	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	2186,92	75,4	13122	453	1292	11265	26338	
						1896,21	19,62	11377	118		1951		
22	75	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	5831		58310		58310		62975	Казахстан
											4665		
23	76	С1246-304-0530	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	21	3553		74613		74613		80582	Казахстан
											5969		
24	77	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	6	8198		49188		49188		53123	Казахстан
											3935		
25	78	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,25	790		8098		8098		8746	Казахстан
											648		
26	79	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	4	1212		4848		4848		5236	
											388		
27	80	Е11-200701-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 2000 мм. Установка	зонт	6	25839,26	88,17	155036	529	144902	9528	177729	
						1600,73	19,62	9604	118		13165		
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									602499	
			ИТОГО:					933860	12992	664994	250957	1279605	
								255873	4106		94785		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Временные здания и сооружения			1,5 %		19 194,08					
			Итого с временными									1 298 799,08	
			Зимние удорожания			0,7 %		9 091,59					
			Итого с зимними удорожаниями									1 307 890,67	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26 157,81					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 334 048,48	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									1 394 152,57	
			НДС			12 %		167 298,31					
			Итого с НДС									1 561 450,88	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						1 483 378,34	
			в том числе НДС, 12%									178 005,40	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 9.4.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года
Локальная смета 2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрощитовое оборудование										
1	1	Е11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29122,61 11942,15	958,15 408,35	29123 11942	958 408	16222	8892 3041	41057	
2	3	Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6678,96 4567,28	163,24 67,32	6679 4567	163 67	1948	3337 801	10817	
3	5	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3782,4 1969,48	32,88 0	18912 9847	164 0	8900	7090 2080	28082	
4	8	Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6678,96 4567,28	163,24 67,32	6679 4567	163 67	1948	3337 801	10817	
5	10	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3782,4 1969,48	32,88 0	15130 7878	132 0	7120	5672 1664	22466	
6	14	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7730,85 5156,65	163,24 67,32	7731 5157	163 67	2411	3761 919	12412	
7	16	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,2 3938,96	171,27 48,58	7179 3939	172 49	3069	2871 804	10854	
8	18	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3782,4 1969,48	32,88 0	34042 17725	296 0	16020	12762 3744	50549	
9	21	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37634,58 26002,86	9087,17 3886,38	37635 26003	9087 3886	2545	21520 4732	63888	
10	23	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кзм=1,06	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6808,2 3938,96	32,88 0	27233 15756	132 0	11345	11344 3086	41663	
11	25	Е11-210502-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трансформаторы с повышительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	2	2709,66 2438,82	116,09 49,5	5419 4878	232 99	310	3583 720	9722	
			Итого по разделу: 1. Электрощитовое оборудование									302327	
			Раздел: 2. Светотехническое оборудование										
12	27	Е11-210401-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	110	1759,25 1683,36	68 29,7	193518 185170	7480 3267	868	135675 26335	355528	
13	29	С1247-102-0184	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA23, мощность 23 Вт, IP40	шт.	6	13377		80262		80262	6421	86683	Казахстан
14	30	С1247-102-0620	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 33/4000 prism 3-6K A	шт.	3	53686		161058		161058	12885	173943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	31	С1247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	7	11068		77476		77476	6198	83674	Казахстан
16	32	С1247-102-0605	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 30/4000 prism 3-6K	шт.	11	29784		327624		327624	26210	353834	
17	33	С1247-102-0155	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Термит LED-9 -d100/B/M/5000, мощность 9 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	15198		45594		45594	3648	49242	
			Итого по разделу: 2. Светотехническое оборудование									1102904	
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
18	34	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	11	354,02 340,83	0,42 0,18	3894 3749	5 2	140	2701 528	7122	
19	35	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	8	1219		9752		9752	780	10532	
20	36	С1247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1185		3555		3555	284	3839	
21	37	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	59	390,58 388,65	0,48 0,22	23044 22930	28 13	86	16519 3165	42728	
22	38	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	532		8512		8512	681	9193	
23	39	С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	32	448		14336		14336	1147	15483	
24	40	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	470		5170		5170	414	5584	
25	41	С1247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	58	147		8526		8526	682	9208	
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные изделия									103689	
			ИТОГО:					1158083 324108	19175 7925	814797	239064 111770	1508920	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		22 633,80				1 531 553,80	
			Итого с временными									1 542 274,68	
			Зимние удорожания			0,7 %		10 720,88					
			Итого с зимними удорожаниями									1 573 120,17	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30 845,49					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 643 995,37	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539										
			НДС			12 %		197 279,44				1 841 274,81	
			Итого с НДС									1 749 211,07	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						209 905,33	
			в том числе НДС, 12%										

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 9.5.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года
Локальная смета 2-1-6. Видеонаблюдение

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сопутствующие работы										
1	1	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	32	92,83 91,94	0,89 0	2971 2942	28 0	0	2118 407	5497	
2	2	Е12-190101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	32	1678,73 1317,4	1,34 0,84	53719 42157	43 27	11520	30372 6727	90819	
			Итого на разделу: 1. Сопутствующие работы									96316	
			Раздел: 2. Система видеонаблюдения оборудование										
3	3	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2359,48 1674,8	684,68 320,04	2359 1675	685 320	0	1496 308	4164	
4	4	С1248-404-0201	Монитор Ubiview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	99411		99411		99411	7953	107364	
5	5	Ц13-100408-0623 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	2	4843,92 4782,72	61,2 20	9688 9565	122 40	0	5859 1244	16791	
6	6	С1248-403-0108	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	2	204164		408328		408328	32666	440994	
7	7	Ц13-100301-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	4	3900,44 3349,6	550,84 180,02	15602 13398	2203 720	0	8612 1937	26151	
8	8	С1248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	4	83682		334728		334728	26778	361506	
9	9	Ц13-100302-0108 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	4	18490,4 16001,76	2047,41 660,07	73962 64007	8189 2640	1765	40655 9169	123786	
10	10	перечень поз.97	Коммутатор OPT 104 POE	шт	1	90160,72		90161		90161	7213	97374	
11	11	перечень поз.95	Коммутатор OPT 108 POE	шт	3	37157,14		111471		111471	8918	120389	
12	12	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое /ибп/ блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10920,67 10774,9	2,07 0	10921 10775	2 0	144	6573 1399	18893	
13	13	перечень поз.96	Источник бесперебойного питания UPS 650VA AVR	шт	1	24498,22		24498		24498	1960	26458	
14	14	Ц13-100412-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	2	10985,74 10001,1	0 0	21971 20002	0 0	1969	12201 2734	36906	
15	15	перечень поз.93	Шкаф W2.6406.9000 габариты 600х450х368мм	шт	2	37430,36		74861		74861	5989	80850	
16	16	Ц13-101001-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	25	7316,63 7305,27	11,36 0	182916 182632	284 0	0	111405 23546	317867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С1248-402-0208	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF40K-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	25	53557		1338925		1338925		1446039	
											107114		
18	18	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	25	1031,56	0	25789	0	296	15551	44647	
						1019,72	0	25493	0		3307		
19	19	С1247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	25	668		16700		16700		18036	
											1336		
20	20	Е11-210102-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	226	385,79	4,12	87188	932	2547	60281	159266	
						370,4	0,06	83710	14		11797		
21	21	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	63,86	88		5620		5620		6070	
											450		
22	22	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	81,37	193		15704		15704		16960	
											1256		
23	23	С1243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	87,55	260		22763		22763		24584	
											1821		
24	24	Е11-210101-0207 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	38	350,5	4,58	13319	174	704	8971	24073	
						327,39	0,5	12441	19		1783		
25	25	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	38,38	239		9173		9173		9907	
											734		
26	26	Е11-090306-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	12	259,85	3,69	3118	44	95	2064	5597	
						248,28	1,02	2979	12		415		
27	27	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,02232	458447		10233		10233		11052	Казахстан
											819		
28	28	Е11-210201-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	226	139,16	1,63	31449	368	4274	19371	54886	
						118,62	0,43	26807	97		4066		
29	29	Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	193,71	2,26	9686	113	1228	6023	16966	
						166,88	0,43	8344	22		1257		
30	30	Е11-210301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	649	632,65	4,92	410591	3193	35637	268238	733135	
						572,82	1,22	371761	792		54306		
31	31	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,412	139810		57602		57602		62210	Казахстан
											4608		
32	32	С1243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,54075	322908		174613		174613		188582	
											13969		
33	33	перечень поз.94	Коннектор RJ45	шт.	62	13,66		847		847		915	
											68		
			Итого по разделу: 2. Система видеонаблюдения оборудование									4602418	
			ИТОГО:					3750887	16381	2855817	599790	4698734	
								878688	4703		348054		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		70 481,01				4 769 215,01	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		33 384,51				4 802 599,52	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		96 051,99				4 898 651,51	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									5 119 354,86	
			НДС			12 %		614 322,58				5 733 677,44	
			Итого с НДС									5 446 993,57	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						653 639,23	
			в том числе НДС, 12%										

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 9.6.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года
Локальная смета 2-1-7. Пожарная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сопутствующие работы										
1	1	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	45	92,83 / 91,94	0,89 / 0	4178 / 4137	40 / 0	0	2979 / 573	7730	
2	2	Е12-190101-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	10	89,29 / 88,43	0,86 / 0	893 / 884	9 / 0	0	637 / 122	1652	
3	3	Е12-190101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	45	1678,73 / 1317,4	1,34 / 0,84	75543 / 59283	60 / 38	16200	42711 / 9460	127714	
			Итого по разделу: 1. Сопутствующие работы									137096	
			Раздел: 2. Оборудование управления										
4	4	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	6422,94 / 6375,87	7,63 / 1,8	6423 / 6376	8 / 2	39	3890 / 825	11138	
5	5	перечень поз.101	Пульт контроля и управления С2000М	шт	1	46901,78		46902		46902	3752	50654	
6	6	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10920,67 / 10774,9	2,07 / 0	10921 / 10775	2 / 0	144	6573 / 1399	18893	
7	7	перечень поз.104	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт	1	32457,86		32458		32458	2597	35055	
8	8	Ц13-100412-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	10985,74 / 10001,1	0 / 0	10986 / 10001	0 / 0	985	6101 / 1367	18454	
9	9	С1248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	23393		23393		23393	1871	25264	
10	10	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20469,92 / 4155,2	1326,89 / 485,8	20470 / 4155	1327 / 486	14988	3342 / 1905	25716	
11	11	перечень поз.99	Шкаф ШПС-12	шт	1	105642,86		105643		105643	8451	114094	
12	12	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	10920,67 / 10774,9	2,07 / 0	21841 / 21550	4 / 0	287	13145 / 2799	37785	
13	13	перечень поз.106	Аккумулятор DTV 12V-17A	шт	2	14116,08		28232		28232	2259	30491	
			Итого по разделу: 2. Оборудование управления									367544	
			Раздел: 3. Оборудование пожарной сигнализации										
14	14	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	6422,94 / 6375,87	7,63 / 1,8	6423 / 6376	8 / 2	39	3890 / 825	11138	
15	15	С1248-303-0221	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	18511		18511		18511	1481	19992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-100412-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	10985,74 10001,1	0 0	10986 10001	0 0	985	6101 1367	18454	
17	17	перечень поз.100	Управление исполнительными устройствами по интерфейсу С2000КПБ	шт	1	18851,78		18852		18852	1508	20360	
18	18	Ц13-100701-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	65	1940,73 1923,18	4,4 0,2	126147 125007	286 13	855	76262 16193	218602	
19	19	С1248-301-0902	Извещатель охранный модели СКИФ ИК	шт.	38	2185		83030		83030	6642	89672	
20	20	С1248-302-0301	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 01	шт.	14	25686		359604		359604	28768	388372	
21	21	С1248-302-0107	Извещатель пожарный тепловой модели NB 988	шт.	7	2398		16786		16786	1343	18129	
22	22	С1248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	6	1931		11586		11586	927	12513	
			Итого по разделу: 3. Оборудование пожарной сигнализации									797232	
			Раздел: 4. Оборудование оповещения										
23	23	Ц13-100412-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	2	10985,74 10001,1	0 0	21971 20002	0 0	1969	12201 2734	36906	
24	24	перечень поз.106	Аккумулятор SF 12V-17A	шт	2	14116,08		28232		28232	2259	30491	
25	25	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	10920,67 10774,9	2,07 0	21841 21550	4 0	287	13145 2799	37785	
26	26	перечень поз.102	Прибор речевого оповещения РУПОР ИСП.01	шт	2	22039,28		44079		44079	3526	47605	
27	27	Ц13-100411-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	5	3945,27 3678,2	0 0	19726 18391	0 0	1335	11219 2476	33420	
28	28	С1248-304-0304	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE /Янтарь-РО 103/	шт.	5	5932		29660		29660	2373	32033	
29	29	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	15	1055,16 1022,88	23,64 9,9	15827 15343	354 148	130	11154 2159	29140	
30	30	С1248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	15	2006		30090		30090	2407	32497	
31	31	Ц13-100701-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	1133,54 1119,46	5,94 2	2267 2239	12 4	16	1368 291	3926	
32	32	С1248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП /янтарь 12/	шт.	1	1761		1761		1761	141	1902	
33	33	С1248-304-0306	Оповещатель звуковой модели LD-96 BLUE /янтарь 12-у/	шт.	1	1347		1347		1347	108	1455	
			Итого по разделу: 4. Оборудование оповещения									287160	
			Раздел: 5. Установочное оборудование										
34	34	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9	1031,56 1019,72	0 0	9284 9177	0 0	107	5598 1191	16073	
35	35	С1243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	2	4142		8284		8284	663	8947	
36	36	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	7	149		1043		1043	83	1126	
37	37	Е11-210102-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	468	385,79 370,4	4,12 0,06	180548 173346	1928 28	5274	124829 24430	329807	
38	38	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	18,54	193		3578		3578	286	3864	
39	39	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	463,5	88		40788		40788	3263	44051	
40	40	Е11-210201-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	468	139,16 118,62	1,63 0,43	65125 55512	763 201	8850	40114 8419	113658	
41	41	Е11-210301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	458	632,65 572,82	4,92 1,22	289754 262352	2254 559	25149	189296 38324	517374	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	С1243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,309	42441		13114		13114	1049	14163	
43	43	С1243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,2884	75653		21818		21818	1745	23563	
44	44	перечень поз.98	Кабель КСВВнг(А)-LS 6х0,5	м	108,15	99,17		10726		10726	858	11584	
45	45	С1243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,1236	225105		27823		27823	2226	30049	
46	46	С1243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	км	0,1236	119928		14823		14823	1186	16009	
47	47	перечень поз.103	Кабель КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,64	м	1,03	280,5		289		289	23	312	
			Итого по разделу: 5. Установочное оборудование									1130580	
			ИТОГО:					1943606	7059	1100091	574555	2719612	
			В том числе :					836457	1481		201453		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		40 794,18				2 760 406,18	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		19 322,84				2 779 729,02	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55 594,58				2 835 323,60	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 963 065,99	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539										
			НДС			12 %		355 567,92				3 318 633,91	
			Итого с НДС									3 152 702,22	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						378 324,27	
			в том числе НДС, 12%										

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 9.7.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года
Локальная смета 2-1-8. Телевидение

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сопутствующие работы										
1	1	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	13	92,83	0,89	1207	12	0	861	2233	
						91,94	0	1195	0		165		
2	2	Е12-190101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	13	1678,73	1,34	21823	17	4680	12339	36895	
						1317,4	0,84	17126	11		2733		
			Итого по разделу: 1. Сопутствующие работы									39128	
			Раздел: 2. Телевидение										
3	3	Ц13-100501-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов	антенна	1	50686,02	0	50686	0	0	30918	88133	
						50686,02	0	50686	0		6528		
4	4	перечень поз.108	Офсетная антенна спутниковая 130см	шт	1	86335,72		86336		86336		93243	
											6907		
5	5	Ц13-100205-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Рядовые каркасы. Установка и сборка	статив	1	25368,66	3366,24	25369	3366	0	14093	42618	
						22002,42	1100,12	22002	1100		3157		
6	6	перечень поз.112	Актуатор (мотор) DISEQC 1.2 NDA8120	шт	1	53550		53550		53550		57834	
											4284		
7	7	Ц13-110201-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4357,29	0	4357	0	77	3210	8172	
						4279,86	0	4280	0		605		
8	8	перечень поз.110	Мощный универсальный конвертер Ku LNB .3дБ под фланец С-120 с 4-мя выходами QUATRO CATV INVACOM QPF-031	шт	1	104455,28		104455		104455		112811	
											8356		
9	9	Ц13-100202-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	32373,29	3366,24	32373	3366	311	18176	54593	
						28696,32	1100,12	28696	1100		4044		
10	10	перечень поз.107	Усилитель IF 950-2150 МГЦ CATV TELEVES 5865	шт	1	71035,72		71036		71036		76719	
											5683		
11	11	Ц13-100105-0212 Кзтр и Кэм=1,06	Кроссировка проводом экранированным. Монтаж оборудования	шт.	2	1945,89	0	3892	0	66	2334	6724	
						1913,09	0	3826	0		498		
12	12	перечень поз.109	Мультисвитч 5X8 DISEQC 2.0, 4 конвертера на 8 ресиверов с антенным входом HEJIA SH5X8A	шт	2	27212,14		54424		54424		58778	
											4354		
13	13	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5	1576,04	25,14	7880	126	691	5107	14026	
						1412,77	5,83	7064	29		1039		
14	14	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	5	395		1975		1975		2133	
											158		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	перечень поз.111	Коннектор (разъем) F6папа компрессионный для кабеля RG-6 75 ОМ	шт	14	32,78		459		459		496	
											37		
			Итого по разделу: 2. Телевидение									616280	
			Раздел: 3. Кабели										
16	16	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	91	298,75	3,49	27186	318	492	19000	49880	
						289,85	0,13	26376	12		3695		
17	17	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	91,91	26		2390		2390		2581	
											191		
18	18	Ц13-080206-2101 Кзтр и Кэм=1,06	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	1030,64	70,19	6184	421	2393	2472	9349	
						561,62	10,69	3370	64		692		
19	19	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	6	266		1596		1596		1724	
											128		
20	20	Е11-210201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	97	56,76	0,23	5506	23	951	3271	9479	
						46,73	0,1	4533	10		702		
21	21	С1243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,09991	112896		11279		11279		12181	Казахстан
											902		
22	22	Ц13-080208-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	10	555,86	71,22	5559	712	1942	2256	8440	
						290,49	22,83	2905	228		625		
			Итого по разделу: 3. Кабели									93634	
			ИТОГО:					579522	8361	399103	114037	749042	
								172059	2554		55483		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Временные здания и сооружения			1,5 %		11 235,63					
			Итого с временными									760 277,63	
			Зимние удорожания			0,7 %		5 321,94					
			Итого с зимними удорожаниями									765 599,57	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15 311,99					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									780 911,56	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									816 094,67	
			НДС			12 %		97 931,36					
			Итого с НДС									914 026,03	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						868 324,73	
			в том числе НДС, 12%									104 198,97	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»**

Акт № 9.8.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года
Локальная смета 2-1-9. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЭТАЖ 1										
1	1	Е11-100111-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	5	1764,37 1022,17	154,87 79,86	8822 5111	774 399	2937	4959 1102	14884	
2	2	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для одежды 844x440x2100	шт	1	76803,57		76804		76804		76804	
3	3	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф детской одежды 4-х местный,ЛДСП Бук ШДО(4)с отверстиями в нижней части для подсушки одежды 1296x350x1365	шт	3	76803,57		230411		230411		230411	
4	4	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для одежды 3-х местный,ЛДСП"Бук"ШДО(4) с отверстиями в нижней части для подсушки одежды 976x350x1365	шт	1	58732,14		58732		58732		58732	
5	5	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Банкетка четырехместная,жёсткая 1296x320x166	шт	3	31625		94875		94875		94875	
6	6	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Банкетка трехместная,жёсткая 976x320x166	шт	1	31625		31625		31625		31625	
7	7	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Табурет квадратный (сиденье-пластик) 300x300x420	шт	1	9487,5		9488		9488		9488	
8	8	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Табурет квадратный (сиденье-пластик) 300x300x420	шт	1	9487,5		9488		9488		9488	
9	9	Е11-170101-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Ванны /моечные/. Установка	комплект	1	6105,42 5455,69	213,95 107,76	6105 5456	214 108	436	5452 925	12482	
10	10	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200x600x860мм) ВМП-6-2-5 РН	шт	1	230410,71		230411		230411		230411	
11	11	Е11-100111-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	3	1764,37 1022,17	154,87 79,86	5293 3066	465 240	1762	2975 661	8930	
12	12	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф навесной с сушилкой (с фасадами МДФ) 800x300x724	шт	1	49696,43		49696		49696		49696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф навесной (с фасадами МДФ) 800х300х724	шт	1	49696,43		49696		49696		49696	
14	14	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол рабочий (с фасадами МДФ) 800х600х850	шт	1	58732,14		58732		58732		58732	
15	15	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стул мягкий.Каркас из круглой трубы чёрный	шт	1	9487,50	--	9488	--	9488	--	9488	
16	16	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стул детский регулируемый (р,гр,№0,1,2,3) 220/260/300/340	шт	15	8583,93	--	128759	--	128759	--	128759	
17	17	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1764,37	154,87	1764	155	587	992	2976	
						1022,17	79,86	1022	80		220		
18	18	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол преподавателя корпусной с подвесной тумбой 1200х600х760	шт	1	40660,71	--	40661	--	40661	--	40661	
19	19	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Доска поворотная напольная 750х1012мм(зелёная)	шт	1	40660,71	--	40661	--	40661	--	40661	
20	20	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	6	1764,37	154,87	10586	929	3524	5951	17860	
						1022,17	79,86	6133	479		1323		
21	21	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Комплект шкафов для игрушки и пособий Солнышко-1 2572х425х1230	шт	1	10842,86	--	10843	--	10843	--	10843	
22	22	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для игрушек и пособий угловой-2шт 422х422х1230	шт	2	31625,00	--	63250	--	63250	--	63250	
23	23	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф-стеллаж для игрушек и пособий узкий-2шт 441х425х1230	шт	2	31625,00	--	63250	--	63250	--	63250	
24	24	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф-стеллаж для игрушек и пособий широкий 846х425х1230	шт	1	31625,00	--	31625	--	31625	--	31625	
25	25	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для учебных пособий (верхняя и нижняя часть с дверками,между ними 4 выдвижных ящика) 844х376х1835	шт	1	76803,57	--	76804	--	76804	--	76804	
26	26	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стойка (уголок природы) две полки 904х310х836	шт	1	13553,57	--	13554	--	13554	--	13554	
27	27	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	11	1764,37	154,87	19408	1703	6461	10910	32744	
						1022,17	79,86	11244	878		2425		
28	28	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол детский квадратный (регулируемый) Ламинированная столешница цветная (р.гр.№0-3) 700х700х(400/460/520/580)	шт	4	22589,29	--	90357	--	90357	--	90357	
29	29	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол детский"Знай-ка"(р.гр.№2,3) 1200х500х520х/580(стол ленточный)	шт	5	4066,07	--	20330	--	20330	--	20330	
30	30	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф комбинированный (для белья и одежды) 849х376х1835	шт	2	40660,71	--	81321	--	81321	--	81321	
31	31	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Кровать детская (спальное место 1200х600) 1436х640х600	шт	15	22589,29	--	338839	--	338839	--	338839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1764,37 1022,17	154,87 79,86	1764 1022	155 80	587	992 220	2976	
33	33	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для уборочного инвентаря 749x423x1580	шт	1	40660,71 --	-- --	40661 --	-- --	40661	-- --	40661	
34	34	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Установка /вешалка/	изделие	3	1764,37 1022,17	154,87 79,86	5293 3066	465 240	1762	2975 661	8930	
35	35	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Вешалка для полотенец на 5 крючков 718x138x615	шт	3	5873,21 --	-- --	17620 --	-- --	17620	-- --	17620	
36	36	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стеллаж для горшков (Стеллаж СТКН-950/500(950x500x1600) СТКН-950/500	шт	1	76803,57 --	-- --	76804 --	-- --	76804	-- --	76804	
37	37	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	5	1764,37 1022,17	154,87 79,86	8822 5111	774 399	2937	4959 1102	14884	
38	38	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для одежды 844x440x2100	шт	1	76803,57 --	-- --	76804 --	-- --	76804	-- --	76804	
39	39	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф детской одежды 4-х местный,ЛДСП"Бук" ШДО(4)с отверстиями в нижней части для подсушки одежды 1296x350x1365	шт	3	76803,57 --	-- --	230411 --	-- --	230411	-- --	230411	
40	40	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для одежды 3-х местный,ЛДСП"Бук"ШДО(4) с отверстиями в нижней части для подсушки одежды 976x350x1365	шт	1	58732,14 --	-- --	58732 --	-- --	58732	-- --	58732	
41	41	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Банкетка четырехместная,жёсткая 1296x320x166	шт	3	31625,00 --	-- --	94875 --	-- --	94875	-- --	94875	
42	42	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Банкетка трехместная,жёсткая 976x320x166	шт	1	31625,00 --	-- --	31625 --	-- --	31625	-- --	31625	
43	43	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Табурет квадратный (сиденье-пластик) 300x300x420	шт	1	9487,50 --	-- --	9488 --	-- --	9488	-- --	9488	
44	44	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Табурет квадратный (сиденье-пластик) 300x300x420	шт	1	9487,50 --	-- --	9488 --	-- --	9488	-- --	9488	
45	45	Е11-170101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Ванны /моечные/. Установка	комплект	1	6105,42 5455,69	213,95 107,76	6105 5456	214 108	435	5452 925	12482	
46	46	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200x600x860мм) ВМП-6-2-5 РН	шт	1	230410,71 --	-- --	230411 --	-- --	230411	-- --	230411	
47	47	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	3	1764,37 1022,17	154,87 79,86	5293 3066	465 240	1762	2975 661	8930	
48	48	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф навесной с сушилкой (с фасадами МДФ) 800x300x724	шт	1	49696,43 --	-- --	49696 --	-- --	49696	-- --	49696	
49	49	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф навесной (с фасадами МДФ) 800x300x724	шт	1	49696,43 --	-- --	49696 --	-- --	49696	-- --	49696	
50	50	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол рабочий (с фасадами МДФ) 800x600x850	шт	1	58732,14 --	-- --	58732 --	-- --	58732	-- --	58732	
51	51	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стул мягкий.Каркас из круглой трубы чёрный		1	9487,50	--	9488	--		--	9488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		--	--	--	--	9488	--		
52	52	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стул детский регулируемый (р.гр.№0,1,2,3) 220/260/300/340	шт	15	8583,93 --	-- --	128759 --	-- --	128759	-- --	128759	
53	53	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1764,37 1022,17	154,87 79,86	1764 1022	155 80	587	992 220	2976	
54	54	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол преподавателя корпусной с подвесной тумбой 1200x600x760	шт	1	40660,71 --	-- --	40661 --	-- --	40661	-- --	40661	
55	55	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Доска поворотная напольная 750x1012мм(зелёная)	шт	1	40660,71 --	-- --	40661 --	-- --	40661	-- --	40661	
56	56	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	6	1764,37 1022,17	154,87 79,86	10586 6133	929 479	3524	5951 1323	17860	
57	57	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Комплект шкафов для игрушки и пособий Солнышко-1 2572x425x1230	шт	1	10842,86 --	-- --	10843 --	-- --	10843	-- --	10843	
58	58	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для игрушек и пособий угловой-2шт 422x422x1230	шт	2	31625,00 --	-- --	63250 --	-- --	63250	-- --	63250	
59	59	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф-стеллаж для игрушек и пособий узкий-2шт 441x425x1230	шт	2	31625,00 --	-- --	63250 --	-- --	63250	-- --	63250	
60	60	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф-стеллаж для игрушек и пособий широкий 846x425x1230	шт	1	31625,00 --	-- --	31625 --	-- --	31625	-- --	31625	
61	61	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для учебных пособий (верхняя и нижняя часть с дверками,между ними 4 выдвижных ящика) 844x376x1835	шт	1	76803,57 --	-- --	76804 --	-- --	76804	-- --	76804	
62	62	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стойка (уголок природы) две полки 904x310x836	шт	1	13553,57 --	-- --	13554 --	-- --	13554	-- --	13554	
63	63	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол детский, (двухместный,регулируемый),Ламинированная столешница цветная (р.гр.№0-3) 1120x450x (400/460/520/580)	шт	4	22589,29 --	-- --	90357 --	-- --	90357	-- --	90357	
64	64	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол детский"Знай-ка"(р.гр.№2,3) 1200x500x520x/580(стол ленточный)	шт	5	4066,07 --	-- --	20330 --	-- --	20330	-- --	20330	
65	65	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф комбинированный (для белья и одежды) 849x376x1835	шт	2	40660,71 --	-- --	81321 --	-- --	81321	-- --	81321	
66	66	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Кровать детская (спальное место 1200x600) 1436x640x600	шт	15	22589,29 --	-- --	338839 --	-- --	338839	-- --	338839	
67	67	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1764,37 1022,17	154,87 79,86	1764 1022	155 80	587	992 220	2976	
68	68	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для уборочного инвентаря 749x423x1580	шт	1	40660,71 --	-- --	40661 --	-- --	40661	-- --	40661	
69	69	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Установка /вешалка/	изделие	3	1764,37 1022,17	154,87 79,86	5293 3066	465 240	1762	2975 661	8930	
70	70	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Вешалка для полотенец на 5 крючков 718x138x615	шт	3	5873,21 --	-- --	17620 --	-- --	17620	-- --	17620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стеллаж для горшков (Стеллаж СТКН-950/500(950x500x1600) СТКН-950/500	шт	1	76803,57 --	-- --	76804 --	-- --	76804	-- --	76804 4260384	
			Итого по разделу: 1. ЭТАЖ 1										
			Раздел: 2. ЭТАЖ 2										
72	72	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	5	1764,37 1022,17	154,87 79,86	8822 5111	774 399	2937	4959 1102	14884	
73	73	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для одежды 844x440x2100	шт	1	76803,57 --	-- --	76804 --	-- --	76804	-- --	76804	
74	74	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф детской одежды 4-х местный,ЛДСП"Бук" ШДО(4)с отверстиями в нижней части для подсушки одежды 1296x350x1365	шт	3	76803,57 --	-- --	230411 --	-- --	230411	-- --	230411	
75	75	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для одежды 3-х местный,ЛДСП"Бук"ШДО(4) с отверстиями в нижней части для подсушки одежды 976x350x1365	шт	1	58732,14 --	-- --	58732 --	-- --	58732	-- --	58732	
76	76	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Банкетка четырехместная,жёсткая 1296x320x166	шт	3	31625,00 --	-- --	94875 --	-- --	94875	-- --	94875	
77	77	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Банкетка трехместная,жёсткая 976x320x166	шт	1	31625,00 --	-- --	31625 --	-- --	31625	-- --	31625	
78	78	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Табурет квадратный (сиденье-пластик) 300x300x420	шт	1	9487,50 --	-- --	9488 --	-- --	9488	-- --	9488	
79	79	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Табурет квадратный (сиденье-пластик) 300x300x420	шт	1	9487,50 --	-- --	9488 --	-- --	9488	-- --	9488	
80	80	Е11-170101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Ванны /моечные/. Установка	комплект	1	6105,42 5455,69	213,95 107,76	6105 5456	214 108	435	5452 925	12482	
81	81	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Ванна моечная двухсекционная (г.р.1200x600x860мм) ВМП-6-2-5 РН	шт	1	230410,71 --	-- --	230411 --	-- --	230411	-- --	230411	
82	82	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	3	1764,37 1022,17	154,87 79,86	5293 3066	465 240	1762	2975 661	8930	
83	83	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф навесной с сушилкой (с фасадами МДФ) 800x300x724	шт	1	49696,43 --	-- --	49696 --	-- --	49696	-- --	49696	
84	84	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф навесной (с фасадами МДФ) 800x300x724	шт	1	49696,43 --	-- --	49696 --	-- --	49696	-- --	49696	
85	85	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол рабочий (с фасадами МДФ) 800x600x850	шт	1	58732,14 --	-- --	58732 --	-- --	58732	-- --	58732	
86	86	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стул мягкий.Каркас из круглой трубы чёрный	шт	1	9487,50 --	-- --	9488 --	-- --	9488	-- --	9488	
87	87	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стул детский регулируемый (р,гр,№0,1,2,3) 220/260/300/340	шт	15	8583,93 --	-- --	128759 --	-- --	128759	-- --	128759	
88	88	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1764,37 1022,17	154,87 79,86	1764 1022	155 80	587	992 220	2976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол преподавателя корпусной с подвесной тумбой 1200х600х760	шт	1	40660,71 --	-- --	40661 --	-- --	40661	-- --	40661	
90	90	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Доска поворотная напольная 750х1012мм(зелёная)	шт	1	40660,71 --	-- --	40661 --	-- --	40661	-- --	40661	
91	91	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	6	1764,37 1022,17	154,87 79,86	10586 6133	929 479	3524	5951 1323	17860	
92	92	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Комплект шкафов для игрушки и пособий Солнышко-1 2572х425х1230	шт	1	10842,86 --	-- --	10843 --	-- --	10843	-- --	10843	
93	93	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для игрушек и пособий угловой-2шт 422х422х1230	шт	2	31625,00 --	-- --	63250 --	-- --	63250	-- --	63250	
94	94	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф-стеллаж для игрушек и пособий узкий-2шт 441х425х1230	шт	2	31625,00 --	-- --	63250 --	-- --	63250	-- --	63250	
95	95	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф-стеллаж для игрушек и пособий широкий 846х425х1230	шт	1	31625,00 --	-- --	31625 --	-- --	31625	-- --	31625	
96	96	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для учебных пособий (верхняя и нижняя часть с дверками,между ними 4 выдвижных ящика) 844х376х1835	шт	1	76803,57 --	-- --	76804 --	-- --	76804	-- --	76804	
97	97	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стойка (уголок природы) две полки 904х310х836	шт	1	13553,57 --	-- --	13554 --	-- --	13554	-- --	13554	
98	98	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	4	1764,37 1022,17	154,87 79,86	7057 4089	619 319	2349	3967 882	11906	
99	99	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф-стеллаж для игрушек и пособий узкий-2шт 441х425х1230	шт	2	31625,00 --	-- --	63250 --	-- --	63250	-- --	63250	
100	100	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф-стеллаж для игрушек и пособий широкий 846х425х1230	шт	1	31625,00 --	-- --	31625 --	-- --	31625	-- --	31625	
101	101	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для учебных пособий (верхняя и нижняя часть с дверками,между ними 4 выдвижных ящика) 844х376х1835	шт	1	76803,57 --	-- --	76804 --	-- --	76804	-- --	76804	
102	102	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стойка (уголок природы) две полки 904х310х836	шт	1	13553,57 --	-- --	13554 --	-- --	13554	-- --	13554	
103	103	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол детский, (двухместный,регулируемый),Ламинированная столешница цветная (р.гр№0-3) 1120х450х (400/460/520/580)	шт	4	22589,29 --	-- --	90357 --	-- --	90357	-- --	90357	
104	104	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол детский"Знай-ка"(р.гр.№2,3) 1200х500х520х/580(стол ленточный)	шт	8	4066,07 --	-- --	32529 --	-- --	32529	-- --	32529	
105	105	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф комбинированный (для белья и одежды) 849х376х1835	шт	2	40660,71 --	-- --	81321 --	-- --	81321	-- --	81321	
106	106	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Кровать детская (спальное место 1200х600) 1436х640х600	шт	15	22589,29 --	-- --	338839 --	-- --	338839	-- --	338839	
107	107	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1764,37 1022,17	154,87 79,86	1764 1022	155 80	587	992 220	2976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для уборочного инвентаря 749x423x1580	шт	1	40660,71 --	-- --	40661 --	-- --	40661	-- --	40661	
109	109	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Установка /вешалка/	изделие	3	1764,37 1022,17	154,87 79,86	5293 3066	465 240	1762	2975 661	8930	
110	110	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Вешалка для полотенец на 5 крючков 718x138x615	шт	3	5873,21 --	-- --	17620 --	-- --	17620	-- --	17620	
111	111	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1764,37 1022,17	154,87 79,86	1764 1022	155 80	587	992 220	2976	
112	112	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для уборочного инвентаря 450x600x1800мм	шт	1	40660,71 --	-- --	40661 --	-- --	40661	-- --	40661	
113	113	Ц13-080305-1201 Кзтр и Кэм=1,06	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	1	2219,67 2077,60	117,72 48,58	2220 2078	118 49	24	1531 300	4051	
114	114	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Электросушитель для рук,1000Вт,220В	шт	1	22589,29 --	-- --	22589 --	-- --	22589	-- --	22589	
115	115	Ц13-100408-0623 Кзтр и Кэм=1,06	Установка компьютера	шт.	4	4843,92 4782,72	61,20 20,00	19376 19131	245 80	--	11719 2488	33582	
116	116	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Компьютер (Inter Core i5-6400,DDR4 4Gb,HDD 1Tb,DVD-RW,ATX 220W,форм-фактор Usff,клавиатура,мышь,Windows 10 Acdmc,Office 2016 std acdmc,Антивирус 1 год)	шт	4	359621,43 --	-- --	1438486 --	-- --	1438486	-- --	1438486	
117	117	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Монитор LED 21,5"	шт	4	67677,50 --	-- --	270710 --	-- --	270710	-- --	270710	
118	118	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR	шт	4	74996,43 --	-- --	299986 --	-- --	299986	-- --	299986	
119	119	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Сетевой фильтр	шт	4	7680,36 --	-- --	30721 --	-- --	30721	-- --	30721	
120	120	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2359,48 1674,80	684,68 320,04	2359 1675	685 320	--	1496 308	4164	
121	121	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	МФУ	шт	1	94875,00 --	-- --	94875 --	-- --	94875	-- --	94875	
122	122	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1764,37 1022,17	154,87 79,86	1764 1022	155 80	587	992 220	2976	
123	123	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для одежды 844x440x2100	шт	1	76803,57 --	-- --	76804 --	-- --	76804	-- --	76804	
124	124	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стул мягкий.Каркас из круглой трубы чёрный	шт	8	9487,50 --	-- --	75900 --	-- --	75900	-- --	75900	
125	125	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	12	1764,37 1022,17	154,87 79,86	21172 12266	1858 958	7048	11902 2646	35720	
126	126	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол преподавателя корпусной с подвесной тумбой 1200x600x760	шт	8	40660,71 --	-- --	325286 --	-- --	325286	-- --	325286	
127	127	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для учебных пособий (со стеклом)849x376x1835	шт	4	49696,43 --	-- --	198786 --	-- --	198786	-- --	198786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Музыкальный центр	шт	1	137342,86 --	-- --	137343 --	-- --	137343	-- --	137343	
129	129	Е11-100111-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Установка /телевизор/	изделие	1	1764,37 1022,17	154,87 79,86	1764 1022	155 80	587	992 220	2976	
130	130	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Телевизор плазменный 55х(215Вт)с кронштейном крепления LED Samsung UE55KS9000U Gray-Black	шт	1	178907,14 --	-- --	178907 --	-- --	178907	-- --	178907	
131	131	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Кронштейн для телевизора	шт	1	4337,14 --	-- --	4337 --	-- --	4337	-- --	4337	
132	132	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стул детский регулируемый (р.гр.№1-3)260/300/340	шт	15	9487,50 --	-- --	142313 --	-- --	142313	-- --	142313	
133	133	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Тумба для телевизора	шт	1	22589,29 --	-- --	22589 --	-- --	22589	-- --	22589	
			Итого по разделу: 2. ЭТАЖ 2									5693090	
			Раздел: 3. Оборудование без позиции на плане : групповая для групповых (3 комплекта на 3 группы)										
134	134	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Дидактические игрушки,для развития мелкой моторики рук	шт	5	149089,29 --	-- --	745446 --	-- --	745446	-- --	745446	
135	135	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Дидактические игрушки	шт	6	167160,71 --	-- --	1002964 --	-- --	1002964	-- --	1002964	
136	136	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Мозаика	шт	6	9487,50 --	-- --	56925 --	-- --	56925	-- --	56925	
137	137	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Ведерко	шт	5	2258,93 --	-- --	11295 --	-- --	11295	-- --	11295	
138	138	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Строительный набор малый	шт	4	11294,64 --	-- --	45179 --	-- --	45179	-- --	45179	
139	139	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Строительный набор большой	шт	2	22589,29 --	-- --	45179 --	-- --	45179	-- --	45179	
140	140	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Конструктор с пластмассовыми и деревянными деталями	шт	4	13101,79 --	-- --	52407 --	-- --	52407	-- --	52407	
141	141	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Конструктор с металлическими деталями	шт	7	23492,86 --	-- --	164450 --	-- --	164450	-- --	164450	
142	142	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Комплект музыкальных и звуковых игрушек	шт	1	89453,57 --	-- --	89454 --	-- --	89454	-- --	89454	
143	143	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Музыкальные национальные инструменты	шт	1	167160,71 --	-- --	167161 --	-- --	167161	-- --	167161	
144	144	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Игрушка "Транспорт"	шт	7	8855,00 --	-- --	61985 --	-- --	61985	-- --	61985	
145	145	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Мебель игрушечная		3	14908,93	--	44727	--		--	44727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		--	--	--	--	44727	--		
146	146	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Посуда десткая	шт	3	13553,57 --	-- --	40661 --	-- --	40661	-- --	40661	
147	147	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Пазлы	шт	7	3795,00 --	-- --	26565 --	-- --	26565	-- --	26565	
148	148	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Муляжи овощей и фруктов	шт	3	3252,86 --	-- --	9759 --	-- --	9759	-- --	9759	
149	149	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Куклы с сезонной одеждой	шт	3	7228,57 --	-- --	21686 --	-- --	21686	-- --	21686	
150	150	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Ширма для кукольного театра	шт	1	35239,29 --	-- --	35239 --	-- --	35239	-- --	35239	
151	151	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Куклы для настольного театра	шт	3	53310,71 --	-- --	159932 --	-- --	159932	-- --	159932	
152	152	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Куклы	шт	6	8132,14 --	-- --	48793 --	-- --	48793	-- --	48793	
153	153	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Надувные и забавные игрушки	шт	1	43371,43 --	-- --	43371 --	-- --	43371	-- --	43371	
154	154	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Домино детское	шт	7	1355,36 --	-- --	9488 --	-- --	9488	-- --	9488	
155	155	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стенд для детских работ	шт	2	22589,29 --	-- --	45179 --	-- --	45179	-- --	45179	
156	156	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Строительный набор	шт	2	22589,29 --	-- --	45179 --	-- --	45179	-- --	45179	
157	157	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Геометрические фигуры	шт	4	6776,79 --	-- --	27107 --	-- --	27107	-- --	27107	
158	158	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Касса цифр	шт	7	5421,43 --	-- --	37950 --	-- --	37950	-- --	37950	
159	159	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Счетный материал	шт	7	4969,64 --	-- --	34787 --	-- --	34787	-- --	34787	
160	160	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Карточки с числами от 1 до 10	шт	15	993,93 --	-- --	14909 --	-- --	14909	-- --	14909	
161	161	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Счетные палочки	шт	15	316,25 --	-- --	4744 --	-- --	4744	-- --	4744	
162	162	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стеллаж для уголка живой природы	шт	1	43823,21 --	-- --	43823 --	-- --	43823	-- --	43823	
163	163	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Аквариум	шт	1	85839,29 --	-- --	85839 --	-- --	85839	-- --	85839	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	164	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Зеркало в рамке	шт	1	13553,57 --	-- --	13554 --	-- --	13554	-- --	13554	
165	165	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Пылесос	шт	1	49696,43 --	-- --	49696 --	-- --	49696	-- --	49696	
166	166	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Термометр бытовой	шт	2	1355,36 --	-- --	2711 --	-- --	2711	-- --	2711	
167	167	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Фартук для дежурных	шт	2	2258,93 --	-- --	4518 --	-- --	4518	-- --	4518	
168	168	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Матрац детский	шт	45	13553,57 --	-- --	609911 --	-- --	609911	-- --	609911	
169	169	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Наматрасник	шт	45	4969,64 --	-- --	223634 --	-- --	223634	-- --	223634	
170	170	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Подушка детская	шт	45	3162,50 --	-- --	142313 --	-- --	142313	-- --	142313	
171	171	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Наволочка детская	шт	135	903,57 --	-- --	121983 --	-- --	121983	-- --	121983	
172	172	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Простынь детская	шт	135	1355,36 --	-- --	182974 --	-- --	182974	-- --	182974	
173	173	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Пододеяльник детский	шт	135	4969,64 --	-- --	670901 --	-- --	670901	-- --	670901	
174	174	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Одеяло детское	шт	45	7680,36 --	-- --	345616 --	-- --	345616	-- --	345616	
175	175	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Покрывало	шт	45	1807,14 --	-- --	81321 --	-- --	81321	-- --	81321	
176	176	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Полотенце детское	шт	135	813,21 --	-- --	109784 --	-- --	109784	-- --	109784	
177	177	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Ковер для групповой комнаты	шт	3	58732,14 --	-- --	176196 --	-- --	176196	-- --	176196	
178	178	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Ковровые дорожки для спальных комнат	шт	15	5873,21 --	-- --	88098 --	-- --	88098	-- --	88098	
179	179	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шторы для групповой комнаты	шт	3	32528,57 --	-- --	97586 --	-- --	97586	-- --	97586	
180	180	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Косынка для персонала	шт	6	704,79 --	-- --	4229 --	-- --	4229	-- --	4229	
181	181	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Фартук для персонала	шт	6	3162,50 --	-- --	18975 --	-- --	18975	-- --	18975	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	182	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Халат белый для персонала	шт	6	7228,57 --	-- --	43371 --	-- --	43371	-- --	43371	
183	183	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Халат темный для персонала	шт	6	7228,57 --	-- --	43371 --	-- --	43371	-- --	43371	
184	184	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стул мягкий.Каркас из круглой трубы чёрный	шт	1	9487,50 --	-- --	9488 --	-- --	9488	-- --	9488	
185	185	Е11-100111-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1764,37 1022,17	154,87 79,86	3529 2044	310 160	1175	1984 441	5954	
186	186	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стол преподавателя корпусной с подвесной тумбой 1200x600x760	шт	1	40660,71 --	-- --	40661 --	-- --	40661	-- --	40661	
187	187	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Шкаф для учебных пособий (со стеклом)849x376x1835	шт	1	49696,43 --	-- --	49696 --	-- --	49696	-- --	49696	
188	188	компред ТОО Пищеторг Сервис /DDP/	Стеллаж универсальный 950x500x1600	шт	3	70478,57 --	-- --	211436 --	-- --	211436	-- --	211436	
			Итого по разделу: 3. Оборудование без позиции на плане : групповая для групповых (3 комплекта на 3 группы)									6570157	
			ИТОГО:					16378766 130221	15474 7882	53603 15987629	119373 25486	16523625	
			В том числе :							16179472			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5 162,30				349 315,30	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		2 445,21				351 760,51	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7 035,21				16 538 267,72	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									17 283 381,18	
			НДС			12 %		2 074 005,74				19 357 386,92	
			Итого с НДС									18 389 517,59	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						2 206 742,11	
			в том числе НДС, 12%										

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Реконструкция здания бывшей спортивной школы под детский сад "Жулдыз" в селе Балпык би Коксуского района»

Акт № 9.9.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года
Локальная смета 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПРОЕЗДЫ,ТРОТАУАРЫ,ДОРОГИ										
1	14	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1595,4887	1983,36 / 34,33	226,31 / 37,05	3164434 / 54778	361075 / 59113	2748580	123002 / 262995	3550431	
2	30	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	43,47	3133,19 / 2484,43	249,16 / 102,1	136200 / 107998	10831 / 4438	17371	98944 / 18812	253956	
3	31	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	43,47	8659		376407		376407	30113	406520	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ПРОЕЗДЫ,ТРОТАУАРЫ,ДОРОГИ									4210907	
			Раздел: 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
4	32	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	322,66	410,96 / 397,11	13,85 / 3,87	132599 / 128130	4469 / 1249	0	113853 / 19716	266168	
5	33	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,133	8376,36 / 217,41	1353,25 / 351,95	135136 / 3508	21832 / 5678	109796	9920 / 11605	156661	
6	34	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	322,66	465,34 / 87,94	219,75 / 55,84	150148 / 28376	70904 / 18017	50867	40826 / 15278	206252	
7	35	Е11-470214-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,032266	8377,83 / 0	8377,83 / 3355,83	270 / 0	270 / 108	0	95 / 29	394	
8	36	С1261-501-0101	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0,0030653	46258		142		142	11	153	
9	37	Е11-470102-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	434	4494,87 / 2702,75	317,03 / 121,82	1950775 / 1172995	137591 / 52870	640189	1078761 / 242363	3271899	
10	38	Е11-470103-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	434	5253,6 / 3774,3	1326,05 / 473,72	2280061 / 1638045	575505 / 205594	66510	1622403 / 312197	4214661	
11	39	С1254-104-0103	Ирга с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	434	9788		4247992		4247992	339839	4587831	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									12704019	
			Раздел: 3. МАФ										
12	48	У86-010307-0104 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	408798 / 31822	14308 / 5136	408798 / 31822	14308 / 5136	362668	0 / 32704	441502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	50	У86-010210-0103 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	106057	3158	106057	3158	92602	0	114542	
						10297	1153	10297	1153		8485		
14	51	У86-010201-0113 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	654522	905	654522	905	614244	0	706884	
						39373	367	39373	367		52362		
15	52	У86-010209-0102 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект	1	145982	2365	145982	2365	131844	0	157661	
						11773	825	11773	825		11679		
16	53	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	7210,86	1158,41	14422	2317	1184	12671	29260	
						5460,48	405,51	10921	811		2167		
17	54	С1251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35 5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1	10770		10770		10770		11632	
											862		
18	55	С1251-101-0127	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	6005		6005		6005		6485	Казахстан
											480		
19	56	С1251-102-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	1	6368		6368		6368		6877	Казахстан
											509		
			Итого по разделу: 3. МАФ									1474843	
			ИТОГО:					13927088	1205530	9483539	3100475	18389768,73	
								3238016	355359		1362206		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		275 846,53				18 665 615,26	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		130 659,31				18 796 274,57	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		375 925,49				19 172 200,06	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									20 035 982,44	
			НДС			12 %		2 404 317,89				22 440 300,33	
			Итого с НДС									21 318 285,33	
			Итого с учетом тендерной скидки			0,95000000082						2 558 194,24	
			в том числе НДС, 12%										
			Итого по актам №9.1.-9.9.									74 056 814,81	
			в том числе НДС, 12%									8 886 817,78	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Турганбаев Д.К.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" _____ Болгамбеков Н.К.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис" _____ Ахметова Б.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нур-Шапагат-Курылыс" _____ Кереев К.Н.