Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»

Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

Договор субподряда №32 от 07.07.2021 г.

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с.Макашевка Тайыншинского района СКО

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		32	07.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 811 273,07	1 617 208,10		-	-	-	-	-	194 064,97	1 811 273,07

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

БИН/ИИН 070340005757

Субподрядчик:

Директор ТОО "Almas Group"

Уразбаев А.М.

БИН 160140024280

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»

Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
Договор субподряда №32 от 07.07.2021 г.
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с.Макашевка Тайыншинского района СКО

Акт выполненных работ №2
за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Резервная скважина

РАЗДЕЛ 1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

21	С123-010101-0107 2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	25,9	853,00	--	22093	--	22093	--	23860
		СП - 8%			--	--	--	--		1767	
22	С123-040102-1102 2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	50687,00	--	50687	--	50687	--	54742
		СП - 8%			--	--	--	--		4055	
23	Ц13-121203-0203 1312-1203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7779,59	259,34	15559	519	242	9056	26584
		НР - 61%; СП - 8%			7399,00	23,95	14798	48		1969	
24	С123-040102-1102 2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	50687,00	--	50687	--	50687	--	54742
		СП - 8%			--	--	--	--		4055	
25	С123-041001-3601 2304-1001-3601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	1	205012,00	--	205012	--	205012	--	221413

		СП - 8%									
26	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка			--	--	--	--		16401	
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	2472,07	--	2472	--	2215	252	2942
					256,74	--	257	--		218	
27	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка									
		НР - 99%; СП - 8%	фланец	3	465,86	27,36	1398	82	64	1239	2848
					417,28	--	1252	--		211	
28	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	3	1151,00	--	3453	--	3453	--	3729
					--	--	--	--		276	
29	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка									
		НР - 99%; СП - 8%	фланец	1	898,67	54,72	899	55	62	775	1807
					782,40	--	782	--		134	
30	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	2	2267,00	--	4534	--	4534	--	4897
					--	--	--	--		363	
31	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов									
		НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	0,55	1960,51	934,83	1078	514	17	416	1614
					994,99	245,10	547	135		120	
32	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	0,4	1148,00	--	459	--	459	--	496
					--	--	--	--		37	
33	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
		СП - 8%	шт.	1	320,00	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--		26	
34	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов									
		НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	0,2	2265,83	1108,36	453	222	2	175	678
					1145,55	286,85	229	57		50	

35	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1047,00	--	1047	--	1047	--	1131
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
36	Ц13-120101-0203 1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,2	1751,58	875,76	350	175	2	133	522
		НР - 61%; СП - 8%			862,98	227,45	173	45		39	
37	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	464,00	--	93	--	93	--	100
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
38	С123-020101-1014 2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм х 3,5 мм - 42 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	501,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
39	С123-010101-0109 2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 60, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,1	1481,00	--	148	--	148	--	160
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
40	Ц13-120108-0302 1312-0108-0302 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	11,2	1193,75	38,03	13370	426	725	7523	22564
		НР - 61%; СП - 8%			1091,00	10,07	12219	113		1671	
41	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	1346,00	--	1615	--	1615	--	1744
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
42	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	1078,00	--	10780	--	10780	--	11642
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
43	Ц13-120101-0203 1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30	1751,58	875,76	52547	26273	385	19955	78303
		НР - 61%; СП - 8%			862,98	227,45	25889	6824		5800	

44	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	30	257,00 --	--	7710 --	--	7710	-- 617	8327
45	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1215,11 415,24	799,87 206,91	1215 415	800 207	--	616 146	1978
46	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1485,00 --	--	1485 --	--	1485	-- 119	1604
		УРОВНЕМЕР									
47	Ц13-110203-0204 1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 прим	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа *НР - 75%; СП - 8%*	комплект	1	5449,34 2549,25	1573,22 583,00	5449 2549	1573 583	1327	2349 624	8422
48	С123-070504-0113 2307-0504-0113 РСНБ РК 2015	Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002 (миллиамперметр) *СП - 8%*	шт.	1	1885,00 --	--	1885 --	--	1885	-- 151	2036
49	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки КСПП 4х1,2 *СП - 8%*	км	0,035	226144,00 --	--	7915 --	--	7915	-- 633	8548
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								548320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				59111				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30638			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8012			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						375465		
		- Накладные расходы	Тенге							42489	
		- Сметная прибыль	Тенге							40616	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Колодец для установки насоса - 2 шт.

1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6	1358,28 1358,28	-- --	8150 8150	-- --	--	5868 1121	15139
2	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,776	131,91	62,79	762	363	--	407	1262

		НР - 72%; СП - 8%			69,12	28,64	399	165		93	
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,26708							
		НР - 93%; СП - 8%			5408,62	1453,12	12262	3294	7353	2780	16245
					712,30	606,18	1615	1374		1203	
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,26708							
		НР - 91%; СП - 8%			26680,45	1040,24	60487	2358	55791	2536	68064
					1031,40	197,80	2338	448		5042	
5	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство (монолитное основание)**	м3	7,24							
		НР - 91%; СП - 8%			39022,29	4416,43	282521	31975	191712	58762	368587
					8126,25	792,83	58834	5740		27303	
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 30 мм)**	м2 стяжки	6,28							
		НР - 94%; СП - 8%			791,70	25,07	4972	157	3040	1737	7246
					282,66	11,60	1775	73		537	
7	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Ко=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	12,56							
		НР - 94%; СП - 8%			128,47	4,26	1614	54	1516	64	1812
					3,49	1,92	44	24		134	
8	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,72							
		НР - 99%; СП - 8%			35571,46	8106,63	167897	38263	89948	53659	239280
					8408,14	3075,04	39686	14514		17724	
9	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2							
		СП - 8%			28276,00	–	56552	–	56552	–	61076
					–	–	–	–		4524	
10	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2							
		СП - 8%			7392,00	–	14784	–	14784	–	15967
					–	–	–	–		1183	
11	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4							
		СП - 8%			29035,00	–	116140	–	116140	–	125431
					–	–	–	–		9291	
12	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2							
		СП - 8%			19770,00	–	39540	–	39540	–	42703
					–	–	–	–		3163	

13	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6637,00	–	13274	–	13274	–	14336
		СП - 8%			–	–	–	–		1062	
14	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3441,00	–	6882	–	6882	–	7433
		СП - 8%			–	–	–	–		551	
15	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Установка деревянных крышек	м2 щитов	0,64	5022,23	56,10	3214	36	2977	214	3702
		НР - 99%; СП - 8%			314,72	22,26	201	14		274	
16	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00768	256479,00	–	1970	–	1970	–	2127
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
17	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4156,00	–	8312	–	8312	–	8977
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
18	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Металлические стремянки	т	0,0406	521282,00	–	21164	–	21164	–	22857
		СП - 8%			–	–	–	–		1693	
19	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	599,00	–	4792	–	4792	–	5175
		СП - 8%			–	–	–	–		383	
20	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	2295,00	–	918	–	918	–	991
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
21	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,268	131,91	62,79	299	142	–	160	496
		НР - 72%; СП - 8%			69,12	28,64	157	65		37	
22	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,134	8110,81	1469,63	9198	1667	4452	3534	13750
		НР - 94%; СП - 8%			2715,12	600,05	3079	680		1019	

23	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия		7,56	2026,42	130,01	15320	983	12641	1891	18587
						224,34	41,71	1696	315		1377	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1 061 243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					117975				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						79292			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23414			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							653758		
		- Накладные расходы	Тенге								131612	
		- Сметная прибыль	Тенге								78610	
		Всего по объекту										1 609 563
		в том числе оборудования										0
		Временные здания и сооружения 2%										32 191
		Итого										1 641 754
		Затраты при производстве в зимнее время 3,63%										59 596
		Затраты, связанные с командированием рабочих										61 521
		Итого										1 762 871
		Непредвиденные работы изатраты 2%										34 027
		Итого										1 796 898
		С понижающим коэффициентом										1 617 208,10
		НДС (12 %)										194 064,97
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										1 811 273,07

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.
БИН/ИИН 070340005757

Субподрядчик:
Директор ТОО "Almas Group"

Уразбаев А.М.
БИН 160140024280