*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района",г. Абай, ул. Абая 26, тел.: +7 (72131) 42917 44077** — **131040028622**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Охотская, 1/9, тел.: (7212) 41-55-95** — **010340003799**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №38 от 02.06.2023г. пятиэтажный дом № 3

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 20 | 31.07.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство крупнопанельного 5-ти этажного малогабаритного жилого дома №3 а на 30 а квартале | | | шт | 1 | 23 212 628,00 | 23 212 628,00 | 2 487 067,29 |
| | | | | Итого | 1 | x | 23 212 628,00 | 2 487 067,29 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Иванов / Малюшенко И.Н. Принял (Заказчик) Руководитель Мурсалов Б.К.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2024

М.П.

Приложение №4
К правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма №3

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
**Подрядчик:** ТОО "ККК ЛТД"
**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство крупнопанельного 5-ти этажного малогабаритного жилого дома № 3а на 30а квартале г.Абай"Абайского района(Привязка)

**С П Р А В К А №11**
**о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат(по ресурсному методу)**
**за июль месяц 2024г**

| Код заказчика | Код подрядчика | Источник финансирования | | договор | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | наименование | код | номер | дата | наименование | код |
| | | | | №38 | от 02.06.2023г. | | |
| | | | | доп.№5 | от 29.03.2024г. | | |

| Наименование пусковых комплексов , объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (налог на добавленную стоимость) | Всего к оплате,тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | | |
| | | месяце | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете | дополнительные затраты | | | |
| | | без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | в отчетном месяце | по монтажу и оборудованию | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 358 365 075,00 | 20 725 560,72 | 23212628 | | | | | | 2 487 067,29 | 23 212 628,00 |
| Удержание аванса 30% | 82899077,1 | | | | | | | | | 6963788,40 |
| ИТОГО к оплате: | | | | | | | | | 1 740 947,10 | 16 248 839,60 |

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел строительства Абайского района» МУТСАЛЮВ Б.К.
БИН131040028622

Подрядчик: Директор ТОО "ККК ЛТД" МАЛЮШЕНКО И.Н.
БИН/ИИН 010340003799

ГИП Эксперт технического надзора ТОО "Нурай Сервис" КАБЕНОВ А.Н.