Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",030010, ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ, ГОРОД АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПР. АБИЛКАЙЫР ХАНА, д. 40, тел. 56-14-53, тел.: 561453**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Алтын Орда, дом № 339, к.37**	**091040013644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №29 ОТ 13.02.2024Г.

Номер документа	Дата составления
5	**15.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Газификация Бильтабановской врачебной амбулатории в с.Бильтабан Кобдинского района Актюбинской области"			Работа	1	5 488 035,12	5 488 035,12	588 003,76
				Итого	1	x	5 488 035,12	588 003,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сакенова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2024

М.П.

Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Наименование строительства и его адрес: Газификация Бильтабановской врачебной амбулатории в селе Бильтабан Кобдинского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		29	13.02.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**5 488 035,12**	**4 900 031,36**	**2 536 982,36**		**2 363 049,00**				**588 003,76**	**5 488 035,12**
Акт приемки выполненных работ №1		4 900 031,36	2 536 982,36		2 363 049				588 003,76	5 488 035,12

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____

Технадзор:
ТОО «Айбын Инжиниринг»

Эксперт _____ **Ыныштык Д.Ш. ,Муканов К.Ж.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Руководитель _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор:
ТОО «Актам-инжиниринг»

Ведущий специалист _____ **Ешимкулов Н.Т.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Наименование стройки - Газификация Бильтабановской врачебной амбулатории в селе Бильтабан Кобдинского района Актюбинской области
Шифр стройки 2023-08-25
Договор №29 от 13.02.2024 г
Шифр объекта 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль месяц 2024 года.

Газификация Бильтабановской врачебной амбулатории в селе Бильтабан Кобдинского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код	Наименование работ и затрат	Единица измерен	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 2-01-01-01 на внутренние сети электроснабжения				
		Раздел 1. Газовое оборудование, ИТОГО:	тенге			**3 483 487**
		Подраздел 1.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			**3 483 487**
1	6114-0102-0306	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	19	2026	38 494
2	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	1 м	7	536	3 752
3	241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	1 м	12	463	5 556
4	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	19	549	10 431
5	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	1 шт.	3	137	411
6	6117-0301-0301	Установка клапанов предохранительных, диаметр до 50	шт.	2	12054	24 108
7	290-000-0001 (пл)	Клапан запорный термочувствительный УЗТГ-2	1 шт	1	20635,71	20 636
8	290-000-0002 (пл)	Электромагнитный клапан КЗГЭМ д.20 мм	1 шт	1	21495,54	21 496
9	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	7588	22 764
10	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	5464	5 464
11	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	5751	11 502
12	6116-0101-0206	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	245969	491 938
13	580-000-0001 (пл)	Водогрейный котел Буран бойлер ВВ-200Ga	1 шт	2	700754,46	1 401 509
14	612-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	2	5052	10 104

15	290-000-0002 (пл)	Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1	1 шт	1	33533,04	33 533
16	290-000-0003 (пл)	Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-2	1 шт	1	38691,96	38 692
17	6125-1001-0102	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 5 кг	шт.	1	7609	7 609
18	245-802-0204	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R"	1 шт.	1	77775	77 775
19	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	124907	249 814
20	511-401-0102	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт	1 шт.	2	480770	961 540
21	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	19	2146	40 774
22	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	2,33	1447	3 372
23	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	2,33	314	732
24	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,33	248	578
25	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,66	194	904
		Раздел 2. Газоход Ф150 мм, ИТОГО:	тенге			11 895
		Подраздел 2.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			11 895
26	6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0,9	7601	6 841
27	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	1 м2	0,9	5616	5 054
		Раздел 3. Дымовая труба Ф150 мм, ИТОГО:	тенге			316 737
		Подраздел 3.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			316 737
28	6118-0101-0301	Прокладка дымовой трубы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,9	7601	14 442
29	246-103-0101	Труба дымовая из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	1 м2	1,9	5616	10 670
30	6118-0208-0401	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	8,1	281	2 276
		неучтенные ресурсы				
30.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,1	775	6 278
31	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 45*45 мм, толщиной 4 мм	1 т	0,0081	453626	3 674
32	6118-0206-0107	Установка люка герметического	шт.	1	11592	11 592
33	246-301-0701	Люк для осмотра	1 шт.	1	219	219
34	6118-0203-0801	Установка дымовой клапан диаметр до 250 мм	шт.	1	6522	6 522

35	246-303-0301	Дымовой клапан из сортовой стали круглый диаметром до 160 мм	1 шт.	1	5292	5 392
36	6114-0102-0306	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	0,5	2026	1 013
37	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	1 м	0,5	343	172
38	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	7588	7 588
39	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	5751	5 751
40	6111-0101-0901	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	91226	63 858
41	234-201-0101 Коб=1,08	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	1 м3	0,756	24996	18 897
42	6111-0301-0202	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м2 поверхности	7,5	8266	61 995
43	246-103-0104 Коб=1,22	Детали покрытия из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	1 м2	9,15	9417	86 166
44	6118-0204-0301	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10232	10 232
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 812 119,00
		Локальная смета 4-01-01-01 на Газопровод стальной надземный низкого давления				
		Раздел 1. Газопровод надземный низкого давления, ИТОГО:	тенге			506 363
		Подраздел 1.1. Установка и подключение ГРПШ-6 (1 шт), ИТОГО	тенге			116 375
1	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,2	10399	2 080
2	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,081	28881	2 339
3	212-101-0608 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	0,08262	30600	2 528
4	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,96	4621	4 436
5	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0147	373864	5 496
6	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50 х 50 мм	1 т	0,0147	422485	6 211
7	214-101-0102	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,003	387012	1 161
8	6117-0301-0101	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	66904	66 904

9	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	1	1590	1 590
10	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	7588	7 588
11	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-	1 шт.	1	3525	3 525
12	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	1	331	331
13	241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	1 шт.	1	163	163
14	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	1 шт.	1	391	391
15	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3879	3 879
16	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	2060	2 060
17	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	1	1447	1 447
18	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	1	314	314
19	6111-0501-0205 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2	248	496
20	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2	194	388
21	6121-0201-0121	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 89 мм	км	0,0008	3809358	3 047
		Подраздел 1.2. Трубопровод д.32 мм, ИТОГО	тенге			343 995
22	6123-0203-0101	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	1	20330	20 330
23	241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	1 м	0,23	829	191
24	6114-0102-0304	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	45	2620	117 900
25	241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	1 м	45	829	37 305
26	261-301-0219 Коб=2	Крепления для трубопроводов уголок 45*45*4 мм /кронштейны, планки/	1 кг	4,84	708	3 427
27	261-301-0221	Хомуты для крепления труб Ду20 мм	1 шт.	2	549	1 098
28	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	1 шт.	3	226	678

29	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	1	331	331
30	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8883	8 883
31	242-203-1404	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	14647	14 647
32	241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	1 шт.	4	2004	8 016
33	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	1	7061	7 061
34	6114-0102-0306	Прокладка футляра для трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	0,5	3747	1 874
35	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	45	2146	96 570
36	1339-0201-0403	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык	2	1958	3 916
37	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	8,23	1447	11 909
38	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	8,23	314	2 584
39	6111-0501-0205 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	м2	16,46	248	4 082
40	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	16,46	194	3 193
		Подраздел 1.3. Стальная опора д.57 мм (2 шт), ИТОГО	тенге			45 994
41	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,375	10399	3 900
42	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,014	16791	235
43	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,12	28881	3 466
44	212-101-0608 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	0,01224	30600	375
45	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,23	4621	5 684
46	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0396	373864	14 805
47	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	5,7	1983	11 303
48	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,003	387012	1 161
49	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	2	549	1 093
50	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	1,5	1447	2 171

51	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	1,5	314	471
52	6111-0501-0205 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3	248	744
53	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3	194	582
		Раздел 2. Газопровод подземный среднего давления, ИТОГО:	тенге			184 609
		Подраздел 2.1. Трубопровод, ИТОГО	тенге			184 609
54	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	6,2	6602	40 932
55	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	6,2	3445	21 359
56	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,022	1184877	26 067
57	241-201-0606 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	1 м	22,22	351	7 799
58	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 40 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3879	11 637
59	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3996	3 996
60	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	2	937	1 874
61	241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	1 шт.	1	2525	2 525
62	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	1	2832	2 832
63	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	22	21	462
64	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	22	17	374
65	6121-0105-0403	Укладка футляра в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм	км	0,004	1251906	5 008
66	241-202-0212 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	1 м	4,04	2539	10 258
67	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	22	2146	47 212
68	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2274	2 274
		ВСЕГО по смете:	Тенге			690973
		ИТОГО:				4 503 092,00
		В том числе оборудование				2 363 049,00

		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)				149 803,00
		Итого				4 652 895,00
		Сметная прибыль (5)%				114 492,00
		Непредвиденные работы и затраты (5)%				232 645,00
		Итого				5 000 032,00
		Тендерная скидка 2%				4 900 031,36
		Налог на добавленную стоимость (12%)				588 003,76
		Всего по Акту				**5 488 035,12**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и

Руководитель _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Руководитель _____ **Сакенова Г.Т.**

Технадзор:
ТОО «Айбын Инжиниринг»

Эксперт _____ **Тыныштык Д.Ш., Муканов К.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО «Актам-инжиниринг»

Ведущий специалист _____ **Ешимкулов Н.Т.**