Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",030010, ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ, ГОРОД АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПР. АБИЛКАЙЫР ХАНА, д. 40, тел. 56-14-53, тел.: 561453**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Алтын Орда, дом № 339, к.37**	**091040013644**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№28 ОТ 13.02.2024Г.	

Номер документа	Дата составления
4	**15.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Газификация Жанаталапского медицинского пункта в с.Жанаталап, Кобдинского района, Актюбинской области"			Работа	1	4 874 411,96	4 874 411,96	522 258,42
				Итого	1	x	4 874 411,96	522 258,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сакенова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2024

М.П.

Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Наименование строительства и его адрес: Газификация Жанаталапского медицинского пункта в селе Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		28	13.02.2024				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**4 874 411,96**	**4 352 153,54**	**1 989 104,54**		**2 363 049,00**				**522 258,42**	**4 874 411,96**
Акт приемки выполненных работ №1		4 352 153,54	1 989 104,54		2 363 049,00				522 258,42	4 874 411,96

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Руководитель _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Руководитель _____ **Сакенова Г.Т.**

Технадзор:
ТОО «Айбын Инжиниринг»

Эксперт _____ **Бынынштык Д.Ш., Муканов К.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО «Актам-инжиниринг»

Ведущий специалист _____ **Ешимкулов Н.Т.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области **Форма 2В**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование стройки - **Газификация Жанаталапского медицинского пункта в селе Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области**

Шифр стройки 2023-08-25

Договор №28 от 13.02.2024 г

Шифр объекта 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль месяц 2024 года.

Газификация Жанаталапского медицинского пункта в селе Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядк у	Шифр позиции норматива, код	Наименование работ и затрат	Единица измерен	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 2-01-01-01 на внутренние сети электроснабжения				
		Раздел 1. Газовое оборудование, ИТОГО:	тенге			**3 483 487**
		Подраздел 1.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			**3 483 487**
1	**6114-0102-0306**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**19**	**2026**	**38 494**
2	**241-102-0101**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм**	**1 м**	**7**	**536**	**3 752**
3	**241-102-0104**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм**	**1 м**	**12**	**463**	**5 556**
4	**261-301-0221**	**Хомуты для крепления труб**	**1 шт.**	**19**	**549**	**10 431**
5	**241-112-0105**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм**	**1 шт.**	**3**	**137**	**411**
6	**6117-0301-0301**	**Установка клапанов предохранительных, диаметр до 50**	**шт.**	**2**	**12054**	**24 108**
7	**290-000-0001 (пл)**	**Клапан запорный термочувствительный УЗТГ-2**	**1 шт**	**1**	**20635,71**	**20 636**
8	**290-000-0002 (пл)**	**Электромагнитный клапан КЗГЭМ д.20 мм**	**1 шт**	**1**	**21495,54**	**21 496**
9	**6114-0202-0101**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**3**	**7588**	**22 764**
10	**242-202-0301**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**5464**	**5 464**
11	**242-202-0302**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**2**	**5751**	**11 502**
12	**6116-0101-0206**	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).**	**шт.**	**2**	**245969**	**491 938**
13	**580-000-0001 (пл)**	**Водогрейный котел Буран бойлер ВВ-200Ga**	**1 шт**	**2**	**700754,46**	**1 401 509**

14	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	2	5052	10 104
15	290-000-0002 (пл)	Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1	1 шт	1	33533,04	33 533
16	290-000-0003 (пл)	Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-2	1 шт	1	38691,96	38 692
17	6125-1001-0102	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 5 кг	шт.	1	7609	7 609
18	245-802-0204	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R"	1 шт.	1	77775	77 775
19	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	124907	249 814
20	511-401-0102	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт	1 шт.	2	480770	961 540
21	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	19	2146	40 774
22	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	2,33	1447	3 372
23	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	2,33	314	732
24	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,33	248	578
25	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,66	194	904
		Раздел 2. Газоход Ф150 мм, ИТОГО:	тенге			11 895
		Подраздел 2.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			11 895
26	6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0,9	7601	6 841
27	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	1 м2	0,9	5616	5 054
		Раздел 3. Дымовая труба Ф150 мм, ИТОГО:	тенге			316 737
		Подраздел 3.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			316 737
28	6118-0101-0301	Прокладка дымовой трубы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,9	7601	14 442
29	246-103-0101	Труба дымовая из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	1 м2	1,9	5616	10 670
30	6118-0208-0401	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	8,1	281	2 276
		неучтенные ресурсы				
30.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,1	775	6 278
30.2	261-101-0221	Растворы	м3	0,00081	0	0
31	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93, ширина полки 45*45 мм, толщиной 4 мм	1 т	0,0081	453626	3 674

32	6118-0206-0107	Установка люка герметического	шт.	1	11592	11 592
33	246-301-0701	Люк для осмотра	1 шт.	1	219	219
34	6118-0203-0801	Установка дымовой клапан диаметр до 250 мм	шт.	1	6522	6 522
35	246-303-0301	Дымовой клапан из сортовой стали круглый диаметром до 160 мм	1 шт.	1	5392	5 392
36	6114-0102-0306	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	0,5	2026	1 013
37	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	1 м	0,5	343	172
38	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	7588	7 588
39	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	5751	5 751
40	6111-0101-0901	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	91226	63 858
41	234-201-0101 Коб=1,08	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880- 2011 из тонкого волокна без обкладочного материала	1 м3	0,756	24996	18 897
42	6111-0301-0202	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	7,5	8266	61 995
43	246-103-0104 Коб=1,22	Детали покрытия из оцинкованной сталии толщиной 1,0 мм круглого сечения	1 м2	9,15	9417	86 166
44	6118-0204-0301	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10232	10 232
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3812119
		Локальная смета 4-01-01-01 на Газопровод стальной надземный низкого давления				
		Раздел 1. Газопровод низкого давления, ИТОГО:	тенге			215 986
		Подраздел 1.1. Трубопровод д.32 мм, ИТОГО	тенге			166 623
1	6123-0203-0101	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	1	20330	20 330
2	241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	1 м	0,23	829	191
3	6114-0102-0304	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	17	2620	44 540
4	241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	1 м	17	829	14 093
5	261-301-0219 Коб=2	Крепления для трубопроводов уголок 45*45*4 мм /кронштейны, планки/	1 кг	4,84	708	3 427

6	261-301-0221	Хомуты для крепления труб Ду20 мм	1 шт.	2	549	1 098
7	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	1 шт.	2	226	452
8	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	1	331	331
9	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8883	8 883
10	242-203-1404	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	14647	14 647
11	241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	1 шт.	2	2004	4 008
12	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	1	7061	7 061
13	6114-0102-0306	Прокладка футляра для трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	0,5	3747	1 874
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
13.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
14	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	17	2146	36 482
15	1339-0201-0403	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык	2	1958	3 916
16	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	2	1447	2 894
17	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	2	314	628
18	6111-0501-0205 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	м2	4	248	992
19	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4	194	776
		Подраздел 1.2. Стальная опора д.57 мм (2 шт), ИТОГО	тенге			49 364
20	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,375	10399	3 900
21	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,014	16791	235
22	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,12	28881	3 466
23	212-101-0608 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	0,1224	30600	3 745
24	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,23	4621	5 684
25	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0396	373864	14 805

26	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	5,7	1983	11 303
27	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,003	387012	1 161
28	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	2	549	1 098
29	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	1,5	1447	2 171
30	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	1,5	314	471
31	6111-0501-0205 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3	248	744
32	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3	194	582
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**215986**
		ИТОГО:				**4 028 105,00**
		В том числе оборудование				**2 363 049,00**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)				116 554,00
		Итого				4 144 659,00
		Сметная прибыль (5)%				89 081,00
		Непредвиденные работы и затраты (5)%				207 233,00
		Итого				4 440 973,00
		Тендерная скидка 2%				4 352 153,54
		Налог на добавленную стоимость (12%)				522 258,42
		Всего по Акту				**4 874 411,96**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и

Руководитель _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Руководитель _____ **Сакенова Г.Т.**

Технадзор:
ТОО «Айбын Инжиниринг»

Эксперт _____ **Тельшитьк Д.Ш. ,Муканов К.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО «Актам-инжиниринг»

Ведущий специалист _____ **Ешимкулов Н.Т.**