Генподрядчик: ТОО "Гемакасес"
Подрядчик: ТОО "АстанаЛюксСтрой"
Наименование строительства: «Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26	04.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»	**11 355 148,49**	**15 025 451,79**							**1 803 054,21**	**16 828 506,00**
Удержания аванса 30 %	**0**	**0**							**0**	**0**
Удержания 5 %		**0**							**0**	**0**
Итого к оплате:	**11 355 148**	**15 025 452**							**1 803 054**	**16 828 506**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Джумашев Д.К**

Подрядчик: ТОО СК "Орда-Құрылыс"

Директор _____ **Пуртай.Н**

Генподрядчик: ТОО "Темакасес"

Подрядчик: ТОО СК "Орда-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»

Договор подряда (контракт) 26 от 04.08.2022г

АКТ №1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Уличное освещение										
	3.1 Кабельно-проводниковая продукция										
15	2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,024329	479116		11 656		11 656	–	12 589
					–		–		–	933	
0	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,5	310403		155201,5		155201,5	–	167617,62
					–		–		–	12416,12	
	3.2 Стальные конструкции										
0	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	15	698,75	566,57	10481,25	8498,55	0	5823,363	17608,98204
					132,18	294,44	1982,7	4416,6	–	1304,36904	
0	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	9365,62	1785,62	4682,81	892,81	3319,525	792,41435	5913,242298
					940,95	800,62	470,475	400,31	–	438,017948	

	Устройство НР = 91 %	м3	5,6	41313,54	1173,43	231355,824	6571,208	191691,976	31584,2436	283975,273
				5909,4	288,45	33092,64	1615,32	–	21035,20541	
0 2910-1505-4816 (пл)	Закладной фундамент для стоек типа СФГ КМ -310-М24-1060-8	шт	25	12786		319650		319650	–	345222
				–		–		–	25572	
16 2910-1505-4817 (пл)	Опора силовая фланцевая граненная горячего цинкования высотой Н=8м СФГ-400(90)-8,0-02	шт	25	106405		2660125		2660125	–	2872935
						–		–	212810	
	Итого по разделу 1									3 705 861,04
Раздел 2 Покрытие из горячего мелкозернистого асфальтобетона										
1 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	105,205	9741,36	1092,86	1024840	114974	893686	46945	1157528
				153,79	259,39	16179	27289	–	85743	
2 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,27	168893,3	1866,44	384154,6	4245,29	379909,27	2453,46	417536,67
				–	998,76	–	2271,72	–	30928,64	
3 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1600	1818,55	3	2909680	4800	2588768	343354	3513277
				197,57	1,13	316112	1808	–	260243	
4 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	1600	283,74	–	453984	–	403056	55002	549705
				31,83	–	50928	–	–	40719	

5 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	200	2656,29	32,4	531258,00	6480,00	359492,00	152801,74	738784,52
				826,43	13,14	165286,00	2628,00	–	54724,78	
6 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2	75589		15117,8		15117,8	–	16327,224
				–		–		–	1209,424	

Итого по смете	**10 099 019**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 036 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 829
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 373 031
- накладные расходы, тенге	2 261 231
в т.ч. зарплата, тенге	203 511
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 108 734

Временные здания и сооружения 2,4%			242376						
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями			10341396						
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%			176838						
ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			10518234						
Непредвиденные работы и затраты-2%			210365						
Итого			10728598						
Итого с коэфф 1,05			11265028						
Итого с коэфф ПОНИЖ -0,89999			10138525						
Налог на добавленную стоимость - 12 %			1216623						
ИТОГО по акту			11 355 148						

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Джумашев Д.К**

Подрядчик: ТОО СК "Орда-Құрылыс"

Директор _____ **Нуртай.Н**