Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел -жилищно- коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района",Атырауская область, Макатский район, п.Макат, КАНЫШ САТБАЕВ, 1**	**001240003608**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН-ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС",Республика Казахстан, Турксибский, Алматы, Руставели, дом № 3, к.6,7, тел.: 232-82-02**	**000340005982**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 93 от 16.11.2023 г Д/С №3 от 13.09.2024

Номер документа	Дата составления
28	17.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство дороги и инфраструктуры сетей полигона Макатского района ,Атырауской области			работа	1	70 000 000,00	70 000 000,00	7 500 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00	7 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кудайбергенов Джамбул Насырханович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4

к приказу Министра по инвестициям и развитию

Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского трнаспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктуры сетей полигона Макатского района ,Атырауского области"

Договор: дс.№ 3 от 13.09.2024 г,к договору № 93 от 16.11.2023 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

			Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организац-правовая форма			
			заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наимен-е	код	
					93	16.11.2023 г.					
№	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм	Стоимость выполненых работ и затрат в тыс.тенге								Сумма требуемая к перечеслению за выполненый объем за текущий месяц, с НДС
			Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Строительство дороги и инфраструктуры сетей полигона Макатского района ,Атырауского области"	тенге	297 269 946,40	28 500 000 ,00	7500000,00	21 000 000,00	0,00	25000000,01	95 000 000,01	70 000 000,00	49 000 000,00
	Итого по стройке:	**тенге**	297 269 946,40							70 000 000,00	49 000 000,00

Заказчик :ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта автомобильных дорог, и жилищной инспекции Макатского района"

руководитель отдела Ініpбай Т._____

Технический надзор ТОО Жана Консалтинг ЛТД

эксперт _____ **Онай Д.А.**

Подрядчик: ТОО "Компания Казастан Электрокомплекс"

директор Кудайбергенов Д.Н_____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение №3 от 13 сентября 2024 года, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ
за август 2024 года

№	№ сметы	Наименование объекта	Договорная стоимость	декабрь 2023 года	Выполнение 2024 года		Итого с начала строительства
					август		
1	2-1-1	Дорожные работы	173 759 780,67	25 000 000,01	70 000 000,00		95 000 000,01
2	4-1-1	Пересечение с сетями связи	1 120 884,45				
3	4-1-2	Наружное электроосвещение	37 018 582,47				
4	4-1-3	Электроснабжение	74 758 779,69				
5	5-1-1	Пересечение с сетями газоснабжения	10 611 919,12				
		Итого	**297 269 946,40**	**25 000 000,01**	**70 000 000,00**		**95 000 000,01**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта автомобильных дорог , жилищной инспекции Макатского района"
Іцірбай Т.К._____

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

эксперт Онай Д.А._____

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Кудайбергенов Д.Н._____

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение №3 от 13 сентября 2024 года, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

АКТ№1
выполненных работ за август 2024 года

Основание: ЛС №2-1-1 Дорожные работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства									
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30	Во сстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат.сложности	км	0,331	16054,00	--	5314	--	--	--	5314
						--	--	--	--		--	
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сл ожности	км	0,331	10564,00	--	3497	--	--	--	3497
						--	--	--	--		--	
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
3	3	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизирован ным способом. Группа грунтов 2	м2	921	12,63	12,63	11632	11632	--	2146	14883
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,23	--	2975		1105	
4	4	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн ость свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1731,67	212,00	--	367114	--		--	396483
			СП - 8%			--	--	--	--		29369	
5	5	С3411-102-0202 411-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузо в бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Г рузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перево зки 2 км	т·км	17316,68	228,00	--	3948203	--		--	4264059
			СП - 8%			--	--	--	--		315856	
6	6	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещ ении грунта до 10 м	м3	6130,37	112,30	112,30	688441	688441	--	144125	899142
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,65	--	200157		66576	

7	7	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	6130,37	171,97	171,97	1054240	1054240	--	222655	1379027
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,44	--	309216		102132	
8	8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	6130,37	56,91	56,91	348879	348879	--	82576	465969
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,71	--	114699		34514	
9	9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. По лив водой	м3	6130,37	136,16	111,82	834711	685498	49043	195191	1112294
			НР - 72%; СП - 8%			16,34	27,88	100170	170915		82392	
10	10	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы и полотно насыпей. Плани ровка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	11310	78,81	35,46	891341	401053	--	419488	1415673
			НР - 72%; СП - 8%			43,35	8,16	490289	92290		104844	
			Замена просадочного грунта на участке ПК0+00-ПК3+30 (ниже отметок планировки на 0,50м)									
11	11	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскава торами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4406	299,51	285,73	1319641	1258926	6081	266211	1712700
			НР - 72%; СП - 8%			12,40	71,51	54634	315073		126849	
12	12	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемнос ть свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	17132,46	124,00	--	2124425	--		--	2294379
			СП - 8%			--	--	--	--		169954	
13	13	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разр аботка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскава торами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4836	205,73	196,38	994910	949694	6673	187734	1277236
			НР - 72%; СП - 8%			7,97	45,94	38543	222166		94592	
14	14	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемно сть свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	121861,6	53,00	--	6458665	--		--	6975358
			СП - 8%			--	--	--	--		516693	
15	15	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещени и грунта до 10 м	м3	4836	112,30	112,30	543083	543082	--	113694	709296
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,65	--	157895		52519	
16	16	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кат ками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	4836	171,97	171,97	831647	831647	--	175644	1087858
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,44	--	243928		80568	

17	17	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. У плотнение прицепными катками на пневмоколесном ход у 25 т. На каждый последующий проход по одному сле ду при толщине слоя 20 см	м3	4836	56,91	56,91	275217	275217	--	65141	367585
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,71	--	90482		27227	
			РАЗДЕЛ 3.Проезжая часть									
			Устройство дорожной одежды по типу А									
18	22	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в зе мляном полотне	м2	3081,11	88,24	42,13	271877	129808	122	194079	503238
			НР - 108%; СП - 8%			46,07	12,25	141947	37744		37281	
19	24	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выр авнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Уст ройство	м3	616	13723,70	1603,44	8453799	987719	3448	435851	1703354
			НР - 108%; СП - 8%			243,77	411,37	150162	253404		711172	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	24.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	751,52	9730,24				0		
20	25	Е11-270801-0301 1127-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляного полотна автомоб ильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимер ными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	2441	2477,07	10,71	6046528	26143	354336	1109752	2709315
			НР - 108%; СП - 8%			417,20	3,75	1018385	9154		572512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	25.1	133365 С	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	2441	1904,00				0		
21	26	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ук атке каменных материалов с пределом прочности на с жатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2441	2764,32	311,27	6747705	759810	5846537	420584	7741753
			НР - 108%; СП - 8%			57,91	101,63	141358	248079		573464	
22	27	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Основани я из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины сло я к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2	2441	798,57	72,53	1949309	177045	1772264	66249	2176810
			НР - 108%; СП - 8%			--	25,13	--	61342		161252	
			Устройство дорожной одежды по типу Б									

23	31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выр авнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Уст ройство	м3	629	13723,70	1603,44	8632207	1008564	7183240	445049	9497200
			НР - 108%; СП - 8%			243,77	411,37	153331	258752		726181	
	31.1	100414 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	738,2387	9730,24				7183240		
24	32	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=2	Основани я из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	1796,65638	5528,65	622,54	9933084	1118490	8606487	619159	11396422
			НР - 108%; СП - 8%			115,83	203,26	208107	365188		844179	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								60 108 845,41
			Временные здания и сооружения	1,0%								625 131,99
			Итого с временными									60 733 977,40
			Климатические условия	0,89%								540 532,40
			Итого с климатическими									61 274 509,80
			Непредвиданные работы и затраты	2,0%								1 225 490,20
			Итого с непредвиданными работами и затратами									62 500 000,00
			НДС	12%								7 500 000,00
			Итого по акту с НДС									70 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта автомобильных дорог ,жилищной инспекции Макатского района"
Ініpбай Т.К. _____

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

эксперт Онай Д.А. _____

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс",

Кудайбергенов Д.Н. _____