ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ЭНЕРГЕТИКА
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС №_____
2024 ж. шілде «23»
БЕТ_____

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«23» июля 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «TOLAGAI - 2050», Алматинская область, г. Конаев, мкр. Спутник д.96**
*наименование организации, юридический адрес*

в лице **Генерального директора – Нышанова К. С.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **«Реконструкция магистральных тепловых сетей от КЮТЦ до УТ – 7 в г. Кызылорда»**
*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого **является Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области, Руководитель - Усаин М.**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ОрдаСтрой - KZ», БИН – 091 040 017 875**
*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация)
**ТОО «ПроектСервис», рабочий проект №13015849 от 08.10.2023г.**
*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден приказом **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» № 58-нк от 21.04.2023г.**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х10,0 мм | метр | 1462 | 1462 | 1405 | 1405 |
| Труба стальная прямошовная | метр | 1912 | 1912 | 1532 | 1532 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х10,0 мм | | | | | |
| Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка | шт | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Неподвижные опоры НОП - 1 | шт | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Неподвижные опоры ЩНО-800П | шт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Камеры обслуживания (тепловая камера ТК) УТ-1, УТ-5, УТ-9, УТ-11, УТ-12 | шт | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Выход труб из канала 630х8 (820х10) узел тепловой УТ-6, УТ-8, УТ-10, УТ-13 | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дренажные колодцы ДК-1, ДК-2, ДК-3, ДК-4 | шт | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Восстановление асфальтобетонными покрытиями рабочих участков | м2 | 312 | 312 | 1400 | 1400 |
| Устройство канальной трассы из лотков ЛК300.180.90-6 | метр | 140 | 140 | 78 | 78 |
| Отсекающий шаровые краны Ду800 с электроприводом на УТ-2 и УТ-7 | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | Этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**КАСАТЕЛЬНО МАГИСТРАЛЬНОЙ ТРАССЫ:**

**- Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х10,0 мм**

**- Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х10,0 мм**

**- Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм.**

**- Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 820-1300х50-1**

**- Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 820-1300х50-1**

**- Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800 (БЕМЕР)**

**- Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400 (БЕМЕР)**

**- Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250 (БЕМЕР)**

**- Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200**

**- Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 400**

**- Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 300**

**- Расходомер с электронным преобразователем «Взлет»**

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «11» июля 2023г.; окончание работ «23» июля 2024г.
*месяц, год* *месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 10% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств в квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**Директор ФТС ГКП «КТЭЦ»** _____ **Имангалиев Х.А.**

*наименование организации* *подпись руководителя* *место печати (при наличии)* *фамилия, имя, отчество (при наличии)*

**Директор УГЭС АО «КРЭК»** _____ **Каленов Е. Ш.**

*наименование организации* *подпись руководителя* *место печати (при наличии* *фамилия, имя, отчество (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «TOLAGAI - 2050» считает объект:**
**«Реконструкция магистральных тепловых сетей от Южной котельной до УТ – 7 в г. Кызылорда»**

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик):**
**ТОО «TOLAGAI - 2050»** _____ **Нышанов К. С.**

*наименование организации* *подпись руководителя* *место печати (при наличии)* *фамилия, имя, отчество (при наличии)*