Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима сельского округа Тасарык"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжайык-строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Установка уличного освещения с.о. Тасарык село Лакалы ул.Лакалы Казалинского района Кызылординской область, позиция -4»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Установка уличного освещения с.о. Тасарык село Лакалы ул.Лакалы Казалинского района Кызылординской область, позиция -4»**

(наименование)

Меморандум **№1-2023 от 01.08.2023г**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	80408,00	36708,00	80408,00	36708,00	903,00		80408,00
						42797,00	11571,00	42797,00	11571,00			
2	2	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	7	17988,00	8224,00	125916,00	57568,00	196,00		125916,00
						9736,00	2167,00	68152,00	15169,00			
3	3	ПЛ	Светильник светодиодный ДКУ-LED-01-120W	шт	7	39889,29		279225,03		279225,03		279225,03
4	4	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	7	11042,00		77294,00		77294,00		77294,00
5	5	ПЛ	Крюк под бондаж CF16	шт	7	2170,23		15191,61		15191,61		15191,61
6	6	ПЛ	Бандажная лента 50м/0,207кг F207	м	14,5	17049,48		247217,46		247217,46		247217,46
7	7	ПЛ	Поддерживающий зажим PSP25/120	шт	4	3093,70		12374,80		12374,80		12374,80
8	8	ПЛ	Прокалывающий зажим P70	шт	4	2104,66		8418,64		8418,64		8418,64
			Итого вне раздела					846045,54	94276,00	640820,54	0,00	846 046
								110949,00	26740,00	0,00	0,00	
			Раздел 1: Подвеска проводов									
9	9	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,35	366017,00	77314,00	128105,95	27059,90	40111,40		128105,95
						174099,00	19905,00	60934,65	6966,75			
10	10	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,35	224638,00		78623,30		78623,30		78623,30
13	Э8093: 13	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	953,00	346,00	11436,00	4152,00	804,00		11436,00
						540,00	91,00	6480,00	1092,00			
14	Э8093: 14	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,012	109552,00		1314,62		1314,62		1314,62
			Итого по разделу 1: Подвеска проводов					219479,87	31211,90	120853,32	0,00	219 480
								67414,65	8058,75	0,00	0,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**1065525,41**	**125487,90**	**761673,86**	**0,00**	**1 065 525**
								178363,65	**34798,75**	**0,00**	**0,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%			**6,70%**		**71390**				
			Итого									**1136916**
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**56846**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1193761**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**23875**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1217637**
			НДС			**12 %**		**146116**				
			Итого с НДС									**1 363 753**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжайык-строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдрашов М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима сельского округа Тасарык"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Карибаев А.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шынгыс-1987" Сраилов А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

№ KZ40VJE00059908 от 27.11.2020г; № KZ83VJE00059910 от 27.11.2020г; № KZ13VJE00059909 от 27.11.2020г.

ТОО "AI-Sultan Company" Алматов Е.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №