Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»
Подрядчик: ТОО "EL-KZ 2020"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц Сайрам-2 км 0 - 1,400; Фуркат-2 км 0 -2,955; Карауылтобе км 0- 1,160 в с.Манкент, с/о Манкент,Сайрамского района

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-мон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	97 099 999,92	86 696 428,50							10 403 571,42	97 099 999,92
Итого к оплате	**97 099 999,92**	86 696 428,50							10 403 571,42	**97 099 999,92**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»
_____ **Бейсембаев Б.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ **Нариков М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "EL-KZ 2020"
_____ **Хайрулла Б.**

Форма 4

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "EL-KZ 2020"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Дан-Строй-Проект"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц Сайрам-2 км 0 - 1,400; Фуркат-2 км 0 -2,955; Карауылтобе км 0- 1,160 в с.Манкент, с/о Манкент,Сайрамского района**
(наименование, адрес)

Договор **№44 от 11.07.2024 года**

Дата составления	Отчетный период
28.08.2024	за август 2024 года

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. улица Сайрам2 1400м									
1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см**	$м^2$	5 850,5	585	381	3 422 542,50	2 229 040,50	--	--	3 422 542,50
					204	89	1 193 502,00	520 694,50		--	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	761,7351	1 628	--	1 240 104,74	--	1 240 104,74	--	1 240 104,74
					--	--	--	--		--	
3	211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	387,010575	7 328	--	2 836 013,49	--	2 836 013,49	--	2 836 013,49
					--	--	--	--		--	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 20м(0+320,0+910,0+955)									
4	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	9,6	260	236	2 496,00	2 265,60	--	--	2 496,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					24	50	230,40	480,00		--	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,96	6 940	--	6 662,40	--	--	--	6 662,40
					6 940	--	6 662,40	--		--	
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	5,952	8 385	4 859	49 907,52	28 920,76	29,77	--	49 907,52
					3 521	1 492	20 956,99	8 880,38		--	
7	211-601-0101 РСНБ	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,38048	1 628	--	12 015,42	--	12 015,42	--	12 015,42
					--	--	--	--		--	
8	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,02	3 783 348	1 344 536	75 666,96	26 890,72	--	--	75 666,96
					2 438 812	366 942	48 776,24	7 338,84		--	
9	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,02	5 137 670	1 680 668	102 753,40	33 613,36	8 169,74	--	102 753,40
					3 048 515	458 679	60 970,30	9 173,58		--	
10	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	2,84	33	--	93,72	--	93,72	--	93,72
					--	--	--	--		--	
11	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	20	38 276	--	765 520,00	--	765 520,00	--	765 520,00
					--	--	--	--		--	
12	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	20,41	7 927	347	161 790,07	7 082,27	91 355,16	--	161 790,07
					3 104	92	63 352,64	1 877,72		--	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	5,34	27 347	7 353	146 032,98	39 265,02	35 676,54	--	146 032,98
					13 313	1 667	71 091,42	8 901,78		--	
14	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	5,4468	22 849	--	124 453,93	--	124 453,93	--	124 453,93
					--	--	--	--		--	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0030822	306 311	--	944,11	--	944,11	--	944,11
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,44	88	88	1 358,72	1 358,72	--	--	1 358,72
					--	22	--	339,68		--	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	159,52	193	150	30 787,36	23 928,00	478,56	--	30 787,36
					40	33	6 380,80	5 264,16		--	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	15,52	575	222	8 924,00	3 445,44	--	--	8 924,00
					353	70	5 478,56	1 086,40		--	
		Переустройство металлических труб диаметром 200 мм длиной 6 м(0+485)									
19	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2,1	260	236	546,00	495,60	--	--	546,00
					24	50	50,40	105,00		--	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,21	6 940	--	1 457,40	--	--	--	1 457,40
					6 940	--	1 457,40	--		--	
21	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	1,0416	8 385	4 859	8 733,82	5 061,14	5,21	--	8 733,82
					3 521	1 492	3 667,47	1 554,07		--	
22	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,291584	1 628	--	2 102,70	--	2 102,70	--	2 102,70
					--	--	--	--		--	
23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,006	2 825 492	1 006 061	16 952,95	6 036,37	--	--	16 952,95
					1 819 431	272 445	10 916,59	1 634,67		--	
24	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,006	3 914 131	1 257 575	23 484,79	7 545,45	2 293,61	--	23 484,79
					2 274 289	340 557	13 645,73	2 043,34		--	
25	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	8,52	33	--	281,16	--	281,16	--	281,16
					--	--	--	--		--	
26	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	6	20 673	--	124 038,00	--	124 038,00	--	124 038,00
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	1,78	27 347	7 353	48 677,66	13 088,34	11 892,18	--	48 677,66
					13 313	1 667	23 697,14	2 967,26		--	
28	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,8156	22 849	--	41 484,64	--	41 484,64	--	41 484,64
					--	--	--	--		--	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0010274	306 311	--	314,70	--	314,70	--	314,70
					--	--	--	--		--	
30	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	4,12596	7 927	347	32 706,48	1 431,71	18 467,79	--	32 706,48
					3 104	92	12 806,98	379,59		--	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,28	88	88	288,64	288,64	--	--	288,64
					--	22	--	72,16		--	
32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	4,24	193	150	818,32	636,00	12,72	--	818,32
					40	33	169,60	139,92		--	
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4,24	575	222	2 438,00	941,28	--	--	2 438,00
					353	70	1 496,72	296,80		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9 292 392,58	2 431 334,92	5 315 747,89	--	9 292 392,58
							1 545 309,78	573 229,85	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9 292 392,58				
		Материалы	Тенге				168 381,00				
		Всего заработная плата	Тенге					2 118 539,63			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5 147 366,61				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9 292 392,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543,81
		Сметная заработная плата	Тенге					2 118 539,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9 292 392,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543,81
		Сметная заработная плата	Тенге					2 118 539,63			

РАЗДЕЛ 2. улица Фуркат2 2955м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	11 365	585	381	6 648 525,00	4 330 065,00	--	--	6 648 525,00
					204	89	2 318 460,00	1 011 485,00		--	
35	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 479,723	1 628	--	2 408 989,00	--	2 408 989,00	--	2 408 989,00
					--	--	--	--		--	
36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	751,79475	7 328	--	5 509 151,93	--	5 509 151,93	--	5 509 151,93
					--	--	--	--		--	
37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	7,9555	5 822	5 822	46 316,92	46 316,93	--	--	46 316,92
					--	1 861	--	14 805,19		--	
38	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	7,9555	185 355	--	1 474 591,70	--	1 474 591,70	--	1 474 591,70
					--	--	--	--		--	
39	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	11 365	401	306	4 557 365,00	3 477 690,00	22 730,00	--	4 557 365,00
					93	47	1 056 945,00	534 155,00		--	
40	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	1 109,224	22 678	--	25 154 981,87	--	25 154 981,87	--	25 154 981,87
					--	--	--	--		--	
41	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	11 365	34	--	386 410,00	--	11 365,00	--	386 410,00
					33	--	375 045,00	--		--	
42	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	275,033	22 678	--	6 237 198,37	--	6 237 198,37	--	6 237 198,37
					--	--	--	--		--	
43	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	2 955	509	376	1 504 095,00	1 111 080,00	--	--	1 504 095,00
					133	89	393 015,00	262 995,00		--	
44	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	366,42	1 628	--	596 531,76	--	596 531,76	--	596 531,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 12м(0+000,1+280)									
45	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5,76	260	236	1 497,60	1 359,36	--	--	1 497,60
					24	50	138,24	288,00		--	
46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,576	6 940	--	3 997,44	--	--	--	3 997,44
					6 940	--	3 997,44	--		--	
47	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	3,5712	8 385	4 859	29 944,51	17 352,46	17,85	--	29 944,51
					3 521	1 492	12 574,20	5 328,23		--	
48	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,428288	1 628	--	7 209,25	--	7 209,25	--	7 209,25
					--	--	--	--		--	
49	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,012	3 783 348	1 344 536	45 400,18	16 134,43	--	--	45 400,18
					2 438 812	366 942	29 265,74	4 403,30		--	
50	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,012	5 137 670	1 680 668	61 652,04	20 168,02	4 901,84	--	61 652,04
					3 048 515	458 679	36 582,18	5 504,15		--	
51	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,704	33	--	56,23	--	56,23	--	56,23
					--	--	--	--		--	
52	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	12	38 276	--	459 312,00	--	459 312,00	--	459 312,00
					--	--	--	--		--	
53	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	12,246	7 927	347	97 074,04	4 249,36	54 813,10	--	97 074,04
					3 104	92	38 011,58	1 126,63		--	
54	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,56	27 347	7 353	97 355,32	26 176,68	23 784,36	--	97 355,32
					13 313	1 667	47 394,28	5 934,52		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	3,6312	22 849	--	82 969,29	--	82 969,29	--	82 969,29
					--	--	--	--		--	
56	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0020548	306 311	--	629,41	--	629,41	--	629,41
					--	--	--	--		--	
57	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,04	88	88	795,52	795,52	--	--	795,52
					--	22	--	198,88		--	
58	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9,12	193	150	1 760,16	1 368,00	27,36	--	1 760,16
					40	33	364,80	300,96		--	
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,12	575	222	5 244,00	2 024,64	--	--	5 244,00
					353	70	3 219,36	638,40		--	
		Переустройство металлических труб диаметром 200 мм длиной 12 м(0+065,1+440)									
60	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4,2	260	236	1 092,00	991,20	--	--	1 092,00
					24	50	100,80	210,00		--	
61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,42	6 940	--	2 914,80	--	--	--	2 914,80
					6 940	--	2 914,80	--		--	
62	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	2,0832	8 385	4 859	17 467,63	10 122,26	10,42	--	17 467,63
					3 521	1 492	7 334,95	3 108,13		--	
63	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,583168	1 628	--	4 205,40	--	4 205,40	--	4 205,40
					--	--	--	--		--	
64	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,012	2 825 492	1 006 061	33 905,90	12 072,73	--	--	33 905,90
					1 819 431	272 445	21 833,17	3 269,34		--	
65	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,012	3 914 131	1 257 575	46 969,57	15 090,90	4 587,20	--	46 969,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2 274 289	340 557	27 291,47	4 086,68		--	
66	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,704	33	--	56,23	--	56,23	--	56,23
					--	--	--	--		--	
67	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	12	20 673	--	248 076,00	--	248 076,00	--	248 076,00
					--	--	--	--		--	
68	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,56	27 347	7 353	97 355,32	26 176,68	23 784,36	--	97 355,32
					13 313	1 667	47 394,28	5 934,52		--	
69	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	3,6312	22 849	--	82 969,29	--	82 969,29	--	82 969,29
					--	--	--	--		--	
70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0020548	306 311	--	629,41	--	629,41	--	629,41
					--	--	--	--		--	
71	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	8,25192	7 927	347	65 412,97	2 863,42	36 935,59	--	65 412,97
					3 104	92	25 613,96	759,18		--	
72	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,12	88	88	626,56	626,56	--	--	626,56
					--	22	--	156,64		--	
73	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9,04	193	150	1 744,72	1 356,00	27,12	--	1 744,72
					40	33	361,60	298,32		--	
74	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,04	575	222	5 198,00	2 006,88	--	--	5 198,00
					353	70	3 191,12	632,80		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56 027 677,38	9 126 087,00	42 450 541,38	--	56 027 677,38
							4 451 049,00	1 865 618,87	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				56 027 677,38				
		Материалы	Тенге				182 985,00				
		Всего заработная плата	Тенге					6 316 667,84			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42 267 557,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56 027 677,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 589,24
		Сметная заработная плата	Тенге					6 316 667,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56 027 677,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 589,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6 316 667,84			

РАЗДЕЛ 3. улица Кайнарбулак 1160м

75	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	5 220	585	381	3 053 700,00	1 988 820,00	--	--	3 053 700,00
					204	89	1 064 880,00	464 580,00		--	
76	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	679,644	1 628	--	1 106 460,43	--	1 106 460,43	--	1 106 460,43
					--	--	--	--		--	
77	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	345,303	7 328	--	2 530 380,38	--	2 530 380,38	--	2 530 380,38
					--	--	--	--		--	
78	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	1,5842807	5 822	5 822	9 223,68	9 223,69	--	--	9 223,68
					--	1 861	--	2 948,35		--	
79	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,5842807	185 355	--	293 654,35	--	293 654,35	--	293 654,35
					--	--	--	--		--	
80	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	2 263,2580966	401	306	907 566,50	692 556,98	4 526,52	--	907 566,50
					93	47	210 483,00	106 373,13		--	
81	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	220,8939902	22 678	--	5 009 433,91	--	5 009 433,91	--	5 009 433,91
					--	--	--	--		--	
82	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	2 263,2580966	34	--	76 950,78	--	2 263,26	--	76 950,78
					33	--	74 687,52	--		--	
83	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	54,7708459	22 678	--	1 242 093,24	--	1 242 093,24	--	1 242 093,24
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	1 160	509	376	590 440,00	436 160,00	--	--	590 440,00
					133	89	154 280,00	103 240,00		--	
85	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	143,84	1 628	--	234 171,52	--	234 171,52	--	234 171,52
					--	--	--	--		--	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 8м(0+280)									
86	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3,84	260	236	998,40	906,24	--	--	998,40
					24	50	92,16	192,00		--	
87	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,384	6 940	--	2 664,96	--	--	--	2 664,96
					6 940	--	2 664,96	--		--	
88	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	2,3808	8 385	4 859	19 963,01	11 568,30	11,91	--	19 963,01
					3 521	1 492	8 382,80	3 552,15		--	
89	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,952192	1 628	--	4 806,17	--	4 806,17	--	4 806,17
					--	--	--	--		--	
90	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,008	3 783 348	1 344 536	30 266,78	10 756,29	--	--	30 266,78
					2 438 812	366 942	19 510,50	2 935,54		--	
91	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,008	5 137 670	1 680 668	41 101,36	13 445,34	3 267,90	--	41 101,36
					3 048 515	458 679	24 388,12	3 669,43		--	
92	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,136	33	--	37,49	--	37,49	--	37,49
					--	--	--	--		--	
93	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	8	38 276	--	306 208,00	--	306 208,00	--	306 208,00
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	8,25192	7 927	347	65 412,97	2 863,42	36 935,59	–	65 412,97
					3 104	92	25 613,96	759,18		–	
72	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,12	88	88	626,56	626,56	--	--	626,56
					--	22	--	156,64		--	
73	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9,04	193	150	1 744,72	1 356,00	27,12	–	1 744,72
					40	33	361,60	298,32		–	
74	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,04	575	222	5 198,00	2 006,88	--	–	5 198,00
					353	70	3 191,12	632,80		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52 069 530,28	7 736 766,61	40 407 587,70	–	52 069 530,28
							3 925 176,00	1 547 341,50	--	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52 069 530,28				
	Материалы		Тенге				193 193,00				
	Всего заработная плата		Тенге					5 472 517,47			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40 214 395,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52 069 530,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 356,00
		Сметная заработная плата	Тенге					5 472 517,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52 069 530,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 356,00
		Сметная заработная плата	Тенге					5 472 517,47			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								80 849 967
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6 207 649,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11 982 198,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 403 166,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62 660 118,00		
		Итого по смете				80 849 967					
		Стоимость оборудования				0,00					
		Итого по смете без оборудования				80 849 967					
		Сметная прибыль 5%				84 892 465					
		Итого с оборудованием				84 892 465					
		Переходящий коэфф. 2024 К=1,075				91 259 400					
		Понижающий коэфф. 0,95				86 696 428					
		Всего с НДС 12 %				97 099 999,92					

Технический надзор:
Инженер-эксперты ТОО "Дан-Строй-Проект"
Дәрмен С .

Директор ТОО "EL-KZ 2020"
Хайрулла Б.