Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»
Подрядчик: ТОО "EL-KZ 2020"
Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"
Договор: №42 от 11.07.2024 года

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт улиц Абай км 0 – 2,7; Жети мама км 0 – 1,455; Шерметов км 0 – 0,710; Жамбыл км 0 – 2,170; Сайрам км 0 – 1,688; Нематуллаев км 0 – 3,280; Жаныс баба км 0 -0,9 в с.Карамурт, с/о Карамурт, Сайрамского района, Туркестанской области»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат на 24 июля 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	116 520 000,00	104 035 714,29							12 484 285,71	116 520 000,00
Итого к оплате	**116 520 000,00**	104 035 714,29							12 484 285,71	**116 520 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»
_____ **Бейсембаев Б.**

Технический надзор:
Директор
"ТОО "Қабылан эксперт"
_____ **Байдаров Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "EL-KZ 2020"
_____ **Хайрулла Б.**

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "EL-KZ 2020"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Қабылан эксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Средний ремонт улиц Абай км 0 – 2,7; Жети мама км 0 – 1,455; Шерметов км 0 – 0,710; Жамбыл км 0 – 2,170; Сайрам км 0 – 1,688; Нематуллаев км 0 – 3,280; Жаныс баба км 0 -0,9 в с.Карамурт, с/о Карамурт, Сайрамского района, Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Договор **№42 от 11.07.2024 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2024	01.07.2024	24.07.2024

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. улица Абай 2700м									
1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см**	$м^2$	11 260	585	381	6 587 100,00	4 290 060,00	–	–	6 587 100,00
					204	89	2 297 040,00	1 002 140,00		–	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1 466,052	1 628	–	2 386 732,66	–	2 386 732,66	–	2 386 732,66
					–	–	–	–		–	
3	211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	744,849	7 328	–	5 458 253,47	–	5 458 253,47	–	5 458 253,47
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/м^2	т	7,882	5 822	5 822	45 889,00	45 889,00	--	--	45 889,00
					--	1 861	--	14 668,40		--	
5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	7,882	185 355	--	1 460 968,11	--	1 460 968,11	--	1 460 968,11
					--	--	--	--		--	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	11 260	401	306	4 515 260,00	3 445 560,00	22 520,00	--	4 515 260,00
					93	47	1 047 180,00	529 220,00		--	
7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	1 098,976	22 678	--	24 922 577,73	--	24 922 577,73	--	24 922 577,73
					--	--	--	--		--	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	11 260	18	--	202 680,00	--	11 260,00	--	202 680,00
					17	--	191 420,00	--		--	
9	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	272,492	22 678	--	6 179 573,58	--	6 179 573,58	--	6 179 573,58
					--	--	--	--		--	
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление ГПС и Фрезматериалами 50/50 толщиной 10 см	м^2 покрытия обочин	2 500	509	376	1 272 500,00	940 000,00	--	--	1 272 500,00
					133	89	332 500,00	222 500,00		--	
11	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	310	1 628	--	504 680,00	--	504 680,00	--	504 680,00
					--	--	--	--		--	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 24м(0+010,0+690,1+527,2+390)									
12	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	11,52	260	236	2 995,20	2 718,72	--	--	2 995,20
					24	50	276,48	576,00		--	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	1,152	6 940	--	7 994,88	--	--	--	7 994,88
					6 940	--	7 994,88	--		--	
14	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	м^3 основания	7,1424	8 385	4 859	59 889,02	34 704,92	35,71	--	59 889,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3 521	1 492	25 148,39	10 656,46		--	
15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,856576	1 628	--	14 418,51	--	14 418,51	--	14 418,51
					--	--	--	--		--	
16	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные.диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,024	3 783 348	1 344 536	90 800,35	32 268,87	--	--	90 800,35
					2 438 812	366 942	58 531,49	8 806,61		--	
17	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные.диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,024	5 137 670	1 680 668	123 304,08	40 336,04	9 803,68	--	123 304,08
					3 048 515	458 679	73 164,36	11 008,30		--	
18	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	3,408	33	--	112,46	--	112,46	--	112,46
					--	--	--	--		--	
19	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	24	38 276	--	918 624,00	--	918 624,00	--	918 624,00
					--	--	--	--		--	
20	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	24,492	7 927	347	194 148,08	8 498,72	109 626,19	--	194 148,08
					3 104	92	76 023,17	2 253,26		--	
21	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	7,12	27 347	7 353	194 710,64	52 353,36	47 568,72	--	194 710,64
					13 313	1 667	94 788,56	11 869,04		--	
22	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	7,2624	22 849	--	165 938,58	--	165 938,58	--	165 938,58
					--	--	--	--		--	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0041097	306 311	--	1 258,85	--	1 258,85	--	1 258,85
					--	--	--	--		--	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18,64	88	88	1 640,32	1 640,32	--	--	1 640,32
					--	22	--	410,08		--	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	18,72	193	150	3 612,96	2 808,00	56,16	--	3 612,96
					40	33	748,80	617,76		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	18,72	575	222	10 764,00	4 155,84	--	--	10 764,00
					353	70	6 608,16	1 310,40		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55 326 426,48	8 900 993,79	42 214 008,41	--	55 326 426,48
							4 211 424,29	1 816 036,31	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55 326 426,48				
	Материалы		Тенге				200 873,00				
	Всего заработная плата		Тенге					6 027 460,60			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42 013 137,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55 326 426,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 524,57
		Сметная заработная плата	Тенге					6 027 460,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55 326 426,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 524,57
		Сметная заработная плата	Тенге					6 027 460,60			
		РАЗДЕЛ 2. улица Жети мама 1455м									
27	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	183,375	6 917	279	1 268 404,88	51 161,62	--	--	1 268 404,88
					6 638	52	1 217 243,25	9 535,50		--	
28	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	5 907,5	585	381	3 455 887,50	2 250 757,50	--	--	3 455 887,50
					204	89	1 205 130,00	525 767,50		--	
29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	769,1565	1 628	--	1 252 186,78	--	1 252 186,78	--	1 252 186,78
					--	--	--	--		--	
30	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	390,781125	7 328	--	2 863 644,08	--	2 863 644,08	--	2 863 644,08
					--	--	--	--		--	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	4,13525	5 822	5 822	24 075,43	24 075,43	--	--	24 075,43
					--	1 861	--	7 695,70		--	
32	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,13525	185 355	--	766 489,26	--	766 489,26	--	766 489,26
					--	--	--	--		--	
33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	5 907,5	401	306	2 368 907,50	1 807 695,00	11 815,00	--	2 368 907,50
					93	47	549 397,50	277 652,50		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	576,572	22 678	–	13 075 499,82	–	13 075 499,82	–	13 075 499,82
					–	–	–	–		–	
35	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	5 907,5	18	–	106 335,00	–	5 907,50	–	106 335,00
					17	–	100 427,50	–		–	
36	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	142,9615	22 678	–	3 242 080,90	–	3 242 080,90	–	3 242 080,90
					–	–	–	–		–	
37	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	1 455	509	376	740 595,00	547 080,00	–	–	740 595,00
					133	89	193 515,00	129 495,00		–	
38	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	180,42	1 628	–	293 723,76	–	293 723,76	–	293 723,76
					–	–	–	–		–	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 6м(1+367)									
39	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2,88	260	236	748,80	679,68	–	–	748,80
					24	50	69,12	144,00		–	
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,288	6 940	–	1 998,72	–	–	–	1 998,72
					6 940	–	1 998,72	–		–	
41	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	1,7856	8 385	4 859	14 972,26	8 676,24	8,92	–	14 972,26
					3 521	1 492	6 287,10	2 664,12		–	
42	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,214144	1 628	–	3 604,63	–	3 604,63	–	3 604,63
					–	–	–	–		–	
43	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,006	3 783 348	1 344 536	22 700,09	8 067,21	–	–	22 700,09
					2 438 812	366 942	14 632,87	2 201,65		–	
44	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,006	5 137 670	1 680 668	30 826,02	10 084,00	2 450,93	–	30 826,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3 048 515	458 679	18 291,09	2 752,07		--	
45	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,852	33	–	28,12	–	28,12	–	28,12
					--	–	--	–		–	
46	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	6	38 276	–	229 656,00	–	229 656,00	–	229 656,00
					--	–	--	–		–	
47	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	6,123	7 927	347	48 537,02	2 124,69	27 406,54	--	48 537,02
					3 104	92	19 005,79	563,32		--	
48	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	1,78	27 347	7 353	48 677,66	13 088,34	11 892,18	--	48 677,66
					13 313	1 667	23 697,14	2 967,26		--	
49	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,8156	22 849	–	41 484,64	–	41 484,64	–	41 484,64
					--	–	--	–		–	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0010274	306 311	–	314,70	–	314,70	–	314,70
					--	–	--	–		–	
51	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,24	88	88	373,12	373,12	--	–	373,12
					--	22	–	93,28		--	
52	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	4,32	193	150	833,76	648,00	12,96	–	833,76
					40	33	172,80	142,56		--	
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4,32	575	222	2 484,00	959,04	--	--	2 484,00
					353	70	1 524,96	302,40		–	
		Переустройство металлических труб диаметром 200 мм длиной 18м(0+275,1+345,1+410)									
54	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	6,3	260	236	1 638,00	1 486,80	--	–	1 638,00
					24	50	151,20	315,00		–	
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,63	6 940	–	4 372,20	–	--	–	4 372,20
					6 940	–	4 372,20	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	3,1248	8 385	4 859	26 201,45	15 183,40	15,63	--	26 201,45
					3 521	1 492	11 002,42	4 662,20		--	
57	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,874752	1 628	--	6 308,10	--	6 308,10	--	6 308,10
					--	--	--	--		--	
58	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,018	2 825 492	1 006 061	50 858,86	18 109,10	--	--	50 858,86
					1 819 431	272 445	32 749,76	4 904,01		--	
59	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,018	3 914 131	1 257 575	70 454,36	22 636,35	6 880,81	--	70 454,36
					2 274 289	340 557	40 937,20	6 130,03		--	
60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	2,556	33	--	84,35	--	84,35	--	84,35
					--	--	--	--		--	
61	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	18	20 673	--	372 114,00	--	372 114,00	--	372 114,00
					--	--	--	--		--	
62	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	5,34	27 347	7 353	146 032,98	39 265,02	35 676,54	--	146 032,98
					13 313	1 667	71 091,42	8 901,78		--	
63	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	5,4468	22 849	--	124 453,93	--	124 453,93	--	124 453,93
					--	--	--	--		--	
64	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0030822	306 311	--	944,11	--	944,11	--	944,11
					--	--	--	--		--	
65	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	12,37788	7 927	347	98 119,45	4 295,12	55 403,39	--	98 119,45
					3 104	92	38 420,94	1 138,76		--	
66	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,96	88	88	964,48	964,48	--	--	964,48
					--	22	--	241,12		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	13,84	193	150	2 671,12	2 076,00	41,52	–	2 671,12
					40	33	553,60	456,72		–	
68	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	13,84	575	222	7 958,00	3 072,48	–	–	7 958,00
					353	70	4 885,52	968,80		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30 818 244,84	4 832 558,62	22 430 129,10	–	30 818 244,84
							3 555 557,10	989 695,28	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30 818 244,84				
	Материалы		Тенге				157 512,00				
	Всего заработная плата		Тенге					4 545 252,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22 272 617,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30 818 244,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 130,42
		Сметная заработная плата	Тенге					4 545 252,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30 818 244,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 130,42
		Сметная заработная плата	Тенге					4 545 252,38			
		РАЗДЕЛ 4. улица Сайрам 1688м									
95	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	6 428	585	381	3 760 380,00	2 449 068,00	–	–	3 760 380,00
					204	89	1 311 312,00	572 092,00		–	
96	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	836,9256	1 628	–	1 362 514,88	–	1 362 514,88	–	1 362 514,88
					–	–	–	–		–	
97	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	425,2122	7 328	–	3 115 955,00	–	3 115 955,00	–	3 115 955,00
					–	–	–	–		–	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 12м(0+160,0+225)									
98	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5,76	260	236	1 497,60	1 359,36	–	–	1 497,60
					24	50	138,24	288,00		–	
99	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,576	6 940	–	3 997,44	–	–	–	3 997,44
					6 940	–	3 997,44	–		–	
100	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	3,5712	8 385	4 859	29 944,51	17 352,46	17,85	–	29 944,51
					3 521	1 492	12 574,20	5 328,23		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,428288	1 628	–	7 209,25	–	7 209,25	–	7 209,25
					–	–	–	–		–	
102	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0.012	3 783 348	1 344 536	45 400.18	16 134.43	--	--	45 400.18
					2 438 812	366 942	29 265,74	4 403.30		--	
103	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,012	5 137 670	1 680 668	61 652,04	20 168,02	4 901,84	--	61 652,04
					3 048 515	458 679	36 582,18	5 504,15		--	
104	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,704	33	–	56,23	–	56,23	–	56,23
					–	–	–	–		–	
105	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	12	38 276	–	459 312,00	–	459 312,00	–	459 312,00
					–	–	–	–		–	
106	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	12,246	7 927	347	97 074,04	4 249,36	54 813,10	--	97 074,04
					3 104	92	38 011,58	1 126,63		--	
107	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,56	27 347	7 353	97 355,32	26 176,68	23 784,36	--	97 355,32
					13 313	1 667	47 394,28	5 934,52		--	
108	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	3,6312	22 849	–	82 969,29	–	82 969,29	–	82 969,29
					–	–	–	–		–	
109	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0020548	306 311	–	629,41	–	629,41	–	629,41
					–	–	–	–		–	
110	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,64	88	88	936,32	936,32	--	–	936,32
					–	22	–	234,08		–	
111	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	10,72	193	150	2 068,96	1 608,00	32,16	–	2 068,96
					40	33	428,80	353,76		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	10,72	575	222	6 164,00	2 379,84	--	--	6 164,00
					353	70	3 784,16	750,40		--	
		Переустройство металлических труб диаметром 200 мм длиной 12м(0+030,0+140)									
113	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4,2	260	236	1 092,00	991,20	--	--	1 092,00
					24	50	100,80	210,00		--	
114	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,42	6 940	--	2 914,80	--	--	--	2 914,80
					6 940	--	2 914,80	--		--	
115	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	2,0832	8 385	4 859	17 467,63	10 122,26	10,42	--	17 467,63
					3 521	1 492	7 334,95	3 108,13		--	
116	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,583168	1 628	--	4 205,40	--	4 205,40	--	4 205,40
					--	--	--	--		--	
117	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,012	2 825 492	1 006 061	33 905,90	12 072,73	--	--	33 905,90
					1 819 431	272 445	21 833,17	3 269,34		--	
118	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,012	3 914 131	1 257 575	46 969,57	15 090,90	4 587,20	--	46 969,57
					2 274 289	340 557	27 291,47	4 086,68		--	
119	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,704	33	--	56,23	--	56,23	--	56,23
					--	--	--	--		--	
120	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	12	20 673	--	248 076,00	--	248 076,00	--	248 076,00
					--	--	--	--		--	
121	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,56	27 347	7 353	97 355,32	26 176,68	23 784,36	--	97 355,32
					13 313	1 667	47 394,28	5 934,52		--	
122	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	3,6312	22 849	--	82 969,29	--	82 969,29	--	82 969,29
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0020548	306 311 --	– –	629,41 --	– –	629,41	– –	629,41
124	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	8,25192	7 927 3 104	347 92	65 412,97 25 613,96	2 863,42 759,18	36 935,59	-- --	65 412,97
125	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,12	88 --	88 22	626,56 --	626,56 156,64	--	– --	626,56
126	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9,04	193 40	150 33	1 744,72 361,60	1 356,00 298,32	27,12	– --	1 744,72
127	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,04	575 353	222 70	5 198,00 3 191,12	2 006,88 632,80	--	-- –	5 198,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9 743 740,27	2 610 739,10	5 513 476,39	–	9 743 740,27
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 619 524,77	614 470,68	--	--	
	Материалы		Тенге				9 743 740,27				
	Всего заработная плата		Тенге				148 895,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2 233 995,45			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 364 582,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9 743 740,27				
		Сметная заработная плата	Тенге					2 233 995,45			575,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9 743 740,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2 233 995,45			575,91
		РАЗДЕЛ 5. улица Жаныс баба 900м									
129	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	321,21	1 628 --	– –	-- --	– –		– –	522 923,00
		Переустройство металлических труб диаметром 200 мм длиной 12м(0+040,0+675)									
131	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4,2	260 24	236 50	1 092,00 100,80	991,20 210,00	--	– –	1 092,00
132	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,42	6 940 6 940	– –	2 914,80 2 914,80	– –	--	– –	2 914,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см.Устройство	$м^3$ основания	2,0832	8 385	4 859	17 467,63	10 122,26	10,42	--	17 467,63
					3 521	1 492	7 334,95	3 108,13		--	
134	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,583168	1 628	--	4 205,40	--	4 205,40	--	4 205,40
					--	--	--	--		--	
135	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,012	2 825 492	1 006 061	33 905,90	12 072,73	--	--	33 905,90
					1 819 431	272 445	21 833,17	3 269,34		--	
136	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,012	3 914 131	1 257 575	46 969,57	15 090,90	4 587,20	--	46 969,57
					2 274 289	340 557	27 291,47	4 086,68		--	
137	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,704	33	--	56,23	--	56,23	--	56,23
					--	--	--	--		--	
138	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	12	20 673	--	248 076,00	--	248 076,00	--	248 076,00
					--	--	--	--		--	
139	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,56	27 347	7 353	97 355,32	26 176,68	23 784,36	--	97 355,32
					13 313	1 667	47 394,28	5 934,52		--	
140	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	3,6312	22 849	--	82 969,29	--	82 969,29	--	82 969,29
					--	--	--	--		--	
141	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0020548	306 311	--	629,41	--	629,41	--	629,41
					--	--	--	--		--	
142	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	8,25192	7 927	347	65 412,97	2 863,42	36 935,59	--	65 412,97
					3 104	92	25 613,96	759,18		--	
143	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,12	88	88	626,56	626,56	--	--	626,56
					--	22	--	156,64		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9,04	193	150	1 744,72	1 356,00	27,12	–	1 744,72
					40	33	361,60	298,32		–	
145	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,04	575	222	5 198,00	2 006,88	–	–	5 198,00
					353	70	3 191,12	632,80		–	608624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 131 546,80			–	1 131 547
									–	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								97 019 958,39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11 480 250,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20 266 048,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4 264 628,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						85 162 650,00		

		Итого по смете				97 019 958						
		Стоимость оборудования				0,00						
		Итого по смете без оборудования				97 019 958						
		Сметная прибыль 5%				101 870 956						
		Итого с оборудованием				101 870 956						
		Переходящий коэфф. 2024 К=1,075				109 511 278						
		Понижающий коэфф. 0,95				104 035 714						
		Всего с НДС 12 %				116 520 000						

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "Қабылан эксперт"

Спанов С.

Директор ТОО "EL-KZ 2020"

Хайрулла Б.