Форма 3

Заказчик: КГУ "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "RRR GROUP 2018"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы внутренней электропроводки, село Солнечное Глубоковский район, ВКО

Договор: №223 от 05.06.2023 г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		223	**05.06.2023**				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ, в тенге									
		Всего с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
1	Капитальный ремонт системы внутренней электропроводки	12 759 462,04	11 392 376,82							1 367 085,22	12 759 462,04
2	**Сумма к оплате**		**11 392 376,82**	-	-	-	-	-	-	**1 367 085,22**	**12 759 462,04**

Сдал:
Подрядчик:
Директор
ТОО "RRR GROUP 2018"

_____ **Жаркинбеков С.Н.**

Инженер технический надзор:
ИП Слямбеков С.М.

_____ **Есендиков К.Т.**

Принял:
Заказчик:
Директор КГУ "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"
управления координации занятости и социальных программ ВКО

_____ **Ошакбаев Е.К.**

Автор:
ТОО "Научно-производственный центр ГРИД"

_____ **Каретин С.А.**

Заказчик: КГУ "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "RRR GROUP 2018"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы внутренней электропроводки, село Солнечное Глубоковский район, ВКО

Договор: № 223 от 05.06.2023 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь месяц 2023года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0305-0909	Щитки массой до 6 кг Демонтаж НР = 72 %, ктрр1=0,3, Ктрм1-9,2, какс 1=0.3: кмет1-о	шт	12	1 412,12	27,94	16 946	335	-	12 052	31 318
					1 384,20	10,79	16 610	129	-	2 320	
2	1217-0101-0601	Кабель.Демонтаж НР	м	6500	100,20	0,23	651 300	1 495	-	468 421	1 209 299
					99,97	0,12	649 805	780	-	89 578	
3	1217-0101-0701	Выключатели и розетки.Демонтаж НР=72%	шт.	480	60,56	-	29 069	-	-	20 930	53 999
					60,56	-	29 069,00	-	-	4 000	
4	1217-0101-0705	Светильниеи для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	800	198,08	1,83	158 464	1 464	-	113 610	293 840
					196,25	0,99	157 000	792	-	21 766	
	Итого по смете				**1 588 456**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			852 484						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 294						

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 701						
		- накладные расходы, тенге			615 013						
		в.т.ч.зарплата,тенге			55 351						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			117 664						

Раздел 2 Электроборудование

1	5801-0001-0001 (пл)(об)Торговый дом	Панель вводная ВРУ1-13-20 УХЛ4,NKU10-VRUS-11320000-01	комплект	1	557 246		557 246		-	-	557 246
					-		-		557 246	-	
2	5801-0001-0002 (пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Шкаф распределительный настенный ПР 11-3060-IP31 УХЛ 3 NKU10-PTRS-11306000-01	комп	1	122 166		122 166		-	-	122 166
					-		-		122 166	-	
3	5801-0001-0003 (пл)(об)Торговый дом	Шкаф распределительный настенный ПР 11-3060-IP31 УХЛ 3 NKU10-PTRS-11306000-01	комп	1	157 325		157 325		-	-	157 325
					-		-		157 325	-	
4	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100мм.Установка на стене НР=72%	шт.	3	25 790,81	2 983,26	77 372	8 950	54 581	12 529	97 093
					4 614	1 186,35	13 842	3 559	-	7 192	
5	5801-0001-0004(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный (ШР1) настенный ПР-2-3 36 УХЛ 3 IP 31 IEK YMK14-02-3-31	компл	1	130 826		130 826		-	-	130 826
							-		130 826	-	
6	5801-0001-0005(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный (ШР2) ЩРн-36з-1 36(ШР-2) МКМ14-N-36-31-Z	компл	1	31 237		31 237		-	-	31 237
							-		31 237	-	
7	5801-0001-0006(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный (ШР3) ЩРн-36з-1 36(ШР-3) МКМ14-N-36-31-Z	компл	1	34 471		34 471		-	-	34 471
							-		34 471	-	

8	5801-0001-0007(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный (ШР4) ЩРн-36з-1 36(ШР-4) МКМ14-N-36-31-Z	компл	1	31 002		31 002		-	-	31 002
							-		31 002	-	
9	5801-0001-0008(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный (ШР5) ПР-2-3 36 УХЛ3 IP 31 IEK(ШР5) YMK14-02-3-31	компл	1	69 089		69 089		-	-	69 089
							-		69 089	-	
10	5801-0001-0009(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP 31 IEK(АЩО-1) МКМ14-N-24-31-Z	компл	1	11 498		11 498		-	-	11 498
							-		11 498	-	
11	5801-0001-0010(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный ПР-2-3 36 УХЛ3 IP31 IEK(ЩО1.1) YKM14-02-3-31	компл	1	120 730		120 730		-	-	120 730
							-		120 730	-	
12	5801-0001-0011(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP 31 IEK(ЩО-1.2) МКМ14-N-24-31-Z	компл	1	28 059		28 059		-	-	28 059
							-		28 059	-	
13	5801-0001-0012(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP 31 IEK(ЩО-1.3) МКМ14-N-24-31-Z	компл	1	25 410		25 410		-	-	25 410
							-		25 410	-	
14	5801-0001-0013(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP 31 IEK(ЩО-1.4) МКМ14-N-24-31-Z	компл	1	13 464		13 464		-	-	13 464
							-		13 464	-	

15	5801-0001-0014(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP 31 IEK(ЩО-2.1) МКМ14-N-24-31-Z	компл	1	32 889		32 889		-	-	32 889
							-		32 889	-	
16	5801-0001-0015(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP 31 IEK(ЩО-2.2) МКМ14-N-24-31-Z	компл	1	25 437		25 437		-	-	25 437
							-		25 437	-	
17	5801-0001-0016(пл)(об)Торговый дом ИЭК.КАЗ	Щит распределительный ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP 31 IEK(ЩО-2.3) МКМ14-N-24-31-Z	компл	1	23 444		23 444		-	-	23 444
							-		23 444	-	
18	1308-0305-0909	Щитки массой до 6кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72%	шт.	13	5 971,49	93,13	77 629	1 211	16 437	43 523	130 844
					4 614	35,95	59 982	467	-	9 692	
	Итого по смете				**1 642 230**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			73 824						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			10 161						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 026						
		- накладные расходы, тенге			56 052						
		в.т.ч.зарплата,тенге			5 045						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			16 884						

Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция

19	2306-0902-0405	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ5 сечением 1,5 мм2 ГОСТ31947-2012	км	0,09	54 398		4 896		4 896	-	5 288
							-		-	392	

20	2306-0902-0407	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ5 сечением 2,5 мм2 ГОСТ31947-2012	км	0,015	89 151		1 337		1 337	-	1 444
							-		-	107	
21	2306-0902-0409	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ5 сечением 4 мм2 ГОСТ31947-2012	км	0,02	138 221		2 764		2 764	-	2 985
							-		-	221	
22	2306-0144-0901	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 5х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,244	296 186		72 269		72 269	-	78 051
							-		-	5 782	
23	2306-0144-0902	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 5х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	461 870		3 695		3 695	-	3 991
							-		-	296	
24	2306-0144-0903	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,062	713 889		44 261		44 261	-	47 802
							-		-	3 541	
25	2306-0144-0904	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 5х6(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1 030 539		41 222		41 222	-	44 520
							-		-	3 298	
26	2306-0144-0905	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 5х10(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	1 712 110		30 818		30 818	-	33 283
							-		-	2 465	

27	2306-0144-0911	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 5х16(мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,049	2 834 694		138 900		138 900	-	150 012
							-		-	11 112	
28	2306-0144-0912	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 5х25(мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,077	4 268 441		328 670		328 670	-	354 964
							-		-	26 294	
29	2306-0144-0913	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 5х35(мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,082	5 899 044		483 722		483 722	-	522 420
							-		-	38 698	
30	2306-0144-1021	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 5х70(мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,023	12 254 618		281 856		281 856	-	304 404
							-		-	22 548	
31	2306-0144-1022	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 5х95(мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,085	16 525 377		1 404 657		1 404 657	-	1 517 030
							-		-	112 373	
32	2306-0144-1023	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 5х120(мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	20 849 376		625 481		625 481	-	675 519
							-		-	50 038	
33	2306-0144-0503	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	177 810		18 670		18 670	-	20 164
							-		-	1 494	

34	2306-0144-0504	Кабели силовые,не распространяюие горение ВВГнг 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,359	276 391		1 481 179		1 481 179	-	1 599 673
							-		-	118 494	
35	1308-0201-0901	Кабели до 35 кВ,масса 1м до 1кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах НР=72%	м кабеля	4102,34434	343,86	150,72	1 410 632	618 305	185 180	588 345	2 158 896
					148	51,19	607 147	209 999	-	159 918	
	Итого по смете				**7 520 447**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			607 147						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			618 305						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			209 999						
		- материалы, изделия и конструкции,тенге			5 149 578						
		- накладные расходы, тенге			588 345						
		в.т.ч.зарплата,тенге			73 158						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			557 071						
	Итого по смете				**10 751 133,23**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 533 455						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			631 760						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			215 726						
		- материалы, изделия и конструкции,тенге			5 149 578						
		- накладные расходы, тенге			1 259 410						
		в.т.ч.зарплата,тенге			133 554						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			691 619						
	Итого по смете				**10 751 133,23**						
		Временные здания и сооружения(1,5%) К=0,8			**10 875 005,40**						
		Затраты на производство строительно-монтажных раот в зимнее время(2,2%)			**11 104 830,04**						
		Непредвиденнве работы и затраты(2%)			**11 207 401,25**						

		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия ирадиационного риска(зона повышенного радиационного риска)(4010/164*1,50*2778+8*4010*10/1968*(5802507/4010+1,50*2778/164))/1000	11 420 929,25							
		в т.ч. с разбивкой по годам 2021г.-100%(МРП=2917 тенге)	11 991 975,60							
		Итого с договорным коэффициентом К=0,95	11 392 376,82							
		НДС в текущих ценах - 12%	1 367 085,22							
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%	12 759 462,04							

Сдал:
Подрядчик:
Директор
ТОО "RRR GROUP 2018"

_____ **Жаркинбеков С.Н.**

Принял:
Заказчик:
Директор КГУ "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

_____ **Ошакбаев Е.К.**

Инженер-технический надзор:
ИП Слямбеков С.М.

_____ **Есендиков К.Т.**

Автор:
ТОО "Научно-производственный центр ГРИД"

_____ **Каретин С.А.**