Заказчик ТОО "Корпарация "Астана-Стройинвест"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Жаркын БЖК"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство многоэтажного жилого комплекса «Саялы-2» на участке застройки севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе, 4-х эт. с мансардным этажом 25-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 2. Пятно 33 (без инженерных сетей)"
наименование, адрес

Объект Жилой дом. Пятно 33

А К Т №2

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	25	332,58	54,7	8315	1368	6696	1,15	29
				прибор	189	20,25	4725	506	128	0,1	3
2	2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	25	22600		565000				
				шт							
3	3	Прайс-лист "Мегаполис"-стр.42	Счетчик газовый бытовой с температурной коррекцией GSN-G1/6IS	25	3008,02		75201				
				шт							
			Отпускная цена		3008		75201				
			Сметная стоимость оборудования				*75201*				
4	4	Ц0111-60-1	Приборы для анализа загазованности	25	779,69	1,58	19492	40	16099	4	100
				комплект	715,5	0	17888	0	90	0	0
5	5	Прайс-лист "СарГазКом"-стр.43	Система контроля загазованности САКЗ-2 Ду 15мм	25	23447,17		586179				
				шт							
6	6	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	32	99,95	4,59	3198	147	2171	0,28	9
				м	51,3	1,71	1642	55	128	0,01	0
7	7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	18	112,95	4,59	2033	83	1221	0,28	5
				м	51,3	1,71	923	31	128	0,01	0
8	8	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	56	134,95	4,59	7557	257	3800	0,28	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	106 м	78,92 69,75	0 0	8366 7391	0 0	9464 128	0,33 0	35 0
10	13	Е0119-10-1	Установка газо трубопровода с установкой шарового крана	4 устройст	71,71 45	17,71 6,75	287 180	1 1	265 128	0,25 0,03	1 0
11	14	СПРАЙС ЛИСТ "ЗаМанстрой" стр.44	Кран шаровый муфтовый 11б27п Ду 25 мм, Ру	4 шт	352,79		1419				
12	15	С130810-52 Изм. и доп. вып. 24	Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, D 25 мм	4 шт.	21		84				
13	16	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8 шт.	100		800				
14	17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	8,3 м2	16,36 5,81	0,05 0,02	136 48	0 0	44 90		0 0
15	18	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей лаком ХВ-784, за 2 раза	8,3 1м2	113,12 5,54	0,24 0,1	939 46	2 1	42 90	0	0 0
			ИТОГО:				**640374** **31596**	**685** **242**			**170** **1**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**16099**				
			На общестроительные работы				**86**				
			На сантехнические работы				**17732**				
			Всего накладных расходов:				**33917**				
			Итого с накладными				**674291**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**40457**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**714748**				
			Итого в текущих ценах				**1769135**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**35383**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1804518**				
			Итого без НДС				**1804518**				
			Всего:				**1804518**				

Заказчик _____

Подрядчик _____ **Ракишев Ж.Б.**

Казакстан Республикасы Алматы обл. Капшагай к. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жарқын - БКС БСН/БИН 050340001126 Товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская обл г Капшагай Республика Казахстан

Корпорация "Астана-Строй" Для форм №2 Казакстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью БСН/БИН 030240002447 Республика Казахстан