Заказчик ТОО "Корпарация "Астана-Стройинвест"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Жаркын БЖК"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство многоэтажного жилого комплекса «Саялы-2» на участке застройки севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алтауском районе, 4-х эт. с мансардным этажом 20-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 3. Пятно 44 (без инженерных сетей)"
наименование, адрес

Объект Жилой дом. Пятно 44

А К Т №7

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на елин.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	20	332,58	54,7	6652	1094	5357	1,15	23
				прибор	189	20,25	3780	405	128	0,1	2
2	2	СЦ31401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	20	22600		452000				
				шт							
3	3	Прайс-лист "Мегаполис"-стр.42	Счетчик газовый бытовой с температурной коррекцией GSN-G1/6I8	20	3008,02		60160				
				шт							
			Отпускная цена		3008		60160				
			Сметная стоимость оборудования				*60160*				
4	4	Ц0111-60-1	Приборы для анализа загазованности	20	779,69	1,58	15594	32	12879	4	80
				комплект	715,5	0	14310	0	90	0	0
5	5	Прайс-лист "СарГазКом"-стр.43	Система контроля загазованности САКЗ-2 Ду 15мм	20	23447,17		468943				
				шт							
6	6	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	26	99,95	4,59	2599	119	1764	0,28	7
				м	51,3	1,71	1334	44	128	0,01	0
7	7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	14	112,95	4,59	1581	64	950	0,28	4
				м	51,3	1,71	718	24	128	0,01	0
8	8	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	44	134,95	4,59	5938	202	2986	0,28	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	кг 84 м	78,92 69,75	0 0	6629 5859	0 0	7500 128	0,33 0	28 0
10	13	Е0119-19-1	Узел врезки газопровода с установкой шарового крана	3 устройст	71,71 45	17,71 6,75	215 135	53 20	199 128	0,25 0,03	1 1
11	14	СНР АВС-2 ПИСЗ "ГазМашСтрой" стр.44	Кран шаровый муфтовый 11Б27п, Ду 25мм, Ру	3 шт	354,79		1064				
12	15	СЦ30810-52 Изм. и доп. вып. 24	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, Д 25 мм	3 шт.	21		63				
13	16	СЦ30810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17386-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6 шт	100		600				
14	17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,6 м2	16,36 5,81	0,05 0,03	108 38	0 0	35 90	0,03 0	0 0
15	18	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784, за 2 раза	6,6 1м2	113,12 5,54	0,4 0,1	747 37	2 1	54 90	0,08 0	0 0
			ИТОГО:				**511986**	**539**			**135**
			Накладные расходы :				**25170**	**189**			**1**
			На монтажные работы				**12879**				
			На общестроительные работы				**68**				
			На сантехнические работы				**14047**				
			Всего накладных расходов:				**26994**				
			Итого с накладными				**538980**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**32339**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**571319**				
			Итого в текущих ценах				**1414121**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**28282**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1442404**				
			Итого без НДС				**1442404**				
			Всего:				**1442404**				

Заказчик_____

Подрядчик_____

Ракишев Ж.Б.

Для форм №2