Заказчик **ТОО "Корпарация "Астана-Стройинвест"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Жаркын БЖК"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса «Саялы-2» на участке застройки севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" Алатауском районе, 4-х эт. мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 28 (без инженерных сетей)"**

наименование, адрес

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 28.**

А К Т №8

о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	38	332,58	54,7	12638	2079	10178	1,15	44
				прибор	189	20,25	7182	769	128	0,1	4
2	2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	38	22600		858800				
				шт							
3	3	Прайс-лист "Мегаполис"-стр.42	Счетчик газовый бытовой с температурной коррекцией GSN-G1/6IS	38	3008,02		114305				
				шт							
			Отпускная цена		3008		114305				
			Сметная стоимость оборудования				*114305*				
4	4	Ц0111-60-1	Приборы для анализа загазованности	38	779,69	1,58	29628	60	24470	4	152
				комплект	715,5	0	27189	0	90	0	0
5	5	Прайс-лист "СарГазКом"-стр.43	Система контроля загазованности САКЗ-2 Ду 15мм	38	23447,17		890992				
				шт							
6	6	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	26,6	99,95	4,59	2659	122	1805	0,28	7
				м	51,3	1,71	1365	45	128	0,01	0
7	7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	19	112,95	4,59	2146	87	1289	0,28	5
				м	51,3	1,71	975	32	128	0,01	0
8	8	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	76	134,95	4,59	10256	349	5157	0,28	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1							
9	12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	168	78,92	0	13259	0	14999	0,33	56
				м	69,75	0	11718	0	128	0	0
10	13	Е0119-10-1	Удаление воздуха из трубопровода с установкой шарового крана	8	71,71	17,71	574	142	530	0,25	2
				установка	45	0,75	360	6	128	0,03	0
11	14	СНРАЙС ,ПС-1 "ГазМашСтрой" стр.44	Кран шаровый муфтовый 11Б27п, Ду 25мм, Ру	8	354,79		2838				
				шт							
12	15	С130810-52 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 25 мм	8	21		168				
				шт.							
13	16	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 и ГОСТ 17375-2001	16	100		1600				
				шт							
14	17	Е0113-16-6	Окраска металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 в три раза	13,2	16,36	0,05	216	1	62	0,03	0
				м2	5,81	0,02	77	0	90	0	0
15	18	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком НЦ-184, за 2 раза	13,2	113,12	0,24	1493	3	67	0,03	0
				100м2	5,54	0,1	73	1	90	0	0
			ИТОГО:				**1025977**	**1127**			**272**
							50510	**398**			**2**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**25758**				
			На общестроительные работы				**136**				
			На сантехнические работы				**28335**				
			Всего накладных расходов:				**54229**				
			Итого с накладными				**1080206**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**64812**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1145018**				
			Итого в текущих ценах				**2834134**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**56683**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2890816**				
			Итого без НДС				**2890816**				
			Всего:				**2890816**				

Заказчик:

Подрядчик: Ракишев Ж.Б.