Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Оператор "ТузкольМунайГаз Оперейтинг" от лица компаний Товарищество с ограниченной ответственностью "Кольжан" и Товарищество с ограниченной ответственностью "SSM-Ойл"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кольжан",Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, дом № 13, телефон: 8 (7242) 26-10-53, 29-93-95
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Товарищество с ограниченной ответственностью "SSM-Ойл", Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 498, офис 309 телефон: 8 (727) 331-30-50
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Ансар-Сервис",Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул.Майканова 31, тел.: +7 (7242) 27-80-38, 27-05-55**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контра **Контракт на услуги № 22-047 от _21_ сентября_2022 г.**

ИИН/БИН

010540000287
001040004163
991140005209

Номер документа	Дата составления
229	30.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КТ 18-39. «Нагнетательная линия скважин №13 и ВРП на м/р Кетеказган»	01-30.11.22		услуга	1	9 480 914,64	9 480 914,64
			Итого	x	1	x	9 480 914,64

Сумма без НДС:8 465 102,36 тенге **НДС: 1 015 812,28** тенге

На общую сумму: 9 480 914,64 тенге (Девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч девятьсот четырнадцать тенге 64 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на
страниц

Исполнитель:

Ген.директор ТОО "Ансар-Сервис" **Менлибеков К.Ж.**

М.П.

Принял (Заказчик)
ТОО "ТМГО" *должность* / подпись / расшифровка подписи

Менеджер ОКС
ТОО "ТМГО" **К. Нурабаев.**

TuzkolMunaiGaz
ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТОО «ТМГ Оперейтинг»

Заказчик: Оператор ТОО "ТузкольМунайГазОперейшн" от лица Компании ТОО "Кольжан" и ТОО "SSM-Ойл"

Подрядчик: ТОО "Ансар-Сервис"

Договор: 22-047 от 21.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ
за отчетный период с 01.11.22г. по 30.11.22г.

КТ 18-39. «Нагнетательная линия скважин №13 и ВРП на м/р Кетеказган»

№ работ Work #	Содержание компонентов работ / Element description	Объем работ по проекту			Объем работ по проекту (фактический)		Выполнение работ / Work completion			
							С начала строительства		За отчетный период	
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость в тенге			%	Сумма, в тенге Amount, KZT	%	Сумма, в тенге Amount, KZT
	Строительство ВРП									
1	Монтаж ВРП, в том числе:	шт	1,000	4 981 306,00	1,000	4 981 306,00	30%	1 494 391,80	30%	1 494 391,80
2	Ограждение ВРП	м	44,000	484 000,00	44,000	484 000,00	25%	121 000,00	25%	121 000,00
3	Внутриплощадочная дорога	м2	204,000	336 600,00	204,000	336 600,00	0%	0,00	0%	0,00
4	**Электроснабжение ВРП**									
5	Прожекторная мачта на базе стойки СВ164 с 4-мя прожект	шт	3,000	981 000,00	3,000	981 000,00	0%	0,00	0%	0,00
6	Прокладка кабеля 5х6 от КТПН 6/0,4кВ до ВРП	м	30,000	78 000,00	30,000	78 000,00	0%	0,00	0%	0,00
7	Прокладка кабеля 3х6 от КТПН 6/0,4кВ до прожекторной мачты	м	160,000	416 000,00	160,000	416 000,00	0%	0,00	0%	0,00
8	Горизонтальный заземлитель сталь 40х4	м	50,000	70 700,00	50,000	70 700,00	0%	0,00	0%	0,00
9	Вертикальный заземлитель дл. 3м	шт	5,000	27 220,00	5,000	27 220,00	0%	0,00	0%	0,00
	Материалы									
1	Кабель ВБбШв 5х6мм2	м	30,000	103 170,00	30,000	103 170,00	100%	103 170,00	100%	103 170,00
2	Кабель ВБбШв 3х6мм2	м	160,000	355 360,00	160,000	355 360,00	100%	355 360,00	100%	355 360,00
	Итого:			**7 833 356,00**		**7 833 356,00**	**26%**	**2 073 921,80**	**26%**	**2 073 921,80**
	Строительство водозаборный скважины №3179									
1	Прокладка кабеля 5х6мм2	м	50,00	130 000,00	50,00	130 000,00	0%	0,00	0%	0,00
2	Прокладка кабеля 3х6мм2	м	50,00	130 000,00	50,00	130 000,00	0%	0,00	0%	0,00
3	Прожекторная мачта на базе стойки СВ164 с 4-мя прожект	шт	1,00	327 000,00	1,00	327 000,00	0%	0,00	0%	0,00
4	Ограждение скважины	м	240,00	2 640 000,00	240,00	2 640 000,00	0%	0,00	0%	0,00
5	Внутриплощадочная дорога	м2	336,00	554 400,00	336,00	554 400,00	0%	0,00	0%	0,00
6	Установка плит ПАГ	шт	7,00	988 400,00	7,00	988 400,00	57%	563 388,00	57%	563 388,00
7	Фундамент под здание (ФМ-1)	м3	5,90	325 680,00	5,90	325 680,00	0%	0,00	0%	0,00
8	Фундамент крыльца	м3	1,00	55 200,00	1,00	55 200,00	0%	0,00	0%	0,00
9	Монтаж здания водозаборной скважины (контейнер)	комп	1,00	360 647,00	1,00	360 647,00	0%	0,00	0%	0,00
	Материалы									
1	Здание водозаборной скважины (контейнер)	шт	1,00	3 178 571,00	1,00	3 178 571,00	100%	3 178 571,00	100%	3 178 571,00

2	Кабель ВБбШв 5х6мм2	м	50,00	171 950,00	50,00	171 950,00	100%	171 950,00	100%	171 950,00
3	Кабель ВБбШв 3х6мм2	м	50,00	111 050,00	50,00	111 050,00	100%	111 050,00	100%	111 050,00
4	Материалы электросвещения здания	компл	1,00	843 344,00	1,00	843 344,00	100%	843 344,00	100%	843 344,00
	Итого:			**9 816 242,00**		**9 816 242,00**	**49%**	**4 868 303,00**	**49%**	**4 868 303,00**
Строительство 4 "коллектора от скважины №3179										
1	Строительство трубопровода D-4" (Труба стекловолоконная 4 1/2" Серия 1750 psi (121 бар	м	90,14	376 785,20	90,14	376 785,20	30%	113 035,56	30%	113 035,56
2	Обвязка устья скважины	шт	1,00	192 648,00	1,00	192 648,00	0%	0,00	0%	0,00
3	Подключение на ВРП 4" линии	шт	1,00	63 490,00	1,00	63 490,00	0%	0,00	0%	0,00
4	Пересечения с инженерными сетями (с заглублеием на 350 мм от существующего трубопровода)	шт	6,00	99 708,00	6,00	99 708,00	100%	99 708,00	100%	99 708,00
	Итого:			**732 631,20**		**732 631,20**	**29%**	**212 743,56**	**29%**	**212 743,56**
Строительство 3" нагнетательной линии к скв №13										
1	Строительство трубопровода D-3" (Труба стекловолоконная 3 1/2" Серия 1750 psi (121 бар	м	952	3 979 360,00	952	3 979 360,00	30%	1 193 808,00	30%	1 193 808,00
2	Обвязка устья скважины	шт	1,00	192 648,00	1,00	192 648,00	0%	0,00	0%	0,00
3	Подключение на ВРП 3" линии	шт	1,00	49 773,00	1,00	49 773,00	0%	0,00	0%	0,00
4	Пересечения с инженерными сетями (с заглублеием на 350 мм от существующего трубопровода)	шт	7,00	116 326,00	7,00	116 326,00	100%	116 326,00	100%	116 326,00
5	Монтаж площадки под агрегат (применительно)	шт	1,00	1 157 389,00	1,00	1 157 389,00	0%	0,00	0%	0,00
	Итого:			**5 495 496,00**		**5 495 496,00**	**24%**	**1 310 134,00**	**24%**	**1 310 134,00**
	Итого к общей сумме, в тенге Sub total carried to summary, in tenge			**23 877 725,20**		**23 877 725,20**	**35%**	**8 465 102,36**	**35%**	**8 465 102,36**

Представители Заказчика:

Менеджер ОКС _____ **К. Нурабаев.**
ТОО "ТузкольМунайГазОперейтинг"

Представители Подрядчика:

Генеральный директор _____
К.Ж. Менлибеков