Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй"**

Наименование строительства и его адрес - **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
20340003068	090740017095			№25 от 27.03.2024 г. Доп.согл №2	27.03.2024 г. 24.07.2024 г.		11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ	100 000 000,00	100 000 000,00	89 285 714,3				10 714 285,7	100 000 000,00
Удержание аванса								30 000 000,00
ИТОГО к оплате								**70 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 020340003068
Руководитель_____ **Кенжебаев С.К.**

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____ **Шукурбеков А.М.**

Технический надзор:
ТОО "Стройсервис КНК"
Эксперт_____ **Пабасаров Г.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "СРБ-А"
Директор_____ **Кушалиев К.К**

Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподряд: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй", Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1, БИН/ИИН 090740017095**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта - **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЬЕКТУ :"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ**

Договор подряда (контракт) №25 от 27.03.2024 г.

Акт выполненных работ № 1
за август 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
			Демонтажные работы									
1	1	1218-0101-1206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия асфальтобетонные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	$м^2$ покрытия	10971,72	121,32	114,24	1331089	1253409	–	340343	1805177
			ВР 778 СН-8%			7,08	36,00	77680	394982		133745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка грузов (демонтированных) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т.км	6171,594	29,00	–	178976	–		–	193294
			СН 8%			–	–	–	–		14318	
			РАЗДЕЛ 2.Покрытие проездов улица Алпатанова, категория - Переулок L=182,4 м, S=1003,2 $м^2$									
			Земляные работы									
3	15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	1368	11,15	11,15	15253	15253	–	2763	19453
			ВР 778 СН-8%			–	2,81	–	3844		1436	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
4	16	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автом обили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	410,4	260,65	248,46	106971	101968	579	21558	138810
			НР - 72%, СП - 8%			10,78	62,18	4424	25519		10281	
5	17	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	410,4	100,85	100,85	41389	41389	--	8746	54144
			НР - 72%, СП - 8%			--	29,60	--	12148		4010	
6	18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	м^3 уплотненного грунта	410,4	119,44	97,23	49018	39903	3283	11360	65208
			НР - 72%, СП - 8%			14,21	24,24	5832	9948		4830	
7	19	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т.км	17955	24,00	--	430920	--		--	465394
			СП - 8%			--	--	--	--		34474	
			Проезжая часть									
8	20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	150,48	18373,98	1446,07	2764917	217604	2515416	92583	3086100
			НР - 108%, СП - 8%			211,97	357,71	31897	53828		228600	
9	21	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	1003,2	2825,51	326,08	2834552	327123	2456908	170765	3245744
			НР - 108%, СП - 8%			50,36	107,25	50521	107593		240427	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6243020	743240	4976186	648118	9073324
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие проездов улица Абая, категория - Переулок L= 436,85 м, S=2402,675 м^2									
			Земляные работы									
10	27	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	3276,375	11,15	11,15	36532	36532	--	6618	46590
			НР - 72%, СП - 8%			--	2,81	--	9207		3440	
11	28	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	982,9125	260,65	248,46	256196	244214	1386	51632	332450
			НР - 72%, СП - 8%			10,78	62,18	10596	61117		24622	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
12	29	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	982,9125	100,85	100,85	99127	99127	--	20946	129676
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,60	--	29094		9603	
13	30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	$м^3$ уплотненного грунта	982,9125	119,44	97,23	117399	95569	7863	27207	156175
			НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	13967	23826		11569	
14	31	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т.км	43002,42188	24,00	--	1032058	--		--	1114623
			СП - 8%			--	--	--	--		82565	
			Проезжая часть									
15	32	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	360,40125	18373,98	1446,07	6622005	521165	6024446	221737	7391242
			НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	76394	128919		547500	
16	33	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	2402,675	2825,51	326,08	6788782	783464	5884319	408983	7773590
			НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	120999	257687		575825	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14952099	1780071	11918014	737123	16944346
			РАЗДЕЛ 4.Покрытие проездов улица Кесенова, категория - Переулок L=752,2 м, S=4137,1 $м^2$									
			Земляные работы									
17	39	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	5641,5	11,15	11,15	62903	62903	--	11396	80222
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,81	--	15853		5924	
18	40	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автом обили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1692,45	260,65	248,46	441137	420507	2385	88904	572437
			НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	18245	105237		42396	
19	41	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	1692,45	100,85	100,85	170684	170684	--	36066	223285
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,60	--	50097		16535	
20	42	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	$м^3$ уплотненного грунта	1692,45	119,44	97,23	202146	164557	13539	46847	268913
			НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	24050	41025		19920	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
21	43	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т.км	74044,6875	24,00	--	1777073	--		--	1919239
			СП - 8%			--	--	--	--		142166	
			Проезжая часть									
22	44	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	620,565	18373,98	1446,07	11402249	897380	10373328	381803	12726777
			НР - 108%, СП - 8%			211,97	357,71	131541	221982		942725	
23	45	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	4137,1	2825,51	326,08	11689417	1349026	10132047	704217	13385132
			НР - 108%, СП - 8%			50,36	107,25	208344	443704		991497	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25745609	3065057	20521299	1269233	29176005
			РАЗДЕЛ 5.Покрытие проездов улица Жаскеленова, категория - Переулок L=182,98 м, S=1006,39 $м^2$									
			Земляные работы									
24	51	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	1372,35	11,15	11,15	15302	15301	--	2772	19515
			НР - 72%, СП - 8%			--	2,81	--	3856		1441	
25	52	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	411,705	260,65	248,46	107311	102292	581	21627	139251
			НР - 72%, СП - 8%			10,78	62,18	4438	25600		10313	
26	53	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	411,705	100,85	100,85	41520	41520	--	8773	54316
			НР - 72%, СП - 8%			--	29,60	--	12186		4022	
27	54	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	$м^3$ уплотненного грунта	411,705	119,44	97,23	49174	40030	3294	11396	65416
			НР - 72%, СП - 8%			14,21	24,24	5850	9980		4846	
28	55	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т.км	т·км	18012,09375	24,00	--	432290	--		--	466873
			СП - 8%			--	--	--	--		34583	
			Проезжая часть									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
29	56	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои о снований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала ос нования в плотном теле	150,9585	18373,98	1446,07	2773708	218296	2523413	92877	3095912
			НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	31999	53999		229327	
30	57	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1006,39	2825,51	326,08	2843565	328163	2464720	171308	3256064
			НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	50682	107935		241191	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6262870	745602	4992008	308753	7097347
			РАЗДЕЛ 9.Покрытие проездов улица Жаскеленова, категория - Переулок L=729,90 м, S=4014,45 $м^2$									
			Земляные работы									
31	99	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированн ой площади	4379,4	11,15	11,15	48830	48830	--	8846	62275
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,81	--	12306		4598	
32	100	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автом обили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1313,82	260,65	248,46	342447	326431	1853	69015	444373
			НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	14163	81693		32911	
33	101	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	1313,82	100,85	100,85	132499	132499	--	27998	173333
			НР - 72%; СП - 8%			--	29,60	--	38889		12836	
34	102	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	$м^3$ уплотненного грунта	1313,82	119,44	97,23	156923	127743	10511	36367	208753
			НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	18669	31847		15464	
35	103	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т.км	57479,625	24,00	--	1379511	--		--	1489872
			СП - 8%			--	--	--	--		110361	
			Проезжая часть									
36	104	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои о снований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	481,734	18373,98	1446,07	8851371	696621	8052637	296387	9879579
			НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	102113	172321		731821	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
37	105	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1951,13	2825,51	326,08	5512937	636225	4778453	332121	6312666
			НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	98259	209259		467608	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16461920				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				80861872				
			Временные здания и сооружения	1,3%				1051204				
								81913076				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	1,02%				835513				
			ИТОГО					82748590				
			Непредвиденные работы и затраты	2%				1654971,794				
			ИТОГО					84403562				
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1,079				91071442,87				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	0,980392				89285714,02				
			НДС	12 %				10714285,7				
			Итого с НДС					100000000				

Заказчик:
КГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 020340003068
Руководитель_____ Кенжебаев С.К.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____ Шукурбеков А.М.

Технический надзор:
ТОО "Стройсервис КНК"
Эксперт_____ Избасаров Г.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "СРБ-А"
Директор_____ Кушалиев Қ.Қ