Генподрядчик: ТОО "Фирма Азия"
Подрядчик: ТОО СК "Алаш Құрылыс "
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО "

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за июнь месяц 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО "	1 488 300	1 328 839	-	-	-	-	-	-	159 461	1 488 300
Итого к оплате:	**1 488 300**	**1 328 839**	-	-	-	-	-	-	**159 461**	**1 488 300**

Генподрядчик:
ТОО "Лайт"

Директор _____ **Мазуров А.С**

Подрядчик:
ТОО СК "Алаш Құрылыс "

Директор _____ **Жақсымурат Д.Ж**

Генподрядчик: ТОО "Фирма Азия"
Подрядчик: ТОО СК "Алаш Құрылыс "
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО "

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Сети 10 кВ								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплний с откосами	м3	16,00	1 245,63		19 930	0	-	13 123,96
					1 245,63		19 930	0	-	59,20
2	11-010205-0502	Траншей пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3	12,00	714,73		8 577	0	-	5 647,80
					714,73		8 577	0	-	59,20
3	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство до 2-х отверстий	км	0,03	109 903,01		3 737	0	-	2 429,18
					108 498,74		3 689	0	-	59,20
5	13-080201-0205	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 9кг.монтаж а готовых траншеях без покрытий	м	26,00	456,38	254,93	11 866	6 628	-	3 652,16
					176,48	93,65	4 588	2 435	-	59,20
6	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м	16,00	303,81	248,08	4 861	3 969	-	1 349,21
					55,73	92,21	892	1 475	-	59,20
7	13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м	20,00	176,48	148,61	3 530	2 972	-	864,34
					27,87	55,24	557	1 105	-	59,20
9	13-080201-0905	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 9кг.монтаж а готовых траншеях без покрытий	м	22,00	675,80	364,70	14 868	8 023	-	5 287,74
					287,95	133,72	6 335	2 942	-	59,20
10	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16мм2.Прокладка с креплением накладными скобами полосками с установкой ответвительных коробок	м	3,00	671,83	18,70	2 015	56	-	1 056,54
					671,83	5,44	2 015	16	-	59,20
11	13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70мм2.Монтаж оборудования	шт	1,00	671,83	18 979,27	672	18 979	-	3 602,86
					671,83	5 648,97	672	5 649	-	59,20
	Итого по разделу 1				70 054,90					
	ИТОГО по смете:				70 055					
		Накладные расходы					131 660,00			
		Итого					201 714,90			

		Сметная прибыль 8%				40232			
		Итого				241 946,90			
		Временные здания и сооружения 1,3%				3145			
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				245092			
		Дополнительные затраты при производстве				8088			
		ИТОГО с дополнительными затратами при				253180			
		ЭКОЛОГИЯ				5448			
		ИТОГО				258628			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				31 035			
		ИТОГО				**289 664**			

Генподрядчик:
ТОО "Фирма Азия"

Директор _____Дускужанова С.Ж

Подрядчик:
ТОО СК "Алаш Құрылыс "

Директор _____Жақсымурат Д.Ж

Генподрядчик: ТОО "Фирма Азия"
Подрядчик: ТОО СК "Алаш Құрылыс "
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО "

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Наружное сети водоснабжение								
7	23-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-0547 для воды корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом	шт	1,00	77 982,95		77 983	0	-	0,00
							0	0	-	
9	51-010102-1701	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-0547 для воды корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом	шт	1,00	467 787,00		467 787	0	-	0,00
							0	0	-	
10	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные до 800мм	т	0,15	324 022,38		49 763	0	-	0,00
							0	0	-	
12	23-020308-0108	Прим.Муфта защитная д= 365мм	шт	1,00	6 173,89		6 174	0	-	0,00
							0	0	-	
13	23-020308-0108	Прим.Муфта защитная д= 140мм	шт	1,00	785,75		786	0	-	0,00
							0	0	-	
14	23-021199-9910	Прим.Детали соединения труб в колодцах д=325мм д= 108мм	т	0,14	324 022,38		44 064	0	-	0,00
							0	0	-	
18	23-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водыоснабжения PE 100 SDR 17,6-110x6,3	м	25,73	1 428,00		36 742	0	-	0,00
							0	0	-	
	Итого по разделу 2				683 299,19					
		Раздел 3. Колодец водопроводный №1								
30	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм	т	0,16	162 888,00		26 583	0	-	0,00
							0	0	-	
31	21-040301-0101	Кольцо стеновые железобетонные для колодцев СТРК 1971-2010 КС 7	шт	2,00	3 021,00		6 042	0	-	0,00
							0	0	-	
32	21-040301-0201	Кольцо опорные железобетонные для колодцев СТРК 1971-2010 КО7	шт	2,00	3 084,00		6 168	0	-	0,00
							0	0	-	
33	21-040302-9904	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода	м3	1,24	65 647,56		81 403	0	-	0,00
							0	0	-	
34	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг	32,64	329,46		10 754	0	-	0,00
							0	0	-	

37	21-130805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,0040	6 725,88		27	0	-	0,00
							0	0	-	
	Итого по разделу 2				130 977					
	ИТОГО по смете:				814 276					
		Накладные расходы					67 844,00			
		Итого					882 119,96			
		Сметная прибыль 8%					133435			
		Итого					1 015 554,96			
		Временные здания и сооружения 1,3%					13202			
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					1028757			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время3,3%					33949			
		ИТОГО с дополнительными затратами при					1062706			
		ЭКОЛОГИЯ					7505			
		ИТОГО					1070211			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					128 425			
		ИТОГО					1 198 637			

Генподрядчик:
ТОО "Фирма Азия"

Директор _____Дускужанова С.Ж

Подрядчик:
ТОО СК "Аляш Құрылыс "

Директор _____Жақсымурат Д.Ж