Генподрядчик: ТОО "Фирма Азия"
Подрядчик: ТОО "Имтэс Актобе "
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО "

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за июнь месяц 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО "	503 593	449 636	-	-	-	-	-	-	53 956	503 593
Итого к оплате:	**503 593**	**449 636**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53 956**	**503 593**

Генподрядчик:
ТОО "Фирма Азия"

Директор _____ **Дускужанова С.Ж**

Подрядчик:
ТОО "Имтэс Актобе"

Директор _____ **Казин Т.Е**

Генподрядчик: ТОО "Фирма Азия"
Подрядчик: ТОО "Имтэс Актобе "
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО "

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Наружное сети водоснабжение								
10	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные до 800мм	т	0,15	324 022,38		49 763	0	-	0,00
							0	0	-	
12	23-020308-0108	Прим.Муфта защитная д= 365мм	шт	1,00	6 173,89		6 174	0	-	0,00
							0	0	-	
13	23-020308-0108	Прим.Муфта защитная д= 140мм	шт	1,00	785,75		786	0	-	0,00
							0	0	-	
14	23-021199-9910	Прим.Детали соединения труб в колодцах д=325мм д= 108мм	т	0,14	324 022,38		44 064	0	-	0,00
							0	0	-	
18	23-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водыоснабжения PE 100 SDR 17,6-110x6,3	м	25,73	1 428,00		36 742	0	-	0,00
							0	0	-	
	Итого по разделу 2				137 529,24					
		Раздел 3. Колодец водопроводный №1								
30	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм	т	0,16	162 888,00		26 583	0	-	0,00
							0	0	-	
31	21-040301-0101	Кольцо стеновые железобетонные для колодцев СТРК 1971-2010 КС 7	шт	1,00	3 021,00		3 021	0	-	0,00
							0	0	-	
32	21-040301-0201	Кольцо опорные железобетонные для колодцев СТРК 1971-2010 КО7	шт	2,00	3 084,00		6 168	0	-	0,00
							0	0	-	
33	21-040302-9904	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода	м3	0,24	65 647,56		15 755	0	-	0,00
							0	0	-	
34	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг	32,64	329,46		10 754	0	-	0,00
							0	0	-	
37	21-130805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,00	6 725,88		27	0	-	0,00
							0	0	-	
	Итого по разделу 2				62 308					
	ИТОГО по смете:				199 837					
		Накладные расходы					37 844,00			
		Итого					237 681,45			

		Сметная прибыль 8%				13435			
		Итого				**251 116,45**			
		Временные здания и сооружения 1,3%				3265			
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				254381			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время3,3%				8395			
		ИТОГО с дополнительными затратами при				262776			
		ЭКОЛОГИЯ				2505			
		ИТОГО				265281			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				31 834			
		ИТОГО				**297 114**			

Генподрядчик:
ТОО "Фирма Азия"

Директор _____ Дускужанова С.Ж

Подрядчик:
ТОО "Имтэс Актобе "

Директор _____ Казин Т.Е

Генподрядчик: ТОО "Фирма Азия"
Подрядчик: ТОО "Имтэс Актобе "
Наименование объекта: "Строительство инженерных сетей к детскому саду на 320 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО "

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Сети 10 кВ								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплний с откосами	м3	15,64	1 245,63		19 482	0	-	12 828,67
					1 245,63		19 482	0	-	59,20
2	11-010205-0502	Траншей пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3	15,64	714,73		11 178	0	-	7 360,96
					714,73		11 178	0	-	59,20
3	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство до 2-х отверстий	км	0,03	109 903,01		3 737	0	-	2 429,18
					108 498,74		3 689	0	-	59,20
5	13-080201-0205	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 9кг.монтаж а готовых траншеях без покрытий	м	38,00	456,38	254,93	17 342	9 687	-	5 337,77
					176,48	93,65	6 706	3 559	-	59,20
6	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м	12,00	303,81	248,08	3 646	2 977	-	1 011,91
					55,73	92,21	669	1 107	-	59,20
7	13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель	м	12,00	176,48	148,61	2 118	1 783	-	518,61
					27,87	55,24	334	663	-	59,20
9	13-080201-0905	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 9кг.монтаж а готовых траншеях без покрытий	м	14,00	675,80	364,70	9 461	5 106	-	3 364,93
					287,95	133,72	4 031	1 872	-	59,20
10	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16мм2.Прокладка с креплением накладными скобами полосками с установкой ответвительных коробок	м	14,00	671,83	18,70	9 406	262	-	2 946,00
					399,23	5,44	5 589	76	-	59,20
11	13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70мм2.Монтаж оборудования	шт	1,00	24 619,73	18 979,27	24 620	18 979	-	6 396,52
					5 573,00	5 648,97	5 573	5 649	-	59,20
	Итого по разделу 1				**100 989,20**					
	ИТОГО по смете:				**100 989**					
		Накладные расходы					31 660,00			
		Итого					132 649,20			

		Сметная прибыль 8%				40232			
		Итого				172 881,20			
		Временные здания и сооружения 1,3%				2247			
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				175129			
		Дополнительные затраты при производстве				5779			
		ИТОГО с дополнительными затратами при				180908			
		ЭКОЛОГИЯ				3448			
		ИТОГО				184356			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				22 123			
		ИТОГО				**206 479**			

Генподрядчик:
ТОО "Фирма Азия"

Директор _____Дускужанова С.Ж

Подрядчик:
ТОО "Имтэс Актобе "

Директор _____Казин Т.Е